

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年5月18日～5月23日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
5月18日	多核種除去装置A系クロスフローフィルタ5出口水白濁に伴う現場調査	多核種除去装置(ALPS)	<ul style="list-style-type: none"> ○クロスフローフィルタ5出口水採取試料に白い沈殿物を確認。 ○クロスフローフィルタ5以外の出口水採取試料には白い沈殿物は認められず、澄んでいることを確認。 ○原因は調査中。 	—
5月19日	タンクエリア雨水漏えい対策進捗状況の確認	H1東、H2、H3、Dタンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○H1東:内堰かさ上げ施工中、内堰工事優先のため外堰工事中断。 ○H2:タンク増設施工中、増設部分については内堰外堰共に施工中。 ○H3:内堰設置済み、外堰施工中。 ○D:1,000m³タンク41基設置予定、2基設置済み、1基内部塗装中、堰は未施工。 	14時05分現在
5月20日	多核種除去装置C系ブースターポンプ出口水白濁に伴う現場調査	多核種除去装置(ALPS)	○毎朝の定例サンプリングにおいてC系ブースターポンプ出口水に白濁が認められたことから、現場状況を確認。	11時31分現在
	タンクエリア雨水漏えい対策進捗状況の確認	H4、H9タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○H4:内堰かさ上げ及び外堰ともに施工中。堰内浸透防止完了。 ○H9:内堰かさ上げ及び外堰ともに施工中。堰内浸透防止一部未完了。 	
5月21日	地下水バイパス排水状況の確認	H3タンクエリア(一時貯留タンク)周辺、免震重要等集中監視室	<ul style="list-style-type: none"> ○排水ライン(グループ1)系統構成作業状況を確認 ○集中監視室における排水操作状況を確認。 	15時30分現在
	雨水処理設備処理水散水状況の確認	雨水処理設備、雨水処理設備処理水散水地点(G4南タンク群西側コンテナ集積エリア)	○雨水処理水散水状況を確認。	
5月22日	堰内雨水移送ホースからの漏えい現場状況の確認	H4タンクエリアとH4北タンクエリアの間のエリア	○漏えい現場床面は浸透防止が行われており、当日は雨が降っていたことから、漏えい水と雨水の区別が付かない状況を確認。	11時24分現在
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	雨水処理設備処理水散水地点(G4南タンク群西側コンテナ集積エリア)	○土嚢堰から溢水していないことを確認。	
	タンクエリア雨水対策進捗状況の確認	G3西、G5タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○G3西:外堰及び浸透防止施工中。 ○G5:外堰及び浸透防止施工中。雨樋未設置。 	
5月23日	雨水処理設備処理水散水状況の確認	雨水処理設備、雨水処理設備処理水散水地点(G4南タンク群西側コンテナ集積エリア)	○雨水処理水散水状況を確認。	14時15分現在
	焼却工作建屋への滞留水誤移送に関するその後の対応状況	焼却工作建屋	<ul style="list-style-type: none"> ○工作建屋に誤移送された滞留水の移送作業が終了していることを確認。 ○焼却建屋に誤移送された滞留水を移送するため準備が実施されていることを確認。来週から移送を実施する予定。 	
	タンクエリア雨水対策進捗状況の確認	Eタンクエリア	○雨樋施工済。内堰かさ上げ及び外堰施工中。	
	多核種除去装置B系復旧状況の確認	多核種除去装置(ALPS)	○B系の起動準備が行われていることを確認。	

※現地確認の詳細については、確認日時をご参照ください。また、プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。