

なんこみなみ
復興公営住宅・南湖南団地 工事の進捗状況

今年2月に着手した造成工事は、道路工事、法面の防草マット布設工事などが進められており、8月25日からは住宅工事が、造成工事と並行して始まりました。天候等にも恵まれ順調に進み、8月31日現在、工事全体の85%が完成しています。

また、9月からは南西斜面の一部箇所において、日照を妨げる樹木の伐採工事が始まる予定です。

○造成工事（施工：株式会社松本工務店）



○住宅工事（施工：福島優良住宅建設協会）



地縄張り



杭工事

工事車両の通行など、御迷惑をおかけしておりますが、引き続き工事への御協力をお願いします。

【現在の状況】



【工事の状況】



道路の路盤工事



宅地の法面工事



宅地の整地工事

【工程表】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
盛土工		盛土材搬入・盛土							
管路工	上水道・下水道布設								
法面工		段差・法面整形							
構造物工	集水溝・側溝等の据付								
道路工				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
※ 住宅工事					■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
通行止期間	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■							■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

※通行規制の区間等については、[ニュースレター第2号](#)をご覧ください。

工事概要（造成工事）

開発面積：9,517.44㎡

宅地の造成、区画内道路やインフラの整備を行います。

施工業者：株式会社松本工務店

工期：平成28年2月3日

～平成28年11月28日

工事概要（住宅工事）

構造：木造（在来工法）

住宅：14棟（28戸）、集会所1棟

施工業者：福島優良住宅建設協会
（代表事業者（株）オオバ工務店）

工期：平成28年8月17日

～平成28年11月23日