

なんこみなみ

復興公営住宅・南湖南団地 住宅工事の進捗状況



敷地南側 2階建住棟



柱・梁・屋根等が組み上がりました。

本体工事

8月25日から住宅工事を進めています。

住戸14棟（28戸）及び集会所1棟を建築中です。2戸1棟タイプで、2LDKを12戸、3LDKを16戸、建設します。

工事車両の通行など、御迷惑をおかけしておりますが、引き続き工事への御協力をお願いします。



平屋建住棟（2LDK）
壁を設置し、屋根を施工中です。
窓のサッシ枠を入れました。



2階建住棟（3LDK）
壁パネルを設置すると共に、屋根を施工中です。

【現在の状況】



外構工事

住宅の周りに、
フェンス等を設
置しています。



化粧コンクリートブロック



フェンス

【工程表】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
盛土工		盛土材搬入・盛土							
管路工	上水道・下水道布設								
法面工		段差・法面整形							
構造物工		集水溝・側溝等の据付							
道路工				路盤の整備					
※住宅工事					基礎・木・屋根・建具・外装・左官・内装工事 ほか				
					電気設備・給排水設備工事				
							外構工事		
通行止期間	[Red bar indicating road closure from April to December]								

※通行規制の区間等については、[ニュースレター第2号](#)をご覧ください。

工事概要（造成工事）

開発面積：9,517.44㎡

宅地の造成、区画内道路やインフラの整備
を行います。

施工業者：株式会社松本工務店

工期：平成28年2月3日

～平成28年11月28日

工事概要（住宅工事）

構造：木造（在来工法）

住宅：14棟（28戸）、集会所1棟

施工業者：福島優良住宅建設協会

（代表事業者（株）オオバ工務店）

工期：平成28年8月17日

～平成28年11月23日