

【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進捗具合をお知らせします。】

工事の進捗率 (令和3年9月末現在)

88.8 %

十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

計画図



施工状況

現在、県施工区間2工区の道路改良工事、法面工事、舗装工事を施工中です。

令和3年3月に県施工区間1工区が完成。令和3年9月にはトンネルを含む直轄権限代行区間が完成しました。現在、県施工区間2工区の補強土壁工や法面保護工を施工中です。

1工区 完成状況

県施工区間の1工区は、令和3年3月に完成しました。今後、2工区の工事進捗を図るため、資材運搬等に活用します。白線の施工については、2工区の工事に併せて行う予定です。



1工区の完成状況



内倉湿原1号橋の完成状況

2工区 道路改良 法面工

県施工2工区では、全10基の補強土壁のうち8基が完成し、残る2基を施工しています。写真は切土を行い発生した土砂を11号補強土壁へ流用し、壁面材を立ち上げている状況です。



法面の切土施工状況



11号補強土壁の施工状況

トンネル 完成状況

平成27年度より、直轄権限代行業として、磐城国道事務所が十文字トンネルを含む延長L=3.3kmの工事を進めてきましたが、令和3年9月に完成し福島県へ引き渡されました。今後は、県施工2工区の資材運搬路として活用されます。



トンネル起点側坑口(いわき市内側)



トンネル終点側坑口(川内村側)



11号補強土壁や前後の切土法面の施工状況



福島県いわき建設事務所

〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15

TEL:0246-35-6046 FAX:0246-24-6256

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>