

広野町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)

除染作業中



平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

住宅(戸)



(参考)全体計画数=1,959 戸

公共施設等(施設数)



(参考)全体計画数=39 施設

道路(km)



(参考)全体計画数=122 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)



(参考)全体計画数=311 ha

森林(生活圏)(ha)



(参考)全体計画数=238 ha



家屋除染作業 (H24当時)



道路路肩除染作業 (H25当時)

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み	0ヶ所
搬入中	1ヶ所
搬入前	0ヶ所



広野火力煙突からの風景 (H26. 11. 11時点)