

(様式1)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

福島県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	510,164	36,638
24	12,248,919	4,757,666	
25	29,860,010	17,222,871	
26	19,630,801	20,054,444	
27	19,496,269		
合計		81,746,163	42,071,619

<参考>	福島県東日本大震災 復興交付金基金残高	福島県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	福島県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	37,450,574	54,418	44,350,007

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																23	24	25
いわき市	128	A-4-7-	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	継続	9,840	25	～	27				25年1月 埋蔵文化財分布調査開始		
															3,093			
														7,380	803		-	25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始
														0	2,293		-	
														7,380	6,189		0	
いわき市	148	A-4-8-	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	継続	16,752	25	～	27				25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始		
															2,279		-	
														12,564	4,842		-	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了
														0				
														12,564	7,121		0	
いわき市	166	A-4-9-	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	継続	41,664	25	～	27				26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始		
															2,659		-	
														31,248	8,410		-	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了
														0				
														31,248	11,069		0	
相馬市	79	A-4-2-	埋蔵文化財発掘調査事業	相馬亙理線 他	県	県	直接	継続	50,976	25	～	27				25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始		
															3,538		-	
														38,232	3,058		-	26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了
														0				
														38,232	6,596		0	
南相馬市	46	A-4-5-	埋蔵文化財発掘調査事業 (原町海老相馬線道路改良他)	原町海老相馬線 他	県	県	直接	継続	90,168	25	～	27				25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始		
															12,503		-	
														67,626	1,529		-	26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了
														0				
														67,626	14,032		0	
南相馬市	54	A-4-7-	埋蔵文化財発掘調査事業	右田・海老地区 他	県	県	直接	継続	164,256	25	～	27				25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始		
															47,967		-	
														123,192	5,352		-	26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了
														0				
														123,192	53,319		0	
広野町	22	A-4-2-	埋蔵文化財発掘調査事業	広野町	県	県	直接	継続	3,024	25	～	27				25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始		
															1,106		-	
														2,268	0		-	
														0				
														2,268	1,106		0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
		23	24	25	26	27																
新地町	55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	新地町	県	県	直接	継続	12,072	25	～	27	23				25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始
																		24				
																		25	9,054	2,440	-	
																		26	0	0	-	
																		27				
累計	9,054	2,440	0																			
(注)														都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																24	0	3,093	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																25	291,564	73,295	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																26	0	25,484	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																27	0	0	0			
														合計	291,564	101,872	0					

5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
郡山市	1	C-8-1-	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	23 ~ 24	23	65,860				<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。</li> <li>・分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月完了。</li> <li>・ボイラー室撤去:24年9月、10月契約。24年12月完了。</li> <li>・倉庫撤去:24年12月契約。25年1月完了。</li> <li>・ガラス器具類等試験用具。取り下げ。</li> <li>・クロマトグラフ装置:24年8月契約。24年10月完了。</li> <li>・フィンガージョイント:24年10月契約。24年12月完了。</li> <li>・グレーディングマシン:24年11月契約。25年3月完了。</li> <li>・加湿器:24年9月契約。24年10月完了。</li> <li>・研修本館視聴覚工事:24年8月契約。24年10月完了。</li> <li>・人工乾燥装置:25年1月契約。25年2月完了。</li> <li>・人工乾燥装置委託:24年7月契約。24年9月完了。</li> </ul>
											24		33,313	32,547		
											25					
											26					
											27					
累計	65,860	33,313	32,547													
いわき市	9	C-4-1-	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区いちご栽培ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24 ~ 24	23					平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工
											24	44,088	44,084	4		
											25					
											26					
											27					
累計	44,088	44,084	4													
いわき市	10	C-8-1-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	43,041	23 ~ 24	23	32,280	0			平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入
											24		32,060	220		
											25					
											26					
											27					
累計	32,280	32,060	220													
いわき市	60	◆C-1-4-1	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	71,400	24 ~ 24	23					いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越) H26年3月完了
											24	57,120	57,120			
											25		-2,481	2,481		
											26					
											27					
累計	57,120	54,639	2,481													

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	61	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	四倉漁港	県	県	直接	継続	520,000	24	~	27	23			未執行	
																		24	267,750	0		
																		25	67,500	45,027	-	H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。
																		26		47,283		H26年6月、緑地詳細設計発注 H26年11月、一部緑地復旧工事発注
																		27				
																		累計	335,250	92,310	0	
いわき市	62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	継続	80,000	24	~	25	23			24年11月、測量設計発注。	
																		24	7,500	1,217		
																		25	52,500	1,097	-	25年8月トイレ建築設計発注
																		26		52,470		H26年4月トイレ工事発注 H27年2月緑地復旧工事発注
																		27				
																		累計	60,000	54,784	0	
いわき市	63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	継続	19,000	24	~	26	23			24年8月、測量設計発注。 25年3月、工事発注(H25へ繰越)	
																		24	69,000	11,844		
																		25		2,138	-	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)
																		26				
																		27				
																		累計	69,000	13,982	0	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
いわき市	64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき丸代船建造事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	1,269,857	24	~	26	23			平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約 平成25年3月設計業務完了 平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約 平成26年10月9日完了			
																		24	4,803	4,803				
																		25	473,795	473,794		-		
																		26	473,793	473,225		569		
																		27						
累計	952,391	951,822	569																					
いわき市	84	◆	C	-	1	-	4	-	2	四倉地区防災対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	23			24年12月四倉地区防災対策検討業務	
																				24	16,000	15,999		1
																				25				
																				26				
																				27				
累計	16,000	15,999	1																					
いわき市	129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	下仁井田地区	県	県	直接	継続	878,996	25	~	29	23			地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。 25年11月、区画整理工契約。 26年10月、区画整理工契約。			
																		24						
																		25	201,052	150,657		-		
																		26	262,700	276,578		-		
																		27	87,865					
累計	551,617	427,235	0																					
いわき市	149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	継続	1,357,876	25	~	30	23			地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。 26年1月、区画整理工契約。 26年9月、区画整理工契約。			
																		24						
																		25	264,450	216,938		-		
																		26	294,763	282,274		-		
																		27	256,462					
累計	815,675	499,212	0																					
いわき市	167	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,017,450	25	~	27	23			平成25年11月、実施設計・境界測量契約。 26年12月、区画整理工契約。			
																		24						
																		25	628,792	112,256		-		
																		26	915,195	776,516		-		
																		27						
累計	1,543,987	888,772	0																					
いわき市	168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	夏井川地区	県	県	直接	完了	20,000	25	~	26	23			事業計画書作成H26.5未完了。			
																		24						
																		25	20,000	19,872		-		
																		26				128		
																		27						
累計	20,000	19,872	128																					
いわき市	199	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	細谷・沢帯地区	県	県	直接	継続	930,000	26	~	30	23			H26.12月実施設計を契約			
																		24						
																		25						
																		26	60,000	35,296		-		
																		27	45,000					
累計	105,000	35,296	0																					
相馬市	1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	20,000	23	~	24	23	20,000	0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。		
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
累計	20,000	0	20,000																					
相馬市	2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	岩子・新田・柏崎・磯部・古磯部・蒲庭・孫目地区等	県	市	間接	完了	1,093,238	24	~	24	23			平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工			
																		24	819,928	651,814		168,114		
																		25						
																		26						
																		27						
累計	819,928	651,814	168,114																					

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
相馬市	4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23	~	24	23	47,424	0	-	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工 平成25年4月納入、平成25年6月完成
																		24		47,380	-	
																		25			44	
																		26				
																		27				
累計	47,424	47,380	44																			
相馬市	33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設等整備導 入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24	~	24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着 工
																		24	78,900	69,961	8,939	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	78,900	69,961	8,939																			
相馬市	59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24	~	25	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注。 H26.3月完了
																		24	35,232	35,232	-	
																		25			0	
																		26				
																		27				
累計	35,232	35,232	0																			
相馬市	66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	松川浦漁 港	県	県	直接	継続	980,000	25	~	27	23				25年7月測量設計発注 27年3月緑地復旧工発注(一部区間)
																		24				
																		25	49,500	43,045	-	
																		26	250,500	247,810		
																		27	435,000			
累計	735,000	290,855	0																			
相馬市	67	◆C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業(農山漁 村地域復興基 盤総合整備事 業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	302,000	25	~	27	23				25年7月測量設計発注
																		24				
																		25	16,000	13,331	-	
																		26				
																		27				
累計	16,000	13,331	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
相馬市	80	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	2,669,606	25	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続き に着手し、H25年12月計画確定。 25年11月、実施設計・境界測量契約。 26年7月、区画整理工契約	
																		24				
																		25	100,065	83,722		
																		26	877,312	86,499		
																		27				
累計	977,377	170,221	0																			
相馬市	81	C	-	8	-	2	-	水産種苗研 究・生産施設 復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	8,963,137	25	~	29	23			基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了 (H25.11.29) 平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契 約、平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月 環境影響評価業務委託契約	
																		24				
																		25	84,507	10,104		
																		26	120,345	90,221		
																		27	329,092			
累計	533,944	100,325	0																			
相馬市	84	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	和田地区	県	市	間接	完了	104,502	25	~	25	23			平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始	
																		24				
																		25	78,376	69,889		
																		26				
																		27				
累計	78,376	69,889	8,487																			
南相馬市	15	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	右田地区 他	県	県	直接	完了	128,075	23	~	25	23	104,600	36,638	H24年1月に事業計画書作成業務を発注。 H26.1月完了	
																		24	23,475	80,755		
																		25				
																		26		10,574		
																		27				
累計	128,075	127,967	108																			
南相馬市	16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	継続	2,599,340	24	~	27	23			平成25年2月18日着工 平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工 平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11 月30日使用開始 平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工	
																		24	286,755	31,298		
																		25	210,000	78,582		
																		26		234,073		
																		27	397,726			
累計	894,481	343,953	0																			
南相馬市	17	◆	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (効果促進事 業)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	97,053	24	~	24	23			平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了 平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催
																			24	18,488	15,475	
																			25			
																			26			
																			27			
累計	18,488	15,475	0																			
南相馬市	19	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	700,000	24	~	24	23			平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工	
																		24	86,250	86,231		
																		25				
																		26				
																		27				
累計	86,250	86,231	19																			
南相馬市	34	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24	~	25	23			H24.12月に事業計画書作成業務を発注。 H25.12月完了	
																		24	64,893	64,893		
																		25				
																		26				
																		27				
累計	64,893	64,893	0																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南相馬市	41	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	真野川漁 港	県	県	直接	継続	300,000	25	~	27	23				25年7月測量設計発注 26年10月積算委託発注
																		24				
																		25	15,000	9,054	-	
																		26	169,500	1,346		
																		27	40,500			
累計	225,000	10,400	0																			
南相馬市	42	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	金沢・北 泉地区	県	県	直接	継続	1,187,566	24	~	29	23				地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25 年3月に事業着手(実施設計に着手)した。 25年10月、区画整理工契約。 26年10月、区画整理工契約。
																		24	26,250	25,414	-	
																		25	238,462	232,095	-	
																		26	254,266	226,635		
																		27	263,962			
累計	782,940	484,144	0																			
南相馬市	47	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	3,817,547	25	~	27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続 きに着手し、平成25年12月計画確定。 25年11月、実施設計・境界測量契約。 26年7月、区画整理工契約
																		24				
																		25	175,335	146,697	-	
																		26	1,368,742	127,383	-	
																		27				
累計	1,544,077	274,080	0																			
南相馬市	48	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町東地 区	県	県	直接	継続	7,720,674	25	~	27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手 続きに着手し、平成25年7月計画確定。 H25年6月、実施設計・境界測量契約。 26年7月、区画整理工契約
																		24				
																		25	176,475	156,386	-	
																		26	2,556,802	427,223	-	
																		27				
累計	2,733,277	583,609	0																			
南相馬市	49	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎地区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	25	23				H26.11月災害計画調査委託発注。H26.3月完了。
																		24				
																		25	10,000	9,999	1	
																		26				
																		27				
累計	10,000	9,999	1																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
南相馬市	50	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区	県	市	間接	継続	1,200,000	25	~	27	23				平成26年度繰越 平成27年度に延期
																		24				
																		25	900,000			
																		26				
																		27				
累計	900,000	0	0																			
南相馬市	55	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田・海 老地区	県	県	直接	継続	5,263,795	25	~	27	23				25年10月、実施設計契約。25年11月、境界測量契約。 26年12月、区画整理工契約。
																		24				
																		25	127,642	82,395	-	
																		26	753,900	424,147	-	
																		27				
累計	881,542	506,542	0																			
南相馬市	56	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区	県	県	直接	継続	3,131,102	25	~	27	23				25年10月、実施設計・境界測量契約。 26年12月、換地業務契約。
																		24				
																		25	82,027	61,155	-	
																		26	676,950	12,907	-	
																		27				
累計	758,977	74,062	0																			
南相馬市	59	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部 地区	県	県	直接	継続	2,167,028	25	~	31	23				H25促進費支出 H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定
																		24				
																		25	236,533	92,378	-	
																		26	208,725	44,319	-	
																		27	29,475			
累計	474,733	136,697	0																			
南相馬市	60	◆C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	原町第1	県	県	直接	継続	424,967	25	~	28	23				26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。 26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。
																		24				
																		25	2,353	2,353	-	
																		26	196,488	165,804	-	
																		27	105,316			
累計	304,157	168,157	0																			
川俣町	1	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	川俣町全 域	県	町	間接	完了	59,613	24	~	24	23				平成25年1月28日着工 平成25年6月28日竣工、平成25年8月20日使用開始
																		24	44,709	43,848	-	
																		25		630	231	
																		26				
																		27				
累計	44,709	44,478	231																			
埴町	1	C	-	9	-	1	-	埴町木質バイ オマス発電事 業	埴ウッド パワー発 電所	県	民間 事業 者	間接	廃止	6,072,000	25	~	25	23				地域住民の同意が得られず、事業廃止
																		24				
																		25	3,036,000	0	3,036,000	
																		26				
																		27				
累計	3,036,000	0	3,036,000																			
川内村	2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	水耕栽培 施設	県	村	間接	完了	269,994	24	~	24	23				平成24年8月15日着工、平成25年3月28日竣工 平成25年4月26日使用開始
																		24	202,495	201,118	1,377	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	202,495	201,118	1,377																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
新地町	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農地 整備事業)「農 業経営高度化 支援事業」	作田前地 区	県	県	直接	継続	24,060	24	~	29	23				工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越し し、H25分と合わせて執行する。 経営体育成促進事業を実施 経営体育成促進事業を実施
																		24	825			
																		25	3,282	3,114	-	
																		26	3,660	3,660	-	
																		27	1,087			
累計	8,854	6,774	0																			
新地町	47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	釣師浜漁 港	県	県	直接	継続	201,000	25	~	27	23				25年7月測量設計発注 26年10月積算委託発注
																		24				
																		25	15,000	4,187	-	
																		26		1,979		
																		27	135,750			
累計	150,750	6,166	0																			
新地町	64	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	福田地区 新地地区 駒ヶ嶺地 区	県	町	間接	継続	194,480	25	~	26	23				平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始 平成26年5月27日着工、平成26年9月10日竣工・使用開始
																		24				
																		25	92,610	14,253	-	
																		26	53,250	33,534	-	
																		27				
累計	145,860	47,787	0																			
飯舘村	1	C	-	4	-	1	-	いいたてま でいな農業復興 計画基幹事業	福島市	県	村	間接	完了	210,194	24	~	24	23				平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属 機器)着工
																		24	157,535	152,148	5,387	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	157,535	152,148	5,387																			
飯舘村	3	C	-	4	-	2	-	いいたてま でいな農業復興 計画基幹事業	喜多方市	県	村	間接	完了	12,786	24	~	24	23				平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着 工 平成25年4月1日使用開始
																		24	9,589	8,725	864	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	9,589	8,725	864																			

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
飯舘村	4	C	-	4	-	3	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	二本松市	県	村	間接	完了	6,558	24	~	25	23			貸与する予定の者の急病により事業中止	
																		24	4,882	0	-	
																		25		4,646	236	貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平成26年3月25日竣工
																		26				
																		27				
																		累計	4,882	4,646	236	
飯舘村	5	C	-	4	-	4	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	田村市	県	村	間接	完了	19,678	24	~	24	23			平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工	
																		24	14,758	12,544	2,214	平成25年4月1日使用開始
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	14,758	12,544	2,214	
飯舘村	6	C	-	4	-	5	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	南相馬市	県	村	間接	完了	8,080	24	~	24	23			平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																		24	6,060	6,016	44	平成25年4月1日使用開始
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	6,060	6,016	44	
飯舘村	7	C	-	4	-	6	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	中島村	県	村	間接	完了	6,998	24	~	24	23			平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工	
																		24	5,248	4,988	260	平成25年4月1日使用開始
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	5,248	4,988	260	
飯舘村	8	C	-	4	-	7	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	栃木県那須塩原市	県	村	間接	完了	50,825	24	~	24	23			平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																		24	38,154	36,162	1,992	平成25年4月1日使用開始
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	38,154	36,162	1,992	
飯舘村	9	C	-	4	-	8	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	相馬市	県	村	間接	完了	29,644	24	~	26	23			平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工	
																		24	7,623	7,245	-	平成25年4月1日使用開始
																		25				平成26年7月16日着工、平成27年3月25日竣工・利用開始
																		26	14,610	12,393	2,595	
																		27				
																		累計	22,233	19,638	2,595	
飯舘村	16	C	-	4	-	9	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	北塩原村	県	村	間接	完了	50,281	26	~	26	23				
																		24				
																		25				
																		26	37,710	37,122	588	平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始
																		27				
																		累計	37,710	37,122	588	
飯舘村	18	C	-	4	-	10	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	山形県最上郡舟形町	県	村	間接	完了	7,185	26	~	26	23				
																		24				
																		25				
																		26	5,388	5,013	375	平成26年7月17日着工、平成26年11月14日竣工・利用開始
																		27				
																		累計	5,388	5,013	375	

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
飯舘村	19	C	-	4	-	11	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	北海道 夕張郡 栗山町	県	村	間接	完了	39,752	26	~	26	23				平成26年8月8日着工、平成27年3月31日竣工・利用開始
																		24				
																		25				
																		26	29,814	29,001	813	
																		27				
累計	29,814	29,001	813																			
飯舘村	20	C	-	4	-	12	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	千葉県 山武市	県	村	間接	継続	79,974	26	~	26	23				平成27年度実施予定
																		24				
																		25				
																		26	59,980			
																		27				
累計	59,980	0	0																			
(注)														都道府 県交付分	各年度 別合計	23	270,164	36,638	20,000			
24	2,398,310	1,781,687	221,963																			
25	7,357,256	2,137,313	3,047,607																			
26	9,644,393	4,165,285	5,068																			
27	2,127,235	0	0																			
合計															21,797,358	8,120,923	3,294,638					

- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
会津若松市	2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	古川町	県	県	直接	完了	541,872	24	～	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	141,856	14,565	-	
																		25	350,000	350,289	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		18,564	108,438	26年12月、完成
																		27				
																		累計	491,856	383,418	108,438	
会津若松市	3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業	門田町	県	県	直接	継続	1,740,086	24	～	27	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	279,856	156,293	-	
																		25	1,225,000	1,037,162	-	25年8月設計完了。26年2月、本体工事発注。
																		26		225,186		本体建設工事中
																		27				
																		累計	1,504,856	1,418,641	0	
郡山市	5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	安積町	県	県	直接	完了	662,508	24	～	25	23			25年2月、設計委託発注。	
																		24	42,000	10,783	-	
																		25	525,000	515,894	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		22,072	18,251	27年2月、完成
																		27				
																		累計	567,000	548,749	18,251	
郡山市	6	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業	富田町	県	県	直接	完了	1,150,265	24	～	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	293,012	251,440	-	
																		25	700,000	683,717	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		32,113	25,742	27年1月、完成
																		27				
																		累計	993,012	967,270	25,742	
郡山市	7	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業	日和田町	県	県	直接	完了	535,638	24	～	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	125,125	104,590	-	
																		25	350,000	329,222	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		15,215	26,098	26年10月、完成
																		27				
																		累計	475,125	449,027	26,098	
郡山市	8	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業	富久山町	県	県	直接	完了	557,331	24	～	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	142,341	121,542	-	
																		25	350,000	333,092	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		12,413	25,294	26年10月、完成
																		27				
																		累計	492,341	467,047	25,294	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
郡山市	9	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	喜久田町	県	県	直接	完了	1,371,745	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。		
																		24	340,322	288,344	-		
																		25	875,000	835,920	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
																		26		26,920	64,138	26年12月、完成	
																		27					
																		累計	1,215,322	1,151,184	64,138		
郡山市	10	◆	D	-	4	-	1	-	1	県内	県	県	直接	完了	2,700	25	~	25	23				
																			24				
																			25	2,160	2,128	32	25年4月、発注。26年3月、完了
																			26				
																			27				
																			累計	2,160	2,128	32	
いわき市	47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 末続 片倉末続 停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	23	~	26	23			廃止。		
																		24	29,508	0			
																		25					
																		26			29,508		
																		27					
																		累計	29,508	0	29,508		
いわき市	48	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 久之浜 久之浜港 線	県	県	直接	継続	1,718,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。		
																		24	25,508	0			
																		25	175,916	21,361	-	26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。	
																		26	190,576	356,552		27年3月、橋梁下部工事発注済。	
																		27	982,400				
																		累計	1,374,400	377,913	0		

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
いわき市	49	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	継続	695,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。 27年3月、橋梁工事発注済。			
																		24	21,131	5,302				
																		25	240,000	26,228				
																		26	147,434	235,811				
																		27	147,434					
																		累計	555,999	267,341		0		
いわき市	50	◆	D	-	22	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施 25年11月、防災緑地マネジメント検討業務実施				
																					23	160,000		15,560
																					24		116,048	
																					25		28,392	
																					26			
																					累計	160,000	144,440	15,560
いわき市	72	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	継続	610,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。 27年1月、道路改良工事発注済。			
																		24	12,000	5,664				
																		25	160,000	23,196				
																		26	160,000	314,740				
																		27	156,000					
																		累計	488,000	343,600		0		
いわき市	73	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	継続	1,970,000	24	~	27	23			25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。 26年3月、用地交渉実施、電線共同溝設計完了。 27年3月、用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手			
																		24	776,000	23,001				
																		25	320,000	192,580				
																		26	312,000	851,706				
																		27	168,000					
																		累計	1,576,000	1,067,287		0		
いわき市	85	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,117,200	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 25年11月、URへ道路整備業務発注。26年3月、橋梁実施 27年3月、URへ橋梁工事発注。			
																		24	12,000	0				
																		25	32,000	31,337				
																		26	390,400	762,336				
																		27	459,360					
																		累計	893,760	793,673		0		
いわき市	86	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	392,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 25年11月、URへ道路整備業務発注 27年3月、UR業務継続			
																		24	4,000	0				
																		25	8,000	6,720				
																		26	207,200	148,608				
																		27	94,400					
																		累計	313,600	155,328		0		
いわき市	88	D	-	22	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25年3月、詳細設計実施。 25年11月、構造物取り壊し 27年3月、造成盛土工事、植栽工事施工				
																					23			
																					24	112,500	27,212	
																					25	360,000	108,831	
																					26	195,000	310,404	
																					累計	1,320,000	446,447	0
いわき市	89	D	-	22	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。 25年9月、公共施設管理者負担金H25年度分完了。 27年3月、公共施設管理者負担金H26年度一部支払				
																					23			
																					24	900,000	396,406	
																					25	880,000	973,784	
																					26	853,333	584,323	
																					累計	2,633,333	1,954,513	0

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施。
																		24	112,500	28,480	
																		25	311,250	56,261	-
																		26		164,388	-
																		27	603,750		
																		累計	1,027,500	249,129	0
いわき市	91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,582,000	24	~	27	23			未執行
																		24	633,333	0	
																		25	390,000	0	-
																		26	390,000	196,836	-
																		27			
																		累計	1,413,333	196,836	0
いわき市	92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	340,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施。
																		24	30,000	15,129	
																		25	15,000	5,985	-
																		26	37,500	26,569	-
																		27	172,500		
																		累計	255,000	47,683	0
いわき市	93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	690,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施
																		24	173,333	0	
																		25	186,666	118,821	-
																		26	100,000	136,187	-
																		27			
																		累計	459,999	255,008	0
いわき市	94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	継続	840,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施
																		24	52,500	23,563	
																		25	75,000	103,242	-
																		26	82,500	52,432	-
																		27	420,000		
																		累計	630,000	179,237	0

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
いわき市	95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	継続	1,220,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施		
																		24	286,666	218,702			
																		25	266,666	395,677		-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																		26	260,000	80,176		-	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																		27					
																		累計	813,332	694,555		0	
いわき市	96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	継続	1,310,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施		
																		24	127,500	51,407			
																		25	172,500	81,900		-	25年11月 発注者支援
																		26	142,500	112,134		-	27年3月 造成盛土工事施工
																		27	540,000				
																		累計	982,500	245,441		0	
いわき市	97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	継続	3,810,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施		
																		24	820,000	325,186			
																		25	846,666	1,025,959		-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																		26	873,333	607,588		-	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																		27					
																		累計	2,539,999	1,958,733		0	
いわき市	98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	750,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施		
																		24	45,000	17,804			
																		25	67,500	62,316		-	25年12月 盛土工発注
																		26	75,000	29,088		-	27年3月 盛土造成工事実施
																		27	375,000				
																		累計	562,500	109,208		0	
いわき市	99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	継続	788,000	24	~	27	23			未執行		
																		24	26,666	0			
																		25	73,333	0		-	用地交渉実施
																		26	66,666	206,403		-	用地交渉実施
																		27					
																		累計	166,665	206,403		0	
いわき市	130	D	-	22	-	14	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	1,040,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施		
																		24	30,000	18,191			
																		25	105,000	0		-	未執行
																		26	75,000	438,366		-	27年1月 盛土造成工事発注
																		27	570,000				
																		累計	780,000	456,557		0	
いわき市	131	D	-	22	-	15	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	継続	730,000	24	~	27	23			未執行		
																		24	173,333	0			
																		25	173,333	0		-	用地交渉実施
																		26		227,483		-	用地交渉実施
																		27	140,000				
																		累計	486,666	227,483		0	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
いわき市	132	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	継続	1,080,000	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。		
																		24	70,000	12,883	-		
																		25	875,000	829,660	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
																		26		65,931	-	27年3月 本体完成。現在集会所建設工事。	
																		27					
																		累計	945,000	908,474	0		
いわき市	133	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	4,867,336	24	~	25	23			25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。		
																		24	758,919	297,059	-		
																		25	3,500,000	3,601,467	-	25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
																		26		137,089	223,304	H27年3月完成	
																		27					
																		累計	4,258,919	4,035,615	223,304		
いわき市	147	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉線	県	県	直接	継続	1,249,000	25	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。		
																		24		0	-		
																		25	464,000	199,893	-	26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。	
																		26	431,200	658,978	-	26年11月、橋梁下部工事発注済。	
																		27	104,000				
																		累計	999,200	858,871	0		
いわき市	150	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県			継続			~		23					
																		24		0	-		
																		25	329,271	2,154	-	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託	
																		26		16,964	-	26年12月 まちづくり計画策定業務	
																		27					
																		累計	329,271	19,118	0		
相馬市	23	◆	D	-	22	-	1	-	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	30,000	23	~	23	23	24,000		25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施	
																			24		18,039	-	
																			25		5,951	-	25年11月 地質調査委託
																			26			10	
																			27				
																			累計	24,000	23,990	10	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
相馬市	48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:相馬亘理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	877,000	24	~	27	23			24年12月道路詳細設計・路線測量発注。
																		24	72,000	10,878	
																		25	384,000	38,180	-
																		26	128,000	316,330	-
																		27	117,600		
累計	701,600	365,388	0																		
相馬市	49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	継続	809,900	24	~	27	23			24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。
																		24	72,000	20,651	
																		25	300,000	271,521	-
																		26	74,000	75,709	-
																		27	201,920		
累計	647,920	367,881	0																		
相馬市	50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24	~	27	23			24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路
																		24	32,000	22,166	
																		25	312,000	179,581	
																		26	445,200	549,961	
																		27	132,800		
累計	922,000	751,708	0																		
相馬市	62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※施設費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	3,500,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施
																		24	210,000	40,474	
																		25	450,000	158,756	-
																		26	540,000	1,154,369	-
																		27	1,425,000		
累計	2,625,000	1,353,599	0																		
相馬市	63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地) ※用地費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施
																		24	680,000	0	
																		25	1,486,666	0	-
																		26		53,655	-
																		27			
累計	2,166,666	53,655	0																		
相馬市	83	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県						~	23				
																	24				
																	25	287,135	49,379	-	
																	26		10,437	-	
																	27				
累計	287,135	59,816	0																		
南相馬市	23	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老相馬線	県	県	直接	継続	1,951,000	24	~	27	23			24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。
																		24	620,000	30,670	-
																		25	292,000	194,240	-
																		26	216,000	729,369	-
																		27	432,800		
累計	1,560,800	954,279	0																		
南相馬市	24	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	継続	2,155,000	24	~	27	23			24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。
																		24	620,000	13,683	-
																		25	260,000	31,694	-
																		26	200,000	846,712	-
																		27	644,000		
累計	1,724,000	892,089	0																		

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
南相馬市	51	◆	D	-	1	-	3	-	1	交通インフラ 検討事業	小高区	県	県	直接	完了	50,000	25	~	25	23				25年11月地質調査、道路概略設計発注。		
																				24						
																				25	40,000	13,538				
																				26			26,462			
																				27						
																				累計	40,000	13,538	26,462			
南相馬市	52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県										25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 26年9月 用地取得コーディネート委託				
																							23			
																							24			
																							25	301,922	2,080	-
																							26		6,911	
																							27			
累計	301,922	8,991	0																							
広野町	3	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	浅見川地 区	県	県	直接	完了	20,000	23	~	23	23	16,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施		
																				24		12,208				
																				25		0		未執行		
																				26			3,792			
																				27						
																				累計	16,000	12,208	3,792			
広野町	15		D	-	1	-	10	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	広野小高 線(北迫 工区)	県	県	直接	継続	2,658,000	24	~	27	23				24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。		
																				24	40,000	12,082				
																				25	391,200	360,156		25年11月、道路改良工発注		
																				26	588,000	776,371		27年3月、道路改良工実施		
																				27	1,107,200					
																				累計	2,126,400	1,148,609	0			
広野町	19		D	-	22	-	1	-		都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※施設費	浅見川地 区	県	県	直接	継続	3,150,000	24	~	27	23				25年3月、詳細設計実施		
																				24	180,000	35,699				
																				25	570,000	1,000,000		25年11月 盛土工実施		
																				26	487,500	228,144		27年3月盛土工事		
																				27	1,125,000					
																				累計	2,362,500	1,263,843	0			
広野町	20		D	-	22	-	2	-		都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※用地費	浅見川地 区	県	県	直接	継続	300,000	24	~	27	23				25年3月、用地交渉実施		
																				24	40,000	0				
																				25	93,333	105,297		25年9月 用地交渉実施		
																				26	66,666	41,351		27年3月 用地交渉実施		
																				27						
																				累計	199,999	146,648	0			

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
檜葉町	10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ 検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	25	~	25	23			廃止	
																				24				
																				25	12,000			
																				26		12,000		
																				27				
																				累計	12,000	0		12,000
富岡町	2	◆	D	-	1	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	仏浜地区	県	県	直接	完了	17,000	25	~	25	23			26年1月道路概略設計発注。	
																				24				
																				25	13,600	5,647		
																				26		7,953		
																				27				
																				累計	13,600	5,647		7,953
浪江町	4	◆	D	-	1	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	廃止	10,000	25	~	25	23				
																				24				
																				25	8,000	1,594		
																				26		-1,594		8,000
																				27				
																				累計	8,000	0		8,000
新地町	4		D	-	1	-	1	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	新地停車場 釣師線	県	県	直接	継続	2,679,700	24	~	27	23		24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。		
																				24	160,000	25,844		
																				25	136,000	28,326		
																				26	351,200	435,173		
																				27	1,496,560			
																				累計	2,143,760	489,343	0	
新地町	5		D	-	1	-	2	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	赤柴中島 線	県	県	直接	廃止	50,000	24	~	26	23		新地停車場釣師線延伸により新地停釣師線へ合併(廃止検 討)		
																				24	40,000		0	
																				25				
																				26			40,000	
																				27				
																				累計	40,000		0	40,000
新地町	6		D	-	1	-	3	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	金山新地 停車場線	県	県	直接	継続	416,500	24	~	27	23		25年2月路線測量、道路詳細設計発注。		
																				24	80,000	4,609		
																				25	130,400	20,987		
																				26	56,800	19,412		
																				27	66,000			
																				累計	333,200	45,008	0	
新地町	19	◆	D	-	22	-	1	-	1	都市公園事業 (防災緑地)	埴浜地区	県	県	直接	完了	50,000	23	~	23	23	40,000	基本計画に関連する設計調査業務を実施		
																				24		29,401		
																				25		8,519		
																				26		2,380		
																				27				
																				累計	40,000	37,920	2,380	
新地町	23		D	-	1	-	5	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	相馬亘理 線	県	県	直接	継続	6,690,700	24	~	27	23		24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。		
																				24	115,200	115,181		
																				25	974,400	86,091		
																				26	1,198,400	2,327,702		
																				27	3,064,560			
																				累計	5,352,560	2,528,974	0	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
新地町	52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	4,347,000	24	~	27	23				25年3月、詳細設計実施
																		24	292,500	51,707	-	
																		25	472,500	182,350	-	26年3月 造成工実施
																		26	525,000	1,201,580	-	27年3月 造成工実施
																		27	1,970,250			
																		累計	3,260,250	1,435,637	0	
新地町	58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※用 地費	埴浜地区	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	27	23				
																		24				
																		25	720,000	250,166	-	25年6月 用地交渉実施
																		26	120,000	13,829	-	27年3月 用地交渉実施
																		27				
																		累計	840,000	263,995	0	
新地町	60	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業事 業(県)	県	県	継続			~	23					
																	24					
																	25	171,773	35,022	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																	26		4,679	-	26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																	27					
																	累計	171,773	39,701	0		
(注)														都道県 交付分	各年度 別合計	23	240,000	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																24	9,850,609	2,972,886	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																25	22,211,190	15,012,263	32			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																26	9,986,408	15,863,675	636,930			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																27	17,369,034	0	0			
																合計	59,657,241	33,848,824	636,962			

- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。