

(様式1)

いわき市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	722,641	158,062
24	22,213,216	9,380,300	
25	31,828,498	35,057,242	
26	24,842,969	23,223,300	
27	20,264,461		
合計		99,871,785	67,818,904

<参考>	いわき市東日本大震災 復興交付金基金残高	いわき市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	いわき市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	49,637,217	57,294	50,291,862

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	192,280	0
24	5,698,658	1,752,257	
25	11,786,382	8,920,803	
26	6,996,093	8,680,279	
27	5,974,671		
合計		30,648,084	19,353,339

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

いわき市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
51	A	-	2	-	1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	完了	187,299	24	~	25	23			24年9月、設計業務発注。25年3月終了。	
																24	12,232	9,450	-	
																25	128,241	96,322	-	25年7月、本体工事発注。26年9月竣工予定。
																26		2,523	32,178	26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。
																27				
累計	140,473	108,295	32,178																	
100	A	-	2	-	2	四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	四倉地区	市	市	直接	完了	20,431	25	~	25	23				
																24				
																25	13,620	6,126	-	25年7月、本体工事と一体的に発注。26年9月竣工予定。
																26		121	7,373	26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。
																27				
累計	13,620	6,247	7,373																	
101	A	-	2	-	3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	完了	100,639	24	~	25	23			25年3月、本体工事発注。26年2月終了予定。(H24及びH25分の工事を一括発注。)	
																24	37,740	66,877	-	(H24分契約額:33,700千円 H25分契約額:33,701千円)
																25	37,739	0	8,602	26年2月、工事完了。
																26				
																27				
累計	75,479	66,877	8,602																	
102	A	-	2	-	4	永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	完了	10,577	24	~	25	23			25年3月、本体工事と一体的に発注。26年2月終了予定。(H24及びH25分の工事を一括発注。)	
																24	3,526	2,152	-	(H24分契約額:844千円 H25分契約額:844千円)
																25	3,525	0	4,899	26年2月、工事完了。
																26				
																27				
累計	7,051	2,152	4,899																	
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財試掘調査事業(末続)	久之浜地区末続	市	市	直接	完了	2,328	24	~	27	23			24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。	
																24	1,422	628	794	
																25				
																26				
																27				
累計	1,422	628	794																	
2	A	-	4	-	2	埋蔵文化財試掘調査事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	8,504	24	~	26	23			24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。	
																24	1,422	1,420	-	
																25				
																26	4,956	4,940	18	26年4月、調査業務その2発注、26年5月終了。
																27				26年9月、調査業務その3発注。27年3月終了。
累計	6,378	6,360	18																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	A	-	4	-	3		埋蔵文化財試 掘調査事業 (薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	30,747	24	~	24	23				24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。
																	24	23,059	10,439	-	
																	25		12,615	5	平成25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。
																	26				
																	27				
																	累計	23,059	23,054	5	
4	A	-	4	-	4		埋蔵文化財試 掘調査事業 (豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	12,842	24	~	24	23				24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。
																	24	9,631	6,855	-	
																	25		2,772	4	25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。
																	26				
																	27				
																	累計	9,631	9,627	4	
5	A	-	4	-	5		埋蔵文化財試 掘調査事業 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	4,834	24	~	26	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月、試掘調査業務終了。
																	24	452	452	-	
																	25				
																	26	3,173	0	-	試掘調査の実施箇所が確定できなかったため次年度に実施予
																	27				
																	累計	3,625	452	-	
103	A	-	4	-	6		埋蔵文化財発 掘調査事業	市全域	市	市	直接	継続	98,040	25	~	27	23				
																	24				
																	25	24,510	24,507	-	25年4月、発掘調査業務委託、26年12月終了予定。
																	26	24,510	24,502	-	26年4月、発掘調査業務委託、28年3月終了予定。
																	27				
																	累計	49,020	49,009	-	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6	7														
128	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	継続	9,840	25 ~ 27	23				25年1月、埋蔵文化財分布調査を開始。		
															24		3,093				
															25	7,380	803	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始		
															26	0	2,293	-	26年11月埋蔵文化財試掘確認調査を実施		
															27						
累計	7,380	6,189	0																		
148	A	-	4	-	8	-	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	継続	16,752	25 ~ 27	23						
															24						
															25	12,564	2,279	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始		
															26	0	4,842	-	26年12月埋蔵文化財試掘確認調査を実施		
															27						
累計	12,564	7,121	0																		
166	A	-	4	-	9	-	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	継続	41,664	25 ~ 27	23						
															24						
															25	31,248	2,659	-	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始		
															26	0	8,410	-	26年12月～27年1月埋蔵文化財試掘確認調査を実施		
															27						
累計	31,248	11,069	0																		
169	◆A	-	4	-	6	-	出土遺物整理 収蔵施設整備 事業	常磐地区	市	市	直接	継続	246,578	25 ~ 26	23						
															24						
															25	5,339	4,103	-	25年12月、測量・地質調査業務発注。26年3月、業務完了。		
															26	191,923	36,417	-	26年7月、設計委託発注。26年12月完了。 26年12月造成工事発注。27年3月完了。 27年2月電気設備工事発注。28年2月完了予定。		
															27						
累計	197,262	40,520	-																		
(注)															23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	0	3,093	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	51,192	5,741	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	15,545	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道県交付分 計			51,192		24,379	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															市町村交付分 各年度別合計		23	0		0	0
															24	89,484	98,273	794			
															25	212,974	146,445	13,510			
															26	224,562	68,503	39,569			
															27	0	0	0			
															市町村交付分 計			527,020		313,221	53,873
															県・市町村交付分 合計			578,212		337,600	53,873

(様式2C)

いわき市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
6	C	-	1	-	1	復興整備実施 計画事業(平)	平	市	市	直接	完了	31,000	24	~	24	23				24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。			
																24	31,000	29,925	1,075				
																25							
																26							
																27							
累計	31,000	29,925	1,075																				
7	C	-	1	-	2	復興整備実施 計画事業(勿来)	勿来	市	市	直接	完了	18,000	24	~	24	23				24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。			
																24	18,000	17,987	13				
																25							
																26							
																27							
累計	18,000	17,987	13																				
52	C	-	1	-	3	復興整備実施 計画事業(四倉)	四倉地区 下仁井田	市	市	直接	完了	16,000	24	~	24	23				24年8月、調査設計業務発注。25年3月終了。			
																24	16,000	15,981	19				
																25							
																26							
																27							
累計	16,000	15,981	19																				
59	◆	C	-	4	-	1	-	1	園芸産地復興 プロジェクト支 援事業	平地区夏 井	市	市	直接	完了	11,078	24	~	24	23			24年10月、いちご加工品開発モデル事業、コーディネート業務 発注。25年3月終了。	
																			24	8,862	8,391		471
																			25				
																			26				
																			27				
累計	8,862	8,391	471																				
8	C	-	7	-	1	小名浜地域水 産業施設復興 整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	5,549,846	24	~	26	23				24年4月~5月、事業実施主体公募。 24年6月、事業実施主体決定。 24年6月、補助金申請及び交付決定。(基本・実施設計分) 24年8月、補助金変更申請及び承認。(既存施設解体分) 25年3月、補助金変更申請及び承認。(全額) (H24分:1,947,700千円 H25分:1,867,818千円)			
																24	1,947,700	3,815,518					
																25	1,867,818	0					
																26		-81,932	81,932				
																27							
累計	3,815,518	3,733,586	81,932																				
53	C	-	9	-	1	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(永 崎)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	30,558	24	~	25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事及び機械設備工事発注。25年11月完 了。			
																24	22,918	20,081					
																25		91	2,746				
																26							
																27							
累計	22,918	20,172	2,746																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
54	C	-	9	-	2		木質バイオマス施設等緊急整備事業(後田)	勿来地区	市	市	直接	完了	26,670	24	~	25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																	24	20,002	7,323	-	25年3月、機械設備工事発注。25年12月完了。
																	25		12,679	-	25年6月、本体建築工事発注
																	26				26年2月、完成
																	27				
累計	20,002	20,002	0																		
55	C	-	9	-	3		木質バイオマス施設等緊急整備事業(関田)	勿来地区	市	市	直接	完了	30,558	24	~	25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																	24	22,918	8,568	-	25年3月、機械設備工事発注。26年2月完了。
																	25		13,702	648	25年6月、本体建築工事発注
																	26				25年11月、完成
																	27				
累計	22,918	22,270	648																		
56	C	-	9	-	4		木質バイオマス施設等緊急整備事業(金坂)	内郷地区	市	市	直接	完了	24,240	24	~	25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																	24	18,180	11,694	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。
																	25		5,065	1,421	25年6月、機械設備工事発注
																	26				25年11月、完了。
																	27				
累計	18,180	16,759	1,421																		
57	C	-	9	-	5		木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉13区)	四倉地区	市	市	直接	完了	16,221	24	~	25	23				24年8月、境界測量業務発注。24年9月終了。
																	24	12,165	6,305	-	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																	25		5,860	0	25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了。
																	26				25年7月、本体建築工事発注
																	27				25年11月、完了。
累計	12,165	12,165	0																		
58	C	-	9	-	6		木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)	好間地区	市	市	直接	完了	39,044	24	~	25	23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																	24	29,283	19,923	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。
																	25		6,591	2,769	25年6月、機械設備工事発注
																	26				25年11月、完了。
																	27				
累計	29,283	26,514	2,769																		
104	C	-	9	-	7		木質バイオマス施設等緊急整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	27,472	25	~	25	23				
																	24				
																	25	20,604	19,911	-	26年5月、境界測量業務発注。25年9月終了。
																	26		395	298	25年5月、設計業務発注。25年9月終了。
																	27				25年12月、本体建築工事発注。
累計	20,604	20,306	298	26年2月、機械設備工事発注。26年6月、完了予定。																	
																			26年6月、機械設備工事変更契約。26年6月完了。		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	継続	80,000	24	~	25	23			24年11月、測量設計発注。		
																	24	7,500	1,217			
																	25	52,500	1,097	-	25年8月トイレ建築設計発注	
																	26		52,470		H26年4月トイレ工事発注 H27年2月緑地復旧工事発注	
																	累計	60,000	54,784	0		
63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	継続	19,000	24	~	26	23			24年8月、測量設計発注。		
																	24	69,000	11,844		25年3月、工事発注(H25へ繰越)	
																	25		2,138	-	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)	
																	26					
																	累計	69,000	13,982	0		
64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	1,269,857	24	~	26	23			平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約		
																	24	4,803	4,803		平成25年3月設計業務完了	
																	25	473,795	473,794	-	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約	
																	26	473,793	473,225	569	平成26年10月9日完了	
																	累計	952,391	951,822	569		
84	◆	C	-	1	-	4	-	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	23			24年12月四倉地区防災対策検討業務	
																		24	16,000	15,999	1	
																		25				
																		26				
																		累計	16,000	15,999	1	
129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	下仁井田 地区	県	県	直接	継続	878,996	25	~	29	23			地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手 続きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。		
																	24					
																	25	201,052	150,657	-	25年11月、区画整理工契約。	
																	26	262,700	276,578	-	26年10月、区画整理工契約。	
																	累計	551,617	427,235	0		
149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	継続	1,357,876	25	~	30	23			地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手 続きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。		
																	24					
																	25	264,450	216,938	-	26年1月、区画整理工契約。	
																	26	294,763	282,274	-	26年9月、区画整理工契約。	
																	累計	815,675	499,212	0		
151	◆	C	-	7	-	1	-	冷凍・冷蔵施 設生産ライン 整備事業	小名浜	市	市	直接	完了	635,644	25	~	25	23				
																		24				
																		25	508,515	505,848	-	25年11月、工事発注。26年9月、完了予定
																		26		0	2,667	26年8月、工事期間変更契約、27年3月完了。
																		累計	508,515	505,848	2,667	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																									
	23	24	25	26	27																																																																								
152	◆	C	-	7	-	1	-	2	小名浜地域水産 業施設地盤健全化事業	小名浜	市	市	直接	完了	431,518	25	~	25	23																																																										
																			24																																																										
																			25	345,214	345,214	-	25年9月、地盤健全化工事発注、26年5月、完了予定。																																																						
																			26		0	0	26年5月完了。																																																						
																			27																																																										
累計	345,214	345,214	0																																																																										
167		C	-	1	-	9	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,017,450	25	~	27	23																																																										
																			24																																																										
																			25	628,792	112,256	-	平成25年11月、実施設計・境界測量契約。																																																						
																			26	915,195	776,516	-	26年12月、区画整理工契約。																																																						
																			27																																																										
累計	1,543,987	888,772	0																																																																										
168		C	-	1	-	10	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	夏井川地区	県	県	直接	完了	20,000	25	~	25	23																																																										
																			24																																																										
																			25	20,000	19,872	-	事業計画書作成H26.5未完了。																																																						
																			26			128																																																							
																			27																																																										
累計	20,000	19,872	128																																																																										
199		C	-	1	-	11	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地防災事業)	細谷・沢帯地区	県	県	直接	継続	930,000	26	~	30	23																																																										
																			24																																																										
																			25																																																										
																			26	60,000	35,296	-	H26.12月実施設計を契約																																																						
																			27	45,000																																																									
累計	105,000	35,296	0																																																																										
(注)																<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">都道府県 交付分</th> <th rowspan="2">各年度 別合計</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32,280</td> <td>466,261</td> <td>1,708,089</td> <td>2,006,451</td> <td>389,327</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">都道府県交付分 計</td> <td>4,602,408</td> <td>3,130,067</td> <td>3,403</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th rowspan="5">市町村 交付分</th> <th rowspan="5">各年度 別合計</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>2,147,028</td> <td>2,784,594</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>3,961,696</td> <td>953,992</td> <td>-81,038</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1,578</td> <td>7,584</td> <td>87,810</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>96,972</td> <td>100,375</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">市町村交付分 計</td> <td>4,931,622</td> <td>4,834,650</td> <td>96,972</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">県・市町村交付分 合計</td> <td>9,534,030</td> <td>7,964,717</td> <td>100,375</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	32,280	466,261	1,708,089	2,006,451	389,327	0	都道府県交付分 計		4,602,408	3,130,067	3,403			市町村 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	0	2,147,028	2,784,594	0	0	0	3,961,696	953,992	-81,038	0	0	1,578	7,584	87,810	0	0	96,972	100,375			市町村交付分 計		4,931,622	4,834,650	96,972			県・市町村交付分 合計		9,534,030	7,964,717	100,375		
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27																																																																							
		32,280	466,261	1,708,089	2,006,451	389,327	0																																																																						
都道府県交付分 計		4,602,408	3,130,067	3,403																																																																									
市町村 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27																																																																							
		0	2,147,028	2,784,594	0	0																																																																							
		0	3,961,696	953,992	-81,038	0																																																																							
		0	1,578	7,584	87,810	0																																																																							
		0	96,972	100,375																																																																									
市町村交付分 計		4,931,622	4,834,650	96,972																																																																									
県・市町村交付分 合計		9,534,030	7,964,717	100,375																																																																									

(様式2D)

いわき市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	1	-	1		復興道路整備 事業((都)駅前 中町線)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	継続	270,000	24 ~ 27	23				24年6月、測量業務発注。25年2月終了。
															24	8,525	7,778	-	25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了予定。
															25	86,800	4,354	-	25年7月、調査家屋増による変更。25年9月終了 25年12月、用地取得開始
															26	96,100	120,132	-	26年1月、物件補償開始 26年4月、用地取得継続 26年4月、物件補償継続
															27 累計	191,425	132,264	-	
12	D	-	1	-	2		復興道路整備 事業((仮)南 作・青井線)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	1,230,028	24 ~ 27	23				24年7月、概略設計業務発注。25年2月終了。
															24	27,900	3,744	-	
															25	41,100	26,629	-	25年7月、詳細設計業務発注。 26年3月、地権者の同意取得が遅れ用地測量減工による減額 変更。26年3月終了。
															26	282,750	34,218	-	26年4月、測量設計委託発注。27年3月終了。 26年11月、用地取得開始 26年11月、物件補償開始
															27 累計	570,771	64,591	-	
13	D	-	1	-	3		復興道路整備 事業(沼ノ内・ 薄磯線)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	256,800	24 ~ 27	23				24年6月、概略設計業務発注。25年1月終了。
															24	24,025	13,937	-	25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了予定。
															25	8,525	-1,647	-	26年2月、設計内容変更により減額。26年2月終了。
															26	88,970	7,933	-	26年4月、造成工事発注。26年8月終了。 27年3月、用地取得開始
															27 累計	121,520	20,223	-	
14	D	-	1	-	4		復興道路整備 事業((都)関 田江栗線)	勿来地区 錦町	市	市	直接	継続	153,545	24 ~ 26	23				24年6月、測量設計業務発注。25年3月終了。
															24	19,375	5,125	-	
															25	31,775	548	-	25年7月、修正設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、測量業務(分筆)発注。26年3月終了。
															26	67,847	86,922	-	26年6月、測量調査業務発注。26年7月終了。 26年9月、道路改良工事発注。27年5月終了予定。
															27 累計	118,997	92,595	-	
136	D	-	1	-	12		市道下浅貝2 号線道路改良 事業(常磐湯 本)	常磐地区	市	市	直接	継続	96,720	25 ~ 26	23				
															24		0	-	
															25	74,958	28,571	-	25年5月、不動産鑑定業務発注。26年3月終了。 25年7月、測量調査設計業務発注。26年6月終了予定。
															26		658	-	26年6月、測量調査設計業務変更契約。26年8月終了。
															27 累計	74,958	29,229	-	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	2	-	1	高台移転等に 伴う道路整備 (久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	継続	2,581,222	24	~	27	23				24年中、用地取得交渉開始。25年3月完了。
																24	77,500	77,443	-	
																25	195,813	283,839	-	25年11月、地質調査業務(小久川橋工区)発注。26年3月終了。 25年12月、橋梁実施設計業務発注。27年1月終了予定。 25年8月、賤川田線詳細設計業務発注。26年9月終了予定。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了予定。 25年10月、用地取得終了。
																26	1,132,972	294,229	-	26年5月、建物等調査算定業務発注。26年9月終了。 27年1月、橋梁実施設計業務終了。 27年2月、賤川田線道路築造工事発注。28年3月終了予定。 27年3月、賤川田線詳細設計業務終了。 27年3月、橋梁実施設計業務終了。
																27 累計	594,160 2,000,445			
16	D	-	2	-	2	高台移転等に 伴う道路整備 (薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	325,994	24	~	27	23				25年度に繰越して実施予定。
																24	93,410	0	-	
																25	90,133	103,908	-	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施予定。
																26	65,947	34,223	-	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施予定。
																27 累計	3,152 252,642			
17	D	-	2	-	3	高台移転等に 伴う道路整備 (豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	762,278	24	~	27	23				25年度に繰越して実施予定。
																24	131,611	0	-	
																25	301,794	191,038	-	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施予定。
																26	111,633	115,467	-	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施予定。
																27 累計	45,726 590,764			
18	D	-	2	-	4	高台移転等に 伴う道路整備 (小名浜港背 後地)	小名浜地区	市	市	直接	継続	2,283,800	23	~	27	23	10,307	0		24年8月、建物等調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。 24年10月、土地評価算定調査業務発注。25年3月終了。 24年11月、貨物ターミナル移転計画策定調査業務発注。25年9月終了予定。
																24	246,217	107,406	-	25年1月、幹線道路詳細設計調査業務発注。25年8月終了予定。 25年3月、区画整理事業計画(変更)策定業務発注。25年8月終了。
																25	651,542	923,112	-	25年9月、整地工事発注。26年7月終了予定。 26年2月、建物等調査算定業務発注。26年3月終了。 26年7月、整地工事終了。
																26	454,150	642,980	-	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了予定。 26年12月、公共施設整備工事(その2)工事発注。27年6月終了予定。
																27 累計	392,227 1,754,443			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	D	-	2	-	5	高台移転等に 伴う道路整備 (小浜)	勿来地区	市	市	直接	継続	304,593	24	~	27	23			25年度に繰越して実施予定。
																24	146,661	0	-
																25		0	-
																26	80,143	78,761	26年度に繰越して実施予定。 26年8月、支障物件移転補償開始。28年3月終了予定。 26年11月、用地取得終了。
																27	9,255		
累計	236,059	78,761	-																
20	D	-	2	-	6	高台移転等に 伴う道路整備 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	398,478	24	~	27	23			25年度に繰越して実施予定。
																24	112,950	0	-
																25	108,156	102,722	25年6月、用地取得開始。26年9月終了予定。
																26	38,562	124,386	26年12月、支障物件移転補償開始。28年3月終了予定。 27年1月、用地取得終了。
																27	49,150		
累計	308,818	227,108	-																
21	D	-	3	-	1	主要市道橋耐 震化事業(関 田跨線橋)	勿来地区 関田	市	市	直接	継続	170,500	24	~	25	23			H25に繰越して実施予定。
																24	70,137	0	-
																25		12,425	H25に繰越して、25年9月点検調査業務委託協定締結。
																26		8,573	26年2月、点検調査内容減による変更。H26.3終了 26年5月、調査設計委託発注。27年2月終了
																27			
累計	70,137	20,998	-																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
22	D	-	4	-	1		災害公営住宅 整備事業(久 之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	継続	5,303,907	23	~	25	23	9,015	0	-	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、新築地質調査業務発注。25年2月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年8月終了。
																	24	1,387,429	356,065	-	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。27年1月終了。 25年10月、新築工事監理業務発注。27年2月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注(第二地区)。26年 3月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注(第二地区)。26年3月終 了。 26年3月、造成工事発注(第二地区)。27年2月終了予定。 (H25分契約額:48,195千円、H26分契約額:48,195千円) 26年6月、新築工事監理発注(第二工区)。27年11月終了予 定。 26年7月、造成工事(久之浜第二地区)変更契約。27年2月終 了。 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。 26年12月、新築排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工 区)。27年1月終了。 26年12月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。27 年1月終了。 26年4月、テレビ電波障害対策工事変更契約。27年2月終了。 26年6月、新築工事発注(第二工区)。27年11月終了予定。 26年5月、新築給排水衛生設備工事発注(第二工区)。27年11 月終了予定。 26年6月、新築電気設備工事発注(第二工区)。27年11月終了 予定。 26年5月、新築ガス設備工事発注(第二工区)。27年11月終了 予定。 26年8月、第二次造成工事発注(久之浜第二地区)。27年2月終
																	25	3,244,473	2,223,572	-	26年8月、第二次造成工事発注(久之浜第二地区)。27年2月終
																	26		427,235	-	
																	27			-	
																	累計	4,640,917	3,006,872	-	
																	23				
106	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(久之浜)	久之浜地区	市	市	直接	完了	84,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	67,200	0	-	26年度に繰越して実施。
																	26		17,038	50,162	26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。
																	27				
累計	67,200	17,038	50,162																		
138	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 家賃算定シス テム構築等事 業	市内全域	市	市	直接	完了	1,145	25	~	25	23				
																	24				
																	25	916	856	60	25年4月~9月、入居選考基準検討委員会開催。(4回) 25年7月、システム開発業務発注、25年9月、完了。
																	26				
																	27				
累計	916	856	60																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
23	D	-	4	-	2		災害公営住宅 整備事業(四 倉)	四倉地区 上仁井田	市	市	直接	完了	4,141,740	24	~	25	23				24年7月、敷地造成測量業務発注。25年5月終了。 25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。 25年2月、公共下水道汚水幹線実施設計業務発注。25年7月終了。		
																	24	927,803	293,425	-	25年2月、新築設計業務発注。25年5月終了。 25年1月、第1次造成工事発注。25年11月終了。		
																	25	2,696,218	2,799,921	-	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年9月終了予定。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了予定。 25年10月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年12月、四倉3号汚水幹線築造工事発注。26年3月終了。 26年1月、四倉3号汚水幹線築造工事(マンホールポンプ設備)発注。26年5月終了。		
																	26		32,231	498,444	26年9月、テレビ電波障害対策変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築電気設備工事(第一、第二工区)変更契約。26年9月終了。 26年5月、第三次造成工事発注。26年7月終了。		
																	累計	3,624,021	3,125,577	498,444			
107	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四倉)	四倉地区	市	市	直接	完了	90,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	72,000	24,238	-	26年3月契約、26年9月終了。
																			26		-5,988	53,750	26年12月、駐車場照明設備設置工事発注。27年3月終了。
																			累計	72,000	18,250	53,750	
139	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(四倉地 区)	四倉地区	市	市	直接	完了	10,563	25	~	25	23				
																			24				
																			25	8,450	4,032	4,418	25年11月、協定締結
																			26				
																			累計	8,450	4,032	4,418	
24	D	-	4	-	3		災害公営住宅 整備事業(平 沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	1,060,031	24	~	25	23				24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。 24年8月、物件調査業務発注。24年10月終了。 24年8月、建築設計業務発注。25年3月終了。 24年10月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年3月、建築杭打工事発注。25年7月終了予定。		
																	24	557,057	83,509	-			
																	25	370,468	790,099	53,917	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。		
																	26						
																	累計	927,525	873,608	53,917			
108	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	24,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	19,200	7,480	11,720	26年3月、本体工事とともに完了。
																			26				
																			累計	19,200	7,480	11,720	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	累計																		
140	◆	D	-	4	-	3	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平沼ノ 内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	完了	2,415	25	~	25	23				25年11月、協定締結	
																			24					
																			25	1,932	672	1,260		
																			26		0			
																			27					
累計	1,932	672	1,260																					
25		D	-	4	-	4		災害公営住宅 整備事業(平 薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	4,470,070	23	~	25	23	9,122	0		24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。 25年5月、配水管新設設計業務発注。25年9月終了。 25年5月、杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、本体工事発注。26年9月終了。 25年6月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年7月、第三次造成工事発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年12月、配水管新設工事発注。26年3月終了。 26年1月、造成修正設計業務発注。26年3月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。 26年9月完了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。26 年9月完了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年8月終了。		
																		24	982,162	262,552				
																		25	2,920,026	2,122,558				
																		26		27,701	1,498,499			
																		27						
累計	3,911,310	2,412,811	1,498,499																					
109	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	60,000	25	~	25	23				26年3月契約、26年9月終了予定。 26年9月終了。	
																			24					
																			25	48,000	18,911	-		
																			26		-4,155	33,244		
																			27					
累計	48,000	14,756	33,244																					
141	◆	D	-	4	-	4	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平薄磯 地区)	平薄磯	市	市	直接	完了	7,035	25	~	25	23				25年10月、協定締結	
																			24					
																			25	5,628	2,646	2,982		
																			26					
																			27					
累計	5,628	2,646	2,982																					

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
26	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(平 豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	5,440,404	23	~	25	23	18,714	0	-	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年2月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。 25年2月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 25年3月、配水管新設設計業務発注。25年6月終了。			
																24	2,112,358	365,823	-				
																25	2,629,279	3,911,016	-	25年5月、新築杭打工事(第一工区・第二工区)発注。26年2月 終了。 25年6月、新築工事発注。26年10月終了。 25年7月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。 25年7月、第二次造成工事発注。26年9月終了。 25年12月、第三次造成工事発注。26年9月終了。 26年1月、敷地造成修正設計業務発注。26年3月終了。			
																26		76,461	407,051	26年5月、新築工事監理委託(その2)発注。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事(第一、第二、第三工区)変更 契約。26年10月終了。 26年9月、電気設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。26 年9月終了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年9月終了。			
																27							
																累計	4,760,351	4,353,300	407,051				
110	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	114,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	91,200	40,716	-	26年3月契約、26年10月終了。
																			26		-13,609	64,093	26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年12月、照明設備設置工事発注。27年3月終了。
																			27				
累計	91,200	27,107	64,093																				
142	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平豊間 地区)	平豊間	市	市	直接	完了	13,587	25	~	25	23				
																			24				
																			25	10,869	5,250	5,619	25年10月、協定締結
																			26				
																			27				
累計	10,869	5,250	5,619																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
76	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(佐 糠)	佐糠地区	市	市	直接	継続	1,857,860	24	~	27	23				24年9月、不動産鑑定業務発注。24年11月終了。
																24	427,303	1,045	-	
																25	414,806	247,692	-	25年9月、不動産鑑定業務発注。25年10月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年2月、造成工事発注。26年5月終了。
																26	416,146	1,198,711	-	26年6月、新築工事監理委託発注。27年9月終了予定。 26年5月、造成工事変更契約。26年5月終了。 26年6月、新築工事発注。27年9月終了予定。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年7月、新築ガス設備工事発注。27年9月終了予定。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年9月終了予定。 26年6月、新築電気設備工事発注。27年9月終了予定。
																27	367,370			
															累計	1,625,625	1,447,448	-		
77	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	2,096,805	24	~	26	23				24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。 25年3月、新築杭打工事(第1工区)発注。25年7月終了予定。 25年3月、新築杭打工事(第2工区)発注。25年7月終了予定。
																24	1,255,020	384,213	-	
																25	227,113	1,142,526	307,963	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。
																26	352,569	0	-	
																27				
															累計	1,834,702	1,526,739	307,963		
78	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(勿 来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	2,265,703	24	~	26	23				24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年5月終了。 25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年12月終了。 (H25分契約額:823,896千円 H26分契約額:361,603千円)
																24	1,321,695	245,622	-	
																25	259,558	1,245,082	-	
																26	401,236	26,047	465,738	26年12月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給排水衛生設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事変更契約。26年12月終了。
																27	0			
															累計	1,982,489	1,516,751	465,738		
79	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(常 磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	637,127	24	~	25	23				24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。 24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。 24年11月、建築工事監理業務発注。26年3月終了予定。 24年11月、建築工事発注。26年3月終了予定。 24年12月、電気設備工事発注。26年3月終了予定。 24年12月、給排水衛生設備工事発注。26年3月終了予定。 24年12月、ガス設備工事発注。26年3月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:232,168千円 H25分契約額:201,114千円)
																24	291,706	460,292	-	
																25	265,779	16,654	80,539	26年2月完成。
																26				
																27				
															累計	557,485	476,946	80,539		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27																		
111	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	9,600	25	~	25	23			25年12月発注、26年2月完成。	
																			24				
																			25	7,680	5,893		1,787
																			26				
																			27				
累計	7,680	5,893	1,787																				
112		D	-	4	-	12			災害公営住宅 整備事業(勿 来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	継続	1,905,428	24	~	27	23			24年12月、不動産鑑定業務発注。25年3月終了。	
																			24	219,542	1,138	-	
																			25	857,951	890,907	-	
																			26	459,877	590,081	-	
																			27	129,876			
累計	1,667,246	1,482,126	-																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
137	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(常 磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	継続	3,007,287	25	~	27	23				25年5月、不動産鑑定業務発注。25年7月終了。 25年6月、物件補償調査業務発注。25年8月終了。 25年7月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年8月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務委託。26年3月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年3月、第一次造成工事発注。26年10月終了予定。 26年6月、測量調査設計委託変更契約。26年8月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。28年1月終了予定。 26年9月、建設資材等価格特別調査委託発注。26年10月終了。 26年10月、第一次造成工事変更契約。27年6月終了予定。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。28年1月終了予定。 26年6月、電気設備工事(第一、第二工区)発注。28年1月終了予定。 26年6月、新築ガス設備工事発注。28年1月終了予定。 26年6月、新築給排水衛生設備工事(第一、第二工区)発注。 28年1月終了予定。 26年8月、第二次造成工事発注。27年3月終了。 26年12月、第三次造成工事発注。27年5月終了予定。 27年3月、第四次造成工事発注。28年3月終了予定。
																24				
																25	1,525,566	383,319	-	
																26	781,688	2,112,432	-	
																27	324,121			
				累計	2,631,375	2,495,751	-													
65	D	-	12	-	1	沼ノ内地域津 波避難ビル耐 震化事業	平地区	市	市	直接	完了	46,098	24	~	24	23				24年10月、実施設計業務発注。25年5月終了予定。 25年5月、実施設計業務終了。 25年11月、耐震化工事発注。26年3月終了。
																24	30,732	2,485		
																25		26,666	1,581	
																26				
																27				
				累計	30,732	29,151	1,581													
66	D	-	12	-	2	四倉公民館耐 震化事業	四倉地区	市	市	直接	継続	29,598	24	~	26	23				24年9月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。 25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。 27年3月、耐震補強工事発注。27年8月終了予定。
																24	2,874	2,870		
																25	2,841	1,050		
																26	14,016	12,822		
																27				
				累計	19,731	16,742														
113	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	末続地区 金ヶ沢地 区 走出地区	市	市	直接	継続	84,960	25	~	27	23				25年5月補助申請(1件)、H26.3月完了。 25年10月補助申請(2件)、H26.8月完了予定。 25年10月補助申請(2件)の増額変更申請、27年2月完了
																24				
																25	37,170	6,999		
																26	15,930	195		
																27				
				累計	53,100	7,194														

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	D	-	14	-	1		造成宅地滑動崩落緊急対策事業(西郷町忠多)	常磐地区(泉)西郷町	市	市	直接	完了	403,884	23	~	25	23	21,750	0	-	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。 24年4月、設計業務発注。25年1月終了。 24年11月、工事発注。26年3月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:76,467千円 H25分契約額:196,687千円)
																	24	75,000	294,894	-	
																	25	206,163	8,019	0	
																	26				
																	27				
																	累計	302,913	302,913	0	
143	◆	D	-	14	-	1	西郷町忠多地区造成宅地関連調査事業	常磐	市	市	直接	完了	12,150	25	~	26	23				25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。
																	24				
																	25	5,600	4,998	-	
																	26	4,120	3,461	1,261	
																	27				
																	累計	9,720	8,459	1,261	
28	D	-	14	-	2		造成宅地滑動崩落緊急対策事業(泉もえぎ台)	常磐地区(泉)もえぎ台	市	市	直接	完了	1,020,785	23	~	25	23	24,750	0	-	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。 24年4月、設計業務発注。25年1月終了。 24年11月、工事発注。26年3月終了予定。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:151,149千円 H25分契約額:267,375千円)
																	24	150,000	443,269	-	
																	25	590,838	15,651	306,668	
																	26				
																	27				
																	累計	765,588	458,920	306,668	
144	◆	D	-	14	-	2	泉もえぎ台地区造成宅地関連調査事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	15,832	25	~	26	23				25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。
																	24				
																	25	8,000	5,023	-	
																	26	4,665	3,726	3,916	
																	27				
																	累計	12,665	8,749	3,916	
29	D	-	15	-	1		豊間地区津波復興拠点整備事業	平地区豊間	市	市	直接	廃止	706,046	23	~	27	23	3,750	0	-	24年11月、整備計画策定業務発注。25年2月終了。
																	24	33,750	3,740	33,760	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	37,500	3,740	33,760	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
30	D	-	15	-	2		小名浜港背後 地津波復興拠 点整備事業	小名浜地区	市	市	直接	継続	5,834,920	23	~	27	23	3,750	0	-	24年9月、建物等調査業務発注。25年3月終了。 24年7月、整備計画等策定業務発注。25年3月終了。 25年1月、合同庁舎設計業務発注。25年11月終了予定。 25年3月、地質調査業務発注。25年5月終了予定。		
																	24	323,325	123,295	-	25年4月、測量業務委託発注。25年9月終了。 25年6月、津波避難施設施設基本計画策定業務発注。26年3月終了。 25年6月、小名浜港湾合同庁舎整備工事発注。27年10月終了 予定。 25年10月、公共施設実施設計発注。26年11月終了予定。 26年2月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務発注。26年 11月終了予定。 26年2月、設計意図伝達業務発注。28年6月終了予定。 26年12月、津波避難立体歩行者通路整備工事発注。28年1月 終了予定。 26年12月、船引場原木田線外道路整備工事発注。28年3月終 了予定。 27年3月、公共施設実施設計業務終了。 27年3月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務終了。 27年3月、交差点照明施設等整備工事発注。27年10月終了予		
																	25	1,138,350	854,108	-	26年12月、津波避難立体歩行者通路整備工事発注。28年1月 終了予定。 26年12月、船引場原木田線外道路整備工事発注。28年3月終 了予定。 27年3月、公共施設実施設計業務終了。 27年3月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務終了。 27年3月、交差点照明施設等整備工事発注。27年10月終了予		
																	26	2,425,668	2,426,633	-	27年3月、交差点照明施設等整備工事発注。27年10月終了予		
																	27 累計	485,097 4,376,190		-			
114	◆	D	-	15	-	2	-	1	小名浜背後地 津波避難シ ミュレーション 調査事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	12,000	24	~	24	23				25年1月、シミュレーション調査業務発注。25年9月終了予定。
																			24	9,600	9,492	108	
																			25				25年9月竣工。
																			26				
																			27 累計	9,600	9,492	108	
31	D	-	17	-	1		久之浜都市再 生事業計画案 作成事業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	142,343	23	~	23	23	106,757	21,065	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、概略換地業務発注。25年3月終了。 24年12月、建物等調査算定業務発注。25年3月終了。		
																	24		85,589	103			
																	25						
																	26						
																	27 累計	106,757	106,654	103			
32	D	-	17	-	2		久之浜緊急防 災空地整備事 業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	1,343,533	24	~	24	23				24年12月、用地取得開始。25年2月終了。		
																	24	1,007,649	102,615	905,034			
																	25						
																	26						
																	27 累計	1,007,649	102,615	905,034			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
33	D	-	17	-	3		薄磯都市再生 事業計画案作 成事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	123,455	23	~	23	23	92,591	24,711	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。
																	24		67,742	138	
																	25				
																	26				
																	27				
累計		92,591	92,453	138																	
34	D	-	17	-	4		薄磯緊急防災 空地整備事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	497,920	24	~	24	23				24年12月、用地取得開始。25年1月終了。
																	24	373,440	31,641	341,799	
																	25				
																	26				
																	27				
累計		373,440	31,641	341,799																	
35	D	-	17	-	5		豊間都市再生 事業計画案作 成事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	208,983	23	~	23	23	156,737	57,408	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。
																	24		95,955	3,374	
																	25				
																	26				
																	27				
累計		156,737	153,363	3,374																	
36	D	-	17	-	6		豊間緊急防災 空地整備事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	495,183	24	~	24	23				24年12月、用地取得開始。25年1月終了。
																	24	371,387	61,106	310,281	
																	25				
																	26				
																	27				
累計		371,387	61,106	310,281																	
37	D	-	17	-	7		小名浜港背後 地被災市街地 復興土地区画 整理事業	小名浜地 区	市	市	直接	継続	509,500	23	~	28	23	6,300	0	-	24年7月、測量業務発注。25年3月終了。 24年12月、区画道路詳細設計業務発注。25年8月完了予定。 25年3月、整地設計業務発注。25年8月完了予定。 25年12月、区画道路2号線外整備工事発注。 27年3月終了予定。 25年10月、移転補償開始。27年3月終了予定。 26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了予定。
																	24	137,175	15,139	-	
																	25	51,450	87,222	-	
																	26	153,225	50,641	-	
																	27	33,975		-	
																	累計		382,125	153,002	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
68	◆	D	-	17	-	7	-	1	小名浜公民館 耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	継続	219,107	24	~	26	23			24年8月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。
																			24	8,268	5,583	-
																			25	5,119	4,620	-
																			26	161,898	104,800	-
																			27			-
累計	175,285	115,003	-																			
38		D	-	17	-	8		小浜都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	23,360	23	~	24	23	17,520	10,552	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。	
																		24		6,792	176	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	17,520	17,344	176																			
39		D	-	17	-	9		小浜緊急防災 空地整備事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	100,000	24	~	25	23			25年に繰越して実施予定。	
																		24	75,000	0	-	
																		25		15,438	59,562	
																		26				
																		27				
累計	75,000	15,438	59,562																			
40		D	-	17	-	10		岩間都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	201,485	23	~	24	23	147,428	24,727	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。 24年11月、地質調査業務発注。25年3月終了。 24年12月、概略換地設計業務発注。25年3月終了。 24年12月、建物等調査算定業務発注。25年3月終了。	
																		24		69,534	53,167	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	147,428	94,261	53,167																			
41		D	-	17	-	11		岩間緊急防災 空地整備事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	393,499	24	~	24	23			24年12月、用地取得開始。平成25年3月終了。	
																		24	295,124	53,771	241,353	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	295,124	53,771	241,353																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
69	◆	D	-	17	-	11	-	1	植田公民館耐 震化事業	勿来地区	市	市	直接	継続	88,997	24	~	26	23			24年8月、地震補強計画設計委託。25年3月終了。
																			24	6,735	5,544	-
																			25	4,860	3,528	-
																			26	59,601	38,570	-
																			27			-
累計	71,196	47,642	-																			
70	◆	D	-	17	-	11	-	2	金山・岩間・小 浜地区第2次 避難所耐震化 事業	勿来地区	市	市	直接	完了	23,000	24	~	25	23			24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。
																			24	4,800	1,890	-
																			25	13,600	5,964	10,546
																			26			-
																			27			-
累計	18,400	7,854	10,546																			
115		D	-	17	-	12		1	久之浜被災市 街地復興土地 区画整理事業	久之浜地 区	市	市	直接	継続	3,046,866	24	~	27	23			25年に繰越して実施予定。
																			24	193,938	34,835	-
																			25	500,032	431,850	-
																			26	685,641	199,201	-
																			27	905,536		-
累計	2,285,147	665,886	-																			
116	◆	D	-	17	-	12	-	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	61,660	25	~	25	23			
																			24			
																			25	49,328	48,834	-
																			26		-6,746	7,240
																			27			-
累計	49,328	42,088	7,240																			
117	◆	D	-	17	-	12	-	2	久之浜都市下 水路(久之浜 ポンプ場)整 備事業	久之浜地 区	市	市	直接	継続	1,322,110	24	~	27	23			25年3月、実施設計業務発注。25年12月終了。
																			24	87,360	41,496	-
																			25	92,800	0	-
																			26		56,566	-
																			27	877,528		-
累計	1,057,688	98,062	-																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
118	D	-	17	-	13		薄磯被災市街 地復興土地区 画整理事業	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	7,210,794	24	~	27	23			25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了予定。		
																	24	86,366	31,950	-		
																	25	881,970	2,315,854	-		
																	26	2,790,453	2,847,232	-		
																	27	1,649,304		-		
累計	5,408,093	5,195,036	-																			
119	D	-	17	-	14		豊間被災市街 地復興土地区 画整理事業	平地区豊 間	市	市	直接	継続	10,247,606	24	~	27	23			25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了予定。		
																	24	106,730	42,000	-		
																	25	1,453,591	3,218,236	-		
																	26	4,412,669	3,795,664	-		
																	27	1,712,712		-		
累計	7,685,702	7,055,900	-																			
120	D	-	17	-	15		小浜被災市街 地復興土地区 画整理事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	継続	852,077	25	~	27	23					
																	24					
																	25	201,031	0	-		
																	26	382,014	204,345	-		
																	27	56,012		-		
累計	639,057	204,345	-																			
121	D	-	17	-	16		岩間被災市街 地復興土地区 画整理事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	543,192	25	~	27	23					
																	24					
																	25	141,765	49,211	-		
																	26	207,713	87,655	-		
																	27	57,915		-		
累計	407,393	136,866	-																			
122	◆	D	-	17	-	16	-	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	29,800	24	~	26	23			
																			24			
																			25	23,840	18,810	-
																			26		0	5,030
																			27			
累計	23,840	18,810	5,030																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
42	D	-	20	-	1		久之浜地区防 災拠点施設 (津波避難ビ ル)整備事業	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	継続	908,742	24	~	27	23				24年8月、基本構想作成業務発注。24年12月終了。 24年8月、造成測量設計業務発注。25年3月終了。 24年2月、用地取得開始。25年3月終了。
																	24	69,048	41,173	-	
																	25	46,763	57,084	-	
																	26	538,413	530,163	-	
																	27	27,330			
累計	681,554	628,420	-																		
123	◆	D	-	20	-	1	-	久之浜公民館 等解体・移転 事業	久之浜地 区	市	市	直接	継続	90,688	24	~	27	23			24年12月、建材アスベスト分析業務発注。25年1月終了。 25年2月、移転先改修工事発注。25年5月完了予定。 25年3月、解体工事設計業務発注。25年4月完了予定。
																		24	10,152	8,710	-
																		25	46,785	30,593	-
																		26	3,420	3,061	-
																		27	12,191		
累計	72,548	42,364	-																		
80	D	-	20	-	2		都市防災総合 推進事業(防 災まちづくり計 画策定支援)	市全域	市	市	直接	完了	94,290	24	~	25	23			24年8月、事業計画策定業務発注。25年9月終了予定。	
																	24	59,062	58,274	-	
																	25	11,655	11,585	858	
																	26				
																	27				
累計	70,717	69,859	858																		
145	◆	D	-	20	-	2	-	公共施設受水 槽施設改良事 業	市内全域	市	市	直接	完了	24,750	25	~	25	23			
																		24			
																		25	19,800	14,222	5,578
																		26			
																		27			
累計	19,800	14,222	5,578																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	22	-	1		豊間地区津波 防災公園整備 事業(施設整 備)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	1,582,097	23 ~ 27	23	26,250	0	-	24年6月、測量業務発注。25年1月終了。 24年7月、基本計画・基本設計業務発注。25年1月終了。 24年9月、補償物件調査業務発注。25年1月終了。 25年2月、実施設計業務発注。25年9月終了予定。	
															24	48,750	61,583	-		
															25	213,750	438,748	-	25年12月、公園整備事業業務発注。27年3月終了予定。 (H26分:213,749千円 H27分:224,999千円)	
															26	661,603	436,603	-	26年9月及び27年3月公園整備事業業務変更契約。28年3月終了予定。	
															27	236,219		-		
累計	1,186,572	936,934	-																	
125	D	-	22	-	16		豊間地区津波 防災公園整備 事業(用地取 得)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	123,700	24 ~ 25	23			-	25年に繰越して実施予定。	
															24	62,066	0	-		
															25	20,400	40,116	-	用地・移転補償開始。 個人45名・筆数97筆、組合1団体(補償のみ)のうち 個人42名・93筆、組合1団体(補償のみ)契約完了	
															26		741	41,609	個人3名・4筆契約完了	
															27					
累計	82,466	40,857	41,609																	
44	D	-	23	-	1		末続防災集団 移転促進事業	久之浜地区 末続	市	市	直接	継続	347,388	24 ~ 27	23	15,300	4,898	-	24年3月、事業計画等業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 24年12月、用地取得開始。25年2月終了。 25年3月移転補償開始。28年3月終了予定。	
															24	193,172	25,335	-		
															25	92,940	137,503	-	25年11月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了予定。 26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。	
															26		21,992	-	26年11月、住宅団地整備工事終了。 26年12月、宅地引渡し開始。27年3月終了。	
															27					
累計	301,412	189,728	-																	
126	◆	D	-	23	-	1	1	住宅団地関連 道路整備事業	末続地区	市	直接	完了	10,000	25 ~ 25	23			-		
															24			-		
															25	8,000	0	-	26年施行実施及び終了予定。	
															26		5,492	2,508	26年7月、住宅団地整備工事発注。26年11月終了。	
															27					
累計	8,000	5,492	2,508																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
45	D	-	23	-	2		金ヶ沢防災集 団移転促進事 業	久之浜地 区金ヶ沢	市	市	直接	継続	379,790	23	~	27	23	15,100	6,748	-	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 25年2月、用地取得開始。28年3月終了予定。 25年5月、住宅団地盛土運搬工事発注。25年8月終了。 25年10月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了予定。 26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。 26年12月、住宅団地整備工事終了。 27年1月、宅地引渡し開始。27年8月終了予定。
																	24	237,003	22,928	-	
																	25	77,694	152,352	-	
																	26		66,074	-	
																	27			-	
累計	329,797	248,102	-																		
46	D	-	23	-	3		錦町須賀防災 集団移転促進 事業	勿来地区 錦町	市	市	直接	継続	1,001,328	23	~	27	23	37,500	7,953	-	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。 24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。 24年12月、用地取得開始。25年3月終了。 24年12月、移転補償費開始。28年3月終了予定。 25年9月、飲用水給水施設整備工事発注。26年3月終了。 移転補助継続中、28年3月終了予定。
																	24	605,867	289,429	-	
																	25	226,544	368,433	-	
																	26		84,683	-	
																	27			-	
累計	869,911	750,498	-																		
81	D	-	23	-	4		走出防災集団 移転促進事業 (事業計画策 定分)	小名浜地 区走出	市	市	直接	完了	6,500	24	~	24	23				24年10月、権利等調査業務発注。25年1月終了。 25年2月、測量設計調査業務発注。25年3月終了。
																	24	4,875	3,543	1,332	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	4,875	3,543	1,332																		
82	D	-	23	-	5		走出防災集団 移転促進事業 (本体分)	小名浜地 区走出	市	市	直接	継続	242,261	24	~	25	23				25年に繰越して実施予定。 24年12月、用地取得開始。26年10月終了予定。 26年9月、住宅団地整備工事発注。26年12月終了。 26年12月、住宅団地確定測量業務発注。27年2月終了。 用地取得継続中、28年3月終了予定。
																	24	27,037	0		
																	25	184,940	37,378		
																	26		49,435		
																	27				
累計	211,977	86,813																			
87	★	F	-	2	-	1	-	1	市			継続				23					
																24	3,049,867	133,599			
																25	763,815	2,118,675			
																26	486,793	522,377			
																27	8,129,061				
累計	12,429,536	2,774,651																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 末続 片倉末続 停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	23	~	26	23			廃止。		
																	24	29,508	0			
																	25					
																	26		29,508			
																	27					
累計	29,508	0	29,508																			
48	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 久之浜 久之浜港 線	県	県	直接	継続	1,718,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計中。 27年3月、橋梁下部工事発注済。		
																	24	25,508	0			
																	25	175,916	21,361			
																	26	190,576	356,552			
																	27	982,400				
累計	1,374,400	377,913	0																			
49	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	継続	695,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計中。 27年3月、橋梁工事発注済。		
																	24	21,131	5,302			
																	25	240,000	26,228			
																	26	147,434	235,811			
																	27	147,434				
累計	555,999	267,341	0																			
50	◆	D	-	22	-	2	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	いわき市	県	県	直接	完了	200,000	23	~	23	23	160,000		25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中 25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施中
																			24		116,048	
																			25		28,392	
																			26		0	
																			27		15,560	
累計	160,000	144,440	15,560																			
72	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	継続	610,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去中。 27年1月、道路改良工事発注済。		
																	24	12,000	5,664			
																	25	160,000	23,196			
																	26	160,000	314,740			
																	27	156,000				
累計	488,000	343,600	0																			
73	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	継続	1,970,000	24	~	27	23			25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施中。 26年3月 用地交渉継続中、電線共同溝設計完了。 27年3月 用地交渉継続中、電線共同溝・改良舗装工着手		
																	24	776,000	23,001			
																	25	320,000	192,580			
																	26	312,000	851,706			
																	27	168,000				
累計	1,576,000	1,067,287	0																			
85	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,117,200	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設計 27年3月、URへ橋梁工事発注。		
																	24	12,000	0			
																	25	32,000	31,337			
																	26	390,400	762,336			
																	27	459,360				
累計	893,760	793,673	0																			
86	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	392,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 25年11月、URへ道路整備業務発注 27年3月、UR業務継続中		
																	24	4,000	0			
																	25	8,000	6,720			
																	26	207,200	148,608			
																	27	94,400				
累計	313,600	155,328	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地区	県	県	直接	継続	1,760,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	112,500	27,212		
																	25	360,000	108,831	-	25年11月 構造物取り壊し
																	26	195,000	310,404		27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工中
																	27	652,500			
																	累計	1,320,000	446,447	0	
89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費	久之浜地区	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。	
																	24	900,000	396,406		
																	25	880,000	973,784	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	26	853,333	584,323		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	27				
																	累計	2,633,333	1,954,513	0	
90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	112,500	28,480		
																	25	311,250	56,261	-	26年3月 盛土工発注。
																	26		164,388		27年3月 盛土造成工事施工中
																	27	603,750			
																	累計	1,027,500	249,129	0	
91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,582,000	24	~	27	23			未執行	
																	24	633,333	0		
																	25	390,000	0	-	用地交渉継続中
																	26	390,000	196,836		27年3月 補償工事(防潮堤)施工中
																	27				
																	累計	1,413,333	196,836	0	
92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	340,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	30,000	15,129		
																	25	15,000	5,985	-	25年5月 物件調査実施中
																	26	37,500	26,569		27年3月 家屋基礎撤去工事施工中
																	27	172,500			
																	累計	255,000	47,683	0	
93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	690,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施中。	
																	24	173,333	0		
																	25	186,666	118,821	-	用地交渉継続中
																	26	100,000	136,187		27年3月 用地交渉完了
																	27				
																	累計	459,999	255,008	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	継続	840,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	52,500	23,563		
																	25	75,000	103,242	-	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援
																	26	82,500	52,432		27年3月 造成盛土工事施工中
																	27	420,000			
																	累計	630,000	179,237	0	
95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	継続	1,220,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中	
																	24	286,666	218,702		
																	25	266,666	395,677	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	26	260,000	80,176		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	27				
																	累計	813,332	694,555	0	
96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	継続	1,310,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	127,500	51,407		
																	25	172,500	81,900	-	25年11月 発注者支援
																	26	142,500	112,134		27年3月 造成盛土工事施工中
																	27	540,000			
																	累計	982,500	245,441	0	
97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	継続	3,810,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中	
																	24	820,000	325,186		
																	25	846,666	1,025,959	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	26	873,333	607,588		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	27				
																	累計	2,539,999	1,958,733	0	
98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	750,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	45,000	17,804		
																	25	67,500	62,316	-	25年12月 盛土工発注
																	26	75,000	29,088		27年3月 盛土造成工事実施中
																	27	375,000			
																	累計	562,500	109,208	0	
99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	継続	788,000	24	~	27	23			未執行	
																	24	26,666	0		
																	25	73,333	0	-	用地交渉継続中
																	26	66,666	206,403		用地交渉継続中
																	27				
																	累計	166,665	206,403	0	
130	D	-	22	-	14	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	1,040,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	30,000	18,191		
																	25	105,000	0	-	未執行
																	26	75,000	438,366		27年1月 盛土造成工事発注
																	27	570,000			
																	累計	780,000	456,557	0	
131	D	-	22	-	15	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	継続	730,000	24	~	27	23			未執行	
																	24	173,333	0		
																	25	173,333	0	-	用地交渉継続中
																	26		227,483		用地交渉継続中
																	27	140,000			
																	累計	486,666	227,483	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
132	D	-	4	-	13	-	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	継続	1,080,000	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。	
																		24	70,000	12,883	-	
																		25	875,000	829,660	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		65,931		27年3月 本体完成。現在集会所建設工事中。
																		累計	945,000	908,474	0	
133	D	-	4	-	14	-	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	4,867,336	24	~	25	23			25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	758,919	297,059	-	
																		25	3,500,000	3,601,467	-	25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		137,089	223,304	H27年3月完成
																		累計	4,258,919	4,035,615	223,304	
147	D	-	1	-	13	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,249,000	25	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																		24		0	-	
																		25	464,000	199,893	-	26年3月、橋梁詳細設計中。26年3月、用地取得実施中。
																		26	431,200	658,978		26年11月、橋梁下部工事発注済。
																		累計	999,200	858,871	0	
150	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県				継続			~	23					
																	24		0	-		
																	25	329,271	2,154	-	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託	
																	26		16,964		26年12月 まちづくり計画策定業務	
																	累計	329,271	19,118	0		
153	D	-	4	-	16	-	-	災害公営住宅 整備事業(平 北白土)	平北白土	市	市	直接	継続	1,720,091	25	~	27	23				
																		24			-	
																		25	863,541	188,206	-	25年8月、不動産鑑定業務発注。25年9月終了。
																		26	448,696	1,155,706	-	26年5月、新築工事監理委託発注。27年10月終了予定。 26年7月、造成工事変更契約。26年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年10月終了予定。 26年6月、電気設備工事発注。27年10月終了予定。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年10月終了予定。 26年6月、ガス設備工事発注。27年10月終了予定。
																		累計	1,505,079	1,343,912	-	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
154	◆	D	-	4	-	5	-	3	災害公営住宅 管理・入居シ ステム整備事 業	いわき市	市	市	直接	完了	6,536	25	~	25	23				25年9月、整備業務委託、25年12月完了。
																			24				
																			25	5,228	5,227	1	
																			26				
																			27				
累計	5,228	5,227	1																				
155	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 給配水管整備 事業(勿来四 沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	3,150	25	~	25	23				H26に繰越して実施。 26年10月、水道整備負担金
																			24				
																			25	2,520	0	-	
																			26		259	2,261	
																			27				
累計	2,520	259	2,261																				
156	◆	D	-	17	-	13	-	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (薄磯)	平薄磯	市	市	直接	完了	41,715	25	~	26	23				25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了予定。 27年3月、発掘調査業務終了。
																			24				
																			25	33,372	30,754	-	
																			26		-9,100	11,718	
																			27				
累計	33,372	21,654	11,718																				
157		D	-	20	-	3	-		被災地におけ る復興まちづ くり総合支援事 業(田之網地 区)	田之網	市	市	直接	継続	131,020	25	~	26	23				25年12月、田之網1号線測量調査設計発注。26年7月終了予 26年7月、田之網1号線測量調査設計変更契約。27年3月終了 27年3月、避難路整備工事発注。27年9月終了予定。
																			24				
																			25	31,753	6,723		
																			26	66,511	17,341		
																			27				
累計	98,264	24,064	-																				
158		D	-	20	-	4	-		被災地におけ る復興まちづ くり総合支援事 業(四倉地区)	四倉	市	市	直接	継続	86,928	25	~	26	23				26年度に繰越して実施予定。 26年6月、避難路(駅前・海岸線)測量設計委託発注。27年3月 終了。 26年6月、避難路(前原・横川線)測量設計委託発注。26年11月 終了。 26年6月、避難路(上仁井田・戸田線)測量設計委託発注。26年 11月終了。
																			24				
																			25	23,235	0		
																			26	41,961	7,533		
																			27				
累計	65,196	7,533	-																				
159		D	-	20	-	5	-		被災地におけ る復興まちづ くり総合支援事 業(永崎地区)	永崎地区	市	市	直接	継続	68,118	25	~	26	23				25年12月、避難路(永崎)測量設計発注。26年4月終了。 26年9月、避難路(永崎)詳細設計委託(その2)発注。26年11月 終了。 27年3月、避難路(江名中学校北・西)整備工事発注。27年9月 終了予定。 27年1月、用地取得開始
																			24				
																			25	16,884	7,417		
																			26	34,203	17,611		
																			27				
累計	51,087	25,028	-																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																
160	D	-	20	-	6	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白	市	市	直接	継続	14,451	25	~	26	23				26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。 27年3月、避難路(小名浜高校)整備工事発注。27年10月終了	
																	24					
																	25	1,545	931			
																	26	9,292	6,091			
																	27					
累計	10,837	7,022	-																			
161	D	-	20	-	7	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区)	勿来地区 関田	市	市	直接	継続	33,718	25	~	26	23				25年11月、窪田・関田避難路測量設計業務発注。26年7月終了 26年12月、勿来町九面九浦町地内避難路整備工事発注。27年	
																	24					
																	25	10,699	5,143			
																	26	14,588	923			
																	27					
累計	25,287	6,066	-																			
162	◆	D	-	20	-	2	3	耐震性貯水槽 整備事業	いわき市	市	市	直接	継続	449,600	25	~	26	23				H25年10月、測量設計業務発注、H26年3月終了 26年9月設置工事(小名浜第三)発注。27年9月終了予定。 26年11月設置工事(走熊公園)発注。27年7月終了予定。 26年9月設置工事(玉露公園、桜ヶ丘公園)発注。27年3月終
																		24				
																		25	19,200	17,179		
																		26	340,480	328,097		
																		27				
累計	359,680	345,276	-																			
163	◆	D	-	20	-	2	4	応急給水施設 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	18,500	25	~	26	23				25年8月、工事発注、26年3月、工事完了 26年9月、工事発注。27年1月、工事完了。
																		24				
																		25	7,600	7,560		
																		26	7,200	1,555	5,685	
																		27				
累計	14,800	9,115	5,685																			
164	◆	D	-	20	-	2	5	津波緊急一時 避難機能向上 事業	いわき市	市	市	直接	完了	43,592	25	~	26	23				25年10月、設計業務発注、26年3月完了。 26年9、10月、整備工事発注。27年2月完了。
																		24				
																		25	1,177	1,008		
																		26	33,696	32,422	1,443	
																		27				
累計	34,873	33,430	1,443																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																	
165	◆	D	-	20	-	2	-	6	防災備蓄倉庫 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	134,415	25	~	27	23				25年9月、倉庫設置業務発注(39施設中35施設)。26年2月完 26年11月、倉庫設置業務発注(39施設中4施設)。27年3月完
																			24				
																			25	101,024	79,065	-	
																			26		14,411	7,548	
																			27				
累計	101,024	93,476	7,548																				
170	◆	D	-	4	-	6	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	19,800	25	~	26	23				H26に繰越して実施。 26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。
																			24				
																			25	7,920	0		
																			26	7,920	6,428	9,412	
																			27				
累計	15,840	6,428	9,412																				
171	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	36,600	25	~	25	23				26年2月、新築屋外整備工事発注。26年3月終了。
																			24				
																			25	29,280	20,170	9,110	
																			26				
																			27				
累計	29,280	20,170	9,110																				
172	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	43,200	25	~	26	23				H26に繰越して実施。 26年12月変更契約。26年12月終了。
																			24				
																			25	17,280	0		
																			26	17,280	12,789	21,771	
																			27				
累計	34,560	12,789	21,771																				
173		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内全域	市	市	直接	継続	4,865,810	25	~	32	23				災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始 災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿 来四沢、勿来関田団地)入居開始
																			24				
																			25	861	1,039		
																			26	405,838	302,521		
																			27	515,879			
累計	922,578	303,560																					
174		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	継続	1,088,594	25	~	32	23				災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始 災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿 来四沢、勿来関田団地)入居開始
																			24				
																			25	188	112		
																			26	79,227	33,287		
																			27	98,296			
累計	177,711	33,399																					
175		D	-	11	-	1	-		優良建築物等 整備事業	平堂根町 地区	市	市	直接	継続	2,384,143	25	~	27	23				25年12月、補助金申請及び承認。(H25・H26年度分) 27年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度分追加)
																			24				
																			25	150,000	150,000		
																			26	739,980	739,980		
																			27	540,505			
累計	1,430,485	889,980																					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
176	D	-	20	-	8	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	継続	5,492	25	~	26	23				- H26に繰越して実施予定。 26年6月、避難路(沢目・西町尻線)測量設計委託発注。27年3月終了。 H27に繰越して実施予定。
																	24				
																	25	2,703	0		
																	26	1,416	1,296		
																	27 累計	4,119	1,296		
177	D	-	20	-	9	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小名浜)	小名浜地区 小名浜	市	市	直接	継続	13,329	25	~	26	23				- 26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。 - 26年9月、古湊5号線避難路整備工事発注。27年6月終了予定。
																	24				
																	25	5,781	1,984		
																	26	4,215	7,452		
																	27 累計	9,996	9,436		
178	D	-	20	-	10	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜)	勿来地区 小浜	市	市	直接	継続	150,630	25	~	26	23				- H26に繰越して実施予定。 26年6月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託発注。27年3月終了。 26年11月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託(その2)発注。27年8月終了予定。
																	24				
																	25	6,627	0		
																	26	106,344	15,574		
																	27 累計	112,971	15,574		
179	D	-	20	-	11	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	7,152	25	~	26	23				- 26年2月、測量設計業務発注。26年3月終了。 - H27に繰越して実施予定。
																	24				
																	25	719	614		
																	26	4,644	0		
																	27 累計	5,363	614		
180	D	-	20	-	12	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	継続	12,046	25	~	26	23				- 26年2月、詳細設計業務発注。26年6月終了予定。 - H27に繰越して実施予定。
																	24				
																	25	4,917	2,349		
																	26	4,117	0		
																	27 累計	9,034	2,349		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
181	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業(内 郷)	内郷	市	市	直接	継続	2,274,154	26	~	27	23				26年5月、改修工事調査設計委託発注。27年2月終了。 27年1月、改修工事監理委託発注。28年3月終了予定。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了予定。 27年3月、昇降機設備改修工事発注。28年3月終了予定。 27年1月、電気設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月 終了予定。 27年3月、給排水衛生設備改修工事(第一、第二工区)発注。 28年3月終了予定。 27年2月、給湯器改修工事発注。28年3月終了予定。
																	24				
																	25				
																	26	1,173,378	1,540,134	-	
																	27	816,505			
累計	1,989,883	1,540,134	-																		
182	◆	D	-	4	-	8	災害公営住宅 駐車場整備事 業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	継続	28,500	26	~	27	23				26年6月、新築工事発注。27年9月終了予定。
																	24				
																	25				
																	26	11,400	10,819	-	
																	27	11,400			
累計	22,800	10,819	-																		
183	◆	D	-	4	-	12	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	継続	12,000	26	~	27	23				26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年11月終了予定。
																	24				
																	25				
																	26	4,800	1,841	-	
																	27	4,800			
累計	9,600	1,841	-																		
184	◆	D	-	4	-	15	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	継続	38,400	26	~	27	23				26年6月、新築工事発注。28年1月終了予定。
																	24				
																	25				
																	26	15,360	16,694	-	
																	27	15,360			
累計	30,720	16,694	-																		
185	◆	D	-	4	-	16	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平北白土)	平地区北 白土	市	市	直接	継続	28,800	26	~	27	23				26年6月、新築工事発注。27年10月終了予定。
																	24				
																	25				
																	26	11,520	10,611	-	
																	27	11,520			
累計	23,040	10,611	-																		
186	◆	D	-	17	-	7	消防水利整備 事業(小名浜)	小名浜港 背後地	市	市	直接	継続	25,966	26	~	27	23				26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。
																	24				
																	25				
																	26	9,412	2,948	-	
																	27	11,360			
累計	20,772	2,948	-																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
187	◆	D	-	17	-	12	-	3	消防水利整備 事業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	継続	134,462	26	~	27	23				26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 26年11月、解体撤去測量調査設計委託発注。27年1月終了。
																			24				
																			25				
																			26	45,926	3,994	-	
																			27	61,643			
累計	107,569	3,994	-																				
188	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(薄磯)	平薄磯地 区	市	市	直接	継続	95,340	26	~	27	23				26年10月整備事業(撤去)委託発注。27年3月終了。
																			24				
																			25				
																			26	23,606	9,426	-	
																			27	52,665			
累計	76,271	9,426	-																				
189	◆	D	-	17	-	14	-	1	消防水利整備 事業(豊間)	平豊間地 区	市	市	直接	継続	156,178	26	~	27	23				26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了予定。
																			24				
																			25				
																			26	51,395	14,424	-	
																			27	73,547			
累計	124,942	14,424	-																				
190	◆	D	-	17	-	15	-	1	消防水利整備 事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	継続	40,444	26	~	27	23				H27に繰越して実施予定。
																			24				
																			25				
																			26	5,657	0	-	
																			27	26,697			
累計	32,354	0	-																				
191	◆	D	-	17	-	16	-	2	消防水利整備 事業(岩間)	岩間地区	市	市	直接	継続	78,766	26	~	27	23				26年10月測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、解体撤去工事発注。27年3月終了。
																			24				
																			25				
																			26	16,188	5,384	-	
																			27	46,824			
累計	63,012	5,384	-																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	累計																		
192	◆	D	-	20	-	2	-	7	防災行政無線 整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	214,330	26	~	26	23				26年6月関連設備整備工事等発注。27年2月完了。	
																			24					
																			25					
																			26	171,464	165,217	6,247		
																			27					
累計	171,464	165,217	6,247																					
193	◆	D	-	20	-	2	-	8	移動系防災行政 無線整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	継続	480,606	26	~	26	23				26年9月工事管理委託発注。27年12月完了予定。 27年2月鉄塔整備工事発注。27年9月完了予定。	
																			24					
																			25					
																			26	384,484	227,520	-		
																			27					
累計	384,484	227,520	-																					
194	◆	D	-	20	-	2	-	9	津波情報収 集・配信シス テム整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	27,175	26	~	26	23				26年5月システム構築業務委託発注。26年12月完了。	
																			24					
																			25					
																			26	21,740	21,600	140		
																			27					
累計	21,740	21,600	140																					
195		D	-	20	-	13	-		被災地におけ る復興まちづ くり総合支援事 業(江名)	小名浜地 区江名	市	市	直接	継続	15,532	26	~	26	23				H27に繰越して実施予定。	
																			24					
																			25					
																			26	11,649	0	-		
																			27					
累計	11,649	0	-																					
196		D	-	20	-	14	-		被災地におけ る復興まちづ くり総合支援事 業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	継続	32,972	26	~	26	23				27年1月、佐糠12号線外2線避難路整備測量設計委託発注。27	
																			24					
																			25					
																			26	24,729	2,916	-		
																			27					
累計	24,729	2,916	-																					
197	◆	D	-	23	-	1	-	2	消防水利整備 事業(末続)	末続地区	市	市	直接	継続	20,122	26	~	27	23				26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。27年3月終了。	
																			24					
																			25					
																			26	6,086	1,615	-		
																			27	10,011				
累計	16,097	1,615	-																					
198	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小名浜)	小名浜地 区	市	市	直接	継続	68,250	26	~	27	23				27年度に繰越して実施予定。	
																			24					
																			25					
																			26	27,300	0	-		
																			27	27,300				
累計	54,600	0	-																					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27																		
200	◆	D	-	4	-	17	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	継続	60,692	26	~	27	23				27年1月、電気設備工事発注(第一区)。28年3月終了予定。
																			24				
																			25				
																			26	24,276	37,226	-	
																			27	24,276			
																			累計	48,552	37,226	-	
201	◆	D	-	4	-	17	-	2	災害公営住宅 移転促進事業 (内郷)	内郷地区	市	市	直接	継続	9,856	26	~	26	23				27年1月、引越業務委託発注。27年3月終了。
																			24				
																			25				
																			26	7,884	4,933	-	
																			27				
																			累計	7,884	4,933	-	
202	◆	D	-	15	-	2	-	2	小名浜港背後 地津波復興拠 点回遊性促進 施設整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	未着 手	266,707	27	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	213,365			
																			累計	213,365	0	-	
203	◆	D	-	22	-	1	-	1	豊間地区津波 防災公園案内 板整備事業	豊間地区	市	市	直接	未着 手	15,513	27	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	12,410			
																			累計	12,410	0	-	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	160,000	0	0
																	24	5,232,397	1,582,037	0
																	25	10,027,101	7,895,764	0
																	26	4,989,642	6,721,092	268,372
																	27	5,585,344	0	0
															都道府県交付分 計			25,994,484	16,198,893	268,372
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	722,641	158,062	0
																	24	19,934,452	5,316,751	1,894,376
																	25	28,698,539	33,898,743	864,169
																	26	24,618,407	23,190,831	3,316,656
																	27	20,237,481	0	0
															市町村交付分 計			94,211,520	62,564,387	6,075,201
															県・市町村交付分 合計			120,206,004	78,763,280	6,343,573

