


県管理道路除染進捗図

2017年1月末現在



*変更箇所-
*面的除染: 10-3,10-8,10-10,10-11,11-1,11-3,11-6完了
*県道除染: 計 15.8 km 完了(内訳は表-1によう)
計 13.6 km追加施工中(内訳は表-2によう)


表-1除染完了路線内訳表

工区	国道・県道	距離(km)
B-1工区	白石丸山線	430.2
	芦川山線	365.4
	須崎山線	192.7
B-3工区	引佐山線	404.0
	須崎山線	213.3
B-7工区	安積山線	107.3
	須崎山二松山除染道路	179.8
B-8工区	須崎山二松山除染道路	130.0
	須崎山二松山除染道路	150.1
B-10工区	仁比山線	440.7
	須崎山線	80.1
B-11工区	須崎山除染道路	157.6

表-2県道除染追加施工路線内訳表

工区	国道・県道	距離(km)
B-17工区	国道28号	1240.10
	国道28号B支	1425.90
B-14工区	郡山矢吹線	1922.30
B-14.2工区	三郷御真川線	1051.04
B-10.2工区	三郷御真川線	2150.60
B-8.2工区	三寺和田線	3620.30
B-8.3工区	二本松金星線	1547.48
B-13工区	国道28号B支	1023.38
計	2路線	15570.10


平成29年1月末 現在



須賀川土木事務所管内 道路除染進捗状況図

平成23年9月作成

(平成29年1月末現在)




石川土木事務所管内

県管理道路除染進捗図

平成29年1月末現在


凡例

—	行政界
—	地区割
—	除染済
—	施工中
···	H26施工予定
—	未施工
▨	面的除染年次計画有
▨	面的除着手箇所
▨	面的除染完了箇所



県管理河川公園除染進捗状況図


平成29年1月末現在



凡 例

○	除染済
○	施工中
○	H28施工予定
○	未実施


県管理公園・下水道施設除染進捗状況図



凡 例	
○	除染済
○	施工中
○	H28施工予定
○	未実施


県管理公園・下水道施設除染進捗状況図

平成29年1月末現在



郡山県営住宅除染進捗図

平成29年1月末現在



(平成28年4月末現在)

須賀川県営住宅除染進捗図
平成29年 1月末現在

