

白河バイパス ニュースレター

葉ノ木平地区の工事着手

白河バイパス北

H29年6月末進捗率 24%
H29年度目標進捗率 43%

○今年度は、白河バイパス工事の中心部である白河市葉ノ木平地区の道路改良工事に着手しました。

○昨年度よりも工事箇所が多くなり、片側交互通行により工事を進めていきますので、御理解、御協力をお願いいたします。



【H29年度 工事概要】

- 施工延長
L=377.5m
W=6.5(15.0)m
- 施工内容
軟弱地盤対策工深層混合処理 N=480本
- 施工期間
平成29年12月12日まで
※天候等により延長する場合があります。

写真は、現場で働いている皆さんです！



白河バイパス

H29年6月末進捗率 34%
H29年度目標進捗率 46%

○東北本線のJR架道橋架け替え工事が始まりました。

豊地工区

H29年6月末進捗率 68%
H29年度目標進捗率 87%

○白河中央スマートインターチェンジ入口付近にある大谷地橋の架け替えが完了しました。現在、高速道路と交差する道路を建設しています。



※H28年度末までの進捗率を見直しました。