## 南相馬市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	958,585	0
南相馬市 交付分	24	17,477,293	1,794,926
交付分	25	10,812,506	9,185,270
	26	3,217,385	8,632,708
	27	2,526,083	8,397,877
	28	2,067,357	1,609,573
	29	0	
合 計		37,059,209	29,620,354

<参考>	南相馬市東日本大震災	南相馬市東日本大震災	南相馬市東日本大震災
	復興交付金基金残高	復興交付金基金の利息額	復興交付金基金の取崩額
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7,451,262	12,407	29,620,354

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
│ <参考>	23	104,600	36,638
1 2 3 1	24	1,746,111	348,419
都道県交付分	25	3,258,567	1,219,548
(うち、当該市町村分)	26	6,601,373	3,282,924
	27	1,913,779	5,101,930
	28	0	1,406,541
	29	0	
合 計		13,624,430	11,396,000

(様式2A)

# 南相馬市

# 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

																						(千円)
N	).		事	業番	号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	<b>K</b>	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																	23 24	30,626		0		発掘調査予定 8件 
1		Α -	-   .	4 -	- 1	_		市内埋蔵文化 財発掘調査事		市	市	直接	継続	40,835	24 ~	32	21			502 0		発掘調査2件。整理調査。 「
								*									28 29 累計	30,626		110		整理調査。29年3月報告書刊行。
																	23 24	30,626		7,163		発掘調査完了 7件
2		A -	_   .	4 -	- 2	_	1		森遺跡外	市	市	直接	完了	40,835	24 ~	28	25 26			10,348 819 1,701		発掘調査完了 7件       整理調査。       整理調査。
								(鹿島区)	8地区								27 28 29			550	10,045	整理調査。29年3月報告書刊行。
																	累計 23 24	30,626	C	6,440	10,045	発掘調査完了 7件
3		A -	_   .	4 -	- 3	_	1		沢地区外	市	市	直接	完了	40,834	24 ~	28	25 26 27			12,092 4,668 1,702		発掘調査完了 6件 整理調査。 整理調査。
							(	(原町区)	11地区							-	27 28 29 累計			439	5,284	整理調査。29年3月報告書刊行。
_																	累計 23 24 25	30,625 66,837	C	25,341	5,284	25年3月、本体工事発注。
19		A -	_   ;	2 -	- 1		Ī		小高区	市	市	     直接	完了	80,205	24 ~	25	26			00,007	0	25年9月完了
								立学校の耐震 化)	(小高中)					,		-	28					
							+										29 累計 23 24	66,837	C	66,837	0	
30		A -	_   .	4 -	- 4		1	罹災者住宅移 転発掘調査事	南相馬市	市	市	     直接	継続	58,200	25 ~	32	25 26	18,000		7,274 2,619		発掘調査完了 10件。 発掘調査完了 5件。整理調査。
								*	114 13				17E-17U	33,200			27 28 29 累計			1,350 310		整理調査。 整理調査。
F			_				+										累計 23 24	18,000	C	11,553	0	
3.	•	<u>_</u>		4 -	- 2		1	出土遺物整理 収蔵施設整備	原町区	市	市	   	完了	145,654	25 ~	28	25 26	81,193 31,928		394 164		不動産鑑定のみ実施。 26年11月不動産鑑定終了
				7				事業	WHI C	"	"	四] <b>页</b>	76 3	170,004	20	-	27 28 29	3,400		111,574 4,311		27年7月整理室·用地取得。28年3月収蔵施設建設 28年10月棚購入
																	29 累計	116,521	C	116,443	78	

No.			業番	<del></del>			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	/	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	· 交付額 · (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
							埋蔵文化財発	南相馬市							23 24 25	67,626		12,503		25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始
47	А	_	4 -	- 5	_		掘調査事業 (原町海老相 馬線道路改良 他)	原町海老	県	県	直接	継続	90,168	25 ~	31 <u>26</u> 27 28 29	0 0 0		1,518 1,619 730		26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了 27年6月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行 28年5月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行
															<u>累</u> 計	67,626	0	16,370	0	
							復興工業団地								24 25	8,925		4,478	  4,447	25年9~11月、26年2月発掘調査実施、完了。
54	A	_	4 -	- 6	_		造成関連発掘 調査事業	南相馬市	市	市	直接   	完了	11,900	25 ~ 2	27 28					
$\perp$															29 累計 23	8,925	0	4,478	4,447	
							I <b>m ++-</b>	南相馬市							24 25	123,192		47,967		25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始
55	А	-	4 -	- 7	_		埋蔵文化財発 掘調査事業	石田·海 老地区 他	県	県	直接	継続	164,256	25 ~ 3	28	0 0		5,314 20,791 9,427		26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了 27年7月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行 28年4月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行
															29 累計	123,192	0	83,499	0	
															23 24 25					
62	А	-	4 -	- 8	_		埋蔵文化財発 掘調査事業	鹿島区南 海老	市	市	直接	完了	7,973	26 ~ 2	27 <u>26</u> 27	5,979		3,242	2,737	26年3月試掘調査完了。
															28  累計	5,979	0	3,242	2,737	
(注															23 24	0	0	0	2,737	
	「全体	事業其	月間」根	肌には	、復興	<b>具交付</b>	役名」「交付団体」「事 ナ金事業計画の記載 も、廃止、完了のいず	に合わせて記入	してくださ	さい。	事業費」		都道県	各年度	<sub>F</sub> 25	190,818	0	60,470 6,832	0	
3	「交付額	頁」欄(	こは、	既に3	付さ	れた[	国費を復興交付金事 語用した国費を復興交	ない ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり ままり まま	別に記入	してください		o	交付分	別合計	26 27 28	0	0	22,410 10,157	0	
							t定、協定等により金 相当分は、事業費に						054404	和法但去	29	0	C	Ö	0	
					–	-	なった事業の残額を 引始、完了等がわかる		-	さい。なお	、23年度、		254,424	都道県交	23	190,818	0	99,869	0	
							ありません。 落復興効果促進事業	業の場合は、「地	吃名 施	設名」「事	業実施主	体」			24 25		0	80,440 34,586	0	
							は不要です。また、「 「ください。	「執行額」欄には	、使途内	訳提出調	]書の		市町村 交付分	各年度 別合計	26	37,907	0	12,014	4,447	
	7,3,2			. н т но	C 1107		. 1,220							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	27 28	3,400	0	116,327 5,720	2,737 15,407	
															29	0	C	0	C	
													426,436	市町村交	(付分 計 23	308,139	0	249,087	22,591 0	1
															24		0	80,440	0	
													都道県• 市町村	各年度		298,936 37,907	0	95,056 18,846	0 4,447	1
													交付分	別合計	27	0	<u> </u>	138,737	2,737	
															28 29	3,400 0	<u> </u>	15,877 0	15,407 0	
													680,860	合	計	498,957	C	348,956	22,591	

(様式2C)

## 南相馬市

## 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

																					(千円)
No.		-	事業	業番 <sup>.</sup>	<del>-</del>		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続	全体 事業費	全( 事 期	業	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																23 24					H25.2一部実施設計完了。H25.3一部工事発注。H26.3一部工事
															-	24	37,350		35,054	_	完了
							水産業共同利									25	45,825		34,696	-	H25.8地質調査完了。H26.3実施設計·上水道給水管布設工事 完了
4		c -	- 7	,   _	1 -	_	用施設復興整 備事業(水産	鹿島区真	市	市	直接	継続	1,040,720	24 ~	30	26	694,040		586,454		H26.10施設工事発注。H27.2一部施設工事完了。H27.12完了予
							業共同利用施	野川漁港							-	27	3,324		101,773		定。 H27.7施設工事発注 H28.3オイルフェンス工事以外完了
							設整備)									27 28 29 累計			▲ 232		H29.3オイルフェンス工事(右岸)完了(繰越分)
															-	29 및	780,539	<u> </u>	757,745		
																23	74,500	<u> </u>	737,743		H24年8月実施設計
							木質バイオマスケシスク									24 25			67,051	-	H25年3月工事発注
							ス施設等緊急 整備事業(木				l l				-	25		▲ 5,479	0	1,970	<u>H26年3月完了</u>
5	'	c -	- 9	-	1 -	-	質バイオマス	原町区	市	市	直接	完了	118,694	23 ~		26 27					
							関連施設整備								-	28					
							事業)								-	28 29 累計	74,500	<b>▲</b> 5,479	67,051	1,970	
																23	31,500	0,170		·	H24年8月実施設計
							木質バイオマ								-	24			36,979		H25年3月工事発注
							ス関連施設整								-	25 26		5,479	<u> </u>		<u>H26年3月完了</u>
6	l l'	c   -	-   9		2	-	備事業(木造 公共建築物整	原町区	市	市	直接	完了	49,306	23 ~	25	27					
							備事業)								-	28 29					
															-		31,500	5,479	36,979	C	
																23	104,600		36,638	_	H24年1月に事業計画書作成業務を発注。
							農山漁村地域								-	24 25	23,475		80,755	100	  H26年1月完了。
			١.				復興基盤総合	右田地区			± +÷	ウマ	100.075		-	26			10,574	100	
15		C   -	-  1	-	1 -	_	整備事業 (復興整備実	他	県	県	<b>旦</b> 接 	完了	128,075	23 ~	/ 25	27					
							施計画)								-	28					
																29 累計	128,075	0	127,967	108	
															].	23					平成25年2月18日着工
							被災地域農業								-	24	286,755		31,298		平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工 平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11
							復興総合支援	小高区								25	210,000		78,582		月30日使用開始
16		c   -	- 4	-	1 -	-	事業	鹿島区	県	市	間接	完了	1,192,642	24 ~	27	26			234,073		平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工
							(農業用施設 整備等)	原町区							-	27	397,726		418,639	131,889	平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工
							ᆂᄦᅑᄼ								-	29					
		_	_										1,192,642			累計	894,481	0	762,592	131,889	
															-	23 24	18,488		15,475		平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了
							被災地域農業	小古区							-	25	10,400		10,470		平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催
17	•	c   -	- 4	.   _	1.	_   1	復興総合支援 事業	小高区 鹿島区	県	市	間接	完了	23,111	24 ~	24	25 26					
							(効果促進事	原町区				,,,,	23,			27 28					
							業)								-	28 29 累計					
																思計	18,488	0	15,475	3,013	

No		<u> </u>	事業	番号	<u>1</u>		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	継続 / 完了	全体 事業費	全( 事 期間	<b>K</b>	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	•	с –	4	_	1 -	- 1	(効果促進事	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	73,942	24 ~	27	23 24 25 26 27	29,904 29,248		24,443 28,503	6,206	25年5月業務発注。26年3月完了 26年4月業務発注。27年3月完了
							被災地域農業									27 28 29 累計 23 24 25	59,152 86,250	0	52,946 86,231	6,206	平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工
20		с –	4	_	2 -	-	復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	115,000	24 ~		26	86,250		86,231	19	
21	•	с –	9	_	1 -	'	正洲十木、咧	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	58,000	24 ~		23 24 25 26 27	46,400		46,400	0	H24年7月委託発注 H25年3月完了 24年度にて終了
							査事業) 農山漁村地域									28 29 累計 23 24 25	46,400 64,893	0	46,400 64,893	0	H24年12月に事業計画書作成業務を発注。 H25年12月完了。
35	1	с –	1	_	2 -		復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24 ~		26 27 28 29 累計	64,893	0	64,893		
42		с –	1	_	3 -	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	真野川漁 港	県	県	直接	継続	300,000	25 ~	29	23 24 25	15,000 169,500 40,500		9,054 1,346 198,835 11,134		25年7月測量設計発注 26年10月積算委託発注 27年9月 工事発注
43		c –	. 1	_	4 -	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	金沢·北 泉地区	県	県	直接	継続	1,187,566	24 ~	29	23 24 25 26 27 28 29	225,000 26,250 238,462 254,266 263,962	0	220,369 25,414 232,095 226,635 71,502 129,055		地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25年3月に事業着手(実施設計に着手)した。 H25年10月、区画整理工契約。 H26年10月、区画整理工契約。 H27年7月、実施設計契約。 H29年3月、管水路工契約。
44	•	c -	4	_	3 -	- 1	設整備•造成	鹿島区	市	市	直接	完了	617,930	25 ~		累計 23 24 25 26 27	782,940 160,000 0 334,344	0	0 324,777		用地取得が年度内に完了できないため、次年度に繰り越した。 植物工場の運営管理者の公募をH26.3に実施した。 平成27年度に造成事業等を実施予定 埋蔵文化財調査一部繰越、造成契約し平成28年度と継続費設定。
							事業)									28 29 累計	494,344	0	10,333 335,110		平成29年3月竣工

No.		=	業	番号	<u></u>		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続 一 完了	全体 事業費	全体事業期間	ŧ :	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
48	(	o –	1	_	5 -	_	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢	県	県	直接	完了	2,058,770 2	25 ~	27 -	23 24 25 26 27 28 29 累計	175,335 1,368,742 1,544,077		146,697 127,383 838,115 431,882		地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。 H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約 H27年10月、区画整理工契約。 H28年10月、区画整理工契約。
49	(	o –	1	_	6 -	_	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町東	県	県	直接	完了	3,734,370 2	25 ~	27 - -	23 24 25 26 27 28 29 累計	176,475 2,556,802 2,733,277	67,500	156,386 427,223 1,853,808 363,360 2,800,777		地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着手し、H25年7月計画確定。 H25年6月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約。 H27年10月、区画整理工契約。 H28年4月、区画整理工契約。
50	(	c –	1	-	7 -	_	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎	県	県	直接	完了	10,000 2	25 ~	- - 25 -	23 24 25 26 27 28 29 累計	10,000	07,300	9,999	1	H26年11月災害計画調査委託発注。H26年3月完了。
51	(	0 -	4	_	3 -	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区	県	市	間接	完了	1,200,000 2	25 ~	28 -	23 24 25 26 27 28 29 累計	900,000		894,240 894,240	5,760	平成26年度繰越 平成27年度に延期 平成27年12月21日着工、平成29年2月竣工(H28継続費設定) 平成29年2月10日完了
56	(	c –	1	_	8 -	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田·海 老地区	県	県	直接	完了	854,682 2	25 ~	27 - 	23 24 25 26 27 28 29 累計	127,642 753,900 881,542	▲ 240,531 ▲ 240,531	82,395 424,147 128,400 <b>1</b> 5,707		H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。 H26年12月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。
57	(	D -	1	-	9 -	_	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区	県	県	直接	完了	211,332 2	25 ~	27 -	23 24 25 26 27 28 29 累計	82,027 676,950 758,977	▲ 600,478	61,155 12,907 84,436 <b>A</b> 2,460	2,461	H25年10月、実施設計·境界測量契約。 H26年12月、換地業務契約。 H27年10月、区画整理工契約。
58	(	c –	1	_	10 -	_	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(集 落排水整備)	鹿島西部 地区農業 集落排水 処理施設	市	市	直接	完了	249,336 2	25 ~	28	23 24 25 26 27 28 29 累計	1,695 9,375 175,932 187,002		1,695 9,153 130,219 6	222 45,713	H26.2月基本設計発注。(H26.5月完了) H26.7月詳細設計発注。H27.2月、完成 実施設計、工事監理委託、土木、機械·電気設備工事年度内完 成

No			事第	業番	号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	/	全体 事業費	全体事業期間	<b>美</b>	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
59	*	С -	- 1	_	1	_	1	復興基盤総合 整備地形図作 成事業	真野地区	市	市	直接	完了	2,468	25 ~	25 	23 24 25 26 27 28 29	1,974		1,814	160	H26.2月発注。 H26.4月完了
60		C -	- 1	-	11	_		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部地区	県	県	直接	完了	542,978	25 ~	27	累計 23 24 25 26 27 28 29 累計	1,974 236,533 208,725 29,475 474,733	0 ▲ 38,025 ▲ 29,475	92,378 44,319 182,224 81,187 400,108	160	H25年促進費支出 H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定 H27年10月、区画整理工契約。
61	•	C -	- 1	_	6	_	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	原町第1	県	県	直接	完了	370,725	25 ~	27	※計 23 24 25 26 27 28 29 累計	2,353 196,488 105,316	▲ 7,577 ▲ 7,577	2,353 165,804 75,010	53,413	
64		C -	- 7	7 –	2			水産業共同利 用施設復興整 備事業		市	市	直接	継続	28,476	28 ~	29	23 24 25 26 27 28 29 累計	21,357	<b>2</b> 7,377	0 14,823	30,410	平成28年7月設計等委託契約。平成29年2月改修工事契約。
:	「全( !「継( !「交( 事) !「契( 額を	体事業 続/完 付額」 村 間流額 記入し	き期間 ア」欄には 間用欄に 類してく	引欄( 側には、既 倒(は、 にはさい ださい	こは、 、未え には、 シ こは、 契 か。 な	復手付事やお、	製交付 、継続 れた  き間洗 を付費	役名」「交付団体」「事 対金事業計画の記載 続、廃止、完了のいず 国費を復興交付金事 所した国費を復興交 は定、協定等により金 間当分は、事業費に なった事業の残額を	に合わせて記入 ずれかを記入して 事業計画の年度 で付金事業計画 額及び相手先が 国費率を乗じて	、してください。 でください。 別に記入 の年度別 が明確にな 算出した(	さい。 してください に記入して なっている	ハ。 Cください。 国費相当		都道県 交付分 11,994,144	各年別合	e 一度 計 	23 24 25 26 27 28 29	104,600 506,111 2,173,827 6,185,373 836,979 0 0 9,806,890	0 0 0 45,602 38,025 ▲ 841,009 0 ▲ 848,586	36,638 304,066 871,094 1,674,411 4,745,209 998,451	0 19 3,122 0 137,649 77,650	
	「事 <sup>」</sup> 24年 市街 「直	業の進 F度を 団地復 接/間	歩状区別し 図別し 興効! 接」「	記」相 して記 果促述 執行	闌は、 記載す 進事ぎ 残額」	事業 る必 業/漁 J欄の	美の開 い要は は業集 の記載	はかに事業の残留をは 別始、完了等がわかる ありません。 落復興効果促進事業 はは不要です。また、「 ください。	るよう簡潔に記載 業の場合は、「地	せいてくだる 地区名 施	設名」「事	業実施主任		市町村交付分	各年月別合	e 度 計	23 24 25 26 27 28 29	106,000 83,750 239,398 732,663 513,600 21,357	0 0 0 0 0	0 185,484 62,648 624,110 556,769 24,930	0 0 2,130 6,428 45,713 ▲ 6	
														2,238,872 都道県・ 市町村 交付分	各年)別合	 度 計	23 24 25 26 27 28 29	1,696,768 210,600 589,861 2,413,225 6,918,036 1,350,579 21,357	0 0 0 45,602 38,025 ▲ 841,009	1,453,941 36,638 489,550 933,742 2,298,521 5,301,978 1,023,381		

合計 11,503,658 ▲ 848,586 10,083,810

272,705

14,233,016

(様式2D)

## 南相馬市

## 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

																					(千円)
No.		事	事業	番号	<u>=</u>		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	/	全体 事業費	全 事: 期	業	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																23 24 25	180,153 764,312		0 0 25,650		25年9月岡田地区(万ヶ迫団地)実施設計発注。26年3月東町地区
7	D	)	4	_	1 -		災害公営住宅 整備事業(小	小高区	市	市	直接	完了	1,109,853	24 ~	- 27	26	0		454,116		(農協跡地外)CMr発注。 平成27年2月東町地区(農協跡地外)本体工事発注、27年3月岡田地 区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部本体工事発注
							高区)									27 28	26,655		469,099 ▲ 12,155	34,410	平成28年2月東町地区(農協跡地外)完了、28年3月岡田地区(万ヶ 迫団地)、小高区市街中心部完了
																<u>2o</u>  累計	971,120	0		34,410	
																23	154,309 1,081,313		126,146	,	24年8月西町地区、西川原用地買収。 24年7月西町地区、西川原実 施設計発注。25年3月西川原地区造成工事発注。
							災害公営住宅									25	365,019		778,785		25年6月西町地区本体工事発注。25年7月西川原第二地区用地買収。25年8月西川原地区本体工事発注。25年9月西川原第二地区実施設計発注。26年3月西川原地区完了。
8	D		4	-	2		整備事業(鹿島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	2,577,241	23 ~	27	27	654,441		315,696 647,594		施設計発注。26年3月西川原地区完了。 26年9月西町地区完了。西川原第二地区本体工事26年9月発注。 平成28年3月西川原第二地区完了
																28 29 累計	2,255,082		6,656 1,874,877	380,205	
																23	698,276 1,904,452		413,590		24年7月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)実施設計発注。 24年12月大町地区(大町駐車場)用地買収。25年1月大町地区(旧市
							災害公営住宅	:								25	3,144,495		802,719		立病院跡地)用地買収。 25年6月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発注。 25年7月大町地区(サティ跡地)実施設計発注。25年11月東部地区 一部用地買収。25年12月大町地区(サティ跡地)用地買収。26年3月 東部地区CMr発注。
9	D	<b>-</b>	4		3 -	-	整備事業(原町区)	原町区	市	市	直接	完了	6,200,542	23 ~	27	26	0		2,229,760		27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了、27年3月大町地区(大町 駐車場)完了、26年7月大町地区(サティ跡地)本体工事発注、27年2 月萱浜地区本体工事発注、27年3月原町区中部本体工事発注。
																27		▲ 321,749	1,583,596	388,806	28年2月大町地区(サティ跡地)、萱浜地区完了、28年3月原町区中 部完了
																28 29 累計	5,747,223	<b>▲</b> 321,749		388,806	
																23 24	5,311,454		132,669		24年12月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。 24年8月移転費用補助金申請業務開始。
10							防災集団移転		_			<i>ሪ</i> ነህ ሪ士	7.010.000		00	25	857,986		2,857,714		住宅団地9地区造成完了、2地区発注済。25年9月移転元買取開始。 住宅団地全地区(11地区)造成完了。移転元買取88%(筆数ペース)
10	ا	)   -	23		1		促進事業(鹿島区)	鹿島区	市   	市	但按	継続	7,310,628	24 ~	29	27	227,357		1,711,280 456,826		完了。補助金実績63件 移転元買取91%(筆数ペース)完了。補助金実績124件 移転元買取99%(筆数ペース)完了。補助金実績30件
																28 29 累計	6,396,797	0	153,257 5,311,746	0	19年4月1日日 48.55.70 (手 数:、一人) 元 」。 悟明 正 天 視 30 円
																23 24 25	127,020 58,348		43,460 146,488		24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。 24年7月測量設計業務発注(3力年)。 24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計11地区業務完了。
11	D	-	23		1	-	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	357,262	24 ~	29	26	82,576		56,025 17,253		24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更) 24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更)
							可止/									28 29 累計	267,944	0	4,299 267,525	0	24年7月支援業務発注(6力年)(委託期間変更)

N	).	į	事業	番号	클		事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続	全体 事業費	全体事業期間	Ě	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																23					24年11月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。 24年8月移転費用補助金申請業務開始。24年11月移転促進区域用 地買収開始。
																24	4,661,350		440,532	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
							防災集団移転								,	25	2,540,528		3,335,527		住宅団地2地区造成完了、6地区発注済。25年9月移転元買取開始。
1:		D -	- 23	-	2 -		促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	継続	9,734,834	24 ~	29	26	571,529		2,217,829		住宅団地8地区造成完了、2地区造成中。移転元買取85%(筆数ベース)完了。補助金実績34件
																27			1,770,251	_	住宅団地全地区(10地区)造成完了。移転元買取90%(筆数ペース) 完了。補助金実績191件
																28 29	744,570		478,156		移転元買取97%(筆数ペース)完了。補助金実績46件
															,	累計	8,517,977	0	8,242,295	0	
																23					24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。 24年7月測量設計業務発注。
																24	126,698		64,992	-	
																25	90,380		132,957	_	24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計10地区業務完了。
							防災集団移転									26	172,443		104,050	_	24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更)。埋蔵文化財2地区 (2力年)
13		D -	- 23	-	2 -	-	促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	継続	519,364	24 ~	29	27			36,591		24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更)。埋蔵文化財2地区 (2力年)
																28			20,960		24年7月支援業務発注(6力年)(委託期間変更)。
																29					
															ŀ	累計	389,521	0	359,550	0	
-					+											23	333,623		000,000		24年5月構築支援業務発注。24年6月調査及び作成業務発注。
							<b>郑市陆</b> 巛堆准									24 25	44,587		43 <u>,</u> 241 644		24年11月計画策定業務発注(2件)。
14		D -	- 20	_	1 -	-	尹未(4)17177	小高区 鹿島区	市	市	直接	完了	59,450	24 ~	27	26 27			0		
							災総合推進事 業)	原町区					22, 22			27 28				702	
																29			40.00		
H																累計 23	44,587	0	43,885	702	24年7月実施設計発注繰越。
																24	43,400		9,358		
							道路事業(高								,	25 06	29,450		18,974		25年9月実施設計完了。用地買収開始、26年1月工事発注繰越。 26年5月工事発注、27年2月完了、26年12月工事発注繰越。用地買
2		D -	- 1	_	1 -	-	見町北萱浜	原町区	市	市	直接	完了	198,896	24 ~	28	26 27	38,750 42,544		73,304 34,817		収および物件補償実施。 27年9月工事発注繰越。
							称)									28	42,044		34,617 640		27年9月工事先注除趣。  28年5月完了。
																29			107.000	17.00	
$\vdash$	+	+	+	${oldsymbol{ert}}$	+	+				-					+	累計 23	154,144	0	137,093	17,051	24年7月 管理運営計画策定業務発注。24年11月 協議資料策定業
							重巛 計 広 復									24	28,416		9,506		務•環境保全対策業務•補償積算業務•土質調査業務 発注。
							震災対応復 旧・復興事業	<b>在自己</b>			±+÷		05 500			25 26			18,910		24年9月実施設計発注。25年3月繰越明許。26年3月完了。
23		D -	-  1	-	' -	-   1	のための輸送	鹿島区	市	市	直接	完了	35,520	24 ~	26	27					
							経路改善事業									28 29					<u> </u>
															ľ	累計	28,416	0	28,416	C	

No		事	業	番号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続 / 完了	全体 事業費	全( 事 期間	本業	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24		) –	1	- 2	2 –			原町海老 相馬線	県	県	直接	継続	1,951,000	24 ~	30	23 24 25 26 27 28 29	620,000 292,000 216,000 432,800 0		30,670 194,240 729,369 56,926 139,223		24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。 26年7月道路改良工事発注済。 28年3月、道路改良工事実施。 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事、用地補償実施。
25		) –	1	- ;	3 -		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	北泉小高線	県	県	直接	継続	2,155,000	24 ~	28	累計 23 24 25	1,560,800 620,000 260,000 200,000 644,000	0	1,150,428 13,683 31,694 846,712 267,785 290,740 1,450,614	0	24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。 26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。 26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。 28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。 29年3月、用地補償、道路改良工事実施。
26	<b>*</b> [	) –	4	_	_	1	災害公営住宅 整備計画策定 支援事業	南相馬市他	市	市	直接	完了	31,500	24 ~	24	23 24 25 26 27 28 29 累計	25,200	0	24,780	420	24年11月福島県と策定支援に関する協定書締結。
27	<b>•</b> [	) –	20		-	1		小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	10,878	24 ~	24	23 24 25 26 27 28 29 累計	8,702	0	5,863	2,839	24年10月業務発注。24年度にて終了。
28	• [	) –	23	_	-	1	復興作業支援 事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	250,000	24 ~	28	23 24 25 26 27 28 29 累計	120,000 80,000 200,000	0	45,406 16,800 16,000 28,000 69,877	23,917	
29	<b>♦</b> [	) <u> </u>	23	- 2	2 –	1	(仮称)南相馬 市復興工業団 地造成事業	原町区	市	市	直接	完了	70,000	24 ~	-	23 24 25 26 27 28 29 累計	56,000	0	48,132	7,868	
30		0 –	23	- ;	3 –		防災集団移転 促進事業(小 高区)		市	市	直接	継続	259,414	24 ~	-	23 24 25 26 27 28 29 累計	126,505 68,055 194,560	0	38,588 55,650 47,247 20,129 28,484 190,098		24年7月支援業務発注。 24年7月支援業務発注(3力年)。 24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更) 24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更) 24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更)

No			業	番号	<u>1</u>		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	z ŧ	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	*	= -	2	_	1 –	1	市街地復興効 果促進事業	南相馬市	市	市	直接	継続	6,250,828	24 ~	-	23 24 25 26 27 28 29 累計	3,019,227 46,960 42,135 1,635,979 256,358 5,000,659		54,095 719,621 244,219 416,940 ▲ 2,196		
32	ı	) –	1	_	4 -	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)		市	市	直接	継続	179,743	24 ~	29 -	23 24 25 26 27 28 29 累計	7,750 29,760 59,055 11,999 30,736		7,659 0 83,281 9,669 12,341		24年10月、実施設計発注、25年3月完了。 圃場整備との調整 26年10月工事発注繰越。 27年9月工事発注、28年3月完了。 28年9月工事発注、29年2月完了。
33	ı	o –	13	_	1 -		住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	南相馬市	市	市	直接	継続	1,760,000	24 ~	32 -	23 24 25 26 27 28 29 累計	330,000 330,000 416,104		10,233 115,941 209,451 154,134 105,815		平成24年度 支払い3件  平成25年度 支払い37件  平成26年度 支払い58件  平成27年度 支払い19件  平成28年度 支払い33件
38	I	o –	1	_	5 –	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	原町区 萱浜雫線	市	市	直接	継続	588,200	25 ~	30	※前 23 24 25 26 27 28 29 累計	1,076,104 102,300 0 133,377	118,807			25年7月実施設計発注繰越。 27年3月実施設計完了。 27年8月委託業務発注、12月完了。 28年2月工事発注繰越。 29年3月完了。28年10月工事発注繰越。
39	1	D -	5	_	1 -		災害公営住宅 家賃低廉化事 業		市	市	直接	継続	1,882,247	25 ~	32 -	23 24 25 26	235,677 23,733 63,184 284,277 141,890 513,084	118,807	35,924 129,792 240,745		26年3月西川原地区完了。26年9月西町地区完了。27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了。27年3月大町地区(大町駐車場)完了 28年2月東町地区(農協跡地外)、大町地区(サティ跡地)、萱浜地区完了、28年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部、西川原第二地区完了、原町区中部完了
40	1	o –	6	_	1 -		東日本大震災 特別家賃低減 事業		市	市	直接	継続	250,301	25 ~	32 -	23 24 25 26	4,368 4,061 11,029 35,379	30,666	2,997 16,304 29,955		26年3月西川原地区完了。26年9月西町地区完了。27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了。27年3月大町地区(大町駐車場)完了 28年2月東町地区(農協跡地外)、大町地区(サティ跡地)、萱浜地区完了、28年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部、西川原第二地区完了、原町区中部完了

No		Ξ	事業	番号	-		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続	全体 事業費	全( 事) 期[	業	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																23			1,155		24年8月移転費用補助金申請業務開始。
							防災集団移転								-	24 25	1,834,408		1,717		24年8月移転費用補助金申請業務開始。
41		ьI –	23	_	3   _		促進事業(小	小高区	市	市	   直接	継続	2,817,311	25 ~	. 29 -	26 27 28 29 累計	0		148,925		移転元買取4%(筆数ベース)完了。補助金実績33件
							高区)	7  2)	.,,	'''	E-1X	441176	2,017,011		-	27	600 700		1,797,379		移転元買取79%(筆数ペース)完了。補助金実績51件
															-	28	630,738		301,054		移転元買取96%(筆数ペース)完了。補助金実績32件
																累計	2,465,146	0	2,250,230	0	
															_	23					
															-	24			-		
							災害公営住宅									25	19,877		8,964		25年6月西町地区本体工事発注。25年8月西川原地区本体工事発注。26年3月西川原地区完了。
45	•	D   -	4	-	2 -		駐車場整備事	鹿島区	市	市	直接	完了	38,063	25 ~	27	26	10,572		152		<u>注。26年3月西川原地区完了。</u> 26年9月西町地区完了。西川原第二地区本体工事26年9月発注。
							業(鹿島区)									27			2,026	19,309	平成28年3月西川原第二地区完了
															-	28			▲ 2		
															-	29 累計	30,449	Ō	11,140	19,309	
	$\dagger \dagger$														1 1	23	30,443		11,140	13,303	
																24					
																25	72,272		2,030		25年6月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発注。
							災害公営住宅						90,341	25 ~					10.007		27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了、27年3月大町地区(大町 駐車場)完了、26年7月大町地区(サティ跡地)本体工事発注、27年2
46	•	D   _	4	_	3   _	1	駐車場整備事	原町区	市	市	╽■直接	完了			. 27	26	٥		10,267		日苗浜地区大人工事及注 97年9日6町区市如大人工事及注
					Ĭ		業(原町区)		'''	'''	四波	75.1			- '  -				01.007	00.110	
																27			21,867	38,110	部完了
														-	28			<u> </u>			
															-	29 累計	72,272	<u>.</u>	34,162	38,110	
	t				-											23	12,212		34,102	30,110	
																24					
																25	40,000		13,538		25年11月地質調査、道路概略設計発注。
52	•	D	1	-	3 -	1	交通インフラ 検討事業	小高区	県	県	直接	完了	50,000	25 ~	25 -	26			-	26,462	
															-	28			-		
															-						
															-	29 累計	40,000	0	13,538	26,462	
															-	23					
															-	24	001 000		40.510		
							市街地復興効								-	25 26	301,922		48,512 25,600		25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 26年9月 用地取得コーディネート委託
53	*	F -	4	_	1 -	1		南相馬市	県	県	直接	継続	377,403	25 ~	32				9,600		27年11月   海抜標示版設置工事   外
							(県分)						,			28			<b>▲</b> 32,030		28年4月 東日本大震災記録保存委託、用地取得支援コーディネート委
																			▲ 32,030		託
															-	29 累計	201.000		F1 600		
$\vdash$	++	-	+	$\vdash \vdash$	+	$\vdash$									++	<u>条計</u> 23	301,922	0	51,682	0	
															-	24			<del> </del>		†
																25			0		
							災害公営住宅									26	16,992	<b></b>	0		平成27年2月東町地区(農協跡地外)本体工事発注、27年3月岡田地
63	•	D   -	4	-	1   -	2	駐車場整備事	小高区	市	市	直接	完了	21,240	26 ~	27		,		<del></del>		<u>区、クケル団地)、小局区市街中小部本体工事発汗</u>  平成28年2月東町地区(農協跡地外)完了 28年3日岡田地区(万ヶ
							業(小高区)									27			9,582	7,411	区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部本体工事発注 平成28年2月東町地区(農協跡地外)完了、28年3月岡田地区(万ヶ 迫団地)、小高区市街中心部完了
															[	28		<b></b>	<b>▲</b> 1		
															-	29 累計	16.000		0.501	7 411	
										<u> </u>		]				糸訂	16,992	0	9,581	7,411	

No.	事業番号	事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	/	全体 事業費	全( 事 期 期	業	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
65	D - 1 - 6 -	144,000	29 ~	-	23 24 25 26 27 28 29 累計	0	111,600	0	0							
2 3 4 5	「事業番号」「事業名」「地区名 施言 「全体事業期間」欄には、復興交付 「継続/完了」欄には、未着手、継続 「交付額」欄には、既に交付された 「事業間流用額」欄には、事業間流 「契約済額」欄には、契約や交付別	都道県 交付分	各年度別合計		23 24 25 26 27 28 29	0 1,240,000 893,922 416,000 1,076,800 0	0 0 0 0 0 0 111,600	0 44,353 287,984 1,601,681 334,311 397,933	0 0 0 26,462 0 0							
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								4,677,403 市町村 交付分	1,677,403     都道県交付分計     3,626,722       23     852,585       24     17,202,227       5m村     各年度				111,600 0 0 0 0 0	2,666,262 0 1,519,405 9,061,949 7,964,124 7,683,243 1,545,711	26,462 0 11,127 0 0 868,953 23,917	
				42,603,656 都道県・ 市町村 交付分	各年	市町村交付会 各年度 別合計		34,861,793 852,585 18,442,227 11,288,118 2,843,254 3,089,283 1,973,048	0 0 0 0 0 0 0 111,600		903,997 0 11,127 0 26,462 868,953 23,917					

28 29

38,488,515

111,600 30,440,694

930,459

47,281,059

(様式2E)

# 南相馬市

# 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省 平成29年3月末時点

						•										(千円)	
No.	事業番号	<del>-</del>	事業名	地区名 施設名			事業     直接     継続       ミ施     /       E体     間接     完了		全体 全体 事業費 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
											23					平成24年10月3日から受付開始。31件に交付決定及び支払い済み。 内訳(5人槽:7基、6~7人槽:20基、8~10人槽:4基)	
											24	32,602		9,597	_		
			低炭素社会対 応型浄化槽等						25	70,794		26,087	_	87件に交付決定及び支払済み。内訳(5人槽:22基、6~7人槽:57 基、8~10人槽:7基、撤去:1基)			
34	E - 1 -	1 -	(附附局印净	南相馬市	市	市	直接	継続	256,680	24 ~ 2	9 26	19,561		32,460		交付申請件数112件(5人槽:33基、6~7人槽:66基、8~10人槽:7基、11~20人槽:1基、撤去:5基)	
			化槽設置整備 復興事業)								27			41,538		交付申請件数145件(5人槽:46基、6~7人槽:83基、8~10人槽:10 基、撤去:6基)	
											28	69,552		33,212		交付申請件数112件(5人槽:33基、6~7人槽:70基、8~10人槽:5基、21~30人槽:1基、撤去:3基)	
												192,509	0	142,894	0		
											23	192,309	0	142,094	0		
(注				** <del></del>	+ + + /BB + +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del> </del>				24	0		0	<u>o</u>		
			施設名」「交付団体」「事 を付金事業計画の記載し				<b>事</b> 兼賀」			夕左击		0	<u>_</u> 0	0	0		
			≚続、廃止、完了のいず せ続						都道県 交付分	各年度		0	0	0	0	j 🔪	
			た国費を復興交付金事						又的力	別合計	27	0	0	0	0		
			流用した国費を復興交								28	0	0	0	0		
			・決定、協定等により金額 豊相当分け 事業費に			-					29	0	0	0	0		
			になった事業の残額を記	ぱに国費率を乗じて算出した値で構いません。 頁を記入してください。					0 都道県交			0 0		0 0			
			開始、完了等がわかる	よう簡潔に記載	成してくだる	さい。なお	、23年度、				23	0	0	0	0		
	24年度を区別して記述		はありません。 集落復興効果促進事業	≝∧⊎△/+ 「₩	h (マタ 佐:	訊夕√市	类宝坛主	/ <del>+</del> .			24	32,602	0	9,597	0		
			未洛復典効未促進争え !載は不要です。また、「					I/¥-]	市町村	各年度	25	70,794 19.561	<u>_</u>	26,087 32,460			
	対象交付金額の合計								交付分	別合計	<u>26</u> 27	19,301	<u>_</u>	41,538	<u>U</u>		
											28	69,552	<u></u>	1	<u>o</u>		
	$\begin{bmatrix} 26 & -26 & -09,332 & 0 & 33,212 \\ -29 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$												Ō				
256,680   市町村交付分 計   192,509   0   142,894												0					
	23 0 0 0 0																
	24 32,602 0 9,597																
都道県・ 市町村 交付分 別合計 25 70,794 7											0	26,087	0				
								市町村 交付分	別合計	26	19,561	0	32,460	<u>0</u>			
									~11/1		28	69,552	<u> </u>	41,538 33,212	<u> </u>		
										29	00,002	n	00,212	n			
									256,680	合		192,509	0	142,894	0		