

(様式1)

浪江町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	18,750	17,805	
25	242,820	182,648	
26	4,251,184	2,382,813	
27	1,439,249	1,000,983	
28	137,951	493,380	
29	0		
合 計		6,089,954	4,077,629

<参考>	浪江町東日本大震災 復興交付金基金残高	浪江町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	浪江町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	2,033,033	47	4,056,968

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	8,000	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合 計		8,000	0

(様式2A)

浪江町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
																23	24	25	26	27	28	29	累計				
13	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財発掘調査事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	23,022	26 ~ 27	23						埋蔵文化財発掘調査事業 27年1月~3月 埋蔵文化財試掘調査業務委託 27年9月~12月、埋蔵文化財立竹木調査業務委託 27年7月~8月、埋蔵文化財立竹木調査算定業務委託 27年9月、埋蔵文化財立木補償 27年9月~28年1月											
										24																	
										25																	
										26	8,487		2,221	-													
										27	8,778		13,434	1,610													
										28																	
										29																	
										累計	17,265	0	15,655	1,610													
										(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。		6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。	7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。	8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
																						24	0	0	0	0	
25	0	0	0	0																							
26	0	0	0	0																							
27	0	0	0	0																							
28	0	0	0	0																							
29	0	0	0	0																							
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																						
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																					
		24	0	0	0	0																					
		25	0	0	0	0																					
		26	8,487	0	2,221	0																					
		27	8,778	0	13,434	1,610																					
		28	0	0	0	0																					
		29	0	0	0	0																					
		23,022	市町村交付分 計	17,265	0	15,655		1,610																			
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0		0	0																		
				24	0	0		0	0																		
25	0			0	0	0																					
26	8,487			0	2,221	0																					
27	8,778			0	13,434	1,610																					
28	0			0	0	0																					
29	0			0	0	0																					
23,022	合計			17,265	0	15,655	1,610																				

(様式2C)

浪江町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	23	24	25	26	27	28								29	累計													
3	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同 利用施設復興 整備事業(効果 促進事業)	請戸漁港	町	浪江 町	直接	完了	60,000	25	~	27	23									
																			24									
																			25	48,000		47,972		浪江町の新しい水産業デザイン実現化事業 25年9月~28年1月				
																			26			0						
																			27			0						
																			28									
																			29									
累計	48,000	0	47,972	28																								
14		C	-	7	-	1	-		水産業共同 利用施設復興 整備事業	請戸漁港	町	浪江 町	直接	継続	1,611,153	28	~	30	23									
																			24									
																			25									
																			26									
																			27									
																			28	126,207		26,246		請戸漁港水産業共同利用施設整備事業実施設計業務委託 28年8月~29年3月、請戸漁港共同利用施設専用給水管実施設計及び地質調査業務委託 28年11月~29年3月				
																			29									
累計	126,207	0	26,246	0																								
15	◆	C	-	7	-	1	-	2	請戸地区水産 加工団地整備 等計画策定事 業	請戸地区	町	浪江 町	直接	継続	14,680	28	~	28	23									
																			24									
																			25									
																			26									
																			27									
																			28	11,744		8,730		請戸地区水産加工団地整備計画策定事業委託 28年6月~29年3月、請戸漁港水産業共同利用施設実施設計に係る管理運営体制整備事業委託 28年8月~29年3月				
																			29									
累計	11,744	0	8,730	0																								
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
																		24	0	0	0	0						
25	0	0	0	0																								
26	0	0	0	0																								
27	0	0	0	0																								
28	0	0	0	0																								
29	0	0	0	0																								
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																							
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																						
		24	0	0	0	0																						
		25	48,000	0	47,972	0																						
		26	0	0	0	0																						
		27	0	0	0	28																						
		28	137,951	0	34,976	0																						
		29	0	0	0	0																						
1,685,833	市町村交付分 計	185,951	0	82,948	28																							
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																						
		24	0	0	0	0																						
		25	48,000	0	47,972	0																						
		26	0	0	0	0																						
		27	0	0	0	28																						
		28	137,951	0	34,976	0																						
		29	0	0	0	0																						
1,685,833	合計	185,951	0	82,948	28																							

(様式2D)

浪江町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(津 波シミュレ ーション等の計 画策定)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江 町	直接	完了	78,740	24	~	26	23					津波シミュレーション等策定業務委託 24年10月~25年3月
																	24	18,750		17,805	-	
																	25	30,003		24,837	-	まちづくり計画策定支援業務委託、アドバイザー等業務委託 25年6 月~26年3月
																	26	10,301		15,309	-	中心市街地区建物被害状況調査 26年5月~9月、まちづくり実施計 画検討業務委託 26年8月~27年3月
																	27					
																	28					
																	29				1,103	
累計	59,054	0	57,951	1,103																		
2	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定費)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	浪江 町	直接	継続	154,138	25	~	31	23					
																	24					
																	25	115,603		74,606	-	防災集団移転促進事業計画策定業務委託 25年6月~27年3月
																	26			11,131	-	移転先不動産鑑定業務委託 27年1月~3月、移転先地形測量業務 委託 27年1月~3月、移転先地質調査業務委託 27年1月~3月
																	27			0	-	
																	28					
																	29					
累計	115,603	0	85,737	0																		
4	◆	D	1	-	1	-	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	廃止	10,000	25	~	25	23					
																	24					
																	25	8,000		0		
																	26				8,000	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	8,000	0	0	8,000																		
5	★	F	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業		町		継続	982,798	25	~	32	23						
																24						
																25	24,661		14,548	-	請戸共同墓地設計等業務 25年6月~11月、測量 25年8月~26年2 月、地質調査 25年6月~10月、不動産鑑定 25年10月、埋蔵文化財 調査 25年7月~8月	
																26	545,544		66,813	-	移転元地権利調査業務委託 26年5月~8月、移転先用地登記業務 委託 26年12月~27年3月、コミュニティ広場実施設計業務委託 26 年5月~11月、コミュニティ広場公有財産購入 26年7月~9月、大平 山霊園トイレ設計業務委託 26年10月~27年3月、防災行政無線シ ステム改修工事 26年11月~27年2月、盛土材検討業務委託 26年 8月~27年3月	
																27	216,032		135,832	-	防災集団移転促進事業用地登記業務委託 27年4月~28年3月、町 営大平山霊園トイレ建築工事 27年6月~11月、コミュニティ広場造 成工事27年6月~28年3月、津波被災施設等レーザー測量委託 27 年8月~12月、モニュメント等移設管理保存委託 28年1月~3月、交 流・情報発信拠点施設基本計画策定支援業務委託 27年5月~28年 3月	
																28			2,226	566,818	防災集団移転促進事業用地登記業務委託 28年4月~29年3月	
																29						
累計	786,237	0	219,419	566,818																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	◆	D	-	23	-	1	-	1	請戸共同墓地 整備事業	浪江町	町	浪江 町	直接	完了	230,692	25	~	26	23				請戸共同墓地草刈 26年2月、実施設計 26年1月~3月、境界測量 26 年2月~3月、嘱託登記 26年1月~3月、用地買収 請戸共同墓地整備事業造成工事 26年3月~27年3月	
																			24					
																			25	24,553		20,685		
																			26	160,000		154,656		9,212
																			27					
																			28					
																			29					
累計	184,553	0	175,341	9,212																				
7		D	-	13	-	1	-		住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	浪江町沿 岸地域	町	浪江 町	直接	継続	1,288,700	26	~	31	23				- がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年1月 - がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年7月~28年2月 - がけ地近接等危険住宅移転事業補助 28年6月~29年1月	
																			24					
																			25					
																			26	483,262		3,258		
																			27			13,187		
																			28			14,299		
																			29					
累計	483,262	0	30,744	0																				
8		D	-	23	-	2	-		防災集団移転 促進事業	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	浪江 町	直接	継続	7,132,130	26	~	31	23				- 移転元用地買収 26年11月~27年3月 - 移転元用地買収 27年4月~28年3月 - 移転元用地買収 28年4月~29年3月、災害公営住宅整備事業(幾 世橋地区)、請戸地区住宅団地造成設計等業務委託	
																			24					
																			25					
																			26	2,983,445		2,085,681		
																			27	1,181,430		799,080		
																			28			441,879		
																			29					
累計	4,164,875	0	3,326,640	0																				
9	◆	D	-	20	-	1	-	1	津波被災情報 等基盤整備事 業	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江 町	直接	完了	16,782	26	~	26	23				津波被災情報等基盤整備業務委託 26年4月~12月	
																			24					
																			25					
																			26	13,425		12,744		681
																			27					
																			28					
																			29					
累計	13,425	0	12,744	681																				
10		D	-	1	-	1	-		道路事業(請 戸漁港-大平 山)	請戸・高 瀬地区	町	浪江 町	直接	完了	39,096	26	~	28	23				- 地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月 ~7月 - 路線測量調査業務委託 28年1月~7月、道路予備設計B業務委託 27年10月~28年9月	
																			24					
																			25					
																			26	22,689		16,729		
																			27	8,587		17,662		
																			28			3,115		
																			29					
累計	31,276	3,115	34,391	0																				
11		D	-	1	-	2	-		道路事業(大 平山-幾世 橋)	請戸・幾 世橋地区	町	浪江 町	直接	完了	13,347	26	~	28	23				- 地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月 ~7月 - 路線測量調査業務委託 28年1月~7月、道路予備設計B業務委託 27年10月~28年9月	
																			24					
																			25					
																			26	4,936		4,278		
																			27	5,741		2,769		515
																			28			▲ 3,115		
																			29					
累計	10,677	▲ 3,115	7,047	515																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
12	D	-	1	-	3	道路事業(幾世橋-北幾世橋)	幾世橋・北幾世橋地区	町	浪江町	直接	完了	47,221	26	~	28	23								
																24								
																25								
																26	19,095		9,993	-	地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月~7月			
																27	18,681		19,019	8,764	路線測量調査業務委託 28年1月~7月、道路予備設計B業務委託 27年10月~28年9月、橋梁予備設計業務委託 28年1月~10月			
																28								
																29								
累計	37,776	0	29,012	8,764																				

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	8,000	0	0	0
		26	0	0	0	8,000
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
10,000	都道府県交付分 計	8,000	0	0	8,000	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	18,750	0	17,805	0
		25	194,820	0	134,676	0
		26	4,242,697	0	2,380,592	9,893
		27	1,430,471	0	987,549	10,382
		28	0	0	458,404	566,818
		29	0	0	0	0
9,983,644	市町村交付分 計	5,886,738	0	3,979,026	587,093	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	18,750	0	17,805	0
		25	202,820	0	134,676	0
		26	4,242,697	0	2,380,592	17,893
		27	1,430,471	0	987,549	10,382
		28	0	0	458,404	566,818
		29	0	0	0	0
9,993,644	合計	5,894,738	0	3,979,026	595,093	