

(様式1)

福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

福島県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	510,164	36,638
24	12,248,919	4,250,387	
25	29,860,010	15,971,160	
26	19,630,801	16,885,462	
27	21,272,667	14,752,062	
28	6,745,785	17,444,220	
29	2,073,043	7,715,855	
30	1,576,726	0	
合 計		93,918,115	77,055,784

<参考>	福島県東日本大震災 復興交付金基金残高	福島県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	福島県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		14,122,032	84,587

(様式2A)

福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	128	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	完了	9,840	25 ~ 27	23					25年1月 埋蔵文化財分布調査開始	
															24		3,093				
															25	7,380		803		25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始	
															26	0		2,276		26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了	
															27	0		406	802	28年3月 調査報告書刊行	
															28						
															29						
															30						
															累計	7,380	0	6,578	802		
															いわき市	148	A	-	4	-	8
24																					
25	12,564		2,279		25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始																
26	0		4,807		26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了																
27	0		406	5,072	28年3月 調査報告書刊行																
28																					
29																					
30																					
累計	12,564	0	7,492	5,072																	
いわき市	166	A	-	4	-	9	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	完了	41,664	25 ~ 29							
															24						
															25	31,248		2,659		26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始	
															26	0		8,349		26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了	
															27	0		3,076		27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行	
															28	0		127		28年12月 調査報告書刊行	
															29	0		0	17,037		
															30						
															累計	31,248	0	14,211	17,037		
															相馬市	79	A	-	4	-	2
24																					
25	38,232		3,538		25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始																
26	0		3,036		26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了																
27	0		0																		
28	0		0																		
29	0		0	31,658																	
30																					
累計	38,232	0	6,574	31,658																	
南相馬市	47	A	-	4	-	5	埋蔵文化財発掘調査事業(原町海老相馬線道路改良他)	南相馬市原町海老相馬線他	県	県	直接	完了	90,168	25 ~ 29							
															24						
															25	67,626		12,503		25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始	
															26	0		1,518		26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了	
															27	0		1,619		27年6月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行	
															28	0		730		28年5月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行	
															29	0		0	51,256		
															30						
															累計	67,626	0	16,370	51,256		

(様式2A)

福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
		23	24	25	26	27	28								29	30	累計																		
南相馬市	55	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	南相馬市 右田・海 老地区 他	県	県	直接	継続	164,256	25	~	31	23																	
																		24																	
																		25	123,192		47,967	-	25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始												
																		26	0		5,314	-	26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了												
																		27	0		20,791	-	27年7月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行												
																		28	0		9,427	-	28年4月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書刊行												
																		29	0		1,911	-	29年4月 29年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行												
																		30																	
累計	123,192	0	85,410	0																															
広野町	22	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	広野町	県	県	直接	完了	3,024	25	~	27	23																	
																		24																	
																		25	2,268		1,106	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始												
																		26	0		0	-													
																		27	0		100	1,062	27年4月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる												
																		28																	
																		29																	
																		30																	
累計	2,268	0	1,206	1,062																															
新地町	55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	新地町	県	県	直接	完了	12,072	25	~	30	23																	
																		24																	
																		25	9,054		2,440	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始												
																		26	0		0	-													
																		27	0		0	-													
																		28	0		0	-													
																		29	0		0	6,614													
																		30																	
累計	9,054	0	2,440	6,614																															

(様式2A)

福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																
									都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
											24	0	0	3,093	0	
											25	291,564	0	73,295	0	
											26	0	0	25,300	0	
											27	0	0	26,398	6,936	
											28	0	0	10,284	0	
											29	0	0	1,911	106,565	
											30	0	0	0	0	
									388,752	都道府県交付分 計		291,564	0	140,281	113,501	
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
											24	0	0	0	0	
											25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
									0	市町村交付分 計		0	0	0	0	
									都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
											24	0	0	3,093	0	
											25	291,564	0	73,295	0	
											26	0	0	25,300	0	
											27	0	0	26,398	6,936	
											28	0	0	10,284	0	
											29	0	0	1,911	106,565	
											30	0	0	0	0	
									388,752	合計		291,564	0	140,281	113,501	

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
郡山市	1	C	-	8	-	1	-	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	23	~	24	23	65,860			<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。</li> <li>・分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月完了。</li> <li>・ボイラー室撤去:24年9月、10月契約。24年12月完了。</li> <li>・倉庫撤去:24年12月契約。25年1月完了。</li> <li>・ガラス器具類等試験用具。取り下げ。</li> <li>・クロマトグラフ装置:24年8月契約。24年10月完了。</li> <li>・フィンガージョインター:24年10月契約。24年12月完了。</li> <li>・グレーディングマシン:24年11月契約。25年3月完了。</li> <li>・加湿器:24年9月契約。24年10月完了。</li> <li>・研修本館視聴覚工事:24年8月契約。24年10月完了。</li> <li>・人工乾燥装置:25年1月契約。25年2月完了。</li> <li>・人工乾燥装置委託:24年7月契約。24年9月完了。</li> </ul>																			
																		24		33,313	32,547																				
																		25																							
																		26																							
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		30																							
																		累計	65,860	0	33,313		32,547																		
																		いわき市	9	C	-		4	-	1	-	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区いちご栽培ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24	~	24	23				平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工
																																					24	44,088		44,084	
25																																									
26																																									
27																																									
28																																									
29																																									
30																																									
累計	44,088	0	44,084	4																																					
いわき市	10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	43,041	23	~	24					23															32,280	0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入	
																						24																	32,060		
																		25																							
																		26																							
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		30																							
																		累計	32,280	0	32,060	220																			
																		いわき市	60	◆C	-	1	-	4	-	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	71,400	24	~	25	23					いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越)
																																				24	57,120		45,391		
25				11,729																																					
26																																									
27																																									
28																																									
29																																									
30																																									
累計	57,120	0	45,391	11,729																																					

(様式2C)

**福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告**

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
いわき市	61	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	520,000	24	~	28	23				未執行		
																		24	267,750	0				
																		25	67,500	45,026	-	H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。		
																		26		54,750	46,892	H26年6月、緑地詳細設計発注 H26年11月、一部緑地復旧工事発注		
																		27			255,870	H27年10月緑地復旧工事発注		
																		28				42,212	H28年6月工事完了	
																		29						
																		30						
累計	335,250	54,750	347,788	42,212																				
いわき市	62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	完了	80,000	24	~	27	23				24年11月、測量設計発注。		
																		24	7,500	1,217				
																		25	52,500	14,175	-	25年8月トイレ建築設計発注		
																		26			34,692	H26年4月トイレ工事発注 H27年2月緑地復旧工事発注		
																		27				9,916	H28年3月工事完了	
																		28						
																		29						
																		30						
累計	60,000	0	50,084	9,916																				
いわき市	63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	19,000	24	~	26	23				24年8月、測量設計発注。		
																		24	69,000	11,844		25年3月、工事発注(H25へ繰越)		
																		25			2,138	-		
																		26		▲ 54,750		25年7月工事発注(H26へ事故繰越)		
																		27				268	H26年6月工事完了	
																		28						
																		29						
																		30						
累計	69,000	▲ 54,750	13,982	268																				
いわき市	64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	1,269,857	24	~	26	23				平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約		
																		24	4,803	4,803		平成25年3月設計業務完了		
																		25	473,795	473,794		平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約		
																		26	473,793	473,225	569	平成26年10月9日完了		
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
累計	952,391	0	951,822	569																				
いわき市	84	◆	C	-	1	-	4	-	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年12月四倉地区防災対策検討業務	
																			24	16,000	15,999			
																			25				1	26年3月業務完了
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
累計	16,000	0	15,999	1																				

(様式2C)

## 福島県

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
いわき市	129	C	-	1	-	7	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	下仁井田 地区	県	県	直接	継続	1,290,527	25	~	31	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。																		
																	24																						
																	25	201,052		150,657	- H25年11月、区画整理工契約。																		
																	26	262,700		276,578	- H26年10月、区画整理工契約。																		
																	27	112,202		148,719	H27年7月、区画整理工契約。																		
																	28	228,199	83,109	150,382	H28年9月、区画整理工契約																		
																	29		46,462	88,448	H29年9月、区画整理工契約																		
																	30																						
																	累計	804,153	129,571	814,784	0																		
																	いわき市	149	C	-	1	-	8	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	継続	2,288,600	25	~	32	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。	
																																		24					
25	264,450		216,938	- H26年1月、区画整理工契約。																																			
26	294,763		282,274	- H26年9月、区画整理工契約。																																			
27	256,462		263,651	H27年11月、区画整理工契約。																																			
28	476,293		529,105	H28年9月、区画整理工契約																																			
29	308,812	38,962	198,331	H29年8月、区画整理工契約																																			
30																																							
累計	1,600,780	38,962	1,490,299	0																																			
いわき市	167	C	-	1	-	9	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,545,800	25	~	32																		23					
																																		24					
																	25	628,792		112,256	- H25年11月、実施設計・境界測量契約。																		
																	26	915,195		776,516	- H26年12月、区画整理工契約。																		
																	27			303,631	H27年9月、区画整理工契約。																		
																	28	354,597		528,346	H28年7月、区画整理工契約。																		
																	29	278,796	150,000	183,582	H29年9月、区画整理工契約																		
																	30																						
																	累計	2,177,380	150,000	1,904,331	0																		
																	いわき市	168	C	-	1	-	10	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	完了	20,000	25	~	26	23					
																																		24					
25	20,000		19,872	- 事業計画書作成H26年5月末完了。																																			
26				128																																			
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
累計	20,000	0	19,872	128																																			
いわき市	199	C	-	1	-	11	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業)	細谷・沢 帯地区	県	県	直接	継続	1,250,000	26	~	30																		23					
																																		24					
																	25																						
																	26	60,000		35,296	H26年12月実施設計を契約																		
																	27	45,000		32,601	H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。																		
																	28	303,750		300,854	H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。																		
																	29	453,750	75,000	175,617	H29年10月、排水ポンプ制作据付工を契約。																		
																	30																						
																	累計	862,500	75,000	544,368	0																		
																	相馬市	1	C	-	1	-	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	4,000	23	~	24	23	20,000		0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
																																		24					
25																																							
26																																							
27																																							
28																																							
29		▲ 16,000		▲ 16,000																																			
30																																							
累計	20,000	▲ 16,000	0	4,000																																			

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
相馬市	2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	岩子・新田・柏崎・磯部・古磯部・蒲庭・孫目地区等	県	市	間接	完了	869,086	24	~	24	23				平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工 平成25年3月26日竣工
																		24	819,928		651,814	168,114
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29		▲ 168,114		▲ 168,114
																		30				
																		累計	819,928	▲ 168,114	651,814	0
																		相馬市	4	C	-	8
24			47,379	-																		
25				45																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	47,424	0	47,379	45																		
相馬市	33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24	~	24					
																		24	78,900		69,961	8,939
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
																		30				
																		累計	78,900	0	69,961	8,939
																		相馬市	59	C	-	1
24	35,232		35,232	-																		
25				0																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	35,232	0	35,232	0																		
相馬市	66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	松川浦漁港	県	県	直接	完了	1,210,000	25	~	29					
																		24				
																		25	49,500		26,843	-
																		26	250,500		260,498	-
																		27	435,000		443,284	-
																		28	172,500		63,917	-
																		29			92,839	20,119
																		30				
																		累計	907,500	0	887,381	20,119

(様式2C)

**福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告**

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
		◆	C	-	1	-	3															-	1			
相馬市	67	◆	C	-	1	-	3	-	1	漁港環境整備事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	285,000	25	~	29	23						
																				24						
																				25	16,000	11,144	-	25年7月測量設計発注		
																				26		4,856	-			
																				27	212,000	202,641	-	H28年2月工事発注		
																				28			-			
																				29			-	9,359	H30年2月工事完成	
																				30			-			
																				累計	228,000	0	218,641	9,359		
																				相馬市	80	C	-	1	-	4
24																										
25	100,065	83,722	-	H25年11月、実施設計・境界測量契約。																						
26	877,312	86,499	-	H26年7月、区画整理工契約																						
27		607,279	-	H27年10月、区画整理工契約。																						
28	775,108	757,900	1,286,655	-	H28年10月、区画整理工契約。																					
29			446,230	-	H29年10月、区画整理工契約。																					
30	226,417			-																						
累計	1,978,902	757,900	2,510,385	0																						
相馬市	81	C	-	8	-	2	-	1	水産種苗研究・生産施設復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	9,190,374	25	~	30	23							
																			24							
																			25	84,507	10,104	-				
																			26	120,345	90,221	-	平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境影響評価業務委託契約			
																			27	1,416,427	297,382	-	H27.12月敷地造成工事契約			
																			28	3,921,190	4,534,430	-	H28.6月研究施設電気設備・機械設備工事契約、7月研究施設建築工事契約、8月設計意図伝達業務契約、9月生産施設電気設備・機械設備工事、工事管理業務契約、10月生産施設建築工事契約、11月敷地造成工事完了、H29.3月送水管・研究施設飼育設備・生産施設飼育設備・外構工事契約			
																			29		1,347,435	-	H29.7月ろ過槽工事契約、H29.9月取水施設建築工事契約、H30.3月までに研究・共用・生産施設について、建築・電気設備・機械設備工事完了。			
																			30	1,350,309		-				
																			累計	6,892,778	0	6,279,572				
																			相馬市	84	C	-	4	-	3	-
24																										
25	78,376	69,889	8,487	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始																						
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
累計	78,376	0	69,889	8,487																						
南相馬市	15	C	-	1	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	右田地区 他	県	県	直接	完了	128,075	23	~	25								
																			24	23,475	80,755	-				
																			25			108	H26年1月完了。			
																			26							
																			27							
																			28							
																			29							
																			30							
																			累計	128,075	0	127,967	108			

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
南相馬市	16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	1,016,788	24	~	27	23				平成25年2月18日着工		
																		24	286,755	31,298	-	平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工		
																		25	210,000	78,582	-	平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日使用開始		
																		26		234,073	-	平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工		
																		27	397,726	418,639	131,889	平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工		
																		28						
																		29		▲ 131,889	▲ 131,889			
																		30						
																		累計	894,481	▲ 131,889	762,592	0		
																		南相馬市	17	◆	C	-	4	-
24	18,488	15,475	0																					
25			3,013	平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	18,488	0	15,475	3,013																				
南相馬市	20	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	115,000	24	~	24							
																		24	86,250	86,231	19			
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
																		累計	86,250	0	86,231	19		
																		南相馬市	35	C	-	1	-	2
24	64,893	64,893																						
25				H25年12月完了。																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	64,893	0	64,893	0																				
南相馬市	42	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	真野川漁港	県	県	直接	完了	300,000	25	~	29							
																		24				26年10月積算委託発注		
																		25	15,000	7,533	-			
																		26	169,500	2,867	-	27年9月工事発注		
																		27	40,500	210,919	-			
																		28		2,472	-			
																		29			1,209	30年3月工事完成		
																		30						
																		累計	225,000	0	223,791	1,209		
																		南相馬市	43	C	-	1	-	4
24	26,250	25,414																						
25	238,462	232,095		H25年10月、区画整理工契約。																				
26	254,266	226,635		H26年10月、区画整理工契約。																				
27	263,962	71,502		H27年7月、実施設計契約。																				
28		129,055		H29年3月、管水路工契約。																				
29		46,462	8,269																					
30																								
累計	782,940	46,462	692,970	0																				

(様式2C)

**福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告**

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
南相馬市	48	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢	県	県	直接	完了	2,058,770	25	~	27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。																	
																	24																					
																	25	175,335		146,697	- H25年11月、実施設計・境界測量契約。																	
																	26	1,368,742		127,383	- H26年7月、区画整理工契約																	
																	27			838,115	H27年10月、区画整理工契約。																	
																	28			431,882	H28年10月、区画整理工契約。																	
																	29																					
																	30																					
																	累計	1,544,077	0	1,544,077	0																	
																	南相馬市	49	C	-	1	-	6	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町東	県	県	直接	完了	3,734,370	25	~	27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着手し、H25年7月計画確定。
																																		24				
25	176,475		156,386	- H25年6月、実施設計・境界測量契約。																																		
26	2,556,802		427,223	- H26年7月、区画整理工契約。																																		
27		67,500	1,853,808	H27年10月、区画整理工契約。																																		
28			363,360	H28年4月、区画整理工契約。																																		
29			▲ 298,108																																			
30																																						
累計	2,733,277	67,500	2,502,669	298,108																																		
南相馬市	50	C	-	1	-	7	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎	県	県	直接	完了	10,000	25	~	25																		23				
																																		24				
																	25	10,000		9,999	1 H26年11月災害計画調査委託発注。H26年3月完了。																	
																	26																					
																	27																					
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	累計	10,000	0	9,999	1																	
																	南相馬市	51	C	-	4	-	3	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区	県	市	間接	完了	1,200,000	25	~	28	23				平成26年度繰越
																																		24				平成27年度に延期
25	900,000			平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負担行為設定)																																		
26				平成29年2月10日完了																																		
27			894,240	5,760																																		
28																																						
29																																						
30																																						
累計	900,000	0	894,240	5,760																																		
南相馬市	56	C	-	1	-	8	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田・海 老地区	県	県	直接	完了	850,055	25	~	27																		23				
																																		24				
																	25	127,642		82,395	- H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。																	
																	26	753,900		424,147	- H26年12月、区画整理工契約。																	
																	27			128,400	H27年7月、区画整理工契約。																	
																	28		▲ 240,531	▲ 15,708	21,777																	
																	29		▲ 3,470		▲ 3,470																	
																	30																					
																	累計	881,542	▲ 244,001	619,234	18,307																	
																	南相馬市	57	C	-	1	-	9	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区	県	県	直接	完了	211,332	25	~	27	23				
																																		24				
25	82,027		61,155	- H25年10月、実施設計・境界測量契約。																																		
26	676,950		12,907	- H26年12月、換地業務契約。																																		
27			84,436	H27年10月、区画整理工契約。																																		
28		▲ 600,478	▲ 2,459	2,460																																		
29																																						
30																																						
累計	758,977	▲ 600,478	156,039	2,460																																		

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
南相馬市	60	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部 地区	県	県	直接	完了	542,978	25	~	27	23										
																		24										
																		25	236,533		92,378	-	H25年促進費支出					
																		26	208,725	▲ 38,025	44,319	-	H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定					
																		27	29,475	▲ 29,475	182,224		H27年10月、区画整理工契約。					
																		28			81,187	7,125	H28年8月、管水路工契約。					
																		29										
																		30										
																		累計	474,733	▲ 67,500	400,108	7,125						
																		南相馬市	61	◆	C	-	1	-	6	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)
24																												
25	2,353		2,353	-	H26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。																							
26	196,488	▲ 7,577	165,804	-	H26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。																							
27	105,316		75,010		H27年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。																							
28				53,413																								
29		▲ 53,413	▲ 53,413																									
30																												
累計	304,157	▲ 60,990	243,167	0																								
川俣町	1	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	川俣町全 域	県	町	間接	完了	59,613	24	~	25											
																		24	44,709		43,848	-						
																		25			630	231	平成25年6月28日竣工、平成25年8月20日使用開始					
																		26										
																		27										
																		28										
																		29										
																		30										
																		累計	44,709	0	44,478	231						
																		塙町	1	C	-	9	-	1	-	塙町木質バイ オマス発電事 業	塙ウッド パワー発 電所	県
24																												
25	3,036,000		0	3,036,000	地域住民の同意が得られず、事業廃止																							
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
累計	3,036,000	0	0	3,036,000																								
川内村	2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 整備等)	水耕栽培 施設	県	村	間接	完了	269,994	24	~	24											
																		24	202,495		201,118	1,377						
																		25					平成25年4月26日使用開始					
																		26										
																		27										
																		28										
																		29										
																		30										
																		累計	202,495	0	201,118	1,377						
																		浪江町	17	◆	C	-	7	-	1	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(延伸 斜路整備事 業)
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
累計	0	16,000	14,170	0	29年11月工事発注																							

(様式2C)

## 福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
新地町	46	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) 「農業経営高 度化支援事 業」	作田前地 区	県	県	直接	継続	24,060	24	~	31	23					工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越し、 H25分と合わせて執行する。 - 経営体育成促進事業を実施。 - 経営体育成促進事業を実施。 - 経営体育成促進事業を実施。 - 経営体育成促進事業を実施。 - 経営体育成促進事業を実施。 - 経営体育成促進事業を実施。																	
																	24	825																					
																	25	3,282		3,114																			
																	26	3,660		3,660																			
																	27	1,087		1,087																			
																	28	1,612	7,577	1,329																			
																	29			1,772																			
																	30																						
																	累計	10,466	7,577	10,962	0																		
																	新地町	47	C	-	1		-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	釣師浜漁 港	県	県	直接	完了	201,000	25	~	29	23				25年7月測量設計発注 26年10月積算委託発注 27年10月 工事発注 29年5月工事完成
																																			24				
25	15,000		5,056																																				
26			1,111																																				
27	135,750		135,737																																				
28																																							
29			8,846																																				
30																																							
累計	150,750	0	141,904	8,846																																			
新地町	64	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業	福田地区 新地地区 駒ヶ嶺地 区	県	町	間接	完了	194,480	25	~	26						23																平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始 平成26年5月27日着工、平成26年9月10日竣工・使用開始	
																						24																	
																	25	92,610		14,253																			
																	26	53,250		33,534																			
																	27																						
																	28																						
																	29			98,073																			
																	30																						
																	累計	145,860	0	47,787	98,073																		
																	飯舘村	1	C	-	4	-	1	いいたて ま でいな農業復 興計画基幹事 業	福島市	県	村	間接	完了	210,194	24	~	24	23					平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器) 着工 平成25年1月9日・3月28日(ハウス)、2月8日・3月1日・3月18日(付属 機器)竣工
																																		24	157,535		152,148		
25																																							
26																																							
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
累計	157,535	0	152,148	5,387																																			
飯舘村	3	C	-	4	-	2	いいたて ま でいな農業復 興計画基幹事 業	喜多方市	県	村	間接	完了	12,786	24	~	24																		23				平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工 平成25年4月1日使用開始	
																																		24	9,589		8,725		
																	25																						
																	26																						
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	9,589	0	8,725	864																		

(様式2C)

## 福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
飯舘村	4	C	-	4	-	3	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	二本松市	県	村	間接	完了	6,558	24	～	25	23				貸与する予定の者の急病により事業中止	
																	24	4,882	0	-		
																	25		36	4,646	272	貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平成26年3月25日竣工
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	4,882	36	4,646	272	
																	飯舘村	5	C	-	4	-
24	14,758		12,544	2,214																		
25					平成25年4月1日使用開始																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	14,758	0	12,544	2,214																		
飯舘村	6	C	-	4	-	5	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	南相馬市	県	村	間接	完了	8,080	24	～	24						
																	24	6,060		6,016	44	
																	25					平成25年4月1日使用開始
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	6,060	0	6,016	44	
																	飯舘村	7	C	-	4	-
24	5,248		4,988	260																		
25					平成25年4月1日使用開始																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
累計	5,248	0	4,988	260																		
飯舘村	8	C	-	4	-	7	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	栃木県那 須塩原市	県	村	間接	完了	50,825	24	～	24	23				平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
																	24	38,154		36,162	1,992	
																	25		▲36		▲36	平成25年4月1日使用開始
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	38,154	▲36	36,162	1,956	

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
飯舘村	9	C	-	4	-	8	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	相馬市	県	村	間接	完了	29,644	24	~	26	23				平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工	
																		24	7,623	7,245	-		
																		25				平成25年4月1日使用開始	
																		26	14,610	12,393	2,595	平成26年7月16日着工、平成27年3月25日竣工・利用開始	
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	22,233	0	19,638	2,595	
																		飯舘村	16	C	-	4	-
24																							
25																							
26	37,710	37,122	588	平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始																			
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	37,710	0	37,122	588																			
飯舘村	18	C	-	4	-	10	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	山形県 最上郡 舟形町	県	村	間接	完了	7,185	26	~	26						
																		24					
																		25					
																		26	5,388	5,014	374	平成26年7月17日着工、平成26年11月14日竣工・利用開始	
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	5,388	0	5,014	374	
																		飯舘村	19	C	-	4	-
24																							
25																							
26	29,814	29,001	813	平成26年8月8日着工、平成27年3月31日竣工・利用開始																			
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	29,814	0	29,001	813																			
飯舘村	20	C	-	4	-	12	-	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	千葉県 山武市	県	村	間接	完了	79,974	26	~	27						
																		24					
																		25					
																		26	59,980			平成27年度に延期	
																		27		59,967	13	平成27年11月27日着工、平成28年3月28日竣工・利用開始	
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	59,980	0	59,967	13	



(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
会津若松市	2	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	古川町	県	県	直接	完了	541,872	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																	24	141,856		51,144	
																	25	350,000		332,274	
																	26		▲ 17,718		90,720
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	491,856	▲ 17,718	383,418	90,720
																	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。26年12月、完成				
会津若松市	3	D	-	4	-	2	災害公営住宅整備事業	門田町	県	県	直接	完了	1,740,086	24	~	27	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																	24	279,856		199,053	
																	25	1,225,000		1,220,987	
																	26		17,718		
																	27				102,534
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	1,504,856	17,718	1,420,040	102,534
																	25年8月設計完了。26年2月、本体工事発注。本体建設工事中。27年5月、完成				
郡山市	5	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	安積町	県	県	直接	完了	662,508	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。
																	24	42,000		11,055	
																	25	525,000		537,693	
																	26		12,694		30,946
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	567,000	12,694	548,748	30,946
																	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。27年2月、完成				
郡山市	6	D	-	4	-	2	災害公営住宅整備事業	富田町	県	県	直接	完了	1,150,265	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																	24	293,012		253,800	
																	25	700,000		713,469	
																	26		13,468		39,211
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	993,012	13,468	967,269	39,211
																	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。27年1月、完成				
郡山市	7	D	-	4	-	3	災害公営住宅整備事業	日和田町	県	県	直接	完了	535,638	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																	24	125,125		105,769	
																	25	350,000		343,556	
																	26		▲ 6,441		19,359
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	475,125	▲ 6,441	449,325	19,359
																	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。26年10月、完成				
郡山市	8	D	-	4	-	4	災害公営住宅整備事業	富久山町	県	県	直接	完了	557,331	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																	24	142,341		121,724	
																	25	350,000		345,321	
																	26		▲ 4,676		20,620
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	累計	492,341	▲ 4,676	467,045	20,620
																	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。26年10月、完成				

(様式2D)

## 福島県

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
郡山市	9	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業	喜久田町	県	県	直接	完了	1,371.745	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																	24	340,322		291,293		
																	25	875,000		859,592	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
																	26		▲ 15,045		26年12月、完成	
																	27			49,392		
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	1,215,322	▲ 15,045	1,150,885	49,392	
																	23					
																	24					
25	2,160		2,128	32	25年4月、発注。26年3月、完了																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	2,160	0	2,128	32																		
いわき市	47	D	-	1	-	5	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 末統 片倉末統 停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	23	~	26	23				廃止。	
																	24	29,508		0		
																	25					
																	26				29,508	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	29,508	0	0	29,508	
																	23					
																	24	25,508		0		24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
25	175,916		21,361	-	26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。																	
26	190,576		356,552		27年3月、橋梁下部工事発注済。																	
27	982,400		334,489		28年3月、橋梁下部工事実施。																	
28	0		562,075		29年3月、橋梁上部工事実施。																	
29			3,247	96,676	30年3月完了																	
30																						
累計	1,374,400	0	1,277,724	96,676																		
いわき市	49	D	-	1	-	7	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	695,000	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																	24	21,131		5,302		
																	25	240,000		26,228	-	26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。
																	26	147,434		235,811		27年3月、橋梁工事発注済。
																	27	147,434		222,027		28年3月、橋梁工事実施。
																	28	0		1,860		29年3月、用地補償、道路改良工事実施。
																	29			64,752	19	29年10月完了
																	30					
																	累計	555,999	0	555,980	19	
																	23	160,000				25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
																	24			116,048		
25			18,592		25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施。26年3月 完了																	
26			11,502	13,858																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	160,000	0	146,142	13,858																		

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	72	D	-	1	-	8	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	610,000	24	~	28	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																	24	12,000		5,964		
																	25	160,000		23,196	26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。	
																	26	160,000		314,740	27年1月、道路改良工事発注済。	
																	27	156,000		57,892	28年3月、道路改良工事実施。	
																	28	0		76,493	29年3月、道路改良工事実施。	
																	29			8,271	29年10月完了	
																	30					
																	累計	488,000	0	486,256	1,744	
																	23				25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。	
																	24	776,000		23,001		
25	320,000		192,580	26年3月 用地交渉実施、電線共同溝設計完了。																		
26	312,000		851,706	27年3月 用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手																		
27	168,000		101,833	28年3月 用地補償、舗装改良工実施																		
28			312,242	29年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施																		
29			94,638	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施																		
30																						
累計	1,576,000	0	1,576,000	0																		
いわき市	205	D	-	1	-	9	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	継続	484,293	24	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	265,021				
																	28					
																	29		108,500	302,553	70,968	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施
																	30					
																	累計	265,021	108,500	302,553	70,968	
																	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																	24	12,000		0		
25	32,000		31,337	25年11月、URへ道路整備業務発注。26年3月、橋梁実施設計。																		
26	390,400		762,336	27年3月、URへ橋梁工事発注。																		
27	647,065		89,556	28年3月、道路改良工事実施。																		
28	▲187,705		775																			
29			9,756	30年3月完了																		
30																						
累計	893,760	0	893,760	0																		
いわき市	206	D	-	1	-	10	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	242,200	24	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	187,705				
																	29			187,464	241	29年3月、道路改良工実施。 30年3月完了
																	30					
																	累計	187,705	0	187,464	241	
																	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																	24	4,000		0		
25	8,000		6,720	25年11月、URへ道路整備業務発注																		
26	207,200		148,608	27年3月、UR業務継続																		
27	94,400		80,157	28年3月、道路改良工事実施。																		
28	0		77,706	409	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。																	
29																						
30																						
累計	313,600	0	313,191	409																		

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
いわき市	88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地区	県	県	直接	継続	1,760,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施。																		
																		24	112,500		10,875																			
																		25	360,000		75,638	25年11月 構造物取り壊し																		
																		26	195,000		161,744	27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工																		
																		27	652,500		176,633	28年2月 園路工施工																		
																		28			179,673	28年9月 植栽工施工																		
																		29			146,155																			
																		30																						
																		累計	1,320,000	0	750,718	0																		
																		23																						
																		24	900,000		396,406	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。																		
25	880,000		886,000	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																																				
26	853,333		365,443	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																																				
27			438,673	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																																				
28			210,989	29年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																																				
29			40,980																																					
30				294,842																																				
累計	2,633,333	0	2,338,491	294,842																																				
いわき市	90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施。																		
																		24	112,500		11,393																			
																		25	311,250		36,569	26年3月 盛土工発注。																		
																		26			38,380	27年3月 盛土造成工事施工																		
																		27	603,750		63,876	28年3月 園路工施工																		
																		28			167,871	28年10月 園路工施工																		
																		29			150,694																			
																		30																						
																		累計	1,027,500	0	468,783	0																		
																		いわき市	91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,582,000	24	~	31	23				未執行
																																				24	633,333		0	用地交渉継続
25	390,000		0																																					
26	390,000	▲ 292,000	81,040	27年3月 補償工事(防潮堤)施工																																				
27			35,237	28年3月 補償工事(防潮堤)施工																																				
28			289,596	29年1月 補償工事(防潮堤)施工																																				
29			2,376																																					
30																																								
累計	1,413,333	▲ 292,000	408,249	0																																				
いわき市	92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	340,000	24	~	29																			23				25年3月、詳細設計実施。
																																				24	30,000		9,873	
																		25	15,000		12,620	25年5月 物件調査実施																		
																		26	37,500		15,188	27年3月 家屋基礎撤去工事施工																		
																		27	172,500		31,067	27年10月 盛土園路工施工																		
																		28			23,895	29年1月 植栽工施工																		
																		29			62,526	99,831																		
																		30																						
																		累計	255,000	0	155,169	99,831																		
																		いわき市	93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	690,000	24	~	28	23				25年3月、用地交渉実施
																																				24	173,333		0	用地交渉継続
25	186,666		174,681																																					
26	100,000		54,626	27年3月 用地交渉完了																																				
27			14,024	26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延																																				
28			12,371	29年3月補償物件移転																																				
29			0	204,297																																				
30																																								
累計	459,999	0	255,702	204,297																																				

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	94	D	-	22	-	8	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	継続	840,000	24	~	30	23				25月3月、詳細設計実施
																	24	52,500		15,378	
																	25	75,000		27,561	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援
																	26	82,500		100,574	27年3月 造成盛土工事施工
																	27	420,000		20,645	28年2月 園路植栽工施工
																	28			50,194	29年1月 植栽工施工
																	29			107,254	
																	30				
																	累計	630,000	0	321,606	0
																	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
																	24	286,666			
25	266,666		370,767	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																	
26	260,000		301,641	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																	
27			22,147	土地区画整理事業が遅延し、公共施設管理者負担金の支払が遅延																	
28				119,777																	
29			0																		
30																					
累計	813,332	0	694,555	119,777																	
いわき市	96	D	-	22	-	10	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	継続	1,310,000	24	~	30	23				25月3月、詳細設計実施
																	24	127,500		15,900	
																	25	172,500		55,820	25年11月 発注者支援
																	26	142,500		128,535	27年3月 造成盛土工事施工
																	27	540,000		16,951	28年2月 園路植栽工施工
																	28			153,613	29年1月 植栽工施工
																	29			251,492	
																	30				
																	累計	982,500	0	622,311	0
																	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
																	24	820,000			
25	846,666		999,356	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																	
26	873,333		388,010	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																	
27			594,573	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																	
28				558,060																	
29			0	29年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																	
30																					
累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060																	
いわき市	98	D	-	22	-	12	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	750,000	24	~	30	23				25月3月、詳細設計実施
																	24	45,000		6,593	
																	25	67,500		43,194	25年12月 盛土工発注
																	26	75,000		39,070	27年3月 盛土造成工事実施
																	27	375,000		57,296	27年7月 盛土工施工
																	28			70,882	29年3月 園路工施工
																	29			59,639	
																	30				
																	累計	562,500	0	276,674	0
																	23				未執行
																	24	26,666			
25	73,333		22,587	用地交渉実施																	
26	66,666	292,000	97,991	用地交渉実施																	
27			96,463	27年11月 用地買収実施																	
28			117,487	29年1月 物件補償実施																	
29			22,675	101,462																	
30																					
累計	166,665	292,000	357,203	101,462																	

(様式2D)

## 福島県

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	130	D	-	22	-	14	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	1,040,000	24	~	30	23				25月3月、詳細設計実施
																	24	30,000		7,275	
																	25	105,000		32,515	未執行
																	26	75,000		66,293	27年1月、盛土造成工事発注
																	27	570,000		33,415	28年2月、園路工施工
																	28			293,937	29年1月、植栽工施工
																	29			126,195	
																	30				
																	累計	780,000	0	559,630	0
																	23				未執行
																	24	173,333			
25	173,333		74,470	- 用地交渉実施																	
26			93,806	用地交渉実施																	
27	140,000		81,392	28年3月、公共施設管理者負担金H27年度一部支払																	
28			77,539	28年12月、公共施設管理者負担金H28年度一部支払																	
29			153,198																		
30																					
累計	486,666	0	480,405	0																	
いわき市	132	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。
																	24	70,000		18,750	
																	25	875,000		875,000	- 25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	26				9,827 27年3月、完成
																	27				
																	28		▲ 41,423		
																	29				
																	30				
																	累計	945,000	▲ 41,423	893,750	9,827
																	23				25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																	24	758,919		435,785	
25	3,500,000		3,499,545	- 25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。																	
26				456 27年3月、完成																	
27																					
28		▲ 323,133																			
29																					
30																					
累計	4,258,919	▲ 323,133	3,935,330	456																	
いわき市	147	D	-	1	-	13	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	1,249,000	25	~	30	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																	24			0	
																	25	464,000		199,893	- 26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。
																	26	431,200		658,978	26年11月、橋梁下部工事発注済。
																	27	104,000		132,645	28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続済。
																	28	0		7,297	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
																	29			▲ 7,145	7,532
																	30				
																	累計	999,200	0	991,668	7,532
																	23				
																	24			0	
25	329,271		2,154	- 25年8月、海岸避難誘導階段設計委託																	
26			13,465	26年12月、まちづくり計画策定業務																	
27			145,767	27年9月、海岸避難誘導階段整備、外																	
28			5,789	28年4月、住宅復興マッチングサポート																	
29			5,789	29年4月、住宅復興マッチングサポート																	
30																					
累計	329,271	0	172,964	0																	

(様式2D)

## 福島県

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
相馬市	23	◆	D	-	22	-	1	-	1	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	30,000	23	~	25	23	24,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施		
																				24			18,039			
																				25			5,951	10	25年11月、地質調査委託	
																				26						
																				27						
																				28						
																				29						
																				30						
																				累計	24,000	0	23,990	10		
																				23						
																				24	72,000		10,878		24年12月道路詳細設計・路線測量発注。	
25	384,000		38,180	-	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。																					
26	128,000		316,330		27年3月道路改良工事発注済。																					
27	117,600		95,561		28年3月、用地取得困難箇所一部解消。																					
28	0		103,001		29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。																					
29			137,650																							
30																										
累計	701,600	0	701,600	0																						
相馬市	87	D	-	1	-	29	-	-	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(県 道:相馬亘理 線)[補助率変 更]	原釜地区	県	県	直接	継続	100,000	28	~	30	23						
																				24						
																				25						
																				26						
																				27						
																				28	69,750					
																				29	7,750		17,315		30年3月、改良舗装工実施。	
																				30						
																				累計	0	77,500	17,315	0		
																				23						
																				24	72,000		20,651		24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。24年	
25	300,000		271,521		12月用地測量発注。																					
26	74,000		75,709		25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。																					
27	201,920		196,969		27年2月道路改良工事発注済。																					
28	0		76,455	6,615	28年3月、道路改良工事実施。																					
29					29年3月、道路改良工事、用地補償実施。																					
30																										
累計	647,920	0	641,305	6,615																						
相馬市	50	D	-	1	-	26	-	-	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(県 道:原町海 老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24	~	30	23				24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細		
																				24	32,000		22,166		設計発注	
																				25	312,000		179,581		25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。	
																				26	445,200		303,156		26年7月道路改良工事発注済。	
																				27	132,800		146,775		28年3月、道路改良工事実施。	
																				28	0		22,096		29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。	
																				29			195,632			
																				30						
																				累計	922,000	0	869,406	0		
																				23						
																				24	210,000		18,619		25年3月、詳細設計実施	
25	450,000		44,532		26年3月、造成工実施																					
26	540,000		476,743		27年3月、造成工実施																					
27	1,425,000		255,360		27年10月、盛土工施工																					
28	225,000		855,086		29年2月、造成工実施																					
29	375,000		451,676	1,122,984																						
30																										
累計	3,225,000	0	2,102,016	1,122,984																						

(様式2D)

## 福島県

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
相馬市	63	D	-	22	2	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地区 防災緑地) ※用地費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	30	23				25年3月、用地交渉実施																		
																	24	680,000																					
																	25	1,486,666			用地交渉実施																		
																	26		24,614		用地交渉実施																		
																	27		100,036		27年7月、用地買収実施																		
																	28		38,998		28年10月、用地買収実施																		
																	29		36,564	1,966,454																			
																	30																						
																	累計	2,166,666	0	200,212	1,966,454																		
																	相馬市	83	★	F	4	1	1	市街地復興効果 促進事業 (県分)		県			継続	421,975	25	~	32	23					
																																		24					
25	287,135		13,947	25年8月、土量調査委託、用地取得コーディネート委託																																			
26		86,651		26年9月、公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート委託																																			
27	0	109,847		27年7月、公設土取場関連CM 外																																			
28	50,444	52,186		28年4月、公設土取場関連CM 外																																			
29		59,584	15,364	29年4月、公設土取場関連CM 外																																			
30																																							
累計	337,579	0	322,215	15,364																																			
南相馬市	24	D	-	1	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	原町海老 相馬線	県	県	直接	継続	1,951,000	24	~	30																		23				24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。	
																																		24	620,000		30,670		
																	25	292,000		194,240	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工事発注。																		
																	26	216,000		729,369	26年7月道路改良工事発注済。																		
																	27	432,800		56,926	28年3月、道路改良工事実施。																		
																	28	0	139,223		29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事、用地補償実施。																		
																	29		400,828																				
																	30																						
																	累計	1,560,800	0	1,551,256	0																		
																	南相馬市	25	D	-	1	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	北泉小高 線	県	県	直接	完了	2,155,000	24	~	28	23				24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。	
																																		24	620,000		13,683		
25	260,000		31,694	26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。																																			
26	200,000		846,712	26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。																																			
27	644,000		267,785	28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。																																			
28		290,740		29年3月、用地補償、道路改良工事実施。																																			
29		273,386		30年3月完了																																			
30																																							
累計	1,724,000	0	1,724,000	0																																			
南相馬市	65	D	-	1	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)[補助 率変更分]	北泉小高 線	県	県	直接	完了	194,000	29	~	29																		23					
																																		24					
																	25																						
																	26																						
																	27																						
																	28		111,600																				
																	29		38,750	147,689	2,661	29年4月、道路改良工、30年3月完了																	
																	30																						
																	累計	0	150,350	147,689	2,661																		
																	南相馬市	52	◆	D	-	1	3	-	交通インフラ 検討事業	小高区	県	県	直接	完了	17,446	25	~	25	23				
																																			24				
25	40,000		13,957	25年11月地質調査、道路概略設計発注。																																			
26																																							
27																																							
28																																							
29		▲ 26,043																																					
30																																							
累計	40,000	▲ 26,043	13,957	0																																			

(様式2D)

## 福島県

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
南相馬市	53	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	南相馬市	県	県	直接	継続	377,403	25	~	32	23						
																				24						
																				25	301,922		2,212	-	25年8月、土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																				26			6,780		26年9月、用地取得コーディネート委託	
																				27			26,185		27年11月、海抜標高版設置工事、外	
																				28			2,588		28年4月、東日本大震災記録保存委託、用地取得支援コーディネート委託	
																				29					264,157	
																				30						
																				累計	301,922	0	37,765	264,157		
																				23	16,000				25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施	
																				24			12,209			
25				3,791	未執行																					
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
累計	16,000	0	12,209	3,791																						
広野町	15	D	-	1	-	10	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	広野小高線(北迫工区)	県	県	直接	完了	2,280,187	24	~	28	23				24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。		
																				24	40,000		12,082			
																				25	391,200		360,156	-	25年11月、道路改良工事発注	
																				26	588,000		776,371		27年3月、道路改良工事実施	
																				27	1,107,200		562,935		28年3月、道路改良工事実施	
																				28	0		22,568		29年3月、道路改良工事実施	
																				29		▲ 302,250		90,038		
																				30						
																				累計	2,126,400	▲ 302,250	1,734,112	90,038		
																				23					25年3月、詳細設計実施	
																				24	180,000		10,545			
25	570,000		167,796		25年11月、盛土工実施																					
26	487,500		224,825		27年3月盛土工																					
27	1,125,000		562,056		27年10月、園路工事実施																					
28			935,742																							
29			0	461,536																						
30																										
累計	2,362,500	0	1,900,964	461,536																						
広野町	20	D	-	22	-	2	-	-	-	都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※用地費	浅見川地区	県	県	直接	継続	327,000	24	~	29	23				25年3月、用地交渉実施		
																				24	40,000					
																				25	93,333		24,685		25年9月、用地交渉実施	
																				26	66,666		122,037		27年3月、用地交渉実施	
																				27	0		33,223			
																				28	18,000		3,147		29年1月、町下水道補償工事	
																				29			31,221	3,686		
																				30						
																				累計	217,999	0	214,313	3,686		
																				23						
																				24						
25	12,000																									
26					12,000																					
27																										
28																										
29																										
30																										
累計	12,000	0	0	12,000																						

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
富岡町	2	◆	D	-	-	-	-	交通インフラ 検討事業	仏浜地区	県	県	直接	完了	17,000	25	~	25	23								
																		24								
																		25	13,600		5,647		26年1月道路概略設計発注。			
																		26				0				
																		27								
																		28								
																		29		▲ 7,750		203				
																		30								
																		累計	13,600	▲ 7,750	5,647	203				
																		浪江町	4	◆	D	-	-	-	-	交通インフラ 検討事業
24																										
25	8,000																									
26				8,000																						
27																										
28																										
29																										
30																										
累計	8,000	0	0	8,000																						
新地町	4		D	-	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	新地停車 場釣師線	県	県	直接	継続	2,679,700	24	~	30									
																		24	160,000		25,844					
																		25	136,000		28,326		26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。			
																		26	351,200		435,173		26年9月橋梁下部工事、函渠工事発注済。			
																		27	1,496,560		256,357		28年3月、橋梁上部工事実施。			
																		28	0		999,671		29年3月、道路改良工事実施。			
																		29			398,389					
																		30								
																		累計	2,143,760	0	2,143,760	0				
																		新地町	68		D	-	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)[補助 率変更分]
24																										
25																										
26																										
27																										
28		128,956																								
29		26,043	128,915		29年6月、道路改良工事実施。																					
30																										
累計	0	154,999	128,915	0																						
新地町	5		D	-	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	赤柴中島 線	県	県	直接	廃止	50,000	24	~	26									
																		24	40,000		0					
																		25								
																		26				40,000				
																		27								
																		28								
																		29								
																		30								
																		累計	40,000	0	0	40,000				
																		新地町	6		D	-	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)
24	80,000		4,609																							
25	130,400		20,987		26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完																					
26	56,800		19,412		27年3月橋梁詳細設計完																					
27	66,000		231,041		28年3月、橋梁上部工事実施。																					
28	0		29,332		29年3月、道路改良工事実施。																					
29			27,819		29年12月完了																					
30																										
累計	333,200	0	333,200	0																						

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
新地町	70	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	金山新地 停車場線	県	県	直接	完了	70,000	28	~	29	23									
																		24									
																		25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29				54,250					
																		30				40,017	14,233				
																		累計				0	54,250	40,017	14,233		29年3月、道路改良工事実施。 29年12月完了
																		新地町	19	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (防災緑地)	埴浜地区
24				29,402																							
25				8,519																							
26					2,079																						
27																											
28																											
29																											
30																											
累計				40,000	0	37,921	2,079		設計調査業務実施																		
新地町	23	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	相馬亘理 線	県	県	直接	継続	6,690,700	24	~	30										
																		24	115,200			115,181					
																		25	974,400			86,091					
																		26	1,198,400			2,327,702					
																		27	3,064,560			327,545					
																		28	0			1,974,593					
																		29				521,448					
																		30									
																		累計				5,352,560	0	5,352,560	0		26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完、 26年9月道路改良工事、橋梁下部工事、函渠工事発注済。 28年3月、用地交渉実施。 29年3月、道路改良工事、橋梁上部工事実施。
																		新地町	69	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	相馬亘理 線
24																											
25																											
26																											
27																											
28	219,092																										
29	469,185	155,000	619,018																								
30																											
累計				688,277	155,000	619,018	0		29年3月、道路改良工事。橋梁上部工事実施。																		
新地町	52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	4,762,000	24	~	30										
																		24	292,500			20,678					
																		25	472,500			60,559					
																		26	525,000			475,804					
																		27	1,970,250			1,105,273					
																		28				803,683					
																		29	187,500	150,860	830,893						
																		30									
																		累計				3,447,750	0	2,616,857	830,893		26年3月 造成工実施 27年3月 造成工実施 27年10月 盛土工施工 28年12月 造成工実施
																		新地町	58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※用 地費	埴浜地区
24																											
25	720,000			110,368																							
26	120,000			153,627																							
27				27,496																							
28				7,681																							
29				24,839	515,989																						
30																											
累計				840,000	0	324,011	515,989		27年3月 用地交渉実施 27年10月 補償工事施工 28年12月 用地交渉実施																		

(様式2D)

福島県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
																	23	24	25	26	27	28	29	30	累計			
新地町	60	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)		県			継続	214,717	25 ~ 32	23						25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 27年9月 用地取得コーディネート委託 28年8月 東日本大震災復興記録保存委託、用地取得コーディネート委託											
											24																	
											25	171,773		31,682	—													
											26			7,794														
											27			8,394														
											28			55														
											29				123,848													
											30																	
											累計	171,773	0	47,925	123,848													
											23	240,000	0	0	0													
											24	9,850,609	0	2,477,337	0													
25	22,211,190	0	13,764,035	3,833																								
26	9,986,408	0	12,694,848	365,976																								
27	17,821,760	0	7,216,522	102,534																								
28	512,536	0	9,049,129	888,158																								
29	1,031,685	0	5,455,359	6,085,361																								
30	0	0	0	0																								
80,788,139	都道府県交付分 計	61,654,188	0	50,657,230	7,445,862																							
市町村 交付分											23	240,000	0	0	0													
											24	0	0	0	0													
											25	0	0	0	0													
											26	0	0	0	0													
											27	0	0	0	0													
											28	0	0	0	0													
											29	0	0	0	0													
											30	0	0	0	0													
											0	市町村交付分 計	0	0	0		0											
											都道府県・ 市町村 交付分												23	240,000	0	0	0	
																							24	9,850,609	0	2,477,337	0	
25	22,211,190	0	13,764,035	3,833																								
26	9,986,408	0	12,694,848	365,976																								
27	17,821,760	0	7,216,522	102,534																								
28	512,536	0	9,049,129	888,158																								
29	1,031,685	0	5,455,359	6,085,361																								
30	0	0	0	0																								
80,788,139	合計	61,654,188	0	50,657,230	7,445,862																							

(注)  
 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。  
 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名」「施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。