

(様式1)

矢吹町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

矢吹町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	22,500	716	
25	288,951	53,732	
26	416,518	623,948	
27	810,278	793,387	
28	82,434	65,380	
29	3,841	58,652	
30	51,777	54,489	
31	37,154	0	
合計		1,713,453	1,650,304

<参考>	矢吹町東日本大震災 復興交付金基金残高	矢吹町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	矢吹町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		64,393	1,244

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		0	0

交付実績 1,676,299

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

矢吹町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27							28	29							30	31	累計
1	D	-	20	-	1	矢吹町都市防 災推進事業 (都市防災総 合推進事業)	矢吹町全 域	町	町	直接	完了	29,974	24	~	26	23				平成25年3月委託発注。業務内容は都市マスタープランの検証		
																24	22,500	▲ 21	716	-		
																25			12,489	-		
																26			9,274	平成25年7月委託発注。業務内容は都市マスタープランの調査作成 平成26年5月委託発注。業務内容は都市マスタープランの作成		
																27						
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	22,500	▲ 21	22,479	0		
																2	◆	D	-	4	-	1
24																						
25	4,000	▲ 801	3,199	基本計画策定平成25年10月発注、平成26年3月完成																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	4,000	▲ 801	3,199	0																		
3	D	-	4	-	1	-	1	矢吹町災害公 営住宅整備事 業	矢吹地 区・中畑 地区	町	町	直接	完了	1,583,426	25							
																24						
																25	284,951		38,044	平成26年3月一部用地取得。		
																26	413,961		612,802	用地買収完了(中町第1、第2、第3、中畑地区)、設計完了(中町第 1、第2、第3、中畑地区)、一部工事発注(中町第1、中町第2(造成)、 中畑地区)		
																27	732,162	▲ 45,579	722,326	工事監理委託平成27年4月発注(中町第1、第2、第3)		
																28			12,323	本体工事平成27年5月発注(中町第2、第3) 本体工事平成28年5月完成(中町第2、第3)		
																29				工事監理委託平成28年5月完成(中町第2、第3)		
																30						
																31						
																累計	1,431,074	▲ 45,579	1,385,495	0		
																4	D	-	20	-	2	-
24																						
25																						
26	2,557		1,872	基本設計平成26年12月発注、27年3月完成																		
27	61,922		60,526	詳細設計平成27年5月発注、8月完成																		
28			2,081	本体工事平成27年9月発注、監理委託平成27年9月発注 監理委託平成28年7月完成																		
29				本体工事平成28年7月完成																		
30																						
31																						
累計	64,479	0	64,479	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	都道府県交付分 計	0	0	0	0				
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	22,500	▲ 21	716	0	25	288,951	▲ 801	53,732	0	26	416,518	0	623,948	0	27	810,278	▲ 37,650	793,387	0	28	82,434	37,598	65,380	0	29	3,841	0	58,652	0	30	51,777	874	54,489	0	31	37,154	0	0	0	2,054,670	市町村交付分 計	1,713,453	0	1,650,304	0		
					都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	22,500	▲ 21	716	0	25	288,951	▲ 801	53,732	0	26	416,518	0	623,948	0	27	810,278	▲ 37,650	793,387	0	28	82,434	37,598	65,380	0	29	3,841	0	58,652	0	30	51,777	874	54,489	0	31	37,154	0	0	0	2,054,670	合計	1,713,453	0	1,650,304	0