

(様式1)

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

相馬市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,039,177	149,392
	H24	16,666,403	4,523,816
	H25	17,516,960	11,831,358
	H26	5,081,953	9,303,228
	H27	6,070,630	5,454,318
	H28	543,294	3,272,010
	H29	250,345	1,908,893
	H30	344,328	1,540,283
	H31	23,576	1,705,972
H32	152,250	0	
合計	47,688,916	39,689,270	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	7,378,134	47,688,916	48,742	37,605,104	2,754,420

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	91,424	0
	H24	2,000,060	894,739
	H25	3,586,481	756,865
	H26	2,435,357	1,806,210
	H27	3,940,747	2,208,124
	H28	5,144,242	7,013,489
	H29	375,000	2,806,140
	H30	1,576,726	1,814,977
	H31	324,548	1,439,591
H32	341,661	0	
合計	19,816,246	18,740,135	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	44,782,246	47,536,666	0	0	2,754,420
都道府県交付分	20,019,961	19,474,585	1,681,168	0	1,135,792
合計	64,802,207	67,011,251	1,681,168	0	3,890,212

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

相馬市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
57	A	-	1	-	1	-	学校施設整備 事業費国庫負 担事業(相馬 市立磯部小学 校屋内運動場 整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	31,380	24	~	25	H23			0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注 25年12月変更契約	
																	H24	2,631		23,059		▲ 20,428
																	H25	20,903		475		20,428
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	23,534	0	23,534	0																		
58	A	-	2	-	1	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	177,822	24	~	25	H23			0	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注	
																	H24	13,256		13,256		
																	H25	105,291		118,547		▲ 13,256
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	118,547	0	118,547	0																		
65	A	-	2	-	2	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業: 太陽光発電設 備)	磯部地区	市	市	直接	完了	8,316	25	~	25	H23			0	25年3月、本体工事発注	
																	H24			5,672		▲ 5,672
																	H25	6,237		6,237		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	6,237	0	5,672	565																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
78	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市全 域	市	市	直接	完了	8,700	25	~	29	H23				0	※25年度から実施	
																	H24				0		
																	H25	6,525			6,525		未執行
																	H26				0		未執行
																	H27				0		未執行
																	H28			5,265	▲ 5,265		本調査実施
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	6,525	0	5,265	1,260		
																	79	A	-	4	-		2
H24				0																			
H25	38,232		3,538	34,694																			
H26	0		3,036	▲ 3,036																			
H27	0		0	0																			
H28	0		0	0																			
H29	0		0	0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	38,232	0	6,574	31,658																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,887	0	28,731	▲ 12,844	
										H25	138,956	0	119,022	19,934	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	5,265	▲ 5,265	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								226,218	市町村交付分 計		154,843	0	153,018	1,825	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	38,232	0	3,538	34,694	
										H26	0	0	3,036	▲ 3,036	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								50,976	都道府県交付分 計		38,232	0	6,574	31,658	
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,887	0	28,731	▲ 12,844	
										H25	177,188	0	122,560	54,628	
										H26	0	0	3,036	▲ 3,036	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	5,265	▲ 5,265	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								277,194	合計		193,075	0	159,592	33,483	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	1	23	~	24	H23	20,000		0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 16,000		▲ 16,000	
																	H30		▲ 3,999		▲ 3,999	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	20,000	▲ 19,999	0	1	
2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 等整備導入事 業)	岩子・新 田・柏崎・ 磯部・古 磯部・蒲 庭・孫目 地区等	県	市	間接	完了	869,086	24	~	24	H23				0	平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工 平成25年3月26日竣工
																	H24	819,928		651,814	168,114	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 168,114		▲ 168,114	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	819,928	▲ 168,114	651,814	0	
3	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	松川浦漁 港	市	市	直接	完了	6,215,128	24	~	29	H23	0			0	24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注(漁具倉庫分) 25年4月実施設計発注(原釜荷捌き施設)、25年5月本体工事発注(漁具倉庫)、25年6月実施設計発注(磯部水産加工施設)、26年3月本体工事発注(原釜荷捌き施設) 26年9月造成工事発注(磯部水産加工施設)、27年3月外構工事発注(漁具倉庫(小型))、27年3月本体工事発注(磯部水産加工施設) 28年2月磯部水産加工施設完成、27年9月本体工事発注(磯部漁具倉庫・上架施設) 28年9月原釜荷捌き施設完成
																	H24	3,453,485		78,311	3,375,174	
																	H25	82,500		545,405	▲ 462,905	
																	H26	678,533		366,620	311,913	
																	H27	446,826		2,517,035	▲ 2,070,209	
																	H28			1,141,652	▲ 1,141,652	
																	H29			2,849	▲ 2,849	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,661,344	0	4,651,872	9,472	

(様式2C)

相馬市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
	1	2	3	4	5	6																																	
4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23	~	25	H23	47,424		0	47,424	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工 平成25年4月納入、平成25年6月完成																	
																	H24			47,379	▲ 47,379																		
																	H25				0																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	47,424	0	47,379	45																		
																	33	C	-	4	-		2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設等整備導 入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	93,283	24	~	24	H23			0	平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工 平成25年3月1日(機械)、3月26日(収納庫)竣工
																																			H24	78,900		69,961	
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30		▲ 8,938		▲ 8,938																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	78,900	▲ 8,938	69,961	1																																			
59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24	~	25						H23															0	H24年12月に事業計画書作成業務を発注。 H26年3月完了。	
																						H24													35,232		35,232		
																	H25				0																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	35,232	0	35,232	0																		
																	66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	松川浦漁 港	県	県	直接	完了	1,183,176	25	~	29	H23			0		25年7月測量設計発注 27年3月緑地復旧工発注(一部区間) 27年11月照明復旧工発注 28年11月緑地復旧工発注 30年3月工事完成
																																		H24					
H25	49,500		26,843	22,657																																			
H26	250,500		260,498	▲ 9,998																																			
H27	435,000		443,284	▲ 8,284																																			
H28	172,500		63,917	108,583																																			
H29			92,839	▲ 92,839																																			
H30		▲ 20,118		▲ 20,118																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	907,500	▲ 20,118	887,381	1																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
67	◆	C	-	1	-	3	-	1		県	県	直接	完了	273,302	25	~	29	H23			0	25年7月測量設計発注	
																		H24			0		
																		H25	16,000		11,144		4,856
																		H26			4,856		▲ 4,856
																		H27	212,000		202,641		9,359
																		H28					0
																		H29					0
																		H30		▲ 9,358			▲ 9,358
																		H31					0
																		H32					0
																		H32					0
																		累計	228,000	▲ 9,358	218,641		1
80		C	-	1	-	4	-		県	県	直接	継続	5,067,622	25	~	32	H23			0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。		
																	H24			0			
																	H25	100,065		83,722		16,343	
																	H26	877,312		86,499		790,813	
																	H27			607,279		▲ 607,279	
																	H28	775,108	757,900	1,286,655		246,353	
																	H29			446,230		▲ 446,230	
																	H30	226,417	380,212	213,258		393,371	
																	H31	175,796	166,272	544,356		▲ 202,288	
																	H32	341,661				341,661	
																	H32					0	
																	累計	2,496,359	1,304,384	3,267,999		532,744	
81		C	-	8	-	2	-		県	県	直接	継続	9,388,710	25	~	32	H23			0	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了		
																	H24			0			
																	H25	84,507		10,104		74,403	
																	H26	120,345		90,221		30,124	
																	H27	1,416,427		297,382		1,119,045	
																	H28	3,921,190		4,534,430		▲ 613,240	
																	H29			1,347,435		▲ 1,347,435	
																	H30	1,350,309		545,760		804,549	
																	H31	148,752		179,781		▲ 31,029	
																	H32					0	
																	H32					0	
																	累計	7,041,530	0	7,005,113		36,417	
84		C	-	4	-	3	-		県	市	間接	完了	93,187	25	~	25	H23			0	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始		
																	H24			0			
																	H25	78,376		69,889		8,487	
																	H26					0	
																	H27					0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30		▲ 8,486			▲ 8,486	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	H32					0	
																	累計	78,376	▲ 8,486	69,889		1	

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
5	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)	原釜地区	市	市	直接	完了	191,034	24	~	30	H23			0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	11,625		11,625		
																	H25	35,650		35,650	24,560	25年12月、測量設計発注
																	H26	53,474	510	53,984	34,269	用地取得、27年3月本工事発注
																	H27		46,790	46,790	▲14,264	28年1月本工事発注
																	H28			26,306	▲26,306	用地取得、物件補償
																	H29			28,827	▲28,827	用地取得
																	H30			845	▲845	用地取得、物件補償
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	100,749	47,300	147,837	212	
																	6	D	-	1	-	2
H24	4,650		4,650																			
H25	17,050		17,050	6,620	25年7月、調査業務委託発注																	
H26	10,074	7,729	17,803	17,252	用地取得																	
H27		31,606	31,606	30,671	28年3月本工事発注																	
H28			41,231	▲41,231	用地取得、物件補償																	
H29		20,854	38,218	▲17,364	用地取得、物件補償、工事精算																	
H30			433	▲433	用地取得、物件補償																	
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	31,774	60,189	91,798	165																		
7	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線)	尾浜地区	市	市	直接	完了	41,000	24	~	29						
																	H24	4,650		4,650		
																	H25	17,050		17,050	493	26年1月、調査算定業務発注
																	H26	10,074		10,074	8,784	用地取得
																	H27			0	0	未執行
																	H28			274	▲274	28年1月本工事発注
																	H29			10,122	▲10,122	工事精算
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	31,774	0	12,179	19,595	
																	8	D	-	1	-	4
H24	7,750		7,750																			
H25	41,075		41,075	16,083	26年1月、調査算定業務発注																	
H26	20,150		20,150	9,145	用地取得																	
H27			22,857	▲22,857	27年12月本工事発注																	
H28		20,954	41,575	▲20,621	28年10月本工事発注																	
H29			219	▲219	用地取得、物件補償、工事精算																	
H30			0	0																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	68,975	20,954	89,879	50																		
9	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線)	原釜地区	市	市	直接	完了	224,536	24	~	29						
																	H24	12,400		12,400		
																	H25	36,425		36,425	369	未執行
																	H26	21,700	41,998	63,698	8,229	26年11月本工事発注
																	H27	22,475	24,532	47,007	14,548	27年12月本工事発注
																	H28		22,234	22,234	▲12,162	用地取得、物件補償
																	H29			33,268	▲33,268	用地取得
																	H30		▲7,750		▲7,750	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	93,000	81,014	172,419	1,595	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)	岩子地区	市	市	直接	継続	3,628,837	24	～	32	H23			0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	60,450		31,470	28,980	
																	H25	179,025		8,537	170,488	25年11月、詳細設計発注
																	H26	267,563	2,579	270,196	▲ 54	26年12月、橋梁工事発注
																	H27	415,730		530,551	▲ 114,821	28年3月本工事発注
																	H28	254,082	510,997	376,479	388,600	用地取得
																	H29		502,432	447,950	54,482	29年11月、橋梁工事発注
																	H30		619,487	502,432	117,055	29年度工事繰越
																	H31			472,800	▲ 472,800	
																	H32				0	
																	累計	1,176,850	1,635,495	2,640,415	171,930	
																	11	D	-	1	-	7
H24	14,725			14,725																		
H25	53,475		27,171	26,304	25年7月、本工事発注																	
H26	40,300		19,464	20,836	26年11月本工事発注																	
H27			13,117	▲ 13,117	28年3月本工事発注																	
H28			14,989	▲ 14,989	28完了																	
H29			188	▲ 188																		
H30		▲ 31,000		▲ 31,000																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	108,500	▲ 31,000	74,929	2,571																		
12	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	11,000	24	～	27						
																	H24	2,325		1,407	918	
																	H25	3,487		1,726	1,761	25年7月、本工事発注
																	H26	2,712		13	2,699	未執行
																	H27				0	27完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,524	0	3,146	5,378	
																	13	D	-	1	-	9
H24	5,425			5,425																		
H25	14,337		6,557	7,780	25年7月、本工事発注																	
H26	12,786		9,595	3,191	用地取得																	
H27			3,315	▲ 3,315	移転補償																	
H28			201	▲ 201	28完了																	
H29				0																		
H30		▲ 11,625		▲ 11,625																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	32,548	▲ 11,625	19,668	1,255																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
14	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線)	柏崎地区	市	市	直接	廃止	32,145	24	~	27	H23			0	24年6月、実施設計発注																	
																	H24	44,562		44,562																		
																	H25	79,825	21,771	58,054	未執行																	
																	H26	70,137	3,141	66,996	26年7月、測量設計発注																	
																	H27	47,275		47,275	未執行																	
																	H28		▲ 216,887	▲ 216,887																		
																	H29			0																		
																	H30			0																		
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	241,799	▲ 216,887	24,912	0																	
																	15	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業(馬場野団地)	馬場野団地	市	市	直接	完了	149,351	23	~	31	H23	128,625	51,726	76,899	23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸
																																		H24	2,057	77,845	▲ 75,788	
H25			0																																			
H26			0																																			
H27			0																																			
H28			0																																			
H29			0																																			
H30			0																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	130,682	0	129,571	1,111																																		
16	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業(明神前団地)	明神前団地	市	市	直接	完了	713,494	23	~	31																		H23	532,320	83,650	448,670	24年1月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成46戸
																																		H24	91,987	536,139	▲ 444,152	
																	H25			0																		
																	H26			0																		
																	H27			0																		
																	H28			0																		
																	H29			0																		
																	H30			0																		
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	624,307	0	619,789	4,518																	
																	17	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業(原釜地区)	原釜地区	市	市	直接	完了	160,273	23	~	31	H23	128,625		128,625	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸
																																		H24	7,927	135,688	▲ 127,761	
H25		4,550	▲ 4,550																																			
H26			0																																			
H27			0																																			
H28			0																																			
H29			0																																			
H30			0																																			
H31		3,687	3,687																																			
H32			0																																			
累計	136,552	3,687	140,238	1																																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
18	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(磯 部地区)	磯部地区	市	市	直接	完了	182,972	23	~	31	H23	128,625	156	128,469	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸		
																	H24	27,661	150,949	▲ 123,288			
																	H25			0			
																	H26		8,995	▲ 8,995			
																	H27			0			
																	H28			0			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	H31		3,815	3,815			
																	H32			0			
																	累計	156,286	3,815	160,100		1	
																	19	D	-	4		-	5
H24	1,128,505	142,838	985,667																				
H25		1,032,317	▲ 1,032,317																				
H26		2,554	▲ 2,554																				
H27			0																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
H31		49,204	49,204																				
H32			0																				
累計	1,128,505	49,204	1,177,709	0																			
20	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	継続	1,494,628	24	~	32					H23		
																	H24	19,402		19,402			
																	H25	37,615	37,234	381	助成開始		
																	H26	161,546	80,672	80,874	127件助成決定		
																	H27	136,598	239,386	▲ 102,788	315件助成決定		
																	H28	223,057	337,153	270,100	290,110	322件助成決定	
																	H29		240,048	273,923	▲ 33,875	320件助成決定	
																	H30		145,989	219,743	▲ 73,754	304件助成決定	
																	H31			165,298	▲ 165,298		
																	H32			0			
																	累計	578,218	723,190	1,286,356	15,052		
																	21	D	-	6	-	1	-
H24	7,241		7,241																				
H25	14,909	5,596	9,313	助成開始																			
H26	10,543	11,806	▲ 1,263	111件助成決定																			
H27	10,056	25,037	▲ 14,981	249件助成決定																			
H28	25,206	23,503	24,322	24,387	237件助成決定																		
H29		22,786	24,078	▲ 1,292	238件助成決定																		
H30		15,493	20,483	▲ 4,990	218件助成決定																		
H31		11,307	17,711	▲ 6,404																			
H32			0																				
累計	67,955	73,089	129,033	12,011																			

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	1	2	3	4	5	6																																
22	◆	D	-	21	-	1	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(事業 計画策定)	尾浜、細 田、岩子 地区	市	市	直接	完了	207,272	23	~	25	H23	10,000		10,000	24年8月、実施設計発注																	
																	H24	291,200	136,660	154,540																		
																	H25		6,532	▲ 6,532	25年4月、雨水排水管理業務発注																	
																	H26			0	未執行																	
																	H27			0	未執行																	
																	H28		▲ 135,382	16,830	▲ 152,212																	
																	H29			0																		
																	H30			0																		
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	301,200	▲ 135,382	160,022	5,796																	
																	23	◆	D	-	22	-	1	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	30,000	23	~	25	H23	24,000		24,000	25年3月、基本計画に関する設計調査業務を実施
																																		H24		18,039	▲ 18,039	
H25		5,952	▲ 5,952	25年11月 地質調査委託																																		
H26			0																																			
H27			0																																			
H28			0																																			
H29			0																																			
H30			0																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	24,000	0	23,991	9																																		
24		D	-	23	-	1	防災集団移転 促進事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	424,954	23	~	32																		H23	36,750		36,750	24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注
																																		H24	527,571	53,616	473,955	
																	H25	353,049	240,178	112,871	26年1月、実施設計発注(集会所)																	
																	H26	182,579	▲ 728,116	▲ 624,864	26年11月、公園整備発注、27年3月、集会所完成																	
																	H27		79,327	▲ 29,287	27年8月、公園整備完成																	
																	H28		19	▲ 19	測量実施、用地取得																	
																	H29		2,563	▲ 2,563	用地取得等																	
																	H30			0																		
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	1,099,949	▲ 728,116	404,990	▲ 33,157																	
																	25	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(刈 敷田地区)	刈敷田地 区	市	市	直接	継続	3,271,458	23	~	32	H23	26,250	13,860	12,390	24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注
																																		H24	1,463,236	675,318	787,918	
H25	1,007,323	1,602,365	▲ 595,042	25年7月、ポンプ施設設置業務発注																																		
H26	532,677	193,533	339,144	26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注																																		
H27		273,424	▲ 273,424	27年8月公園整備発注																																		
H28		98,597	▲ 98,597	28年4月公園整備完成、測量実施																																		
H29		4,576	▲ 4,576	用地取得等																																		
H30		▲ 166,961	▲ 166,961																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	3,029,486	▲ 166,961	2,861,673	852																																		

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
26	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(荒 田地区)	荒田地区	市	市	直接	継続	3,083,166	24	~	32	H23			0	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始																	
																	H24	657,428		291,707	365,721	24年10月、用地買収開始、																
																	H25	2,507,504		165,989	2,341,515	25年5月、造成工事発注、用地買収																
																	H26	95,239		226,717	▲ 131,478	27年3月、集会所発注																
																	H27			93,319	▲ 93,319	27年7月公園整備発注																
																	H28			45,265	▲ 45,265	測量実施、用地取得																
																	H29		▲ 166,466	40,076	▲ 206,542	用地取得等																
																	H30		▲ 377,981	379	▲ 378,360	用地取得等																
																	H31		▲ 17,953		▲ 17,953																	
																	H32				0																	
																	累計	3,260,171	▲ 562,400	863,452	1,834,319																	
																	27	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(鷺 山地区)	鷺山地区	市	市	直接	継続	3,239,456	24	~	32	H23			0	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
																																		H24	1,792,918		255,130	1,537,788
H25	1,270,930		1,926,407	▲ 655,477	用地取得																																	
H26	310,723		549,736	▲ 239,013	27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注																																	
H27			89,290	▲ 89,290	27年5月緑地整備発注																																	
H28			3,624	▲ 3,624	測量実施、用地取得																																	
H29		▲ 540,048	8,370	▲ 548,418	用地取得等																																	
H30			261	▲ 261	用地取得等																																	
H31			853	▲ 853	用地取得等																																	
H32				0																																		
累計	3,374,571	▲ 540,048	2,833,671	852																																		
28	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(新 沼地区)	新沼地区	市	市	直接	継続	642,552	24	~	32																		H23			0	
																																		H24	139,044			139,044
																	H25	848,441			848,441																	
																	H26				0																	
																	H27		▲ 322,820		▲ 322,820																	
																	H28				0																	
																	H29		▲ 102,432		▲ 102,432																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	987,485	▲ 425,252	0	562,233																	
																	29	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(南 ノ入地区)	南ノ入地 区	市	市	直接	継続	1,835,313	24	~	32	H23			0	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始
																																		H24	305,824		348,178	▲ 42,354
H25	725,348		103,944	621,404	25年5月、造成工事発注、用地買収																																	
H26	574,725		440,119	134,606	27年3月、集会所発注																																	
H27			230,895	▲ 230,895	27年6月公園整備発注																																	
H28			20,428	▲ 20,428	測量実施、用地取得																																	
H29			78	▲ 78	用地取得等																																	
H30			8,978	▲ 8,978	用地取得等																																	
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	1,605,897	0	1,152,620	453,277																																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(高 塚地区)	高塚地区	市	市	直接	継続	855,119	24	~	32	H23			0		
																	H24	255,819		255,819		
																	H25	243,886		243,886		
																	H26	341,695		341,695		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29		▲ 93,173	▲ 93,173		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	841,400	▲ 93,173	0	748,227	
																	31	D	-	23	-	8
H24	349,982		85,087	264,895	24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注																	
H25	319,795		612,173	▲ 292,378	用地取得																	
H26	98,682		30,382	68,300	用地取得																	
H27			34,264	▲ 34,264	用地取得																	
H28			752	▲ 752	用地取得、測量実施																	
H29			4,950	▲ 4,950	用地取得等																	
H30			0	0																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	768,459	0	767,608	851																		
32	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	細田地区 ほか	市	市	直接	継続	840,350	23	~	32						
																	H24	440,304		99,290	341,014	
																	H25	47,325		66,621	▲ 19,296	25年4月、計画策定業務発注
																	H26	47,325		59,594	▲ 12,269	26年11月、災害危険区域用地測量発注
																	H27	47,325		47,330	▲ 5	27年4月、計画策定業務発注
																	H28			56,049	▲ 56,049	28年4月、計画策定業務発注
																	H29			41,551	▲ 41,551	29年4月、計画策定業務発注
																	H30			10,371	▲ 10,371	30年4月、計画策定業務発注
																	H31			4,938	▲ 4,938	31年4月、計画策定業務発注
																	H32			0	0	
																	累計	630,261	0	385,744	244,517	
																	34	◆	D	-	1	-
H24	37,212		20,977	16,235																		
H25	35,112	▲ 8,919	10,259	15,934	25年7月、再業務委託発注																	
H26	22,921	▲ 16,922	1,908	4,091	26年4月、再業務委託発注																	
H27			0	0																		
H28		▲ 31,488		▲ 31,488																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	95,245	▲ 57,329	33,144	4,772																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	新沼地区	市	市	直接	完了	84,842	24	~	28	H23				0	24年6月、実施設計発注
															H24	7,750			7,750			
															H25	30,225		2,336	27,889	25年12月、測量設計発注		
															H26	20,150	7,627	31,766	▲ 3,989	26年12月、本工事発注		
															H27			24,552	▲ 24,552	27年12月、本工事追加発注		
															H28			5,174	▲ 5,174	28完了		
															H29				0			
															H30				0			
															H31				0			
															H32				0			
															累計	58,125	7,627	63,828	1,924			
															36	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)
H24	5,425			5,425																		
H25	21,700		3,292	18,408	未執行																	
H26	6,200	8,793	14,758	▲ 14,758	27年12月、本工事発注																	
H27			764	▲ 764	用地所得、物件補償																	
H28			19,122	▲ 19,122	工事精算																	
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	33,325	8,793	37,936	4,182																		
37	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部328号線)	岩子地区	市	市	直接	完了	487,164	24								
															H24	35,650			35,650			
															H25	138,337		19,490	118,847	未執行		
															H26	82,537		82,537	82,537	26年6月、測量設計発注		
															H27	37,200		16,669	20,531	28年2月、本工事発注		
															H28		83,827	62,159	21,668	用地所得、物件補償		
															H29			56,355	▲ 56,355	工事精算		
															H30			64,624	▲ 64,624	30年6月、本工事発注		
															H31			34,989	▲ 34,989	完了		
															H32				0			
															累計	293,724	83,827	254,286	123,265			
															38	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部320号線)
H24	5,425			5,425																		
H25	13,175		3,028	10,147	未執行																	
H26	11,624			11,624	未執行																	
H27				0																		
H28		▲ 27,196		▲ 27,196																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	30,224	▲ 27,196	3,028	0																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
39	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部519号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	75,465	24	~	31	H23			0	24年7月、実施設計発注	
																	H24	13,950		1,682	12,268	
																	H25	32,550		3,551	28,999	25年9月、調査業務発注
																	H26			5,725	▲ 5,725	27年3月本工事発注、用地取得
																	H27			17,458	▲ 17,458	移転補償
																	H28		11,985	20,713	▲ 8,728	用地所得、物件補償
																	H29			103	▲ 103	用地取得
																	H30				0	
																	H31			183	▲ 183	
																	H32				0	
																	累計	46,500	11,985	49,415	9,070	
40	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部520号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	25,000	24	~	27	H23			0	24年7月、実施設計発注	
																	H24	6,975		631	6,344	
																	H25	12,400		1,331	11,069	25年9月、調査業務発注
																	H26			7,713	▲ 7,713	26年11月、本工事発注
																	H27			3,458	▲ 3,458	27完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	19,375	0	13,133	6,242	
41	D	-	1	-	17	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部521号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	762,369	24	~	29	H23			0	24年7月、実施設計発注	
																	H24	24,800		7,358	17,442	
																	H25	70,525		15,534	54,991	25年9月、調査業務発注
																	H26	94,550	266,285	231,330	129,505	26年7月、本工事発注
																	H27		146,300	88,091	58,209	28年2月、本工事追加発注
																	H28			246,820	▲ 246,820	用地取得
																	H29			292	▲ 292	用地取得
																	H30		▲ 11,625		▲ 11,625	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	189,875	400,960	589,425	1,410	
42	D	-	1	-	18	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	磯部地区	市	市	直接	継続	1,246,649	24	~	32	H23			0	24年7月、実施設計発注、24年8月、本工事発注	
																	H24	62,000		14,656	47,344	
																	H25	93,775		33,503	60,272	25年9月、調査業務発注
																	H26	134,850	120,795	11,385	244,260	26年5月、測量設計発注
																	H27			20,972	▲ 20,972	28年1月、本工事発注
																	H28		300,368	62,539	237,829	用地取得、物件補償
																	H29			35,364	▲ 35,364	工事精算
																	H30		209,591	57,912	151,679	30年12月、本工事発注、用地取得
																	H31		44,772	144,946	▲ 100,174	
																	H32				0	
																	累計	290,625	675,526	381,277	584,874	

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
43	D	-	1	-	19	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)	磯部地区	市	市	直接	完了	585,836	24	~	30	H23			0	24年7月、実施設計発注	
																	H24	56,575		56,575		
																	H25	89,125		18,956	70,169	26年2月、測量設計発注
																	H26	70,525	73,224	29,767	113,982	用地取得
																	H27	70,525		59,135	11,390	27年8月、本工事発注
																	H28		94,048	121,808	▲ 27,760	29年3月、本工事発注
																	H29			118,406	▲ 118,406	30年4月、本工事発注
																	H30			80,628	▲ 80,628	29年工事繰越、物件補償
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	286,750	167,272	428,700	25,322	
																	44	D	-	1	-	20
H24	9,300		9,300																			
H25	24,800		4,437	20,363	26年2月、測量設計発注																	
H26	32,550		1,358	31,192	27年3月本工事発注																	
H27			26,202	▲ 26,202																		
H28			26,312	▲ 26,312	28完了																	
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	66,650	0	58,309	8,341																		
45	D	-	1	-	21	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部501号線)	磯部地区	市	市	直接	完了	158,736	24	~	30						
																	H24	4,650		4,650		
																	H25	10,075		7,018	3,057	26年2月、測量設計発注
																	H26	12,400	80,911		93,311	27年3月本工事発注、用地取得
																	H27			26,693	▲ 26,693	
																	H28		6,314	48,630	▲ 42,316	28年6月本工事発注
																	H29		8,669	37,934	▲ 29,265	工事精算、用地取得
																	H30			75	▲ 75	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	27,125	95,894	120,350	2,669	
																	46	D	-	1	-	22
H24	22,475		22,475																			
H25	36,037		7,400	28,637	未執行																	
H26	56,187		51,332	4,855	26年12月、本工事発注																	
H27			902	▲ 902																		
H28		27,507	44,544	▲ 17,037	29年2月本工事発注																	
H29		29,405	69,695	▲ 40,290	工事精算																	
H30			157	▲ 157	用地取得																	
H31		2,542	122	2,420	完了																	
H32				0																		
累計	114,699	59,454	174,152	1																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
47	D	-	1	-	23	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	廃止	13,572	24	~	28	H23				0	24年7月、実施設計発注
															H24	81,375			81,375			
															H25	38,750		8,325	30,425	未執行		
															H26	60,450			60,450	用地取得		
															H27		73,592		73,592	28年2月、本工事発注		
															H28		▲ 220,399	2,068	▲ 222,467	28年2月、本工事発注		
															H29				0	28年2月、本工事発注		
															H30		▲ 23,250		▲ 23,250	28年2月、本工事発注		
															H31				0	28年2月、本工事発注		
															H32				0	28年2月、本工事発注		
															累計	180,575	▲ 170,057	10,393	125			
															48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬亘理線)
H24	72,000		10,878	61,122																		
H25	384,000		38,180	345,820	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。																	
H26	128,000		316,330	▲ 188,330	27年3月道路改良工事発注済。																	
H27	117,600		95,561	22,039	28年3月、用地取得困難箇所一部解消。																	
H28	0		103,001	▲ 103,001	29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。																	
H29			137,650	▲ 137,650	29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。																	
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	701,600	0	701,600	0																		
49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	完了	809,900	24								
															H24	72,000		20,651	51,349	24年12月用地測量発注。		
															H25	300,000		271,521	28,479	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。		
															H26	74,000		75,709	▲ 1,709	27年2月道路改良工事発注済。		
															H27	201,920		196,969	4,951	28年3月、道路改良工事実施。		
															H28	0		76,455	▲ 76,455	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。		
															H29				0			
															H30				0			
															H31				0			
															H32				0			
															累計	647,920	0	641,305	6,615			
															50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)
H24	32,000		22,166	9,834	詳細設計発注																	
H25	312,000		179,581	132,419	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。																	
H26	445,200		303,156	142,044	26年7月道路改良工事発注済。																	
H27	132,800		146,775	▲ 13,975	28年3月、道路改良工事実施。																	
H28			22,096	▲ 22,096	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。																	
H29	0		195,632	▲ 195,632	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。																	
H30			52,594	▲ 52,594																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	922,000	0	922,000	0																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
	1	2	3	4	5	6																																	
51	◆	D	-	4	-	2	-	1		市	市	直接	完了	266,990	24	~	29	H23			0	24年12月、ホールボディカウンター購入																	
																		H24	105,454		67,146	38,308	25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築																
																		H25	47,212		16,638	30,574	25年4月、業務委託発注																
																		H26			16,134	▲ 16,134	26年4月、業務委託発注																
																		H27			17,114	▲ 17,114	27年4月、業務委託発注																
																		H28			16,079	▲ 16,079	28年4月、業務委託発注																
																		H29			19,555	▲ 19,555	28年5月、業務委託発注																
																		H30				0																	
																		H31				0																	
																		H32				0																	
																		累計	152,666	0	152,666	0																	
																		52	D	-	13	-	1	-			市	市	直接	継続	1,344,060	24	~	32	H23			0	24年6月、移転補助開始
																																			H24	501,075		59,424	441,651
H25	506,970		175,402	331,568	移転補助																																		
H26			163,619	▲ 163,619	移転補助																																		
H27			126,929	▲ 126,929	移転補助																																		
H28			31,192	▲ 31,192	移転補助																																		
H29			42,283	▲ 42,283	移転補助																																		
H30			4,544	▲ 4,544	移転補助																																		
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	1,008,045	0	603,393	404,652																																			
53	D	-	20	-	1	-			市	市	直接	完了	8,148	24	~	24	H23			0	24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了																		
																	H24	5,432		5,110	322																		
																	H25				0																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
累計	5,432	0	5,110	322																																			
54	D	-	20	-	2	-			市	市	直接	完了	197,712	24	~	25	H23			0	24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注																		
																	H24	148,284		143,638	4,646																		
																	H25			4,646	▲ 4,646	25年10月、業務完了																	
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
累計	148,284	0	148,284	0																																			

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
55	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(防 災情報通信 ネットワーク整 備)	相馬市全 域	市	市	直接	完了	617,109	24	~	25	H23			0	24年10月、本体工事発注	
																	H24	701,043		460,050	240,993	
																	H25				0	
																	H26				0	26年6月、整備完了
																	H27				0	
																	H28		▲ 238,212		▲ 238,212	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	701,043	▲ 238,212	460,050	2,781	
56	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(防 災備蓄拠点整 備事業)	八幡地区	市	市	直接	完了	322,220	24	~	25	H23			0	24年7月、実施設計発注、24年10月、本体工事発注	
																	H24	241,664		236,866	4,798	
																	H25			689	▲ 689	手数料、25年8月業務完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	241,664	0	237,555	4,109	
60	D	-	1	-	27	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:百槻和田 線)	岩子地区	市	市	直接	完了	522,210	24	~	31	H23			0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	28,675			28,675	
																	H25	71,300		21,960	49,340	
																	H26	62,000	117,665	6,099	173,566	
																	H27	62,000		9,436	52,564	28年3月、本工事発注
																	H28		28,826	148,206	▲ 119,380	用地取得、物件補償
																	H29		34,245	212,443	▲ 178,198	29年8月、本工事発注
																	H30			880	▲ 880	用地取得
																	H31			72	▲ 72	
																	H32				0	
																	累計	223,975	180,736	399,096	5,615	
61	D	-	1	-	28	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部88号 線)	原釜地区	市	市	直接	完了	76,364	24	~	29	H23			0	24年6月、実施設計発注	
																	H24	18,600			18,600	
																	H25	25,575		956	24,619	26年1月、調査算定業務発注
																	H26			18,496	▲ 18,496	26年10月、本工事発注
																	H27			216	▲ 216	移転補償
																	H28		15,007	35,372	▲ 20,365	用地取得、物件補償
																	H29			3,824	▲ 3,824	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	44,175	15,007	58,864	318	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	1	2	3	4	5	6																																
62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地区 防災緑地) ※施設費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	4,650,000	24	~	32	H23			0	25年3月、詳細設計実施																	
																	H24	210,000		18,619	191,381																	
																	H25	450,000		44,532	405,468	26年3月 造成工実施																
																	H26	540,000		479,743	60,257	27年3月 造成工実施																
																	H27	1,425,000		71,130	1,353,870	27年10月 盛土工施工																
																	H28	225,000		855,086	▲ 630,086	29年2月 造成工実施																
																	H29	375,000		451,676	▲ 76,676	30年3月 造成工施工																
																	H30		262,500	723,342	▲ 460,842	31年3月 造成工、園路工施工																
																	H31			634,908	▲ 634,908	1年3月 造成工、園路工施工																
																	H32				0																	
																	累計	3,225,000	262,500	3,279,036	208,464																	
																	63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地区 防災緑地) ※用地費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	2,856,250	24	~	32	H23			0	25年3月、用地交渉実施
																																		H24	680,000			680,000
H25	1,486,666			1,486,666	用地交渉実施																																	
H26			24,614	▲ 24,614	用地交渉実施																																	
H27			99,955	▲ 99,955	27年7月 用地買収実施																																	
H28			38,998	▲ 38,998	28年10月 用地買収実施																																	
H29			36,564	▲ 36,564	30年2月 用地買収実施																																	
H30		▲ 262,500	88,786	▲ 351,286	30年10月 用地買収実施																																	
H31			0	0																																		
H32				0																																		
累計	2,166,666	▲ 262,500	288,917	1,615,249																																		
64	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	市	市	継続	4,242,411	24	~	32	H23																		0			0	
																H24																		2,871,356		31,972	2,839,384	
																H25	0		303,906	▲ 303,906																		
																H26	0		418,224	▲ 418,224																		
																H27	1,398,655		169,291	1,229,364																		
																H28			164,223	▲ 164,223																		
																H29			181,909	▲ 181,909																		
																H30		▲ 578,022	62,145	▲ 640,167																		
																H31		▲ 298,059	485,495	▲ 783,554																		
																H32				0																		
																累計	4,270,011	▲ 876,081	1,817,165	1,576,765																		
																68	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(刈 敷田地区)	刈敷田地 区	市	市	直接	完了	2,386,165	24	~	31	H23			0	24年8月、用地買収開始	
																																	H24	213,076		161,875	51,201	24年8月、造成工事発注
H25	1,495,206		127,459	1,367,747	26年3月、本体工事発注																																	
H26	379,611		1,763,654	▲ 1,384,043	27年3月、戸建住宅70戸、アパート36戸完成																																	
H27			164	▲ 164																																		
H28			3,058	▲ 3,058																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	2,087,893	0	2,056,210	31,683																																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
69	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(荒 田地区)	荒田地区	市	市	直接	完了	1,216,462	24	~	31	H23			0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始																	
																	H24	51,258		32,996	18,262																	
																	H25	938,658		49,172	889,486	25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注																
																	H26	74,487		743,585	▲ 669,098	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成																
																	H27			75,313	▲ 75,313																	
																	H28			1,124	▲ 1,124																	
																	H29			19,105	▲ 19,105																	
																	H30			393	▲ 393																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	1,064,403	0	921,688	142,715																	
																	70	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(南 ノ入地区)	南ノ入地 区	市	市	直接	完了	842,352	24	~	31	H23			0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、
																																		H24	31,032		19,946	11,086
H25	656,719		56,770	599,949	25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注																																	
H26	49,306		510,279	▲ 460,973	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅28戸完成																																	
H27			413	▲ 413																																		
H28			485	▲ 485																																		
H29			76	▲ 76																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	737,057	0	587,969	149,088																																		
71	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(鷺 山地区)	鷺山地区	市	市	直接	完了	1,809,392	24	~	31																		H23			0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、
																																		H24	191,786		120,600	71,186
																	H25	1,391,431		49,547	1,341,884	25年7月、実施設計業務委託																
																	H26			850,075	▲ 850,075	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅56戸完成																
																	H27			75,630	▲ 75,630																	
																	H28			1,318	▲ 1,318																	
																	H29			22	▲ 22																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	1,583,217	0	1,097,192	486,025																	
																	72	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(細田 地区)	細田地区	市	市	直接	完了	4,993,360	24	~	28	H23			0	※25年度から実施
																																		H24			0	
H25	1,591,470		2,335,827	▲ 744,357	25年12月、造成設計発注、26年1月、造成工事発注、26年3月																																	
H26			974,029	▲ 974,029	26年12月、本体工事増額																																	
H27	2,416,951		430,966	1,985,985	27年7月、本体工事増額																																	
H28		▲ 263,402	▲ 22,690	▲ 240,712	H28完了																																	
H29				0																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	4,008,421	▲ 263,402	3,718,132	26,887																																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
73	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(尾浜 地区)	尾浜地区	市	市	直接	完了	2,968,147	24 ~ 27	H23				0	※25年度から実施
															H24				0	
															H25	1,094,220		1,536,114	▲ 441,894	25年9月、本体工事発注
															H26	350,047		733,699	▲ 383,652	26年12月、本体工事増額
															H27	959,014			959,014	27年11月本体完成
															H28		▲ 177,172	▲ 84,389	▲ 92,783	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	2,403,281	▲ 177,172	2,185,424	40,685	
															74	◆	D	-	21	-
H24	16,000			16,000																
H25	436,000	▲ 107,600	162,546	165,854	25年7月、本工事発注															
H26			34,838	▲ 34,838	移転補償															
H27				0	28年3月本体完成															
H28		▲ 60,000	76,120	▲ 136,120																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	452,000	▲ 167,600	273,504	10,896																
75	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(岩子 地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	90,838	25 ~ 25						
															H24				0	
															H25	131,325		46,750	84,575	25年7月、本体工事発注
															H26			5,226	▲ 5,226	27年3月、整備完了
															H27				0	
															H28		▲ 63,196		▲ 63,196	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	131,325	▲ 63,196	51,976	16,153	
															76	◆	D	-	21	-
H24				0																
H25	221,680	107,600	208,667	120,613	25年9月、移転補償															
H26			59,521	▲ 59,521	27年3月、整備完了															
H27				0																
H28		▲ 52,329	▲ 1,112	▲ 51,217																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	221,680	55,271	267,076	9,875																

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
	1	2	3	4	5	6																																
82	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事業	市	市	直接	完了	63,192	24	~	26	H23			0	24年8月 本体工事契約手続完了																	
																	H24	6,652		6,734	▲ 82																	
																	H25	25,579			25,579	未執行																
																	H26	18,321		43,818	▲ 25,497	26年12月、本工事発注																
																	H27				0	27年5月完了																
																	H28				0																	
																	H29				0																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	50,552	0	50,552	0																	
																	83	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果 促進事業 (県分)	県		継続	870,909	25	~	32	H23			0		
																																	H24				0	
H25	287,135		11,859	275,276	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託																																	
H26			161,548	▲ 161,548	26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート																																	
H27	0		47,148	▲ 47,148	27年7月 公設土取場関連CM 外																																	
H28	50,444		32,851	17,593	28年4月 公設土取場関連CM 外																																	
H29			80,799	▲ 80,799	29年4月 公設土取場関連CM 外																																	
H30		236,500	76,335	160,165	30年4月 公設土取場関連CM 外																																	
H31		122,647	3,046	119,601	31年4月 公設土取場関連CM 外																																	
H32				0																																		
累計	337,579	359,147	413,586	283,140																																		
85	◆	D	-	23	-	2	-	観光交流拠点 整備事業	市	市	直接	完了	171,619	25	~	26																	H23			0		
																																	H24				0	
																	H25	111,454	25,841	7,294	130,001	25年8月、実施設計発注																
																	H26			126,541	▲ 126,541	26年4月、本工事発注、27年2月完成																
																	H27				0																	
																	H28				0																	
																	H29				0																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	111,454	25,841	133,835	3,460																	
																	87		D	-	1	-	29		道路事業(市 街地相互接続 道整備)(県 道:相馬巨理 線)[補助率変 更分]	県	県	直接	継続	206,000	28	~	31	H23			0	
																																		H24				0
H25				0																																		
H26				0																																		
H27				0																																		
H28		69,750		69,750																																		
H29		7,750	17,315	▲ 9,565	30年3月、改良舗装工実施。																																	
H30		82,150	107,726	▲ 25,576	31年3月、改良舗装工実施。																																	
H31				0	用地補償(R2繰越)																																	
H32				0																																		
累計	0	159,650	125,041	34,609																																		

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
88	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事業 [補助率変更分]	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	継続	341,173	29	~	32	H23				0	29年度より執行
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		2,940		2,940	
																H30		43,680	1,420	42,260	
																H31		52,414	36,477	15,937	
																H32		185,274	61,629	123,645	
																H32				0	
																累計	0	284,308	99,526	184,782	
																89	D	-	1	-	
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30		86,800	7,176	79,624																	
H31		6,200	77,500	▲ 71,300																	
H32				0																	
H32				0																	
累計	0	93,000	84,676	8,324																	
90	D	-	21	-	4	下水道事業 (公共下水道 (自動除塵機) 整備事業)原 釜地区	原釜地区	市	市	直接	完了	220,320	31	~	31						H23
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		165,240		165,240	
																H31			141,110	▲ 141,110	
																H32				0	
																H32				0	
																累計	0	165,240	141,110	24,130	
																91	D	-	20	-	5
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
H31		15,411		15,411																	
H32				0																	
H32				0																	
累計	0	15,411	0	15,411																	

相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	1,039,177	0	149,392	889,785	
										H24	13,181,617	0	4,412,983	8,768,634	
										H25	17,244,909	16,922	11,150,936	6,110,895	
										H26	4,403,420	▲ 16,922	8,928,593	▲ 4,542,095	
										H27	5,623,804	0	2,930,882	2,692,922	
										H28	502,345	0	2,081,954	▲ 1,579,609	
										H29	0	0	1,776,865	▲ 1,776,865	
										H30	0	0	1,071,760	▲ 1,071,760	
										H31	0	0	1,530,146	▲ 1,530,146	
										H32	0	0	0	0	
								51,281,359	市町村交付分 計		41,995,272	0	34,033,511	7,961,761	
										H23	24,000	0	0	24,000	
										H24	1,066,000	0	90,353	975,647	
										H25	3,219,801	0	551,625	2,668,176	
										H26	1,187,200	0	1,361,100	▲ 173,900	
										H27	1,877,320	0	657,538	1,219,782	
										H28	275,444	69,750	1,128,487	▲ 783,293	
										H29	375,000	7,750	919,636	▲ 536,886	
										H30	0	405,450	1,055,959	▲ 650,509	
										H31	0	128,847	715,454	▲ 586,607	
										H32	0	0	0	0	
								11,572,559	都道府県交付分 計		8,024,765	611,797	6,480,152	2,156,410	
										H23	1,063,177	0	149,392	913,785	
										H24	14,247,617	0	4,503,336	9,744,281	
										H25	20,464,710	16,922	11,702,561	8,779,071	
										H26	5,590,620	▲ 16,922	10,289,693	▲ 4,715,995	
										H27	7,501,124	0	3,588,420	3,912,704	
										H28	777,789	69,750	3,210,441	▲ 2,362,902	
										H29	375,000	7,750	2,696,501	▲ 2,313,751	
										H30	0	405,450	2,127,719	▲ 1,722,269	
										H31	0	128,847	2,245,600	▲ 2,116,753	
										H32	0	0	0	0	
								62,853,918	合計		50,020,037	611,797	40,513,663	10,118,171	

(様式2E)

相馬市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
								事業費	事業 期間	費										
77	E - 1 - 1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	相馬市全 域	市	市	直接	継続	88.012	24	～	32	H23			0	※25年1月受付開始、13件助成決定				
												H24	15,414		3,791	11,623				
												H25	50,595		15,995	34,600				
												H26			8,015	▲ 8,015				
												H27			6,401	▲ 6,401				
												H28			3,044	▲ 3,044				
												H29			1,679	▲ 1,679				
												H30			496	▲ 496				
												H31			0	0				
												H32			0	0				
												累計	66,009	0	39,421	26,588				
												市町村 交付分		各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0
															H24	15,414	0	3,791	11,623	
															H25	50,595	0	15,995	34,600	
			H26	0	0	8,015	▲ 8,015													
			H27	0	0	6,401	▲ 6,401													
			H28	0	0	3,044	▲ 3,044													
			H29	0	0	1,679	▲ 1,679													
			H30	0	0	496	▲ 496													
			H31	0	0	0	0													
			H32	0	0	0	0													
88.012		市町村交付分 計		66,009	0	39,421	26,588													
都道府 県交付分		各年度 別合計	H23	0	0	0	0													
			H24	0	0	0	0													
			H25	0	0	0	0													
			H26	0	0	0	0													
			H27	0	0	0	0													
			H28	0	0	0	0													
			H29	0	0	0	0													
			H30	0	0	0	0													
			H31	0	0	0	0													
			H32	0	0	0	0													
0		都道府県交付分 計		0	0	0	0													
市町村 都道府 県計		各年度 別合計	H23	0	0	0	0													
			H24	15,414	0	3,791	11,623													
			H25	50,595	0	15,995	34,600													
			H26	0	0	8,015	▲ 8,015													
			H27	0	0	6,401	▲ 6,401													
			H28	0	0	3,044	▲ 3,044													
			H29	0	0	1,679	▲ 1,679													
			H30	0	0	496	▲ 496													
			H31	0	0	0	0													
			H32	0	0	0	0													
88.012		合計		66,009	0	39,421	26,588													