

(様式1)

白河市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

白河市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	76,700	72,734	
H25	172,170	65,702	
H26	525,139	578,130	
H27	11,444	26,561	
H28	6,835	10,555	
H29	0	8,761	
H30	0	11,062	
H31	0	10,629	
H32	4,006	10,449	
合計	796,294	794,583	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	796,294	0	794,583	1,711

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	0	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	794,583	796,294	0	0	1,711
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	794,583	796,294	0	0	1,711

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

白河市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
	1	2	3	4	5	6																																	
1	C	-	9	-	1	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 久保地区 集会所	市	市	直接	完了	26,000	24	~	25	H23			0	24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年8月、完成(工期)																		
																	H24	19,500		18,654		846																	
																	H25					0																	
																	H26					0																	
																	H27					0																	
																	H28					0																	
																	H29					0																	
																	H30					0																	
																	H31					0																	
																	H32					0																	
																	累計	19,500	0	18,654		846																	
																	2	C	-	9		-	2	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 小丸山地区 集会所	市	市	直接	完了	25,000	24	~	25	H23			0	24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)
																																			H24	18,750		18,175	
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	18,750	0	18,175	575																																			
3	C	-	9	-	3	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 双石地区 集会所	市	市	直接	完了	25,000	24	~	25					H23																0	24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)	
																					H24														18,750		18,543		
																	H25				0																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	18,750	0	18,543	207																		
																														市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
																	H24	57,000	0	55,372	1,628																		
H25	0	0	0	0																																			
H26	0	0	0	0																																			
H27	0	0	0	0																																			
H28	0	0	0	0																																			
H29	0	0	0	0																																			
H30	0	0	0	0																																			
H31	0	0	0	0																																			
H32	0	0	0	0																																			
76,000	市町村交付分 計	57,000	0	55,372	1,628																																		
													都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																				
H24	0	0	0	0																																			
H25	0	0	0	0																																			
H26	0	0	0	0																																			
H27	0	0	0	0																																			
H28	0	0	0	0																																			
H29	0	0	0	0																																			
H30	0	0	0	0																																			
H31	0	0	0	0																																			
H32	0	0	0	0																																			
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																																		
															市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																		
H24	57,000	0	55,372	1,628																																			
H25	0	0	0	0																																			
H26	0	0	0	0																																			
H27	0	0	0	0																																			
H28	0	0	0	0																																			
H29	0	0	0	0																																			
H30	0	0	0	0																																			
H31	0	0	0	0																																			
H32	0	0	0	0																																			
76,000	合計	57,000	0	55,372	1,628																																		

(様式2D)

白河市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等) 薄葉向寺線	(白河市) 葉ノ木平 地区道路	市	市	直接	完了	127,671	24 ~ 27	H23				0	25年2月、測量設計業務発注。
															H24	4,650	▲ 582	4,068	0	
															H25	52,002	▲ 15,249	5,422	31,331	25年9月、測量設計完了。27年3月末、用地取得完了。
															H26	58,124		87,330	▲ 29,206	26年8月工事発注。
															H27	0		2,125	▲ 2,125	28年3月事業完了。
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	114,776	▲ 15,831	98,945	0	
															5	D	-	4	-	1
H24	9,450	▲ 1,078	8,372	0	25年1月、基本設計発注。															
H25	37,968	▲ 7,085	30,883	0	26年3月、設計・造成完了															
H26	272,495	▲ 4,920	264,994	2,581	26年6月工事発注。															
H27	0		2,581	▲ 2,581	28年3月事業完了。															
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	319,913	▲ 13,083	306,830	0																
6	◆	D	-	4	-	1	震災復興記念 公園	(白河市) 葉ノ木平 地区防災 公園	市	市	直接	完了	218,531	24 ~ 27						
															H24	5,600	▲ 678	4,922	0	25年2月、実施設計発注。25年7月、実施設計完了。
															H25	50,400	▲ 17	0	50,383	26年11月末用地取得完了。
															H26	119,520	▲ 1	154,515	▲ 34,996	26年11月工事発注。
															H27			15,387	▲ 15,387	27年12月末事業完了。
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	175,520	▲ 696	174,824	0	
															7	◆	D	-	4	-
H24				0																
H25	16,800	▲ 1,735	15,065	0	25年8月事業完了。															
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	16,800	▲ 1,735	15,065	0																
8	D	-	21	-	1	-	下水道事業	(白河市) 葉ノ木平 地区下水 道	市	市	直接	完了	114,993	25 ~ 27						
															H24				0	
															H25	15,000	▲ 668	14,332	0	26年3月、測量・設計・地質調査完了。
															H26	75,000	▲ 3,085	71,291	624	26年6月工事発注。
															H27	0		624	▲ 624	28年3月事業完了。
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	90,000	▲ 3,753	86,247	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	(白河市) 葉ノ木平 地区公営 住宅	市	市	直接	完了	50,188	27	~	32	H23				0	家賃低廉化事業27年5月から開始。 R2.4月事業完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	10,605		5,260	5,345	
																	H28	6,176	8,642	9,663	5,155	
																	H29	0	7,990	7,911	79	
																	H30	0	9,418	10,251	▲ 833	
																	H31	0	427	9,960	▲ 9,533	
																	H32	0	652	866	▲ 214	
																	累計	16,781	27,129	43,911	▲ 1	
10	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(白河市) 葉ノ木平 地区公営 住宅	市	市	直接	完了	5,771	27	~	32	H23				0	特別家賃低減事業27年5月から開始。 R3.3月事業完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	839		584	255	
																	H28	659	913	892	680	
																	H29	0	1,020	850	170	
																	H30	0	477	811	▲ 334	
																	H31	0		669	▲ 669	
																	H32	417		504	▲ 87	
																	累計	1,915	2,410	4,310	15	
11	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (6年目~)	(白河市) 葉ノ木平 地区公営 住宅	市	市	直接	完了	10,977	32	H23				0	家賃低廉化事業(6年目~)R2年5月から開始。R3.3月事業完了。		
															H24				0			
															H25				0			
															H26				0			
															H27				0			
															H28				0			
															H29				0			
															H30				0			
															H31	0	6,211		6,211			
															H32	3,589	▲ 652	9,079	▲ 6,142			
															累計	3,589	5,559	9,079	69			
						市町村 交付分		各年度 別合計														
						897,627		市町村交付分 計		739,294		0		739,211		83						
								都道府県 交付分		各年度 別合計												
						0		都道府県交付分 計		0		0		0		0						
								市町村 都道府県 計		各年度 別合計												
						897,627		合計		739,294		0		739,211		83						