



記者発表資料 2枚

令和3年5月6日
福島県土木部河川計画課

「福島県緊急水災害対策プロジェクト」の 進捗状況（3月末時点）をお知らせします！

令和元年の東日本台風等による災害を踏まえ、総合的な防災・減災対策の強化を目的に、県が集中的に推進する取組として策定した「福島県緊急水災害対策プロジェクト」について、3月末時点の進捗状況をホームページでお知らせします。

進捗状況の資料につきましては、総括表を別添として添付します。
前回（12月末）からの主な進捗状況は、以下のとおりです。

（主な進捗状況）

- ◎ 河川監視カメラ：70基の設置が完了しました。
- ◎ ダムにおける事前放流体制構築：全10ダムで完了しました。

詳細は、福島県土木部河川計画課のホームページ、または、以下のURL、QRコードからアクセスし、ご覧ください。

掲載先：福島県河川計画課ホームページ

[\(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045a/\)](https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045a/)



【問い合わせ先】

土木部河川計画課 課長 鍋野 浩和
電話 024-521-7481(内線 3591) Fax 024-521-7716
土木部河川整備課 課長 中川 善則
電話 024-521-7479(内線 3584) Fax 024-521-7952
土木部砂防課 課長 木村 善孝
電話 024-521-7490(内線 3610) Fax 024-521-7716

「福島県緊急水災害対策プロジェクト」の進捗状況 総括表

事業名	完成 目標年	全体数	※R2.12末現在						※R3.3末現在							
			着 手			完 了			着 手			完 了				
			件数			着手率	件数		完了率	件数			着手率	件数		完了率
			調査	用地	工事		調査	用地		工事	調査	用地		工事		
①改良復旧事業及び災害復旧事業の推進																
改良復旧事業(助成)	R 5	3河川	3	3	3	40.2%	0	0.9%	3	3	3	57.0%	0	0.9%	※1	
改良復旧事業(関連)	R 3	5河川	5	5	4	22.1%	0	0.0%	5	5	5	39.9%	0	0.0%	※1	
災害復旧事業	R 3	1411箇所	-	-	1177	83.4%	183	12.9%	-	-	1218	86.3%	462	32.7%	※3	
②河川の河道掘削及び伐木の推進																
河道掘削	R2~R6	231箇所(R2)	-	-	221	95.6%	49	21.2%	-	-	222	96.1%	125	54.1%	※3	
③河川改修及び堤防強化の推進																
緊急的改修	R 3	78河川	-	-	75	96.1%	0	0.0%	-	-	78	100.0%	34	43.5%	※3	
一定区間改修	R 6	7河川	7	7	2	11.6%	0	0.0%	7	7	3	13.4%	0	0.0%	※2	
堤防強化	R2~R6	97箇所(R2)	-	-	86	88.6%	10	10.3%	-	-	97	100.0%	17	17.5%	※3	
④土砂災害対策の推進																
災害関連事業	R 3	2箇所	2	-	1	75.5%	0	3.0%	2	-	2	98.1%	0	4.2%	※2	
土砂災害対策事業	R 6	172箇所	-	-	72	41.8%	6	3.4%	-	-	88	51.1%	27	15.6%	※3	
⑤危機管理型水位計の設置拡大																
水位計の設置	R 6	373箇所	-	-	-	-	356	95.4%	-	-	-	-	371	99.4%	※4	
⑥河川監視カメラの設置拡大																
監視カメラの設置	R 6	124箇所	-	-	-	-	7	5.6%	-	-	-	-	70	56.4%	※4	
⑦洪水浸水想定区域の公表前倒し・拡大																
区域公表	R 6	63箇所	-	-	-	-	(26/35)	74.2%	-	-	-	-	(30/37)	81.0%	※4	
⑧福島県流域総合情報システムのサーバー強化																
システム強化	R 3		円滑に情報が表示できるよう、河川情報画面を改良						R2.11月に完了							
サーバー強化			-						-							
⑨ダムにおける事前放流に向けた体制構築																
事前放流体制構築	R 2	10ダム	-	-	-	-	9	90.0%	-	-	-	-	10	100.0%	※4	
⑩土砂災害警戒区域の指定の推進																
区域指定の推進	R 3	7983箇所	-	-	-	-	6761	84.6%	-	-	-	-	6964	87.2%	※4	

【着手率、完了率の考え方】

- ※1 着手率=契約額/全体事業費 完了率=完成延長/全体計画延長
- ※2 着手率=契約額/全体事業費 完了率=完成額/全体事業費
- ※3 着手率=着手済箇所数/全体箇所数 完了率=完了箇所数/全体箇所数
- ※4 完了率=完了箇所数/全体箇所数