

(様式1)

浪江町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表
令和4年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	浪江町 交付分	H23	0
H24		18,750	17,805
H25		242,820	180,980
H26		4,251,184	2,371,343
H27		1,439,249	991,235
H28		137,951	584,579
H29		531,825	639,015
H30		1,389,909	301,403
R1		437,249	1,729,641
R2		255,280	806,394
R3		0	0
合計		8,704,217	7,622,395

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	8,704,217	0	7,622,395	1,081,822

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	H23	0
H24		0	0
H25		8,000	0
H26		0	0
H27		0	0
H28		0	0
H29		0	14,170
H30		0	976
R1		0	0
R2		0	0
R3		0	0
合計		8,000	15,146

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	7,622,395	8,704,217	0	0	1,081,822
都道府県交付分	15,146	8,000	15,147	0	8,001
合計	7,637,541	8,712,217	15,147	0	1,089,823

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

浪江町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
																H23	H24	H25	H26	H27
13	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財発掘調査事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	23,022	H26 ~ H27	H23				0	埋蔵文化財発掘調査事業 27年1月~3月 埋蔵文化財試掘調査業務委託 27年9月~12月、埋蔵文化財立竹木調査業務委託 27年7月~8月、埋蔵文化財立竹木調査算定業務委託 27年9月、埋蔵文化財立木補償 27年9月~28年1					
										H24				0						
										H25				0						
										H26	8,487		2,221	6,266						
										H27	8,778		13,434	▲ 4,656						
										H28				0						
										H29				0						
										H30				0						
										R1				0						
										R2				0						
										R3				0						
										累計	17,265	0	15,655	1,610						
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0	0
										H24	0			0		0	0			
										H25	0			0		0	0			
H26	8,487	0	2,221	6,266																
H27	8,778	0	13,434	▲ 4,656																
H28	0	0	0	0																
H29	0	0	0	0																
H30	0	0	0	0																
R1	0	0	0	0																
R2	0	0	0	0																
R3	0	0	0	0																
23,022	市町村交付分 計	17,265	0	15,655	1,610															
		都道府 県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0														
H25	0			0	0	0														
H26	0			0	0	0														
H27	0			0	0	0														
H28	0			0	0	0														
H29	0			0	0	0														
H30	0			0	0	0														
R1	0			0	0	0														
R2	0			0	0	0														
R3	0			0	0	0														
0	都道府県交付分 計			0	0	0	0													
				市町村 都道府 県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0									
H24	0					0	0	0												
H25	0					0	0	0												
H26	8,487	0	2,221			6,266														
H27	8,778	0	13,434			▲ 4,656														
H28	0	0	0			0														
H29	0	0	0			0														
H30	0	0	0			0														
R1	0	0	0			0														
R2	0	0	0			0														
R3	0	0	0			0														
23,022	合計	17,265	0			15,655	1,610													

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
3	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同 利用施設復興整 備事業(効果 促進事業)	請戸漁港	町	浪江町	直接	完了	59,966	H25	~	H27	H23			0	浪江町の新しい水産業デザイン実現化事業 25年9月~28年1	
																			H24			0		
																			H25	48,000		47,973		27
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		▲ 27	▲ 27		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
累計	48,000	▲ 27	47,973	0																				
14	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業	請戸漁港	町	浪江町	直接	完了	2,175,341	H28	~	R2	H23			0	請戸漁港水産業共同利用施設整備事業実施設計業務委託 28 年8月~29年3月、請戸漁港共同利用施設専用給水管実施 設計及び地質調査業務委託 28年11月~29年3月		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28	126,207		26,246		99,961	
																		H29	525,000		446,951		78,049	
																		H30	573,101		573,101			
																		R1	138,210	24,669	872,649		▲ 709,770	
																		R2	244,318		233,703		10,615	
																		R3			0			
累計	1,606,836	24,669	1,579,549	51,956																				
15	◆	C	-	7	-	1	-	2	請戸地区水産 加工団地整備 等計画策定事 業	請戸地区	町	浪江町	直接	完了	14,612	H28	~	H29	H23			0	請戸地区水産加工団地整備計画策定事業委託 28年6月~29 年3月、請戸漁港水産業共同利用施設実施設計に係る管理運 営体制整備事業委託 28年8月~29年3月	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28	11,744		8,730		3,014
																			H29			2,960		▲ 2,960
																			H30		▲ 54	▲ 54		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
累計	11,744	▲ 54	11,690	0																				
16	◆	C	-	7	-	1	-	4	泉田川ふ化施 設等復興整備 事業	北幾世橋 地区	町	浪江町	直接	完了	68,175	H29	~	R1	H23			0	ふ化施設及び関連施設の基本計画策定	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29	6,825		5,702		1,123
																			H30	47,714		14,645		33,069
																			R1			21,648		▲ 21,648
																			R2			0		
																			R3			0		
累計	54,539	0	41,995	12,544																				
17	◆	C	-	7	-	1	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(延伸 斜路整備事 業)	請戸漁港	県	県	直接	完了	18,933	H29	~	H30	H23			0	29年11月工事発注	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29		16,000	14,170		1,830
																			H30			976		▲ 976
																			R1		▲ 853	▲ 853		
																			R2			0		
																			R3			0		
累計	0	15,147	15,146	1																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	C-7-2-	請戸地区水産加工団地整備事業	請戸地区	町	民間団体	間接	完了	1,373,029	H30～R2	H23				0	C-7-1へ24,669千円、◆C-7-1-5へ22,061千円流用 補助金(サンエイ食品)
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30	697,125	81		697,206	
										R1	293,481	▲46,730	635,181	▲388,430	
										R2			280,961	▲280,961	
										R3				0	
										累計	990,606	▲46,649	916,142	27,815	
										20	◆C-7-1-5	水産業共同利用施設備品整備事業	請戸地区	町	
H24				0											
H25				0											
H26				0											
H27				0											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1		22,061	15,865	6,196											
R2				0											
R3				0											
累計	0	22,061	15,865	6,196											
		市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0							
H24	0			0	0	0									
H25	48,000			0	47,973	27									
H26	0			0	0	0									
H27	0			0	0	0									
H28	137,951			0	34,976	102,975									
H29	531,825			0	455,613	76,212									
H30	1,317,940			0	14,645	1,303,295									
R1	431,691			0	1,545,343	▲1,113,652									
R2	244,318			0	514,664	▲270,346									
R3	0			0	0	0									
合計	3,718,700			0	2,711,725	2,613,214	98,511								
				都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0					
H24	0	0	0			0									
H25	0	0	0			0									
H26	0	0	0			0									
H27	0	0	0			0									
H28	0	0	0			0									
H29	0	16,000	14,170			1,830									
H30	0	0	976			▲976									
R1	0	▲853	0			▲853									
R2	0	0	0			0									
R3	0	0	0			0									
合計	18,933	0	15,147			15,146	1								
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計			H23	0	0	0	0					
H24	0			0	0	0									
H25	48,000			0	47,973	27									
H26	0			0	0	0									
H27	0			0	0	0									
H28	137,951			0	34,976	102,975									
H29	531,825			16,000	469,783	78,042									
H30	1,317,940			0	15,621	1,302,319									
R1	431,691			▲853	1,545,343	▲1,114,505									
R2	244,318			0	514,664	▲270,346									
R3	0			0	0	0									
合計	3,737,633			0	2,711,725	2,628,360	98,512								

(様式2D)

浪江町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(津 波シミュレ ーション等の計 画策定)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江町	直接	完了	77,270	H24	～	H26	H23				0	津波シミュレーション等策定業務委託 24年10月～25年3月
																	H24	18,750		17,805	945	
																	H25	30,003		24,837	5,166	まちづくり計画策定支援業務委託、アドバイザー等業務委託 25年6月～26年3月
																	H26	10,301		15,309	▲ 5,008	中心市街地区建物被害状況調査 26年5月～9月、まちづくり実 施計画検討業務委託 26年8月～27年3月
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 1,102		▲ 1,102	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	59,054	▲ 1,102	57,951	1																		
2	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定費)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	浪江町	直接	完了	114,318	H25	～	H27	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	115,603		74,606	40,997	防災集団移転促進事業計画策定業務委託 25年6月～28年3 月
																	H26			11,131	▲ 11,131	移転先不動産鑑定業務委託 27年1月～3月、移転先地形測量 業務委託 27年1月～3月、移転先地質調査業務委託 28年1 月～3月
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 29,865		▲ 29,865	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	115,603	▲ 29,865	85,737	1																		
4	◆	D	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	廃止	10,000	H25	～	H25	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	8,000			8,000	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	8,000	0	0	8,000																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～																						
5	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	982,796	H25	～	R2	H23				0	請戸共同墓地設計等業務 25年6月～11月、測量 25年8月～26年2月、地質調査 25年6月～10月、不動産鑑定 25年10月、埋蔵文化財調査 25年7月～8月 移転元地権利調査業務委託 26年5月～8月、移転先用地登記業務委託 26年12月～27年3月、コミュニティ広場実施設計業務委託 26年5月～11月、コミュニティ広場公有財産購入 26年7月～9月、大平山霊園トイレ設計業務委託 26年10月～27年3月、防災行政無線システム改修工事 26年11月～27年2月、盛土材検討業務委託 26年8月～27年3月 防災集団移転促進事業用地登記業務委託 27年4月～28年3月、町営大平山霊園トイレ建築工事 27年6月～11月、コミュニティ広場造成工事 27年6月～28年3月、津波被災施設等レーザー測量委託 27年8月～12月、モニュメント等移設管理保存委託 28年1月～3月、交流・情報発信拠点施設基本計画策定支援業務委託 27年5月～28年3月 防災集団移転促進事業用地登記業務委託 28年4月～29年3月 防災集団移転促進事業用地登記業務委託 29年4月～30年3月 請戸小学校震災遺構保存調査事業、請戸小学校屋根修繕事業、旧請戸共同墓地跡地利用構想策定事業 請戸小学校震災遺構保存調査事業、旧請戸共同墓地跡地利用構想策定事業 請戸小学校震災遺構工事監理費、本工事費
																			H24				0	
																			H25	24,661		12,879	11,782	
																			H26	545,544		55,343	490,201	
																			H27	216,032		126,084	89,948	
																			H28			2,653	▲ 2,653	
																			H29		▲ 1		▲ 1	
																			H30			12,726	▲ 12,726	
																			R1			9,680	▲ 9,680	
																			R2			253,616	▲ 253,616	
																			R3				0	
累計	786,237	▲ 1	472,981	313,255																				
6	◆	D	-	23	-	1	-	1	請戸共同墓地整備事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	219,178	H25	～	H26	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	24,553		20,685	3,868	
																			H26	160,000		154,656	5,344	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		▲ 9,211		▲ 9,211	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計	184,553	▲ 9,211	175,341	1																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	浪江町沿 岸地域	町	浪江町	直接	完了	644,350	H26	~	R2	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	483,262		3,258	480,004	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年1月	
																	H27			13,187	▲ 13,187	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年7月~28年2月	
																	H28			14,299	▲ 14,299	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 28年6月~29年1月	
																	H29			8,773	▲ 8,773	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 29年~30年	
																	H30			5,131	▲ 5,131	がけ地近接等危険住宅移転事業補助	
																	R1			6,175	▲ 6,175	がけ地近接等危険住宅移転事業補助	
																	R2				0		
																	R3				0		
累計	483,262	0	50,823	432,439																			
8	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	浪江町	直接	完了	4,892,783	H26	~	R2	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	2,983,445		2,085,681	897,764	移転元用地買収 26年11月~27年3月	
																	H27	1,181,430		799,080	382,350	移転元用地買収 27年4月~28年3月	
																	H28			532,651	▲ 532,651	移転元用地買収 28年4月~29年3月、災害公営住宅整備事業	
																	H29		50,138	174,629	▲ 124,491	移転促進事業計画変更申請業務委託、移転元用地買収、災害	
																	H30	66,171		263,205	▲ 197,034	移転元用地買収、幾世橋住宅団地集会所整備事業、請戸住宅	
																	R1			162,683	▲ 162,683	移転元用地買収、幾世橋住宅団地集会所整備事業、請戸住宅	
																	R2			33,079	▲ 33,079	移転元用地買収、請戸住宅団地整備事業	
																	R3				0		
累計	4,231,046	50,138	4,051,008	230,176																			
9	◆	D	-	20	-	1	-	津波被災情報 等基盤整備事 業	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江町	直接	完了	15,930	H26	~	H26	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26	13,425		12,744	681	津波被災情報等基盤整備業務委託 26年4月~12月
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 681		▲ 681	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	13,425	▲ 681	12,744	0																			
10	D	-	1	-	1	-	道路事業(請 戸漁港一平 山)	請戸・高 瀬地区	町	浪江町	直接	完了	42,990	H26	~	H28	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	22,689		16,729	5,960	地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27	
																	H27	8,587		17,662	▲ 9,075	路線測量調査業務委託 28年1月~7月、道路予備設計B業務	
																	H28		3,115		3,115		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計	31,276	3,115	34,391	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
11	D	-	1	-	2	-	道路事業(大 平山-幾世 橋)	請戸・幾 世橋地区	町	浪江町	直接	完了	8,809	H26	～	H28	H23				0	地質調査業務委託 27年2月～10月、測量調査業務委託 27 路線測量調査業務委託 28年1月～7月、道路予備設計B業務
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	4,936		4,278	658	
																	H27	5,741		2,769	2,972	
																	H28		▲ 3,115		▲ 3,115	
																	H29		▲ 515		▲ 515	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	10,677	▲ 3,630	7,047	0																		
12	D	-	1	-	3	-	道路事業(幾 世橋-北幾世 橋)	幾世橋・ 北幾世橋 地区	町	浪江町	直接	完了	36,267	H26	～	H28	H23				0	地質調査業務委託 27年2月～10月、測量調査業務委託 27 路線測量調査業務委託 28年1月～7月、道路予備設計B業務
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	19,095		9,993	9,102	
																	H27	18,681		19,019	▲ 338	
																	H28				0	
																	H29		▲ 8,763		▲ 8,763	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	37,776	▲ 8,763	29,012	1																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	18,750	0	17,805	945	
										H25	194,820	0	133,007	61,813	
										H26	4,242,697	0	2,369,122	1,873,575	
										H27	1,430,471	0	977,801	452,670	
										H28	0	0	549,603	▲ 549,603	
										H29	0	0	183,402	▲ 183,402	
										H30	66,171	0	281,062	▲ 214,891	
										R1	0	0	178,538	▲ 178,538	
										R2	0	0	286,695	▲ 286,695	
										R3	0	0	0	0	
								7,034,691	市町村交付分 計		5,952,909	0	4,977,035	975,874	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	8,000	0	0	8,000	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								10,000	都道府県交付分 計		8,000	0	0	8,000	
										H23	0	0	0	0	
										H24	18,750	0	17,805	945	
										H25	202,820	0	133,007	69,813	
										H26	4,242,697	0	2,369,122	1,873,575	
										H27	1,430,471	0	977,801	452,670	
										H28	0	0	549,603	▲ 549,603	
										H29	0	0	183,402	▲ 183,402	
										H30	66,171	0	281,062	▲ 214,891	
										R1	0	0	178,538	▲ 178,538	
										R2	0	0	286,695	▲ 286,695	
										R3	0	0	0	0	
								7,044,691	合計		5,960,909	0	4,977,035	983,874	

(様式2E)

浪江町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
19	E-1-1-1	浪江町合併浄化槽設置整備事業	町内一円(公共下水道整備区域、災害危険区域及び帰還困難区域を除く)	町	浪江町	直接	完了	29,758	H30	～	R2	H23			0						
												H24			0						
												H25			0						
												H26			0						
												H27			0						
												H28			0						
												H29			0						
												H30	5,798		5,696	102	5人槽10件・7人槽9件・10人槽1件へ浄化槽補助金支給				
												R1	5,558		5,760	▲202	5人槽14件・7人槽6件・10人槽1件へ浄化槽補助金支給				
												R2	10,962		5,035	5,927	5人槽9件・7人槽9件へ浄化槽補助金支給				
												R3				0					
												累計	22,318	0	16,491	5,827					
														市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
												H24	0			0	0	0			
H25	0	0	0	0																	
H26	0	0	0	0																	
H27	0	0	0	0																	
H28	0	0	0	0																	
H29	0	0	0	0																	
H30	5,798	0	5,696	102																	
R1	5,558	0	5,760	▲202																	
R2	10,962	0	5,035	5,927																	
R3	0	0	0	0																	
計	29,758	0	16,491	5,827																	
		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0													
H24	0			0	0	0															
H25	0			0	0	0															
H26	0			0	0	0															
H27	0			0	0	0															
H28	0			0	0	0															
H29	0			0	0	0															
H30	0			0	0	0															
R1	0			0	0	0															
R2	0			0	0	0															
R3	0			0	0	0															
計	0			0	0	0															
				市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
H24	0					0	0	0													
H25	0	0	0			0															
H26	0	0	0			0															
H27	0	0	0			0															
H28	0	0	0			0															
H29	0	0	0			0															
H30	5,798	0	5,696			102															
R1	5,558	0	5,760			▲202															
R2	10,962	0	5,035			5,927															
R3	0	0	0			0															
合計	29,758	0	16,491			5,827															