

【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせします。】

工事の進捗率 (令和4年7月末現在)

# 98.0 %

十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

## 計画図



## 施工状況

現在、県施工区間2工区の道路改良工事、舗装工事を施工中です。

※この度、令和4年9月17日(土) 15時に開通することとなりました。

令和3年3月に県施工区間1工区が完成し、令和3年9月にはトンネルを含む直轄権限代行区間が完成しました。

2工区では表層工が概ね完了し、交通安全施設工を施工中です。

## 2工区 道路改良

路肩の整形や防草シートの工事を行なっています。  
また、トンネル終点側現道との接続工事を行っています。

## 2工区 舗装工

表層工事が概ね完了して交通安全施設の工事を行っています。  
また、区画線工事も行っています。



福島県いわき建設事務所

〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15

TEL:0246-24-6125 FAX:0246-24-6058

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>