

(様式1)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

福島県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	510,164	36,638
24	12,248,919	4,757,666	
25	27,753,860		
26	6,702,749		
27	0		
合計		47,215,692	4,794,304

<参考>	福島県東日本大震災復興交付金基金残高	41,698,004	福島県東日本大震災復興交付金基金の利息額	1,821
------	--------------------	------------	----------------------	-------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	128	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	継続	9,840	25	~	25	23			25年1月、埋蔵文化財分布調査を開始。
																		24		3,093	
																		25	7,380		
																		26			
																		27			
																		累計	7,380	3,093	
いわき市	148	A	-	4	-	8	-	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	継続	16,752	25	~	25	23			
																		24			
																		25	12,564		
																		26			
																		27			
																		累計	12,564	0	0
相馬市	79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	相馬亘理線 他	県	県	直接	継続	50,976	25	~	25	23	0	0	
																		24	0	0	-
																		25	38,232		
																		26			
																		27			
																		累計	38,232	0	0
南相馬市	46	A	-	4	-	5	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (原町海老相馬線道路改良他)	原町海老相馬線 他	県	県	直接	継続	90,168	25	~	25	23			
																		24			-
																		25	67,626		
																		26			
																		27			
																		累計	67,626	0	0
広野町	22	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	広野町	県	県	直接	継続	3,024	25	~	25	23			
																		24			
																		25	2,268		
																		26			
																		27			
																		累計	2,268	0	0
新地町	55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	県	県	直接	継続	12,072	25	~	25	23			
																		24			
																		25	9,054		
																		26			
																		27			
																		累計	9,054	0	0

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	合計	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)
		0	0	137,124	0	0			

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、4,534千円

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
郡山市	1	C	-	8	-	1	-	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	23 ~ 24	23	65,860			・管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。 ・分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月完了。 ・ボイラー室撤去:24年9月、10月契約。24年12月完了。 ・倉庫撤去:24年12月契約。25年1月完了。 ・ガラス器具類等試験用具。取り下げ。 ・クロマトグラフ装置:24年8月契約。24年10月完了。 ・フィンガージョイント:24年10月契約。24年12月完了。 ・グレーディングマシン:24年11月契約。25年3月完了。 ・加湿器:24年9月契約。24年10月完了。 ・研修本館視聴覚工事:24年8月契約。24年10月完了。 ・人工乾燥装置:25年1月契約。25年2月完了。 ・人工乾燥装置委託:24年7月契約。24年9月完了。
																24		33,313	32,547	
																25				
																26				
																27				
累計	65,860	33,313	32,547																	
いわき市	9	C	-	4	-	1	-	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区いちご栽培ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24 ~ 24	23				平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工
																24	44,088	44,084	4	
																25				
																26				
																27				
累計	44,088	44,084	4																	
いわき市	10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	43,041	23 ~ 24	23	32,280	0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入
																24		32,060	220	
																25				
																26				
																27				
累計	32,280	32,060	220																	
いわき市	60	◆C	-	1	-	4	-	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	継続	71,400	24 ~ 24	23				いわき市に対する間接補助
																24	57,120	57,120		24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越)
																25				
																26				
																27				
累計	57,120	57,120	0																	
いわき市	61	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	継続	447,000	24 ~ 25	23				未執行
																24	267,750	0		
																25	67,500			
																26				
																27				
累計	335,250	0	0																	

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	62	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	継続	80,000	24	~	25	23			24年11月、測量設計発注。	
																		24	7,500	1,217		
																		25	52,500			
																		26				
																		27				
累計	60,000	1,217	0																			
いわき市	63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	継続	92,000	24	~	24	23			24年8月、測量設計発注。 25年3月、工事発注(H25へ繰越)	
																		24	69,000	11,844		
																		25				
																		26				
																		27				
累計	69,000	11,844	0																			
いわき市	64	C	-	8	-	2	-	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	継続	1,269,857	24	~	26	23			平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約 平成25年3月設計業務完了	
																		24	4,803	4,803		
																		25	473,795			
																		26				
																		27				
累計	478,598	4,803	0																			
いわき市	84	◆	C	-	1	-	4	-	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	23			24年12月四倉地区防災対策検討業務
																			24	16,000	15,999	1
																			25			
																			26			
																			27			
累計	16,000	15,999	1																			
いわき市	129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	下仁井田 地区	県	県	直接	継続	878,996	25	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続 きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。	
																		24				
																		25	201,052			
																		26	262,700			
																		27				
累計	463,752	0	0																			
いわき市	149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	継続	1,357,876	25	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続 きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。	
																		24				
																		25	264,450			
																		26	294,763			
																		27				
累計	559,213	0	0																			
相馬市	1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	20,000	23	~	24	23	20,000	0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなった ため廃止。
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計	20,000	0	20,000																			
相馬市	2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 等整備導入事 業)	岩子・新 田・柏崎・ 磯部・古 磯部・蒲 庭・孫目 地区等	県	市	間接	完了	1,093,238	24	~	24	23			平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平 成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工	
																		24	819,928	651,814	168,114	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	819,928	651,814	168,114																			

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
相馬市	4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	63,233	23 ~ 24	23	47,424	0	-	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年6月完成予定
																24		47,380		
																25				
																26				
																27				
累計	47,424	47,380	0																	
相馬市	33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設等整備導 入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24 ~ 24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工 平成25年3月1日(機械)、3月26日(収納庫)竣工
																24	78,900	69,961	8,939	
																25				
																26				
																27				
累計	78,900	69,961	8,939																	
相馬市	59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	継続	35,232	24 ~ 24	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に 完了予定している。
																24	35,232	35,232		
																25				
																26				
																27				
累計	35,232	35,232	0																	
相馬市	66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	松川浦漁 港	県	県	直接	継続	891,000	25 ~ 27	23				
																24				
																25	49,500			
																26				
																27				
累計	49,500	0	0																	
相馬市	67	◆C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	302,000	25 ~ 27	23				
																24				
																25	16,000			
																26				
																27				
累計	16,000	0	0																	
相馬市	80	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	2,669,606	25 ~ 27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続き に着手した。事業着手は7月頃を予定している。
																24				
																25	72,960			
																26				
																27				
累計	72,960	0	0																	
相馬市	81	C	-	8	-	2	-	水産種苗研 究・生産施設 復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	7,392,676	25 ~ 27	23				
																24				
																25	84,507			
																26				
																27				
累計	84,507	0	0																	
南相馬市	15	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	右田地区 他	県	県	直接	継続	128,075	23 ~ 24	23	104,600	36,638	-	H24年1月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に 完了を予定している。
																24	23,475	80,755		
																25				
																26				
																27				
累計	128,075	117,393	0																	

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
南相馬市	16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	継続	2,599,340	24	~	26	23			平成25年2月18日着工 平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工	
																		24	286,755	31,298		-
																		25	210,000			
																		26				
																		27				
累計	496,755	31,298	0																			
南相馬市	17	◆C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	継続	97,873	24	~	26	23			平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了	
																		24	18,488	15,475		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	18,488	15,475	0																			
南相馬市	19	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	継続	700,000	24	~	26	23			平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工	
																		24	86,250	86,231		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	86,250	86,231	0																			
南相馬市	34	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	継続	64,893	24	~	24	23			H24年12月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に完了予定している。	
																		24	64,893	64,893		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	64,893	64,893	0																			
南相馬市	41	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	真野川漁港	県	県	直接	継続	320,000	25	~	27	23				
																		24				
																		25	15,000			
																		26				
																		27				
累計	15,000	0	0																			
南相馬市	42	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	金沢・北泉地区	県	県	直接	継続	1,187,566	24	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25年3月に事業着手(実施設計に着手)した。	
																		24	26,250	25,414		-
																		25	238,462			
																		26	254,266			
																		27				
累計	518,978	25,414	0																			
南相馬市	47	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	八沢地区	県	県	直接	継続	3,817,547	25	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手した。事業着手は7月頃を予定している。	
																		24				
																		25	127,845			
																		26				
																		27				
累計	127,845	0	0																			
南相馬市	48	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	原町東地区	県	県	直接	継続	7,720,674	25	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着手した。事業着手は7月頃を予定している。	
																		24				
																		25	138,975			
																		26				
																		27				
累計	138,975	0	0																			
								農山漁村地域											H24は特に無し。事業着手は7月頃を予定している。			

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
		24	25	26	27	23	24								25	26	27					
南相馬市	49	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	飯崎地区	県	県	直接	継続	10,000	25	~	25	24	10,000			
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計				
南相馬市	50	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(園芸施設整備事業)	鹿島区	県	市	間接	継続	1,200,000	25	~	25	23	900,000			
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計																						
川俣町	1	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	川俣町全域	県	町	間接	継続	59,613	24	~	24	23	44,709	43,848	-	平成25年1月28日着工
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計																						
埴町	1	C	-	9	-	1	-	埴町木質バイオマス発電事業	埴ウッドパワー発電所	県	民間事業者	間接	継続	6,072,000	25	~	25	23	3,036,000			
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計																						
川内村	2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	水耕栽培施設	県	村	間接	完了	269,994	24	~	24	23	202,495	201,118	1,377	平成24年8月15日着工、平成25年3月28日竣工
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計																						
新地町	46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)「農業経営高度化支援事業」	作田前地区	県	県	直接	継続	19,411	25	~	27	23	825			工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越しし、H25分と合わせて執行する。
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計																						
新地町	47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	釣師浜漁港	県	県	直接	継続	220,000	25	~	27	23	15,000			
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計																						

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
飯舘村	1	C	-	4	-	1	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	福島市	県	飯舘村	間接	完了	210,194	24	~	24	23	157,535	152,148	5,387	平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属 機器)着工
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計	157,535	152,148	5,387																			
飯舘村	3	C	-	4	-	2	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	喜多方市	県	飯舘村	間接	完了	12,786	24	~	24	23	9,589	8,725	864	平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計	9,589	8,725	864																			
飯舘村	4	C	-	4	-	3	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	二本松市	県	飯舘村	間接	廃止	6,510	24	~	24	23	4,882	0	4,882	貸与する予定の者の急病により事業中止
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計	4,882	0	4,882																			
飯舘村	5	C	-	4	-	4	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	田村市	県	飯舘村	間接	完了	19,678	24	~	24	23	14,758	12,544	2,214	平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年2月20日・3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計	14,758	12,544	2,214																			
飯舘村	6	C	-	4	-	5	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	南相馬市	県	飯舘村	間接	完了	8,080	24	~	24	23	6,060	6,016	44	平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計	6,060	6,016	44																			
飯舘村	7	C	-	4	-	6	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	中島村	県	飯舘村	間接	完了	6,998	24	~	24	23	5,248	4,988	260	平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月14日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計	5,248	4,988	260																			
飯舘村	8	C	-	4	-	7	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	栃木県那 須塩原市	県	飯舘村	間接	完了	50,873	24	~	24	23	38,154	36,162	1,992	平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計	38,154	36,162	1,992																			
飯舘村	9	C	-	4	-	8	-	いいたて まで いな農業復興 計画基幹事業	相馬市	県	飯舘村	間接	完了	10,164	24	~	24	23	7,623	7,245	378	平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工
																		24				
																		25				
																		26				
																		27				
累計	7,623	7,245	378																			

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注)																	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。											都道府県 交付分	各年度 別合計	23	270,164	36,638	20,000	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、2,287,020 千円
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													24	2,398,310	1,781,687	227,223	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													25	5,976,546	0	0	
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													26	811,729	0	0	
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													27	0	0	0	
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。											合計			9,456,749	1,818,325	247,223	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
会津若松市	2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	古川町	県	県	直接	継続	562,122	24	~	25	23			25年2月、設計委託、地質調査発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	141,856	14,565	-
																		25	350,000		
																		26			
																		27			
累計	491,856	14,565	0																		
会津若松市	3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業	門田町	県	県	直接	継続	1,719,836	24	~	25	23			25年2月、設計委託、地質調査発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	279,856	156,293	-
																		25	1,225,000		
																		26			
																		27			
累計	1,504,856	156,293	0																		
郡山市	5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	安積町	県	県	直接	継続	648,000	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。
																		24	42,000	10,783	-
																		25	525,000		
																		26			
																		27			
累計	567,000	10,783	0																		
郡山市	6	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業	富田町	県	県	直接	継続	1,134,871	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	293,012	251,440	-
																		25	700,000		
																		26			
																		27			
累計	993,012	251,440	0																		
郡山市	7	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業	日和田町	県	県	直接	継続	543,000	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	125,125	104,590	-
																		25	350,000		
																		26			
																		27			
累計	475,125	104,590	0																		
郡山市	8	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業	富久山町	県	県	直接	継続	562,676	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	142,341	121,542	-
																		25	350,000		
																		26			
																		27			
累計	492,341	121,542	0																		
郡山市	9	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業	喜久田町	県	県	直接	継続	1,388,940	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																		24	340,322	288,344	-
																		25	875,000		
																		26			
																		27			
累計	1,215,322	288,344	0																		

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
郡山市	10	◆	D	-	4	-	1	-	1	県営住宅管理システムプログラム機能追加事業	県内	県	県	直接	継続	2,700	25	~	25	23				
																				24				
																				25	2,160			
																				26				
																				27				
累計	2,160	0	0																					
いわき市	47		D	-	1	-	5	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町末続片倉末続停車場線	県	県	直接	継続	36,885	23	~	26	23			廃止の方向。	
																				24	29,508	0		
																				25				
																				26				
																				27				
累計	29,508	0	0																					
いわき市	48		D	-	1	-	6	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町久之浜久之浜港線	県	県	直接	継続	490,000	24	~	26	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																				24	25,508	0		
																				25	175,916			
																				26	95,288			
																				27				
累計	296,712	0	0																					
いわき市	49		D	-	1	-	7	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町泉岩間植田線	県	県	直接	継続	695,000	24	~	26	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																				24	21,131	5,302		
																				25	240,000			
																				26	147,434			
																				27				
累計	408,565	5,302	0																					
いわき市	50	◆	D	-	22	-	2	-	1	防災緑地基本計画策定事業	いわき市	県	県	直接	継続	200,000	23	~	23	23	160,000		25月3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中	
																				24		116,048		
																				25				
																				26				
																				27				
累計	160,000	116,048	0																					
いわき市	72		D	-	1	-	8	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町泉岩間植田線	県	県	直接	継続	610,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																				24	12,000	5,664		
																				25	160,000			
																				26	160,000			
																				27				
累計	332,000	5,664	0																					
いわき市	73		D	-	1	-	9	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本町平警城線	県	県	直接	継続	1,970,000	24	~	27	23			25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施中。	
																				24	776,000	23,001		
																				25	320,000			
																				26				
																				27				
累計	1,096,000	23,001	0																					

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	85	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間豊間四倉線	県	県	直接	継続	692,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																		24	12,000	0	
																		25	16,000		
																		26	258,400		
																		27			
																		累計	286,400	0	
いわき市	86	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平薄磯豊間四倉線	県	県	直接	継続	339,000	24	~	27	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																		24	4,000	0	
																		25	8,000		
																		26	183,200		
																		27			
																		累計	195,200	0	
いわき市	88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※施設費	久之浜地区	県	県	直接	継続	1,550,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																		24	112,500	27,212	
																		25	360,000		
																		26			
																		27			
																		累計	472,500	27,212	
いわき市	89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※用地費	久之浜地区	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。
																		24	900,000	396,406	
																		25	880,000		
																		26	853,333		
																		27			
																		累計	2,633,333	396,406	
いわき市	90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業(四倉地区防災緑地)※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,380,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																		24	112,500	28,480	
																		25	311,250		
																		26			
																		27			
																		累計	423,750	28,480	
いわき市	91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業(四倉地区防災緑地)※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	2,120,000	24	~	27	23			未執行
																		24	633,333	0	
																		25	390,000		
																		26	390,000		
																		27			
																		累計	1,413,333	0	
いわき市	92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地)※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	210,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																		24	30,000	15,129	
																		25	15,000		
																		26	37,500		
																		27			
																		累計	82,500	15,129	
いわき市	93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業(沼ノ内地区防災緑地)※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	690,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施中。
																		24	173,333	0	
																		25	186,666		
																		26	100,000		
																		27			
																		累計	459,999	0	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	継続	380,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施中。
																		24	52,500	23,563	
																		25	75,000		
																		26	82,500		
																		27			
																		累計	210,000	23,563	0
いわき市	95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	継続	1,220,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中
																		24	286,666	218,702	
																		25	266,666		
																		26	260,000		
																		27			
																		累計	813,332	218,702	0
いわき市	96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	継続	790,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施中。
																		24	127,500	51,407	
																		25	172,500		
																		26	142,500		
																		27			
																		累計	442,500	51,407	0
いわき市	97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	継続	3,810,000	24	~	27	23			25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中
																		24	820,000	325,186	
																		25	846,666		
																		26	873,333		
																		27			
																		累計	2,539,999	325,186	0
いわき市	98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	350,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施中。
																		24	45,000	17,804	
																		25	67,500		
																		26	75,000		
																		27			
																		累計	187,500	17,804	0
いわき市	99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	継続	250,000	24	~	27	23			未執行
																		24	26,666	0	
																		25	73,333		
																		26	66,666		
																		27			
																		累計	166,665	0	0
いわき市	130	D	-	22	-	14	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	470,000	24	~	27	23			25月3月、詳細設計実施中。
																		24	30,000	18,191	
																		25			
																		26			
																		27			
																		累計	30,000	18,191	0

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	131	D	-	22	-	15	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	継続	730,000	24 ~ 27	23				未執行	
																24	173,333	0			
																25	173,333				
																26					
																27					
累計	346,666	0	0																		
いわき市	132	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	継続	1,080,000	24 ~ 25	23				25年2月、設計委託、地質調査、測量調査発注。	
																24	70,000	12,883			
																25	875,000				
																26					
																27					
累計	945,000	12,883	0																		
いわき市	133	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	継続	4,867,336	24 ~ 25	23				25年2月、設計委託、地質調査、測量調査発注。25年3月用地 取得実施中。	
																24	758,919	297,059			
																25	3,500,000				
																26					
																27					
累計	4,258,919	297,059	0																		
いわき市	147	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	998,000	25 ~ 27	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																24		0			
																25	464,000				
																26					
																27					
累計	464,000	0	0																		
いわき市	150	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県		継続		~	23						
															24		0				
															25	329,271					
															26						
															27						
累計	329,271	0	0																		
相馬市	23	◆	D	-	22	-	1	-	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	30,000	23 ~ 23	23	24,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中。
																	24		18,039		
																	25				
																	26				
																	27				
累計	24,000	18,039	0																		
相馬市	48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備) (県道:相馬互 理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	850,000	24 ~ 27	23				24年12月道路詳細設計・路線測量発注。	
																24	72,000	10,878			
																25	384,000				
																26	128,000				
																27					
累計	584,000	10,878	0																		
相馬市	49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備) (県道:原町海 老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	継続	650,000	24 ~ 27	23				24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。 24年12月用地測量発注。	
																24	72,000	20,651			
																25	300,000				
																26	74,000				
																27					
累計	446,000	20,651	0																		

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
相馬市	50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道路整備) (県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	560,000	24	~	27	23			24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路詳細設計発注	
																		24	32,000	22,166		
																		25	312,000			
																		26	72,000			
																		27				
																		累計	416,000	22,166		0
相馬市	62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※施設費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	2,250,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																		24	210,000	40,474		
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	210,000	40,474		0
相馬市	63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(原釜・尾浜地区防災緑地)※用地費	原釜・尾浜地区	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施中。	
																		24	680,000	0		
																		25	1,486,666			
																		26				
																		27				
																		累計	2,166,666	0		0
相馬市	83	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	県	県	-	-	-	-	~	-	23				
																		24				
																		25	287,135			
																		26				
																		27				
																		累計	287,135	0		0
南相馬市	23	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老相馬線	県	県	直接	継続	1,500,000	24	~	27	23			24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。	
																		24	620,000	30,670		
																		25	292,000			
																		26	216,000			
																		27				
																		累計	1,128,000	30,670		0
南相馬市	24	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	継続	1,500,000	24	~	27	23			24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。	
																		24	620,000	13,683		
																		25	260,000			
																		26	200,000			
																		27				
																		累計	1,080,000	13,683		0
南相馬市	51	◆	D	-	1	-	3	-	交通インフラ検討事業	小高区	県	県	直接	継続	50,000	25	~	25	23			
																			24			
																			25	40,000		
																			26			
																			27			
																			累計	40,000	0	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
南相馬市	52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県					~	23							
																	24							
																	25	301,922						
																	26							
																	27							
累計	301,922	0	0																					
広野町	3	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災緑地基本計画策定事業	浅見川地区	県	県	直接	継続	20,000	23	~	23	23	16,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中
																				24		12,208		
																				25				
																				26				
																				27				
累計	16,000	12,208	0																					
広野町	15		D	-	1	-	10	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	広野小高線(北迫工区)	県	県	直接	継続	900,000	24	~	27	23				24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。
																				24	40,000	12,082		
																				25	391,200			
																				26	144,400			
																				27				
累計	575,600	12,082	0																					
広野町	19		D	-	22	-	1	-		都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※施設費	浅見川地区	県	県	直接	継続	2,400,000	24	~	27	23				25年3月、詳細設計実施中。
																				24	180,000	35,699		
																				25	570,000			
																				26				
																				27				
累計	750,000	35,699	0																					
広野町	20		D	-	22	-	2	-		都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※用地費	浅見川地区	県	県	直接	継続	300,000	24	~	27	23				25年3月、用地交渉実施中。
																				24	40,000	0		
																				25	93,333			
																				26	66,666			
																				27				
累計	199,999	0	0																					
檜葉町	10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ検討事業	前原地区	県	県	直接	継続	15,000	25	~	25	23				
																				24				
																				25	12,000			
																				26				
																				27				
累計	12,000	0	0																					
富岡町	2	◆	D	-	1	-	1	-	1	交通インフラ検討事業	仏浜地区	県	県	直接	継続	17,000	25	~	25	23				
																				24				
																				25	13,600			
																				26				
																				27				
累計	13,600	0	0																					

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
		◆	D	-	1	-	1	-														1
浪江町	4	◆	D	-	1	-	1	-	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	継続	10,000	25	~	25	23			
																			24			
																			25	8,000		
																			26			
																			27			
累計	8,000	0	0																			
新地町	4		D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	新地停車 場釣師線	県	県	直接	継続	750,000	24	~	27	23			24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。
																			24	160,000	25,844	-
																			25	136,000		
																			26	208,000		
																			27			
累計	504,000	25,844	0																			
新地町	5		D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	赤柴中島 線	県	県	直接	継続	50,000	24	~	26	23			新地停車場釣師線延伸により新地停車場釣師線へ合併(廃止検討中)
																			24	40,000	0	
																			25			
																			26			
																			27			
累計	40,000	0	0																			
新地町	6		D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	金山新地 停車場線	県	県	直接	継続	350,000	24	~	27	23			25年2月路線測量、道路詳細設計発注。
																			24	80,000	4,609	-
																			25	130,400		
																			26	56,800		
																			27			
累計	267,200	4,609	0																			
新地町	19	◆	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (防災緑地)	埴浜地区	県	県	直接	継続	50,000	23	~	23	23	40,000	-	基本計画に関連する設計調査業務を実施中
																			24		29,401	-
																			25			
																			26			
																			27			
累計	40,000	29,401	0																			
新地町	23		D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	相馬亘理 線	県	県	直接	継続	3,520,000	24	~	27	23			24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。
																			24	115,200	115,181	-
																			25	974,400		
																			26	1,000,000		
																			27			
累計	2,089,600	115,181	0																			
新地町	52		D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	2,240,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。
																			24	292,500	51,707	-
																			25	472,500		
																			26			
																			27			
累計	765,000	51,707	0																			

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
新地町	58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※用 地費	埴浜地区	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	27	23			
																		24			
																		25	720,000		
																		26			
																		27			
累計	720,000	0	0																		
新地町	60	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業事 業(県)	県							23				
																	24				
																	25	171,773			
																	26				
																	27				
累計	171,773	0	0																		
(注)																都道府 県交 付分	各年 度別 合計	23	240,000	0	0
24	9,850,609	2,972,886	0																		
25	21,640,190	0	0																		
26	5,891,020	0	0																		
27	0	0	0																		
合計																37,621,819	2,972,886	0	0		

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、3,346,758千円

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。