

## 1. 双葉郡の復旧・復興拠点、富岡土木事務所仮設庁舎開所

富岡土木事務所においては、東日本大震災に伴う原子力発電所事故の影響により、富岡町内にあった事務所から避難し、昨年四月から広野町公民館の一角に事務所を移して、双葉郡内の復旧・復興業務を行ってきたところでありますが、このたび、JR広野駅東側に建設を進めていた仮設庁舎が完成し、7月19日に開所式を行いました。

当日は梅雨の時期にも関わらず晴天に恵まれ、山田基星広野町長や渡辺宏喜県土木部長などの関係者が出席し、庁舎看板除幕などの式典を行ったところであります。

東日本大震災以降、地域住民の方々の帰還に向け公共土木施設の災害復旧や除染などを行ってまいりましたが、今年度から、双葉郡の復旧・復興を加速化するための拠点として、復旧・復興課を新設し職員の増員による体制の強化を図ったところであり、今回の仮設庁舎の開所により効率的な執務環境が整いました。


今後は、富岡土木事務所を復興・再生の最前線として、より一層精力的に業務を遂行してまいります。



山田広野町長祝辞



渡辺土木部長あいさつ



庁舎看板除幕



渡辺土木部長を囲んで富岡土木事務所職員の仮設庁舎前での記念写真

## 2. 災害復旧工事の進捗状況

### 1 災害（東日本大震災）査定の実施状況

	河川		海岸		道路		橋梁		合計		備考
	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	
査定結果	120	22,299,330	32	60,608,794	179	6,867,758	22	2,047,523	353	91,823,405	
着手済	35	1,210,229	8	7,605,025	107	1,838,381	3	187,153	153	10,840,788	43.3%
未着手	85	21,089,101	24	53,003,769	72	5,029,377	19	1,860,370	200	80,982,617	

※H23は相馬市、南相馬市の一部、広野町の一部、川内村、浪江町の一部、葛尾村、新地町、飯館村で災害査定を実施。

※H24は南相馬市の一部、広野町の一部、楢葉町の一部で災害査定を実施。

※H25は浪江町の一部、楢葉町の一部で災害査定を実施。

※金額には、応急工事及び調査費を含む。(件数には含まない)

※台風15号災(19次査定:河川災4件・104,626千円)を含む。

※大洲松川線(相馬市代行:1件・2,485,786千円)を含む。

※未着手の主な理由として、協議設計(国土交通省と復旧工法を協議するもの)や用地買収実施後の着手となることや、入札不調の発生が挙げられる。

### 2 H24災害(豪雨・台風4号)査定の実施状況

	河川		海岸		道路		橋梁		合計		備考
	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	箇所数	金額(千円)	
査定結果	27	221,138	0	0	2	28,887	0	0	29	250,025	
着手済	9	59,288	0	0	2	28,887	0	0	11	88,175	37.9%
未着手	18	161,850	0	0	0	0	0	0	18	161,850	

※未着手の主な理由として、入札不調の発生が挙げられる。

