

1. 復旧・復興工事、事業説明会の開催

相双建設事務所では東日本大震災の発生により、被害が発生した河川堤防の復旧や新たに整備することとなった防災緑地(海岸堤防の背後で津波エネルギーの減衰効果などを発揮する緑地)・道路などの計画について、「平面図」などを用いて住民の方々に説明会を実施してきました。

現在までに、三滝川・埴川・埴浜防災緑地(新地町)、宇多川・地蔵川・日下石川・梅川・相馬亘理線・原釜尾浜防災緑地(相馬市)、真野川(南相馬市)などで説明会を開催したところであり、今後も、復旧・復興工事などで関係する住民の方々に説明会を実施する予定としております。

県民の皆様におかれましては、説明会等について開催案内がありましたら、是非参加いただき、復旧・復興の推進に向けて、ご協力のほどよろしくお願いいたします。




真野川 説明会状況



日下石川 説明会状況

復旧断面 概要図

- ・復旧では、河川の護岸の補修及び沈下した堤防のかさ上げを行います。
- ・堤防のかさ上げに伴い、のりすそがおおよそ2mほど広がる所もあります。



真野川 復旧平面図

2. 災害復旧工事の進捗状況

1 災害(東日本大震災) 査定の実施状況

| | 河川 | | 海岸 | | 道路 | | 橋梁 | | 合計 | | 備考 |
|------|-----|------------|-----|------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|-------|
| | 箇所数 | 金額(千円) | 箇所数 | 金額(千円) | 箇所数 | 金額(千円) | 箇所数 | 金額(千円) | 箇所数 | 金額(千円) | |
| 査定結果 | 120 | 22,299,330 | 32 | 60,608,794 | 179 | 6,867,758 | 22 | 2,047,523 | 353 | 91,823,405 | |
| 着手済 | 60 | 1,798,282 | 9 | 7,762,971 | 107 | 1,671,018 | 3 | 187,153 | 179 | 11,419,424 | 50.7% |
| 未着手 | 60 | 20,501,048 | 23 | 52,845,823 | 72 | 5,196,740 | 19 | 1,860,370 | 174 | 80,403,981 | |

※H23は相馬市、南相馬市の一部、広野町、川内村、浪江町の一部、葛尾村、新地町、飯館村で災害査定を実施。

※H24は南相馬市の一部、楢葉町の一部で災害査定を実施。

※H25は浪江町の一部、富岡町の一部、楢葉町の一部で災害査定を実施。

※金額には、応急工事及び調査費を含む。(件数には含まない)

※台風15号災(19次査定:河川災4件・104,626千円)を含む。

※大洲松川線(相馬市代行:1件・2,485,706千円)を含む。

※未着手の主な理由として、協議設計(国土交通省と復旧工法を協議するもの)や用地買収実施後の着手となることや、入札不調の発生が挙げられる。

2 H24災害(豪雨・台風4号) 査定の実施状況

| | 河川 | | 海岸 | | 道路 | | 橋梁 | | 合計 | | 備考 |
|------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|-------|
| | 箇所数 | 金額(千円) | 箇所数 | 金額(千円) | 箇所数 | 金額(千円) | 箇所数 | 金額(千円) | 箇所数 | 金額(千円) | |
| 査定結果 | 27 | 221,138 | 0 | 0 | 2 | 28,887 | 0 | 0 | 29 | 250,025 | |
| 着手済 | 10 | 59,288 | 0 | 0 | 2 | 33,195 | 0 | 0 | 12 | 92,483 | 41.4% |
| 未着手 | 17 | 161,850 | 0 | 0 | 0 | -4,308 | 0 | 0 | 17 | 157,542 | |

※未着手の主な理由として、入札不調の発生が挙げられる。