桑折町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)		
桑折町 交付分	23	0	0		
文付分	24	164,750	15,199		
	25	700,360	174,980		
	26	3,801			
	27	0			
合 計	_	868,911	190,179		

<参考>	桑折町東日本大震災復興交付金基金残高	678,732	桑折町東日本大震災復興交付金基金の利息額	0
------	--------------------	---------	----------------------	---

<参考>	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
福島県	23	0	0
交付分	24	0	0
(うち、当該	25	0	0
市町村分)	26	0	
	27	0	
合 計	-	0	0

(注)

桑折町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省 平成26年3月末時点 平成26年3月末時点 (千円)

_																				(十円)
No	o. 事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続/完了	全体 主体 事業費 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
1	1	D -	14	_	1 -	_	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業		町	町	直接	継続	208,000	24	~ 25	23 24 25	156,000	15,199 42,106		平成24年8月、測量・調査・設計業務契約。平成25年2月、測量・ 調査・設計業務完了。平成25年3月、本体工事起工。 平成25年4月、本体工事契約をし、一部前払い金として支払。 (平成26年8月竣工予定。) 平成26年3月、L型擁壁工事設計業務契約をし、平成26年3月完 了。
																26 27 累計	156,000	57,305	0	
																23	8.750	0		平成25年3月、事業工程変更(着手時期:平成25年3月→4月)。
2	ı	D -	4	_		桑折町字 東段地内	町	町	直接	継続	810,412	24	~ 26	25	700,360	132,874		平成25年4月、事業に係る基本計画検討業務契約をし、平成25年8月完了。平成26年1月、建設用地購入契約をし、平成26年3月完了		
																26				
																27 累計	709.110	132.874	0	
																23				
3	• [災害公営住宅 入居者専用駐	桑折町字	- □-	ш-	直接	継続	4.752	0.0	- 00	24 25				
3		-	4		' '	- '	車場整備事業	東段地内	町	町	旦汝	和全书冗	4,732	20	~ 20	26 27	3,801			
																累計	3,801	0	0	
	(注)											23	0	0	0					
	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。							都道県 交付分	各年度 別合計		24 25 26	0 0 0	0	0						
	2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。								21177	נינל	7)1 LI EI		0	0	<u>0</u> a					
	4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。								都記	直県交付	27 t分 計	0	0	0						
											23	104.750	0	0						
	5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。									年度 合計	24 25 26	164,750 700,360	15,199 174,980	0						
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。							مرار دران			26 27	3,801 0	0	0							
7	7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完											町村交付	分 計	868,911	190,179	0				
	了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市 街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。									県・市町村交付分 合				868,911	190,179	0				