

(様式1)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

南相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	958,585	0
24	17,477,293	1,794,923	
25	10,812,506	9,173,180	
26	3,217,385	8,312,424	
27	2,444,885		
合計		34,910,654	19,280,527

<参考>	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金残高	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		15,632,983	2,856

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	104,600	36,638
24	1,746,111	348,419	
25	3,258,567	1,173,116	
26	6,601,373	3,264,284	
27	1,913,779		
合計		13,624,430	4,822,457

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

## 南相馬市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (小高区)	小高区諏訪原遺跡外11地区	市	市	直接	継続	55,014	24 ~ 27	23				発掘調査予定 8件
															24	30,626	0	-	
															25		0	-	
															26		502	-	発掘調査2件。整理調査。
															27			-	
累計	30,626	502	0																
2	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (鹿島区)	鹿島区大森遺跡外8地区	市	市	直接	継続	55,014	24 ~ 27	23				発掘調査完了 7件
															24	30,626	7,163	-	
															25		10,348	-	発掘調査完了 7件
															26		819	-	整理調査。
															27			-	
累計	30,626	18,330	0																
3	A	-	4	-	3	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (原町区)	原町区金沢地区外11地区	市	市	直接	継続	55,014	24 ~ 27	23				発掘調査完了 7件
															24	30,625	6,440	-	
															25		12,092	-	発掘調査完了 6件
															26		4,668	-	整理調査。
															27			-	
累計	30,625	23,200	0																
18	A	-	2	-	1	-	学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化)	小高区(小高中)	市	市	直接	完了	80,205	24 ~ 25	23				25年3月、本体工事発注。
															24	66,837	66,837	-	
															25		0	-	25年9月完了
															26			-	
															27			-	
累計	66,837	66,837	0																
35	A	-	4	-	4	-	罹災者住宅移転発掘調査事業	南相馬市	市	市	直接	継続	58,200	25 ~ 27	23				
															24				
															25	18,000	7,274	-	発掘調査完了 10件。
															26		2,619	-	発掘調査完了 5件。整理調査。
															27			-	
累計	18,000	9,893	0																
36	◆ A	-	4	-	3	-	出土遺物整理収蔵施設整備事業	原町区	市	市	直接	継続	141,403	25 ~ 27	23				
															24				
															25	81,193	394	-	不動産鑑定のみ実施。
															26	31,928	164	-	26年11月不動産鑑定終了
															27			-	
累計	113,121	558	0																
46	A	-	4	-	5	-	埋蔵文化財発掘調査事業(原町海老相馬線道路改良他)	原町海老相馬線他	県	県	直接	継続	90,168	25 ~ 27	23				
															24				
															25	67,626	12,503	-	25年5月から埋蔵文化財発掘調査を開始
															26	0	1,529	-	26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了
															27			-	
累計	67,626	14,032	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
53	A	-	4	-	6	-	復興工業団地 造成関連発掘 調査事業	南相馬市	市	市	直接	完了	16,200	25 ~ 26	23				25年9~11月、26年2月発掘調査実施、完了。		
															24						
															25	8,925	4,478	-			
															26		0	4,447			
															27						
累計	8,925	4,478	4,447																		
54	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	右田・海 老地区 他	県	県	直接	継続	164,256	25 ~ 27	23				25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始 26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了		
															24						
															25	123,192	47,967	-			
															26	0	5,352	-			
															27						
累計	123,192	53,319	0																		
61	A	-	4	-	8	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	鹿島区南 海老	市	市	直接	完了	12,000	26 ~ 27	23				26年度から実施。 26年3月試掘調査完了。		
															24						
															25		0	-			
															26	5,979	3,242	2,737			
															27						
累計	5,979	3,242	2,737																		
(注)														23	0	0	0				
														24	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」														25	190,818	60,470	0				
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	6,881	0				
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														27	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														都道府県交付分 計			190,818		67,351	0	
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費														市町村交付分 各年度			23		0	0	0
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま														市町村交付分 各年度			24		158,714	80,440	0
せん。														市町村交付分 各年度			25		108,118	34,586	0
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														市町村交付分 各年度			26		37,907	12,014	7,184
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年														市町村交付分 各年度			27		0	0	0
度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 計			304,739		127,040	7,184	
														県・市町村交付分 合計			495,557		194,391	7,184	

(様式2C)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産業共同利用施設整備)	鹿島区真野川漁港	市	市	直接	継続	1,040,720	24 ~ 27	23				H25.2一部実施設計完了。H25.3一部工事発注。H26.3一部工事完了 H25.8地質調査完了。H26.3実施設計・上水道給水管布設工事 H26.10施設工事発注。H27.2一部施設工事完了。H27.12完了予定。
															24	37,350	35,054	-	
															25	45,825	34,696	-	
															26	694,040	586,454	-	
															27	3,324			
累計	780,539	656,204	0																
5	C	-	9	-	1	-	木質バイオマス施設等緊急整備事業(木質バイオマス関連施設整備事業)	原町区	市	市	直接	完了	126,000	23 ~ 25	23	74,500			H24年8月実施設計 H25年3月工事発注 H26年3月完了
															24		67,051	-	
															25		0	7,449	
															26				
															27				
累計	74,500	67,051	7,449																
6	C	-	9	-	2	-	木質バイオマス関連施設整備事業(木造公共建築物整備事業)	原町区	市	市	直接	完了	42,000	23 ~ 25	23	31,500			H24年8月実施設計 H25年3月工事発注 H26年3月完了
															24		36,979	-	
															25		0	-5,479	
															26				
															27				
累計	31,500	36,979	-5,479																
15	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	右田地区他	県	県	直接	完了	128,075	23 ~ 25	23	104,600	36,638		H24年1月に事業計画書作成業務を発注。 H26.1月完了
															24	23,475	80,755		
															25			108	
															26		10,574		
															27				
累計	128,075	127,967	108																
16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	継続	2,599,340	24 ~ 27	23				平成25年2月18日着工 平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工 平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日使用開始 平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工
															24	286,755	31,298	-	
															25	210,000	78,582	-	
															26		234,073	-	
															27	397,726			
累計	894,481	343,953	0																
17	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	97,053	24 ~ 24	23				平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了 平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催
															24	18,488	15,475	3,013	
															25				
															26				
															27				
累計	18,488	15,475	3,013																
17	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	97,053	24 ~ 27	23				25年5月業務発注。26年3月完了 26年4月業務発注。27年3月完了
															24				
															25	29,904	24,443	-	
															26	29,248	28,503	6,206	
															27				
累計	59,152	52,946	6,206																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
19	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	700,000	24	~	24	23			平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工
																	24	86,250	86,231	-
																	25			19
																	26			
																	27			
累計	86,250	86,231	19																	
20	◆	C	-	9	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備事業(調査事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	58,000	24	~	24	23			H24年7月委託発注
																	24	46,400	46,400	0
																	25			
																	26			
																	27			
累計	46,400	46,400	0																	
34	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24	~	25	23			H24.12月に事業計画書作成業務を発注。
																	24	64,893	64,893	0
																	25			
																	26			
																	27			
累計	64,893	64,893	0																	
41	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	真野川漁港	県	県	直接	継続	300,000	25	~	27	23			
																	24			
																	25	15,000	9,054	-
																	26	169,500	1,346	
																	27	40,500		
累計	225,000	10,400	0																	
42	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	金沢・北泉地区	県	県	直接	継続	1,187,566	24	~	29	23			地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25年3月に事業着手(実施設計に着手)した。
																	24	26,250	25,414	-
																	25	238,462	232,095	-
																	26	254,266	226,635	
																	27	263,962		
累計	782,940	484,144	0																	
43	◆	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業(園芸施設整備・造成事業)	鹿島区	市	市	直接	未着手	617,930	25	~	27	23			
																	24			
																	25	160,000	0	-
																	26	0	0	-
																	27	334,344		
累計	494,344	0	0																	
47	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	八沢地区	県	県	直接	継続	3,817,547	25	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、平成25年12月計画確定。
																	24			
																	25	175,335	146,697	-
																	26	1,368,742	127,383	-
																	27			
累計	1,544,077	274,080	0																	
48	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	原町東地区	県	県	直接	継続	7,720,674	25	~	27	23			地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着手し、平成25年7月計画確定。
																	24			
																	25	176,475	156,386	-
																	26	2,556,802	427,223	-
																	27			
累計	2,733,277	583,609	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
49	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎地区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	25	23				H26.11月災害計画調査委託発注。H26.3月完了。
																	24				
																	25	10,000	9,999	1	
																	26				
																	27				
累計	10,000	9,999	1																		
50	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区	県	市	間接	継続	1,200,000	25	~	27	23				平成26年度繰越 平成27年度に延期
																	24				
																	25	900,000			
																	26				
																	27				
累計	900,000	0	0																		
55	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田・海 老地区	県	県	直接	継続	5,263,795	25	~	27	23				25年10月、実施設計契約。25年11月、境界測量契約。 26年12月、区画整理工契約。
																	24				
																	25	127,642	82,395	-	
																	26	753,900	424,147	-	
																	27				
累計	881,542	506,542	0																		
56	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区	県	県	直接	継続	3,131,102	25	~	27	23				25年10月、実施設計・境界測量契約。 26年12月、換地業務契約。
																	24				
																	25	82,027	61,155	-	
																	26	676,950	12,907	-	
																	27				
累計	758,977	74,062	0																		
57	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(集 落排水整備)	鹿島西部 地区農業 集落排水 処理施設	市	市	直接	継続	249,336	25	~	27	23				H26.2月基本設計発注。(H26.5月完了) H26.7月詳細設計発注。H27.2月、完成
																	24				
																	25	1,695	1,695	-	
																	26	9,375	9,153	-	
																	27	175,932			
累計	187,002	10,848	0																		
58	◆	C	-	1	-	1	復興基盤総合 整備地形図作 成事業	真野地区	市	市	直接	完了	2,468	25	~	25	23				H26.2月発注。 H26.4月完了
																	24				
																	25	1,974	1,814	160	
																	26				
																	27				
累計	1,974	1,814	160																		
59	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部 地区	県	県	直接	継続	2,167,028	25	~	31	23				H25促進費支出 H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定
																	24				
																	25	236,533	92,378	-	
																	26	208,725	44,319	-	
																	27	29,475			
累計	474,733	136,697	0																		
60	◆	C	-	1	-	6	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	原町第1	県	県	直接	継続	424,967	25	~	28	23				26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。 26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。
																	24				
																	25	2,353	2,353	-	
																	26	196,488	165,804	-	
																	27	105,316			
累計	304,157	168,157	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																				
															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	104,600	36,638	0
																	24	506,111	304,066	3,013
																	25	2,173,827	871,094	128
																	26	6,185,373	1,674,411	0
																	27	836,979	0	0
															都道府県交付分 計			9,806,890	2,886,209	3,141
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	106,000	0	0
																	24	83,750	185,484	0
																	25	239,398	62,648	2,130
																	26	732,663	624,110	6,206
																	27	513,600	0	0
															市町村交付分 計			1,675,411	872,242	8,336
															県・市町村交付分 合計			11,482,301	3,758,451	11,477

(様式2D)

## 南相馬市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	継続	1,079,390	24 ~ 27	23		0		25年9月岡田地区(万ヶ迫団地)実施設計発注。26年3月東町地区(農協跡地外)CMr発注。 平成27年2月東町地区(農協跡地外)本体工事発注。27年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部本体工事発注
															24	180,153	0		
															25	764,312	25,650		
															26	0	454,116		
															27				
累計	944,465	479,766	0																
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	2,577,241	23 ~ 27	23	154,309			24年8月西町地区、西川原用地買収。24年7月西町地区、西川原実施設計発注。25年3月西川原地区造成工事発注。 25年6月西町地区本体工事発注。25年7月西川原第二地区用地買収。25年8月西川原地区本体工事発注。25年9月西川原第二地区実施設計発注。26年3月西川原地区完了。 26年9月西町地区完了。西川原第二地区本体工事26年9月発注
															24	1,081,313	126,146		
															25	365,019	778,785		
															26	654,441	315,696		
															27				
累計	2,255,082	1,220,627	0																
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	継続	6,568,256	23 ~ 27	23	698,276			24年7月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)実施設計発注。24年12月大町地区(大町駐車場)用地買収。25年1月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発注。25年7月大町地区(サティ跡地)実施設計発注。25年11月東部地区一部用地買収。25年12月大町地区(サティ跡地)用地買収。26年3月東部地区CMr発注。 27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了、27年3月大町地区(大町駐車場)完了、26年7月大町地区(サティ跡地)本体工事発注。27年2月萱浜地区本体工事発注。27年3月原町区中部本体工事発注。
															24	1,904,452	413,590		
															25	3,144,495	802,719		
															26	0	2,229,760		
															27				
累計	5,747,223	3,446,069	0																
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	7,594,616	24 ~ 27	23				24年12月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。 住宅団地9地区造成完了、2地区発注済。25年9月移転元買収開始。 住宅団地全地区(11地区)造成完了。移転元買収88%(筆数へ-)完了。補助金実績70件
															24	5,311,454	133,199		
															25	857,986	2,857,714		
															26	227,357	1,713,706		
															27				
累計	6,396,797	4,704,619	0																
11	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	357,262	24 ~ 27	23				24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。 24年7月測量設計業務発注(3力年)。 24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計11地区業務完了。 24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更)
															24	127,020	47,134		
															25	58,348	151,788		
															26	82,576	60,524		
															27				
累計	267,944	259,446	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	継続	10,235,077	24 ~ 27	23				24年11月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。
															24	4,661,350	440,002	-	住宅団地2地区造成完了、6地区発注済。25年9月移転元買収開始。
															25	2,540,528	3,335,527	-	住宅団地8地区造成完了、2地区造成中。移転元買収85%(筆数ベース)完了。補助金実績47件
															26	571,529	2,201,439	-	
															27			-	
累計	7,773,407	5,976,968	0																
13	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	継続	519,364	24 ~ 27	23				24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。
															24	126,698	63,154	-	24年7月測量設計業務発注。
															25	90,380	130,307	-	24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計10地区業務完了。
															26	172,443	101,800	-	24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更)。埋蔵文化財2地区(2力年)
															27			-	
累計	389,521	295,261	0																
14	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(都市防 災総合推進事 業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	100,000	24 ~ 27	23				24年5月構築支援業務発注。24年6月調査及び作成業務発注。
															24	44,587	43,240	-	24年11月計画策定業務発注(2件)。
															25		645	-	
															26		0	-	
															27			-	
累計	44,587	43,885	0																
21	D	-	1	-	1	-	道路事業(高 見町北萱浜 線)	原町区	市	市	直接	継続	162,000	24 ~ 27	23				24年7月実施設計発注繰越。
															24	43,400	9,358	-	
															25	29,450	20,544	-	25年9月実施設計完了。用地買収開始、26年1月工事発注繰越。
															26	38,750	64,142	-	26年5月工事発注、27年2月完了、26年12月工事発注繰越。用地買収および物件補償実施。
															27			-	
累計	111,600	94,044	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	累計														
22	◆	D	-	1	-	1	-	1	震災対応復旧・復興事業のための輸送経路改善事業	鹿島区	市	市	直接	完了	1,414,200	24 ~ 26	23 24 25 26 27 累計	28,416 9,506 18,910 28,416	0	24年7月 管理運営計画策定業務発注。24年11月 協議資料策定業務・環境保全対策業務・補償積算業務・土質調査業務 発注。24年9月実施設計発注。25年3月繰越明許。26年3月完了。
23		D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老相馬線	県	県	直接	継続	1,951,000	24 ~ 27	23 24 25 26 27 累計	620,000 292,000 216,000 432,800 1,560,800	30,670 194,240 729,369 954,279	0	24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。 26年7月道路改良工事発注済。
24		D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	継続	2,155,000	24 ~ 27	23 24 25 26 27 累計	620,000 260,000 200,000 644,000 1,724,000	13,683 31,694 846,712 892,089	0	24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。 26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。 26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。
25	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備計画策定支援事業	南相馬市他	市	市	直接	完了	31,500	24 ~ 24	23 24 25 26 27 累計	25,200 24,780 0 0 25,200	420	24年11月福島県と策定支援に関する協定書締結。	
26	◆	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(災害記録編纂事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	10,878	24 ~ 24	23 24 25 26 27 累計	8,702 5,863 8,702	2,839	24年10月業務発注。 24年度にて終了	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	23	-	1														-	1		
27	◆	D	-	23	-	1	-	1	復興作業支援 事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	250,000	24	~	27	23			7月より施行。	
																			24	120,000	45,406	-	申請件数13件、うち5件の支出が25年度に繰越。
																			25	80,000	16,800	-	補助金交付件数8件
																			26		16,000	-	補助金交付件数4件
																			27			-	
累計	200,000	78,206	0																				
28	◆	D	-	23	-	2	-	1	(仮称)南相馬 市復興工業団 地造成事業	原町区	市	市	直接	完了	4,385,123	24	~	24	23			24年11月基本計画発注。	
																			24	56,000	48,132	-	
																			25		0	7,868	24年度にて終了
																			26				
																			27				
累計	56,000	48,132	7,868																				
29		D	-	23	-	3	-		防災集団移転 促進事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	継続	259,414	24	~	27	23			24年7月支援業務発注。	
																			24	126,505	36,750	-	
																			25		53,000	-	24年7月支援業務発注(3力年)。
																			26	68,055	44,997	-	24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更)
																			27			-	
累計	194,560	134,747	0																				
30	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業		市								23				
																			24	3,019,227	54,095		
																			25	46,960	719,621		
																			26	42,135			
																			27	1,635,979			
累計	4,744,301	773,716	0																				
31		D	-	1	-	4	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	鹿島区 2-8号 線	市	市	直接	継続	158,000	24	~	28	23			24年10月、実施設計発注、25年3月完了。	
																			24	7,750	7,659	-	
																			25	29,760	0	-	圃場整備との調整
																			26	59,055	41,640	-	26年10月工事発注繰越。
																			27			-	
累計	96,565	49,299	0																				
32		D	-	13	-	1	-		住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	南相馬市	市	市	直接	継続	1,760,000	24	~	27	23			平成24年度 支払い3件	
																			24	330,000	10,233	-	
																			25	330,000	115,941	-	平成25年度 支払い37件
																			26	416,104	209,451	-	平成26年度 支払い58件
																			27			-	
累計	1,076,104	335,625	0																				
37		D	-	1	-	5	-		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	原町区 萱浜零線	市	市	直接	継続	487,000	25	~	27	23				
																			24				
																			25	102,300	9,197	-	25年7月実施設計発注繰越。
																			26	0	17,261	-	27年3月実施設計完了。
																			27			-	
累計	102,300	26,458	0																				
38		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	3,454,079	25	~	32	23				
																			24				
																			25	23,733	0	-	
																			26	63,184	0	-	26年3月西川原地区完了。26年9月西町地区完了。27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了。27年3月大町地区(大町駐車
																			27	284,277		-	
累計	371,194	0	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
39	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	217,405	25	~	32	23					
																	24					
																	25	4,368	0			
																	26	4,061	0			
																	27	11,029				
累計	19,458	0	0																			
40	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	継続	5,356,217	25	~	27	23				24年8月移転費用補助金申請業務開始。	
																	24		1,155			
																	25	1,834,408	1,717			
																	26	0	162,889			
																	27					
累計	1,834,408	165,761	0																			
44	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鹿島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	38,063	25	~	27	23				
																		24				
																		25	19,877	8,964		
																		26	10,572	152		
																		27				
累計	30,449	9,116	0																			
45	◆	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(原町区)	原町区	市	市	直接	継続	90,341	25	~	27	23				
																		24				
																		25	72,272	2,030		
																		26	0	10,267		
																		27				
累計	72,272	12,297	0																			
51	◆	D	-	1	-	3	-	交通インフラ 検討事業	小高区	県	県	直接	完了	50,000	25	~	25	23				
																		24				
																		25	40,000	13,538		
																		26				26,462
																		27				
累計	40,000	13,538	26,462																			
52	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県			継続				~	23					
																	24					
																	25	301,922	2,080			
																	26		6,911			
																	27					
累計	301,922	8,991	0																			
62	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小高区)	小高区	市	市	直接	継続	21,240	26	~	27	23				
																		24				
																		25		0		
																		26	16,992	0		
																		27				
累計	16,992	0	0																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0								
			24	1,240,000	44,353	0								
			25	893,922	241,552	0								
			26	416,000	1,582,992	26,462								
			27	1,076,800	0	0								
			都道県交付分 計				3,626,722	1,868,897	26,462					
			市町村 交付分				852,585	0	0					
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	17,202,227	1,519,402	2,839								
			25	10,394,196	9,049,859	7,868								
			26	2,427,254	7,643,840	420								
			27	1,931,285	0	0								
	市町村交付分 計				32,807,547	18,213,101	11,127							
	県・市町村交付分 合計				36,434,269	20,081,998	37,589							

