





土木部管理施設の除染の進捗状況(9月末)

H27.9.30現在

1. 除染の進捗状況(9月末現在)

	全体数量	着手※2		完了	
		数量	着手率	数量	完了率
道路	1400 km	933 km	66.6 %	707 km	50.5 %
河川・砂防	17 箇所	9 箇所	52.9 %	5 箇所	29.4 %
公園・下水道	9 箇所	8 箇所	88.9 %	4 箇所	44.4 %
県営住宅	68 団地	43 団地	63.2 %	38 団地	55.9 %



2. 除染の月毎進捗状況

