

田村市の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年10月末時点)

除染終了



平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年10月末時点)

住宅(戸)

進捗数	11,764
発注数	11,764
計画数	11,764

(参考)全体計画数=11,764 戸

公共施設等(施設数)

進捗数	652
発注数	652
計画数	652

(参考)全体計画数=652 施設

道路(km)

進捗数	264
発注数	266
計画数	266

(参考)全体計画数=266 km

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)

進捗数	1,532
発注数	1,539
計画数	1,539

(参考)全体計画数=1,539 ha

森林(生活圏)(ha)

進捗数	住宅と連動して実施
発注数	
計画数	



森林(生活圏)の除染状況(堆積物除去)



公共施設の除染状況(フレコン運搬)



ふくしまから
はじめよう。

仮置場の整備状況(平成27年9月末時点)

搬入済み 97ヶ所
搬入中 0ヶ所
搬入前 0ヶ所



通気性防水シートキャッピング前



キャッピング完了後

田村市の除染情報(田村市のホームページにリンク)

- 田村市除染実施計画・除染業務の発注について
<http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/59/seikatu-saigai-josen.html>



毎年8月に都路地区で開催される「都路灯まつり」