


いわき管内の復旧・復興の取り組みを伝える

# 復旧・復興だより



2017.4 Vol.16

福島県いわき建設事務所

進む  
すす

平成31年度完了まで  
残り26箇所  
(平成28年度末現在)

■津波により被災し、復旧・復興しなければならぬ施設（道路、河川、海岸、港湾、防災緑地等）は、いわき市沿岸部で194箇所あります。平成28年度末時点で161箇所が完成し、残る復旧・復興箇所は33箇所となりました。いわき建設事務所が26箇所、小名浜港湾建設事務所が7箇所です。

平成29年度末には滑津川や永崎海岸などの堤防が完成の予定で、さらなる安全・安心のため、事務所が一丸となって整備を進めてまいります。

**平成28年度に完了した箇所**  
 いわき建設事務所 14箇所

＜河川＞ 5箇所  
 末続川、仁井田川、夏井川、弁天川、諏訪川

＜海岸＞ 7箇所  
 末続、金ヶ沢、草野下神谷、沼ノ内、豊間、下神白、錦町

＜道路＞ 2箇所  
 豊間四倉線（薄磯）、泉岩間植田線（岩間）

皆様のご協力に感謝申し上げます。



平成29年3月の主な完成箇所

末続川・末続海岸堤防

※背後地では、防災集団移転跡地利用事業が行われています。


仁井田川堤防

仁井田川  
 仁井田川（横川）  
 ※河口の東舞子橋は平成31年度に事業完了予定です。  
 仁井田川河口

諏訪川堤防

県道小名浜四倉線  
 ※周辺では豊間震災復興土地区画整理事業により、まちづくりが行われています。

いわき管内の復旧・復興進捗状況



※) 津波による被災を受けたいわき市内の事業 (平成29年3月現在)



福島県いわき建設事務所  
 〒970-8026  
 福島県いわき市平字梅本 15 番地  
 TEL 0246-24-6143 (企画調査課)

