

●福島県の海岸の復旧・復興状況

H29.6月末時点

| 所管 | 県担当課 | 海岸線延長 | | 保全区域 | | 被災海岸 | | | 着手海岸 | | | 完了海岸 | | | |
|----------------------|---------|--------|------------|--------|------------|----------|-------------------|---------|----------|------------|-------|------------|-------|-------|------------|
| | | | | | | 海岸数 A | うち 堤防有り | | 海岸数 B | 着手率 B/A | 堤防着手 | 堤防着手 延長 | 海岸数 | 堤防完了 | 堤防完了 延長 |
| | | | | | | | 堤防 復旧・復興 延長 | 延長 | | | | | | | |
| 水管理・国土保全局 (国土交通省) | 河川整備課 | 56 地区 | 83.273 km | 47 地区 | 63.978 km | 40 地区 | 39 地区 | 46.0 km | 40 地区 | 100.0% | 39 地区 | 45.3 km | 14 地区 | 16 地区 | 26.9 km |
| 港湾局 (国土交通省) | 港湾課 | 14 地区 | 30.448 km | 11 地区 | 7.105 km | 9 地区 | 7 地区 | 5.4 km | 9 地区 | 100.0% | 7 地区 | 5.4 km | 8 地区 | 6 地区 | 5.3 km |
| 水産庁 (農林水産省) | 港湾課 | 22 地区 | 29.699 km | 22 地区 | 19.421 km | 21 地区 | 16 地区 | 13.0 km | 21 地区 | 100.0% | 16 地区 | 13.0 km | 13 地区 | 9 地区 | 7.9 km |
| 農村振興局 (農林水産省) | 農村基盤整備課 | 20 地区 | 20.056 km | 20 地区 | 20.056 km | 16 地区 | 10 地区 | 5.6 km | 16 地区 | 100.0% | 10 地区 | 5.6 km | 9 地区 | 5 地区 | 3.7 km |
| 合計 | | 112 地区 | 163.476 km | 100 地区 | 110.560 km | 86 地区 | 72 地区 | 70.0 km | 86 地区 | 100.0% | 72 地区 | 69.3 km | 44 地区 | 36 地区 | 43.8 km |

注1 「地区」は、海岸保全基本計画による。

注2 保全区域延長は、保全施設を有する海岸線延長であり各施設(堤防、消波堤、離岸堤、人工リーフなど)の合計延長とは異なる。

注3 「被災海岸 堤防復旧・復興延長」は、新設する堤防延長も含まれる。

注4 「完了海岸 堤防完了延長」は、部分的に完了している堤防延長を含む。