

(様式1)

いわき市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	722,641	158,063
24	22,213,216	12,252,069	
25	31,828,498	33,753,026	
26	24,842,969	19,622,317	
27	20,363,083	10,399,363	
28	940,753	8,039,709	
29	45,634	2,870,805	
30	16,648	▲ 4,637	
31	0	0	
合 計		100,973,442	87,090,715

<参考>	いわき市東日本大震災 復興交付金基金残高	いわき市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	いわき市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		9,777,650	88,072

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	192,280	0
24	5,698,658	1,236,735	
25	11,786,382	8,703,753	
26	6,996,093	7,270,904	
27	6,451,734	3,855,118	
28	1,362,839	4,201,099	
29	1,041,358	2,438,487	
30	0	2,236,012	
31	0	0	
合 計		33,529,344	29,942,108

交付実額 **127,642,573**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財試掘調査事業(末続)	久之浜地区末続	市	市	直接	完了	1,896	24	~	24	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。	
																24	1,422	628	794		
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																32					
																累計	1,422	0	628	794	
																2	A	-	4	-	2
24	1,422	1,420	-																		
25																					
26	4,956	4,941	17	26年4月、調査業務その2発注、26年5月終了。 26年9月、調査業務その3発注。27年3月終了。																	
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	6,378	0	6,361	17																	
3	A	-	4	-	3	埋蔵文化財試掘調査事業(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	完了	30,747	24	~	25						
																24	23,059	10,439	-	25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。	
																25		12,616	4	平成25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。	
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																32					
																累計	23,059	0	23,055	4	
																4	A	-	4	-	4
24	9,631	6,855	-	25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。																	
25		2,773	3	25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。																	
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	9,631	0	9,628	3																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	A	-	4	-	5	埋蔵文化財試掘調査事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	4,834	24	~	27	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月、試掘調査業務終了。
																24	452	452	-	
																25				
																26	3,173	0	-	試掘調査の実施箇所が確定できなかったため次年度に実施。
																27		3,168	5	27年5月、第2回試掘調査業務発注。27年12月、試掘調査業務終了。 27年11月、第3回試掘調査業務発注。28年3月、試掘調査業務終了。
																28				
																29				
																30				
																31				
																32				
																累計	3,625	0	3,620	5
51	A	-	2	-	1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	完了	187,299	24	~	26	23				24年9月、設計業務発注。25年3月終了。
																24	12,232	9,450	-	
																25	128,241	96,322	-	25年7月、本体工事発注。26年9月竣工。
																26		2,524	32,177	26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。
																27				
																28				
																29				
																30				
																31				
																32				
																累計	140,473	0	108,296	32,177
100	A	-	2	-	2	四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	四倉地区	市	市	直接	完了	20,431	25	~	26	23				
																24				
																25	13,620	6,127	-	25年7月、本体工事と一体的に発注。26年9月竣工。
																26		122	7,371	26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。
																27				
																28				
																29				
																30				
																31				
																32				
																累計	13,620	0	6,249	7,371
101	A	-	2	-	3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	完了	95,466	24	~	25	23				25年3月、本体工事発注。26年2月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。)
																24	37,740	66,878	-	(H24分契約額:33,700千円 H25分契約額:33,701千円)
																25	37,739	0	4,722	26年2月、工事完了。
																26				
																27				
																28				
																29		▲ 3,879		
																30				
																31				
																32				
																累計	75,479	▲ 3,879	66,878	4,722

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
102	A	-	2	-	4	永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	完了	10,577	24	~	25	23			25年3月、本体工事と一体的に発注。26年2月終了。(H24及びH25分の工事を一括発注。)		
																24	3,526	2,153	-	(H24分契約額: 844千円 H25分契約額: 844千円)	
																25	3,525	0	4,898	26年2月、工事完了。	
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																32					
																累計	7,051	0	2,153	4,898	
																103	A	-	4	-	6
24																					
25	24,510	24,507	-	25年4月、発掘調査業務委託、26年12月終了。																	
26	24,510	24,503	-	26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。																	
27		0	-	26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。																	
28	12,659	12,658	-	27年4月、発掘調査業務委託、29年3月終了。																	
29		3,879	0																		
30		3,879	11	30年4月、発掘調査業務委託、31年3月終了。																	
31																					
32																					
累計	61,679	3,879	65,547	11																	
128	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	完了	9,840	25	~	27						
																24		3,093			
																25	7,380	803	-	25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始	
																26	0	2,276	-	26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了	
																27	0	406	802	28年3月 調査報告書刊行	
																28					
																29					
																30			0		
																31					
																32					
																累計	7,380	0	6,578	802	
																148	A	-	4	-	8
24																					
25	12,564	2,279	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始																	
26	0	4,807	-	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了																	
27	0	406	5,072	28年3月 調査報告書刊行																	
28																					
29																					
30			0																		
31																					
32																					
累計	12,564	0	7,492	5,072																	
166	A	-	4	-	9	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	完了	41,664	25	~	29						
																24					
																25	31,248	2,659	-	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始	
																26	0	8,349	-	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了	
																27	0	3,076	-	27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行	
																28	0	127	-	28年12月 調査報告書刊行	
																29	0	0	17,037		
																30			0		
																31					
																32					
																累計	31,248	0	14,211	17,037	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								25	27									
169	◆	A	-	4	-	6	-	1	出土遺物整理 収蔵施設整備 事業	常磐地区	市	市	直接	完了	246,578	25	~	27	23					
																			24					
																			25	5,339		4,103		- 25年12月、測量・地質調査業務発注。26年3月、業務完了。
																			26	191,923		36,418		- 26年7月、設計委託発注。26年12月完了。 26年12月造成工事発注。27年3月完了。 27年2月電気設備工事発注。28年2月完了。
																			27			118,180	38,561	27年4月、建設工事発注。28年2月変更契約、完了。 27年12月外構工事発注。28年3月完了。
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			32					
																			累計	197,262	0	158,701	38,561	

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
		24	0	0	3,093	0		
		25	51,192	0	5,741	0		
		26	0	0	15,432	0		
		27	0	0	3,888	5,874		
		28	0	0	127	0		
		29	0	0	0	17,037		
		30	0	0	0	0		
		31	0	0	0	0		
		32	0	0	0	0		
		68,256	都道府県交付分 計	51,192	0	28,281	22,911	
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
				24	89,484	0	98,275	794
25	212,974			0	146,448	9,627		
26	224,562			0	68,508	39,565		
27	0			0	121,348	38,566		
28	12,659			0	12,658	0		
29	0			0	0	0		
30	0			0	3,879	11		
31	0			0	0	0		
32	0			0	0	0		
706,586	市町村交付分 計			539,679	0	451,116	88,563	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0	0
				24	89,484	0	101,368	794
		25	264,166	0	152,189	9,627		
		26	224,562	0	83,940	39,565		
		27	0	0	125,236	44,440		
		28	12,659	0	12,785	0		
		29	0	0	0	17,037		
		30	0	0	3,879	11		
		31	0	0	0	0		
		32	0	0	0	0		
		774,842	合計	590,871	0	479,397	111,474	

(様式2B)

いわき市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
207	B	-	3	-	1	久之浜第一幼稚園認定こども園化復興支援事業	久之浜地区 久之浜第一幼稚園	市	市	直接	完了	151,120	28	23																					
														24																					
														25																					
														26																					
														27																					
														28	94,450		94,450				平成29年3月 事業完了														
														29																					
														30																					
														31																					
														累計	94,450	0	94,450	0																	
														(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														23	0	0	0	0	0	0	0
																												24	0	0	0	0	0	0	0
																												25	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0																												
27	0	0	0	0	0	0	0																												
28	0	0	0	0	0	0	0																												
29	0	0	0	0	0	0	0																												
30	0	0	0	0	0	0	0																												
31	0	0	0	0	0	0	0																												
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	0																												
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0																											
		24	0	0	0	0	0	0																											
		25	0	0	0	0	0	0																											
		26	0	0	0	0	0	0																											
		27	0	0	0	0	0	0																											
		28	94,450	0	94,450	0																													
		29	0	0	0	0	0	0																											
30	0	0	0	0	0	0																													
31	0	0	0	0	0	0																													
151,120	市町村交付分 計	94,450	0	94,450	0																														
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0																											
		24	0	0	0	0	0	0																											
		25	0	0	0	0	0	0																											
		26	0	0	0	0	0	0																											
		27	0	0	0	0	0	0																											
		28	94,450	0	94,450	0																													
		29	0	0	0	0	0	0																											
30	0	0	0	0	0	0																													
31	0	0	0	0	0	0																													
151,120	合計	94,450	0	94,450	0																														

(様式2C)

いわき市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
6	C	-	1	-	1	復興整備実施計画事業(平)	平	市	市	直接	完了	31,000	24 ~ 24	23					24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。														
														24	31,000		29,925	1,075															
														25																			
														26																			
														27																			
														28																			
														29																			
														30																			
														31																			
														32																			
														累計	31,000	0	29,925	1,075															
														7	C	-	1	-	2	復興整備実施計画事業(勿来)	勿来	市	市	直接	完了	18,000	24 ~ 24	23					24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。
																												24	18,000		17,987	13	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
累計	18,000	0	17,987	13																													
8	C	-	7	-	1	小名浜地域水産業施設復興整備事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	5,549,846	24 ~ 26															23				24年4月~5月、事業実施主体公募。 24年6月、事業実施主体決定。 24年6月、補助金申請及び交付決定。(基本・実施設計分) 24年8月、補助金変更申請及び承認。(既存施設解体分) 25年3月、補助金変更申請及び承認。(全額) (H24分:1,947,700千円 H25分:1,867,818千円)	
																												24	1,947,700		3,815,518	-	
														25	1,867,818		0	-	25年8月~9月、施設整備発注(契約締結) 25年10月、施設整備着手 26年11月、施設整備完了。 26年11月、施設整備完了。														
														26			▲ 81,932	81,932															
														27																			
														28																			
														29																			
														30																			
														31																			
														32																			
														累計	3,815,518	0	3,733,586	81,932															
														9	C	-	4	-	1	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区 いちご栽培ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24 ~ 24	23					平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工
																												24	44,088		44,084	4	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
累計	44,088	0	44,084	4																													

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	42,749	23	~	24	23	32,280	0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入
																	24		32,060	220	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31		▲ 219	▲ 219	
																	32				
																	累計	32,280	▲ 219	32,060	1
																	52	C	-	1	-
24	16,000	15,981	19																		
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	16,000	0	15,981	19																	
53	C	-	9	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備事業(永崎)	小名浜地区	市	市	直接	完了	30,558	24	~	25	23					
																24	22,918	20,081		25年3月、本体建築工事及び機械設備工事発注。25年11月完了。	
																25		92	2,745	25年11月、仕様の一部変更	
																26				25年11月、完成	
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																32					
																累計	22,918	0	20,173	2,745	
																54	C	-	9	-	2
24	20,002	7,323		25年3月、機械設備工事発注。25年12月完了。																	
25		12,679		25年6月、本体建築工事発注																	
26				26年2月、完成																	
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	20,002	0	20,002	0																	
55	C	-	9	-	3	木質バイオマス施設等緊急整備事業(関田)	勿来地区	市	市	直接	完了	30,558	24	~	25						
																24	22,918	8,568		25年3月、機械設備工事発注。26年2月完了。	
																25		13,703	647	25年6月、本体建築工事発注	
																26				25年11月、完成	
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																32					
																累計	22,918	0	22,271	647	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
56	C	-	9	-	4	木質バイオマス施設等緊急整備事業(金坂)	内郷地区	市	市	直接	完了	24,240	24	23					24年9月、設計業務発注。25年1月終了。																
														24	18,180		11,694		25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。																
														25			5,066	1,420	25年6月、機械設備工事発注 25年11月、完了。																
														26																					
														27																					
														28																					
														29																					
														30																					
														31																					
														32																					
														累計	18,180	0	16,760	1,420																	
														57	C	-	9	-	5	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉13区)	四倉地区	市	市	直接	完了	16,221	24	23				24年8月、境界測量業務発注。24年9月終了。 24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了。			
																												24	12,165		6,305				
25			5,860	0	25年7月、本体建築工事発注 25年11月、完了。																														
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31																																			
32																																			
累計	12,165	0	12,165	0																															
58	C	-	9	-	6	木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)	好間地区	市	市	直接	完了	39,044	24															23				24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。 25年6月、機械設備工事発注 25年11月、完了。			
																												24	29,283		19,924				
														25			6,591	2,768																	
														26																					
														27																					
														28																					
														29																					
														30																					
														31																					
														32																					
														累計	29,283	0	26,515	2,768																	
														59	◆	C	-	4	-	1	園芸産地復興プロジェクト支援事業	平地区夏井	市	市	直接	完了	11,078	24	23				24年10月、いちご加工品開発モデル事業、コーディネート業務発注。25年3月終了。		
																													24	8,862		8,392	470		
25																																			
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31																																			
32																																			
累計	8,862	0	8,392	470																															
60	◆	C	-	1	-	4	1	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了																56,740	24	23				いわき市に対する間接補助 24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越)
																															24	57,120		45,391	
														25				11,729																	
														26																					
														27																					
														28																					
														29																					
														30		▲ 11,728		▲ 11,728																	
														31																					
														32																					
														累計	57,120	▲ 11,728	45,391	1																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
61	C	-	1	-	4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (漁港環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	463,718	24 ~ 28	23					未執行
														24	267,750		0		
														25	67,500		45,026	-	H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注 H26年6月、緑地詳細設計発注
														26		54,750	46,892		H26年11月、一部緑地復旧工事発注 H27年10月緑地復旧工事発注
														27			255,870		H28年6月工事完了
														28				42,212	
														29					
														30		▲ 42,211		▲ 42,211	
														31					
														32					
														累計	335,250	12,539	347,788		1
														62	C	-	1	-	5
24	7,500		1,217																
25	52,500		14,175	-	25年8月トイレ建築設計発注 H26年4月トイレ工事発注														
26			34,692		H26年2月緑地復旧工事発注														
27				9,916	H28年3月工事完了														
28																			
29																			
30		▲ 9,915		▲ 9,915															
31																			
32																			
累計	60,000	▲ 9,915	50,084		1														
63	C	-	1	-	6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (漁港環境整備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	18,643	24 ~ 26						
														24	69,000		11,844		25年3月、工事発注(H25へ繰越)
														25			2,138	-	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)
														26		▲ 54,750		268	H26年6月工事完了
														27					
														28					
														29					
														30		▲ 267		▲ 267	
														31					
														32					
														累計	69,000	▲ 55,017	13,982		1
														64	C	-	8	-	2
24	4,803		4,803		平成25年3月設計業務完了														
25	473,795		473,794	-	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約														
26	473,793		473,225	569	平成26年10月9日完了														
27																			
28																			
29																			
30		▲ 568		▲ 568															
31																			
32																			
累計	952,391	▲ 568	951,822		1														
84	◆	C	-	1	-	四倉地区防災対策検 討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24 ~ 24						
														24	16,000		15,999		26年3月業務完了
														25					
														26					
														27					
														28					
														29					
														30					
														31					
														32					
														累計	16,000	0	15,999		1

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
104	C	-	9	-	7		木質バイオマス施設 等緊急整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	27,472	25	23						26年5月、境界測量業務発注。25年9月終了。 25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 25年12月、本体建築工事発注。 26年2月、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約。26年6月完了。															
															24																					
															25	20,604		19,911																		
															26			395		298																
															27																					
															28																					
															29																					
															30																					
															31																					
															32																					
															累計	20,604	0	20,306		298																
															105	◆C	-	9	-	7		-	木質バイオマス施設 駐車場整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	2,500	25	23					25年12月、工事発注。26年6月、完了。 26年6月完了。
																															24					
25	2,000		1,999																																	
26			0		1																															
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
31																																				
32																																				
累計	2,000	0	1,999		1																															
129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基 盤総合整備事業 (農地整備事業)	下仁井田 地区	県	県	直接	継続	1,322,477	25							23														地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手し、H25年5 月計画確定。 H25年11月、区画整理工契約。 H26年10月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。 H28年9月、区画整理工契約 H29年9月、区画整理工契約 H30年12月、補完工事契約	
																					24															
															25	201,052		150,657																		
															26	262,700		276,578																		
															27	112,202		148,719																		
															28	228,199	83,109	150,382																		
															29		46,462	88,448																		
															30		23,962	141,031																		
															31																					
															32																					
															累計	804,153	153,533	955,815		0																
															134	C	-	9	-	8		木質バイオマス施設 等緊急整備事業(四 倉本町)	四倉地区	市	市	直接	完了	36,910	25	23						25年5月、設計業務発注。25年9月完了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年7月完了。 26年7月完了。
																														24						
25	27,682		25,550																																	
26			0		2,132																															
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
31																																				
32																																				
累計	27,682	0	25,550		2,132																															
135	C	-	9	-	9		木質バイオマス施設 等緊急整備事業 (折松)	遠野地区	市	市	直接	完了	17,015	25																23					25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約。26年6月完了。	
																														24						
															25	12,761		11,482																		
															26			500		779																
															27																					
															28																					
															29																					
															30																					
															31																					
															32																					
															累計	12,761	0	11,982		779																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	継続	2,288,600	25	23					地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。															
															24																				
															25	264,450		216,938		H26年1月、区画整理工契約。															
															26	294,763		282,274		H26年9月、区画整理工契約。															
															27	256,462		263,651		H27年11月、区画整理工契約。															
															28	476,293		529,105		H28年9月、区画整理工契約。															
															29	308,812	38,962	198,331		H29年8月、区画整理工契約。															
															30			78,195		H30年10月、補完工契約。															
															31																				
															32																				
															累計	1,600,780	38,962	1,568,494	0																
															151	◆C	-	7	-	1	-	冷凍・冷蔵施設生産ライン整備事業	小名浜	市	市	直接	完了	635,644	25	23					
																														24					
25	508,515		505,848		25年11月、工事発注、26年8月、完了。																														
26			0	2,667	26年8月、工事期間変更契約、27年3月完了。																														
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31																																			
32																																			
累計	508,515	0	505,848	2,667																															
152	◆C	-	7	-	1	2	小名浜地域水産業施設地盤健全化事業	小名浜	市	市	直接	完了	431,518	25																23					
																														24					
															25	345,214		345,214		25年9月、地盤健全化工事発注、26年5月、完了。															
															26			0	0	25年11月、施工管理業務発注、26年5月、完了。															
															27					26年5月完了。															
															28																				
															29																				
															30																				
															31																				
															32																				
															累計	345,214	0	345,214	0																
															167	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,399,540	25	23					
																														24					
25	628,792		112,256		H25年11月、実施設計・境界測量契約。																														
26	915,195		776,516		H26年12月、区画整理工契約。																														
27			303,631		H27年9月、区画整理工契約。																														
28	354,597		528,346		H28年7月、区画整理工契約。																														
29	278,796	150,000	183,582		H29年9月、区画整理工契約。																														
30		99,450	385,549		H30年8月、補完工契約。																														
31																																			
32																																			
累計	2,177,380	249,450	2,289,880	0																															
168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	夏井川地区	県	県	直接	完了	19,873	25																23					
																														24					
															25	20,000		19,872		事業計画書作成H26年5月末完了。															
															26				128																
															27																				
															28																				
															29																				
															30		▲127		▲127																
															31																				
															32																				
															累計	20,000	▲127	19,872	1																
															199	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地防災事業)	細谷・沢帯地区	県	県	直接	継続	1,265,530	26	23					
																														24					
25																																			
26	60,000		35,296		H26年12月実施設計を契約。																														
27	45,000		32,601		H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。																														
28	303,750		300,854		H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。																														
29	453,750	75,000	175,617		H29年10月、排水ポンプ制作据付工を契約。																														
30		11,647	352,279		H31年1月、排水ポンプ電気設備制作据付工を契約。																														
31																																			
32																																			
累計	862,500	86,647	896,647	0																															

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																											
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	32,280	0	0	0	24	466,261	0	155,398	224	25	1,708,099	0	1,034,856	11,730	26	2,006,451	0	1,925,473	965	27	413,664	0	1,004,472	9,916	28	1,362,839	83,109	1,508,687	42,212	29	1,041,358	310,424	645,978	0	30	0	70,024	957,054	▲ 65,035	31	0	0	0	0	32	0	0	0	0						
	10,292,532	都道府県交付分 計	7,030,942	463,557	7,231,918	12	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	2,147,028	0	3,961,698	1,577	25	2,784,594	0	953,995	7,580	26	0	0	▲ 81,037	87,809	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	31	0	0	0	0	32	0	0	0	0
	6,944,274	市町村交付分 計	4,931,622	0	4,834,656	96,966	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	32,280	0	0	0	24	2,613,289	0	4,117,096	1,801	25	4,492,683	0	1,988,851	19,310	26	2,006,451	0	1,844,436	88,774	27	413,664	0	1,004,472	9,916	28	1,362,839	83,109	1,508,687	42,212	29	1,041,358	310,424	645,978	0	30	0	70,024	957,054	▲ 65,035	31	0	0	0	0	32	0	0	0	0
	17,236,806	合計	11,962,564	463,557	12,066,574	96,978																																																				

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D-1-1	復興道路整備 事業((都)駅 前中町線)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	247,000	24 ~ 28	23					24年6月、測量業務発注。25年2月終了。
										24	8,525		7,779	-	25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了。
										25	86,800		4,355	-	25年7月、調査家屋増による変更。25年9月終了 25年12月、用地取得開始 26年1月、物件補償開始
										26	96,100		120,132	-	26年4月、用地取得継続 26年4月、物件補償継続
										27			35,529	-	27年11月、物件補償完了。 27年12月、用地取得完了。 27年9月、交通信号機移設工事発注。28年2月終了。 27年8月、道路改良工事発注。
										28			0	23,630	28年5月、道路改良工事終了。
										29					
										30					
										31					
										32					
累計	191,425	0	167,795	23,630											
12	D-1-2	復興道路整備 事業((仮)南 作・青井線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	1,230,028	24 ~ 29	23					24年7月、概略設計業務発注。25年2月終了。
										24	27,900		3,745	-	25年7月、詳細設計業務発注。
										25	41,100		26,629	-	26年3月、地権者の同意取得が遅れ用地測量減工による減額変更。 26年3月終了。
										26	282,750		34,218	-	26年4月、測量設計委託発注。27年3月終了。 26年11月、用地取得開始 26年11月、物件補償開始
										27	570,771		725,684	-	27年10月、用地取得完了。 27年10月、物件移転補償完了。 27年6月、南作工区 道路新設工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、青井工区 道路新設工事発注。29年3月終了予定。
										28			72,130		29年3月、南作工区 道路新設工事終了。 29年5月、青井工区 道路新設工事終了予定。
										29				60,115	29年5月、青井工区 道路新設工事終了。
										30					
										31					
										32					
累計	922,521	0	862,406	60,115											
13	D-1-3	復興道路整備 事業(沼ノ内・ 薄磯線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	186,745	24 ~ 28	23					24年6月、概略設計業務発注。25年1月終了。
										24	24,025		13,937	-	25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了。
										25	8,525		▲ 1,647	-	26年2月、設計内容変更により減額。26年2月終了。
										26	88,970		7,934	-	26年4月、造成工事発注。26年8月終了。 27年3月、用地取得開始
										27			61,938	-	27年4月、用地取得継続。 27年9月、道路改良工事発注。28年9月終了予定。
										28		23,207	50,128	12,437	29年3月、道路改良工事終了。
										29					
										30					
										31					
										32					
累計	121,520	23,207	132,290	12,437											

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	1	-	4	復興道路整備 事業((都)関 田江栗線)	勿来地区 錦町	市	市	直接	継続	123,600	24	~	31	23				24年6月、測量設計業務発注。25年3月終了。	
																24	19,375	5,126	-		
																25	31,775	548	-	25年7月、修正設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、測量業務(分筆)発注。26年3月終了。	
																26	67,847	86,922	-	26年6月、測量調査業務発注。26年7月終了。 26年9月、道路改良工事発注。27年5月終了。	
																27		1,358	-	27年5月、道路改良工事終了。	
																28		▲ 23,207			
																29					
																30				31年度に、用地費精算予定。	
																31					
																32					
累計	118,997	▲ 23,207	93,954	0																	
15	D	-	2	-	1	高台移転等 に伴う道路整備 (久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	2,581,222	24	~	30	23				24年中、用地取得交渉開始。25年3月完了。	
																24	77,500	77,444	-		
																25	195,813	283,839	-	25年11月、地質調査業務(小久川橋工区)発注。26年3月終了。 25年12月、橋梁実施設計業務発注。27年1月終了。 25年8月、賤川田線詳細設計業務発注。26年9月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年10月、用地取得終了。 25年6月、移転補償開始。	
																26	1,132,972	294,229	-	26年5月、建物等調査算定業務発注。26年9月終了。 27年1月、橋梁実施設計業務終了。 27年2月、賤川田線道路築造工事発注。28年3月終了。 27年3月、賤川田線詳細設計業務終了。 27年3月、橋梁実施設計業務終了。	
																27	594,160	997,484	-	27年7月、宅地整地工事発注。29年3月終了予定。 27年7月、賤川田線道路築造工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、橋梁架替工事発注。30年3月終了予定。 27年12月、道路舗装工事発注。29年3月終了予定。	
																28		174,241	-	28年11月、賤川田線道路築造工事終了。 29年3月、道路舗装工事終了。 29年3月、宅地整地工事終了。	
																29		118,695	-	30年2月、橋梁架替工事終了。	
																30		1,875	52,638	30年10月、移転補償の終了。	
																31					
																32					
累計	2,000,445	0	1,947,807	52,638																	
16	D	-	2	-	2	高台移転等 に伴う道路整備 (薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	333,541	24	~	29	23				25年度に繰越して実施。	
																24	93,410	0	-		
																25	90,133	103,908	-	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。	
																26	65,947	34,223	-	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施。	
																27	3,152	7,824	-	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。	
																28		5,848	4,672	-	29年度に繰越して実施
																29		103,825	4,038	-	29年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。30年3月 終了。
																30					
																31					
																32					
累計	252,642	5,848	254,452	4,038																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
17	D	-	2	-	3	高台移転等に 伴う道路整備 (豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	762,278	24	~	30	23				25年度に繰越して実施。																
																24	131,611	0	-																	
																25	301,794	191,038	-	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。																
																26	111,633	64,317	-	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施。																
																27	45,726	52,241	-	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。																
																28		282,078	-	29年3月、土地区画整理事業業務委託増額・工期変更契約。 29年度に繰越して実施。																
																29		759	-	30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。																
																30		0	331	31年3月、土地区画整理事業業務委託の終了。																
																31																				
																32																				
																累計	590,764	0	590,433	331																
																18	D	-	2	-	4	高台移転等に 伴う道路整備 (小名浜港背 後地)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	2,253,800	23	~	28	23	10,307	0	-	24年8月、建物等調査業務発注。25年3月終了。
																																24	246,217	107,406	-	24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。
25	651,542	923,112	-	25年9月、整地工事発注。26年7月終了。 26年2月、建物等調査算定業務発注。26年3月終了。																																
26	454,150	645,653	-	26年7月、整地工事終了。																																
27	392,227	3,264	-	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。																																
28		7,747	-	28年5月、公共施設整備工事(その3)工事発注。29年3月終了。																																
29		▲ 7,750	59,511																																	
30																																				
31																																				
32																																				
累計	1,754,443	▲ 7,750	1,687,182	59,511																																
19	D	-	2	-	5	高台移転等に 伴う道路整備 (小浜)	勿来地区	市	市	直接	完了	373,173	24	~	30																	23				25年度に繰越して実施。
																																24	146,661	0	-	
																25		0	-	26年度に繰越して実施。																
																26	80,143	78,761	-	26年8月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 26年11月、用地取得終了。																
																27	62,404	105,196	-	支障物件移転補償継続。 その他、28年度に繰越して実施。																
																28		70,301	-	支障物件移転補償継続。 28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。 その他、29年度に繰越して実施。																
																29		4,862	-	30年1月、公共施設整備工事(2工区)終了。																
																30		45	30,043	30年5月、損失補償の終了。																
																31																				
																32																				
																累計	289,208	0	259,165	30,043																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20	D	-	2	-	6		高台移転等に 伴う道路整備 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	452,586	24	～	29	23				25年度に繰越して実施。	
																	24	112,950	0	-		
																	25	108,156	102,722	-	25年6月、用地取得開始。26年9月終了。	
																	26	38,562	124,386	-	26年12月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 27年1月、用地取得終了。	
																	27	91,083	68,464	-	支障物件移転補償継続。 その他、28年度に繰越して実施。	
																	28		43,738	-	支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 その他、29年度に繰越して実施。	
																	29		2,594	8,847	29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。	
																	30					
																	31					
																	32					
																	累計	350,751	0	341,904	8,847	
																	21	D	-	3	-	1
24	70,137	0	-																			
25		12,426	-	H25に繰越して、25年9月点検調査業務委託協定締結。 26年2月、点検調査内容減による変更。H26.3終了																		
26		8,573	-	26年5月、調査設計委託発注。27年2月終了																		
27		26,617	-	28年3月、窪田・関田線橋梁耐震補強工事発注。28年8月終了予定。																		
28		0	-																			
29		7,750																				
30		8,480	7,440	JR施工区間については、31年度内終了予定。																		
31																						
32																						
累計	70,137	16,230	55,056	0																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(久 之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	3,454,822	23 ~ 27	23	9,015		0	-	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。
														24	1,387,429		356,065	-	24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。 25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。
														25	3,244,473		2,223,572	-	25年6月、新築工事発注。27年1月終了。 25年10月、新築工事監理業務発注。27年2月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注(第二地区)。26年3月 終了。 25年11月、新築工事設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 26年3月、造成工事発注(第二地区)。27年2月終了。 (H25分契約額:48,195千円 H26分契約額:48,195千円)
														26			427,235	-	26年6月、新築工事監理発注(第二工区)。27年10月終了。 26年7月、造成工事(久之浜第二地区)変更契約。27年2月終了。 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。 26年12月、新築排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。27 年1月終了。 26年12月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月 終了。 26年4月、テレビ電波障害対策工事変更契約。27年2月終了。 26年6月、新築工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築給排水衛生設備工事発注(第二工区)。27年9月終 了。 26年6月、新築電気設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築ガス設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年8月、第二次造成工事発注(久之浜第二地区)。27年2月終了。 27年3月、電波障害対策工事(その2)発注。27年3月終了。
														27			14,980	-	27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注(第二工区)。27年9月終了。 27年8月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第二工区)。27年9月 終了。
														28		▲ 1,617,949		1,116	
														29					
														30					
														31					
														32					
														累計	4,640,917	▲ 1,617,949	3,021,852	1,116	
23	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(四 倉)	四倉地区 上仁井田	市	市	直接	完了	3,709,079	24 ~ 26	23				-	24年7月、敷地造成測量業務発注。25年5月終了。
														24	927,803		293,425	-	25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。
														25	2,696,218		2,799,921	-	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年9月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年10月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年12月、四倉3号汚水幹線築造工事発注。26年3月終了。 26年1月、四倉3号汚水幹線築造工事(マンホールポンプ設備)発 注。26年5月終了。
														26			32,232	-	26年9月、テレビ電波障害対策変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築電気設備工事(第一、第二工区)変更契約。26年9月 終了。 26年5月、第三次造成工事発注。26年7月終了。
														27					
														28		▲ 378,578		119,865	
														29					
														30					
														31					
														32					
														累計	3,624,021	▲ 378,578	3,125,578	119,865	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(平 沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	1,060,031	24 ~ 25	23					24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。
														24	557,057	83,509	-	24年8月、物件調査業務発注。24年10月終了。	
														25	370,468	790,100	53,916	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。	
														26					
														27					
														28					
														29					
														30					
														31					
														32					
														累計	927,525	0	873,609	53,916	
25	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業(平 薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	2,759,450	24 ~ 26	23	9,122		0	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。	
														24	982,162		262,552	24年11月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。	
														25	2,920,026		2,122,558	25年5月、配水管新設計業務発注。25年9月終了。 25年5月、杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、本体工事発注。26年9月終了。 25年6月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年7月、第三次造成工事発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年12月、配水管新設計業務発注。26年3月終了。 26年1月、造成修正設計業務発注。26年3月終了。	
														26			27,702	1,706	26年9月、給排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年8月終了。
														27					
														28		▲ 1,496,792			
														29					
														30					
														31					
														32					
														累計	3,911,310	▲ 1,496,792	2,412,812	1,706	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(平 豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	5,440,404	24 ~ 26	23	18,714		0	-	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年2月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。 25年2月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 25年3月、配水管新設設計業務発注。25年6月終了。
														24	2,112,358		365,823	-	25年5月、新築杭打工事(第一工区・第二工区)発注。26年2月終了。 25年6月、新築工事発注。26年10月終了。 25年7月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。 25年7月、第二次造成工事発注。26年9月終了。 25年12月、第三次造成工事発注。26年9月終了。 26年1月、敷地造成修正設計業務発注。26年3月終了。
														25	2,629,279		3,911,017	-	26年5月、新築工事監理委託(その2)発注。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。 26年10月終了。 26年9月、電気設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。26年9月 終了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年9月終了。
														26			76,461	407,050	
														27					
														28					
														29					
														30					
														31					
														32					
累計				4,760,351	0	4,353,301	407,050												
27	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(西郷町 忠多)	常磐地区 (泉)西郷 町	市	市	直接	完了	403,884	24 ~ 25	23	21,750		0	-	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
														24	75,000		294,894	-	24年4月、設計業務発注。25年1月終了。
														25	206,163		8,019	0	25年11月、工期内に賃金や工事材料の価格の著しい変更により、契 約を増額変更。
														26					
														27					
														28					
														29					
														30					
														31					
														32					
累計				302,913	0	302,913	0												
28	D	-	14	-	2	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(泉もえ ぎ台)	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	620,987	24 ~ 25	23	24,750		0	-	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
														24	150,000		443,270	-	24年4月、設計業務発注。25年1月終了。 26年1月、各工種の数量変更及び工期内に賃金や工事材料の価格 の著しい変更により、契約を増額変更。 25年4月、工事に係る移転補償開始。26年3月終了。
														25	590,838		15,651		
														26					
														27					
														28			▲ 299,848	6,819	
														29					
														30					
														31					
														32					
累計				765,588	▲ 299,848	458,921	6,819												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
29	D	-	15	-	1		豊間地区津波復興拠点整備事業	平地区豊間	市	市	直接	廃止	50,000	24	~	24	23	3,750	0	-	24年11月、整備計画策定業務発注。25年2月終了。																		
																	24	33,750	3,741	33,759																			
																	25																						
																	26																						
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	31																						
																	32																						
																	累計	37,500	0	3,741		33,759																	
																	30	D	-	15		-	2		小名浜港背後地津波復興拠点整備事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	5,669,209	24	~	28	23	3,750	0	-	24年9月、建物等調査業務発注。25年3月終了。 - 24年7月、整備計画等策定業務発注。25年3月終了。 25年4月、測量業務委託発注。25年9月終了。 25年6月、津波避難施設施設基本計画策定業務発注。26年3月終了。 - 25年6月、小名浜港湾合同庁舎整備工事発注。27年10月終了。 25年10月、公共施設実施設計発注。26年11月終了。 26年2月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務発注。26年11月終了。 26年12月、津波避難立体歩行者通路整備工事発注。28年1月終了。 26年12月、船引場原木田線外道路整備工事発注。28年3月終了。 27年3月、公共施設実施設計業務終了。 27年3月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務終了。 27年3月、交差点照明施設等整備工事発注。27年10月終了 27年6月、交通ターミナル外整備工事発注。29年3月終了予定。 - 27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・設備工事発注。29年3月終了予定。 28年12月、交通ターミナル外整備工事(その2)発注。29年3月終了。
																																			24	323,325	123,295	-	
25	1,138,350	854,109																																					
26	2,425,668	2,426,634																																					
27	485,097	664,682																																					
28		111,346	71,841																																				
29		▲ 124,283																																					
30																																							
31																																							
32																																							
累計	4,376,190	▲ 124,283	4,180,066	71,841																																			
31	D	-	17	-	1		久之浜都市再生事業計画案作成事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	142,343	23	~	24					23														106,757	21,066	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 - 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、概略換地業務発注。25年3月終了。 24年12月、建物等調査算定業務発注。25年3月終了。	
																					24															85,589	102		
																	25																						
																	26																						
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	31																						
																	32																						
																	累計	106,757	0	106,655	102																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
32	D	-	17	-	2	久之浜緊急防 災空地整備事 業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	136,825	24	23				24年12月、用地取得開始。25年2月終了。															
														24	1,007,649		102,615																
														25																			
														26																			
														27		▲ 103,812	1																
														28		▲ 801,221																	
														29																			
														30																			
														31																			
														32																			
														累計	1,007,649	▲ 905,033	102,615		1														
														33	D	-	17		-	3	薄磯都市再生 事業計画案作 成事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	123,455	23	23	92,591		24,711	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。
																													24			67,743	137
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
累計	92,591	0	92,454	137																													
34	D	-	17	-	4	薄磯緊急防災 空地整備事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	305,233	24					23														24年12月、用地取得開始。25年1月終了。	
																		24											373,440		31,642		197,284
														25																			
														26																			
														27																			
														28		▲ 144,514																	
														29																			
														30																			
														31																			
														32																			
														累計	373,440	▲ 144,514	31,642	197,284															
														35	D	-	17	-	5	豊間都市再生 事業計画案作 成事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	208,983	23	23	156,737		57,408		24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。
																												24			95,956		3,373
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
累計	156,737	0	153,364	3,373																													

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
36	D	-	17	-	6		豊間緊急防災 空地整備事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	495,183	24	~	24	23				24年12月、用地取得開始。25年1月終了。																	
																	24	371,387	61,107	310,280																		
																	25																					
																	26																					
																	27																					
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	32																					
																	累計	371,387	0	61,107	310,280																	
																	23	6,300	0	-	24年7月、測量業務発注。25年3月終了。																	
																	24	137,175	15,140	-	24年12月、区画道路詳細設計業務発注。25年8月完了。 25年3月、整地設計業務発注。25年8月完了。																	
25	51,450	87,223	-	25年12月、区画道路2号線外整備工事発注。 27年3月終了。 25年10月、移転補償開始。27年3月終了。																																		
26	153,225	50,641	-	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。																																		
27	33,975	14,633																																				
28		0	214,488																																			
29																																						
30																																						
31																																						
32																																						
累計	382,125	0	167,637	214,488																																		
38	D	-	17	-	8		小浜都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	23,360	23	~	24	23	17,520	10,552	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。																	
																	24		6,793	175	24年5月、測量業務発注。25年3月終了。																	
																	25																					
																	26																					
																	27																					
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	31																					
																	32																					
																	累計	17,520	0	17,345	175																	
																	39	D	-	17	-	9		小浜緊急防災 空地整備事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	100,000	24	~	25	23				25年に繰越して実施。
																																		24	75,000	0		
25		15,438	59,562	25年4月、用地取得開始。25年6月終了。																																		
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
31																																						
32																																						
累計	75,000	0	15,438	59,562																																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
40	D	-	17	-	10	岩間都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	196,571	23 ~ 24	23	147,428		24,727	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。														
														24			69,535	53,166	24年5月、測量業務発注。25年3月終了。														
														25																			
														26																			
														27																			
														28																			
														29																			
														30																			
														31																			
														32																			
														累計	147,428	0	94,262	53,166															
														41	D	-	17	-	11	岩間緊急防災 空地整備事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	393,499	24 ~ 24	23					24年12月、用地取得開始。平成25年3月終了。
																												24	295,124		53,771	241,353	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
累計	295,124	0	53,771	241,353																													
42	D	-	20	-	1	久之浜地区防 災拠点施設 (津波避難ピ ル)整備事業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	908,742	24 ~ 27															23					24年8月、基本構想作成業務発注。24年12月終了。
																												24	69,048		41,173	-	24年8月、造成測量設計業務発注。25年3月終了。
														25	46,763		56,675		25年4月、基本・実施設計発注 25年5月、地質調査発注。25年10月終了。 25年10月、造成工事発注。26年3月終了。														
														26	538,413		530,164		26年8月、新築工事監理委託発注。28年2月完了。 26年8月、新築杭打工事発注。28年2月完了。 26年9月、新築工事発注。28年2月完了。 26年9月、新築電気設備工事発注。28年2月完了。 26年9月、新築機械設備工事発注。28年2月完了。														
														27	27,330		26,467	27,075	27年9月、新築屋外整備工事発注。28年2月完了。														
														28																			
														29																			
														30																			
														31																			
														32																			
														累計	681,554	0	654,479	27,075															
														43	D	-	22	-	1	豊間地区津波 防災公園整備 事業(施設整 備)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	1,802,445	24 ~ 30	23	26,250		0		24年6月、測量業務発注。25年1月終了。
																												24	48,750		61,583	-	24年7月、基本計画・基本設計業務発注。25年1月終了。
25	213,750		438,748		25年12月、公園整備事業業務発注。27年3月終了。 (H26分:213,749千円 H27分:224,999千円)																												
26	661,603		436,603		26年9月及び27年3月公園整備事業業務変更契約。28年3月終了。																												
27	236,219		0		28年3月、公園整備事業業務変更契約(期間延長)。 (27年度交付額分:28年度変更契約予定)																												
28		165,261	414,896		28年6月公園整備事業業務変更契約 (27年度交付額分+過年度残分:249,635千円) 29年2月事業間流用 29年3月公園整備事業業務変更契約(事業間流用分の増額及び期 間延長)																												
29					30年3月公園整備事業業務変更契約(期間延長)																												
30			▲104,120	104,123	31年3月公園整備事業業務変更契約(減額)。平成31年3月終了。																												
31																																	
32																																	
累計	1,186,572	165,261	1,247,710	104,123																													

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
44	D	-	23	-	1	末続防災集団 移転促進事業	久之浜地区 区末続	市	市	直接	完了	347,388	24 ~ 30	23	15,300		4,898	-	24年3月、事業計画等業務発注。25年3月終了。
														24	193,172		25,335	-	24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。
														25	92,940		137,503	-	25年11月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。 26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。
														26			21,992	-	26年11月、住宅団地整備工事終了。 26年12月、宅地引渡し開始。27年3月終了。
														27			11,847	-	移転補助継続中。
														28			223	-	移転補助継続中。
														29			0	-	移転補助継続中。
														30			0	99,614	移転補助の終了。
														31					
														32					
														累計	301,412	0	201,798	99,614	
														45	D	-	23	-	2
24	237,003		22,928	-	24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。 25年5月、住宅団地盛土運搬工事発注。25年8月終了。														
25	77,694		152,352	-	25年10月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。														
26			66,074	-	26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。 26年12月、住宅団地整備工事終了。 27年1月、宅地引渡し開始。27年8月終了。														
27			7,741	-	移転補助継続中。														
28			5,573	-	移転補助継続中。														
29			0	-	移転補助継続中。														
30			0	68,381	移転補助の終了。														
31			0																
32																			
累計	329,797	0	261,416	68,381															
46	D	-	23	-	3	錦町須賀防災 集団移転促進 事業	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	1,001,328	23 ~ 30						
														24	605,867		289,429	-	24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。
														25	226,544		368,433	-	25年9月、飲用水給水施設整備工事発注。26年3月終了。
														26			84,670	-	移転補助継続中。28年3月終了。
														27			324	-	移転補助継続中。
														28			4,663	-	移転補助継続中。
														29			0	-	移転補助継続中。
														30			5,847	108,592	移転補助の終了。
														31					
														32					
														累計	869,911	0	761,319	108,592	
														47	D	-	1	-	5
24	29,508		0																
25																			
26				29,508															
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
累計	29,508	0	0	29,508															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 久之浜 久之浜港 線	県	県	直接	完了	1,609,500	24	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。			
															24	25,508	0					
															25	175,916	21,361	-	26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。			
															26	190,576	356,552		27年3月、橋梁下部工事発注済。			
															27	982,400	334,489		28年3月、橋梁下部工事実施。			
															28	0	562,075		29年3月、橋梁上部工事実施。			
															29		3,247		30年3月完了			
															30		▲ 86,800	90,477				
															31							
															32							
															累計	1,374,400	▲ 86,800	1,277,724	90,477			
															49	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)
24	21,131	5,302																				
25	240,000	26,228	-	26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。																		
26	147,434	235,811		27年3月、橋梁工事発注済。																		
27	147,434	222,027		28年3月、橋梁工事実施。																		
28	0	1,860		29年3月、用地補償、道路改良工事実施。																		
29		64,752	19	29年10月完了																		
30																						
31																						
32																						
累計	555,999	0	555,980	19																		
50	◆	D	-	22	-	2	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	いわき市	県	県	直接	完了								
															24		116,049					
															25		18,592					
															26		11,502	13,857	25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施			
															27				26年9月完了			
															28							
															29							
															30							
															31							
															32							
															累計	160,000	0	146,143	13,857			
															65	D	-	12	-	1		沼ノ内地域津 波避難ビル耐 震化事業
24	30,732	2,485	-																			
25		26,667	1,580	25年5月、実施設計業務終了。 25年11月、耐震化工事発注。26年3月終了。																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
累計	30,732	0	29,152	1,580																		
66	D	-	12	-	2		四倉公民館耐 震化事業	四倉地区	市	市	直接	完了	29,598	24								
															24	2,874	2,870	-				
															25	2,841	1,050	-	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。			
															26	14,016	12,816	-	27年3月、耐震補強工事発注。27年8月終了。			
															27		365	2,630	27年10月、耐震補強工事完了。			
															28							
															29							
															30							
															31							
															32							
															累計	19,731	0	17,101	2,630			



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
70	◆	D	-	17	-	11	-	2	金山・岩間・小浜地区第2次避難所耐震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	23,000	24	~	25	23			24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。																			
																			24	4,800	1,890	-																			
																			25	13,600	5,964	10,546	25年11月、補強工事発注。26年2月竣工。																		
																			26																						
																			27																						
																			28																						
																			29																						
																			30																						
																			31																						
																			32																						
																			累計	18,400	0	7,854	10,546																		
																			71	◆	D	-	21	-	1	-	1	四倉地区公共下水道末端管渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	完了	242,355	24	~	27	23			24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。
																																						24	26,720	24,804	-
25	50,400	40,808		25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。																																					
				25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。27年3月終了。																																					
26	116,764	128,271		26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。																																					
				27年3月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。																																					
				26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。																																					
				26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。																																					
				26年8月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。																																					
				26年8月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。																																					
27		0	1	28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約、28年3月終了。																																					
				28年2月、管渠築造工事(第7工区)変更契約、28年2月終了。																																					
28																																									
29																																									
30																																									
31																																									
32																																									
累計	193,884	0	193,883	1																																					
72		D	-	1	-	8	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町泉岩間植田線	県	県	直接	完了	610,000	24	~	28	23			24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。																			
																			24	12,000	5,664																				
																			25	160,000	23,196	-	26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。																		
																			26	160,000	314,740		27年1月、道路改良工事発注済。																		
																			27	156,000	57,892		28年3月、道路改良工事実施。																		
																			28	0	76,493		29年3月、道路改良工事実施。																		
																			29		8,271	1,744	29年10月完了																		
																			30																						
																			31																						
																			32																						
																			累計	488,000	0	486,256	1,744																		
																			73		D	-	1	-	9	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本町平磐城線	県	県	直接	完了	1,970,000	24	~	30	23			25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。
																																						24	776,000	23,001	
25	320,000	192,580	-	26年3月、用地交渉実施、電線共同溝設計完了。																																					
26	312,000	851,706		27年3月、用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手																																					
27	168,000	101,833		28年3月、用地補償、舗装改良工実施																																					
28		312,242		29年3月、用地補償、電線共同溝・改良工実施																																					
29		94,638		30年3月、用地補償、電線共同溝・改良工実施																																					
30		0		30年11月完了																																					
31																																									
32																																									
累計	1,576,000	0	1,576,000	0																																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
205	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	484,293	24	~	30	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	265,021						
																	28							
																	29		108,500	302,553				30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施
																	30			70,956	12			30年11月完了
																	31							
																	32							
累計	265,021	108,500	373,509	12																				
74	D	-	4	-	6		災害公営住宅 整備事業(平 作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	1,324,405	24	~	26	23				24年10月、用地取得に係る調査測量業務発注。24年11月終了。 24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。 25年3月、新築杭打工事発注。25年10月終了。 (H24及びH25分の杭打工事を一括発注。) (H24分契約額:56,866千円 H25分契約額:56,875千円)			
																	24	528,525		165,809				
																	25	299,708		862,029			25年4月、新築工事監理業務発注。26年8月終了。 25年8月、新築工事発注。26年8月終了。 (H25分契約額:603,000千円 H26分契約額:259,029千円)	
																	26	330,619		13,129	117,885		26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。 26年7月、新築ガス管支障移転工事発注。26年7月終了。	
																	27							
																	28							
																	29							
																	30							
																	31							
																	32							
累計	1,158,852	0	1,040,967	117,885																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業(小 名浜)	小名浜地区	市	市	直接	完了	5,504,982	24 ~ 27	23					24年12月、造成測量調査設計業務発注。25年12月終了。
														24	1,033,678		32,794	-	24年12月、水路復元工事発注。25年1月終了。
														25	2,328,592		4,169,356	-	25年4月、新築工事設計業務発注。26年1月終了。 25年5月、新築工事地質調査業務発注。25年8月終了。 25年9月、第一次造成工事発注。26年3月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。27年10月終了。 26年2月、新築杭打工事発注。26年7月終了。 26年3月、新築工事発注。27年9月終了。 (H25分契約額:1,841,805千円 H26分契約額:761,947千円 H27分 契約額:1,103,029千円) 26年3月、配水管新設工事発注。26年5月終了。
														26	1,584,100		382,908	-	26年5月、敷地造成修正設計委託発注。26年9月終了。 26年7月、新築杭打工事変更契約。26年7月終了。 26年5月、配水管新設工事変更契約。26年5月終了。 26年4月、第二次造成工事発注。27年1月終了。 26年6月、第三次造成工事発注。27年3月終了。 26年10月、第四次造成工事発注。27年8月終了。
														27	638,388		229,896	1,903	27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年9月終了。 27年6月、第五次造成工事発注。27年9月終了。 27年7月、第四次造成工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年9月終了。 27年9月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第1工区)。27年9月 終了。
														28					
														29		▲ 767,901			
														30					
														31					
														32					
														累計	5,584,758	▲ 767,901	4,814,954	1,903	
														76	D	-	4	-	8
24	427,303		1,045	-															
25	414,806		247,692	-	25年9月、不動産鑑定業務発注。25年10月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年2月、造成工事発注。26年5月終了。														
26	416,146		1,198,712	-	26年6月、新築工事監理委託発注。27年9月終了。 26年5月、造成工事変更契約。26年5月終了。 26年6月、新築工事発注。27年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年7月、新築ガス設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、新築電気設備工事発注。27年8月終了。														
27	367,370		18,719	159,457	27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年8月終了。 27年7月、テレビ電波障害対策工事発注。27年8月終了。														
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
累計	1,625,625	0	1,466,168	159,457															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
77	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	2,096,805	24	~	25	23				24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。 25年3月、新築杭打工事(第1工区)発注。25年7月終了。 25年3月、新築杭打工事(第2工区)発注。25年7月終了。																
																24	1,255,020		384,213	-																
																25	227,113		1,142,527	307,962																
																26	352,569		0	-																
																27																				
																28																				
																29																				
																30																				
																31																				
																32																				
																累計	1,834,702	0	1,526,740	307,962																
																78	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(勿 来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	1,909,197	24	~	26	23				24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年5月終了。
																																24	1,321,695		245,622	-
25	259,558		1,245,083	-																																
26	401,236		26,048	153,794																																
27	0																																			
28																																				
29		▲ 311,942																																		
30																																				
31																																				
32																																				
累計	1,982,489	▲ 311,942	1,516,753	153,794																																
79	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(常 磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	637,127	24	~	25																	23				24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。 24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。 24年11月、建築工事監理業務発注。26年3月終了。 24年11月、建築工事発注。26年3月終了。 24年12月、電気設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、給排水衛生設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、ガス設備工事発注。26年3月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:232,168千円 H25分契約額:201,114千円)
																																24	291,706		460,292	-
																25	265,779		16,655	80,538																
																26																				
																27																				
																28																				
																29																				
																30																				
																31																				
																32																				
																累計	557,485	0	476,947	80,538																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
80	D	-	20	-	2		都市防災総合 推進事業(防 災まちづくり計 画策定支援)	市全域	市	市	直接	完了	94,290	24	23				24年8月、事業計画策定業務発注。25年9月終了。																		
															24	59,062	58,275	-																			
															25	11,655	11,585	857	25年9月、事業計画策定業務終了。 25年4月、防災まちづくり計画策定業務発注。26年3月完了。																		
															26																						
															27																						
															28																						
															29																						
															30																						
															31																						
															32																						
															累計	70,717	0	69,860	857																		
															81	D	-	23	-	4		走出防災集団 移転促進事業 (事業計画策 定分)	小名浜地区 区走出	市	市	直接	完了	6,500	24	23				24年10月、権利等調査業務発注。25年1月終了。			
																														24	4,875	3,544	1,331	25年2月、測量設計調査業務発注。25年3月終了。			
25																																					
26																																					
27																																					
28																																					
29																																					
30																																					
31																																					
32																																					
累計	4,875	0	3,544	1,331																																	
82	D	-	23	-	5		走出防災集団 移転促進事業 (本体分)	小名浜地区 区走出	市	市	直接	完了	242,261	25																23				25年に繰越して実施。			
																														24	27,037	0	-				
															25	184,940	37,378	-	24年12月、用地取得開始。26年10月終了。 26年9月、住宅団地整備工事発注。26年12月終了。 26年12月、住宅団地確定測量業務発注。27年2月終了。 用地取得継続中、28年3月終了。																		
															26		49,435																				
															27		9,388	-	27年4月、用地取得終了																		
															28		0	-	移転補助継続中																		
															29		0	-	移転補助継続中																		
															30		0	115,776	移転補助の終了。																		
															31																						
															32																						
															累計	211,977	0	96,201	115,776																		
															83	◆	D	-	4	-	6	-	1		災害公営住宅 整備事業(既 存建物解体)	平地区作 町	市	市	直接	完了	76,396	24	23				24年9月、解体工事発注。25年3月終了。
																																	24	61,116	57,365	3,751	
25																																					
26																																					
27																																					
28																																					
29																																					
30																																					
31																																					
32																																					
累計	61,116	0	57,365	3,751																																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
85	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	1,117,200	24	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。															
															24	12,000	0																	
															25	32,000	31,337	-	25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設計。															
															26	390,400	762,336		27年3月、URへ橋梁工事発注。															
															27	647,065	89,556		28年3月、道路改良工事実施。															
															28	▲187,705	775																	
															29		9,756		30年3月完了															
															30																			
															31																			
															32																			
															累計	893,760	0	893,760	0															
															206	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	242,200	24	23				
																														24				
25																																		
26																																		
27																																		
28	187,705			29年3月、道路改良工事実施。																														
29		187,464	241	30年3月完了																														
30																																		
31																																		
32																																		
累計	187,705	0	187,464	241																														
86	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	392,000	24																23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																														24	4,000	0		
															25	8,000	6,720	-	25年11月、URへ道路整備業務発注															
															26	207,200	148,608		27年3月、UR業務継続															
															27	94,400	80,157		28年3月、道路改良工事実施。															
															28	0	77,706	409	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。															
															29																			
															30																			
															31																			
															32																			
															累計	313,600	0	313,191	409															
															87	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業(市分)	市			14,452,486	24	23					
																													24	3,049,867	3,005,348	44,519		
25	763,815	814,842	▲51,027																															
26	486,793	950,746	▲463,953																															
27	8,129,061	1,580	8,127,481																															
28	0	599,425	▲599,425																															
29	0	623,139	▲623,139																															
30		▲867,551	501,657	▲1,369,208																														
31																																		
32																																		
累計	12,429,536	▲867,551	6,496,737	5,065,248																														
88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※施設費	久之浜地区	県	県	直接	継続	1,760,000	24															23				25年3月、詳細設計実施。	
																													24	112,500	10,875			
															25	360,000	75,638		25年11月 構造物取り壊し															
															26	195,000	161,744		27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工															
															27	652,500	176,633		28年2月 園路工施工															
															28		179,673		28年9月 植栽工施工															
															29		146,155		30年3月 園路工、植栽工施工															
															30		111,585		0 31年3月 園路工、植栽工施工															
															31																			
															32																			
															累計	1,320,000	0	862,303	0															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費	久之浜地区	県	県	直接	完了	3,950,000	24	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。															
															24	900,000	396,406																	
															25	880,000	886,000	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																
															26	853,333	365,443	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																
															27		438,673	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																
															28		210,989	29年3月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払																
															29		40,980	30年3月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払																
															30		1,473	293,369	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度完了。															
															31																			
															32																			
															累計	2,633,333	0	2,339,964	293,369															
															90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	23				25年3月、詳細設計実施。
																														24	112,500	11,393		
25	311,250	36,569	26年3月 盛土工発注。																															
26		38,380	27年3月 盛土造成工事施工																															
27	603,750	63,876	28年3月 園路工施工																															
28		167,871	28年10月 園路工施工																															
29		150,694	30年3月 園路工施工																															
30		192,301	0	31年3月 園路工、植栽工施工																														
31																																		
32																																		
累計	1,027,500	0	661,084	0																														
91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	完了	1,582,000	24																23				未執行
																														24	633,333	0		
															25	390,000	0	用地交渉継続																
															26	390,000	▲ 359,000	81,040	27年3月 補償工事(防潮堤)施工															
															27			35,237	28年3月 補償工事(防潮堤)施工															
															28			289,596	29年1月 補償工事(防潮堤)施工															
															29			2,376	646,084	30年1月 工作物移転補償														
															30			0																
															31																			
															32																			
															累計	1,413,333	▲ 359,000	408,249	646,084															
															92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	240,000	24	23				25年3月、詳細設計実施。
																														24	30,000	9,873		
25	15,000	12,620	25年5月 物件調査実施																															
26	37,500	15,188	27年3月 家屋基礎撤去工事施工																															
27	172,500	31,067	27年10月 盛土園路工施工																															
28		23,895	29年1月 植栽工施工																															
29		▲ 75,000	62,526	30年3月 園路工、植栽工施工																														
30			1,861	22,970	30年8月 施設台帳整備実施																													
31																																		
32																																		
累計	255,000	▲ 75,000	157,030	22,970																														
93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	690,000	24																23				25年3月、用地交渉実施
																														24	173,333	0		
															25	186,666	118,762	用地交渉継続																
															26	100,000	110,545	27年3月 用地交渉完了																
															27			14,024	26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延(29年3月完了予定)															
															28			12,371	204,297	29年3月補償物件移転														
															29			0																
															30			0																
															31																			
															32																			
															累計	459,999	0	255,702	204,297															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	完了	640,000	24	23				25年3月、詳細設計実施															
															24	52,500	15,378																	
															25	75,000	39,521	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援																
															26	82,500	88,614	27年3月 造成盛土工事施工																
															27	420,000	20,645	28年2月 園路植栽工施工																
															28		50,194	29年1月 植栽工施工																
															29		▲ 150,000	107,254	30年3月 園路工、植栽工施工															
															30			117,341	41,053	30年8月 園路工施工、施設台帳整備実施														
															31																			
															32																			
															累計	630,000	▲ 150,000	438,947	41,053															
															95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	完了	1,220,000	24	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
																														24	286,666			
25	266,666	370,767	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																															
26	260,000	301,642	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																															
27		22,147	118,776	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。																														
28																																		
29			0																															
30																																		
31																																		
32																																		
累計	813,332	0	694,556	118,776																														
96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	完了	1,610,000	24																23				25年3月、詳細設計実施
																														24	127,500	15,900		
															25	172,500	55,820	25年11月 発注者支援																
															26	142,500	128,535	27年3月 造成盛土工事施工																
															27	540,000	16,951	28年2月 園路植栽工施工																
															28		153,613	29年1月 植栽工施工																
															29		225,000	251,492	30年3月 園路工、植栽工施工															
															30			495,421	89,768	31年3月 園路工、植栽工施工、施設台帳整備実施														
															31																			
															32																			
															累計	982,500	225,000	1,117,732	89,768															
															97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	完了	3,810,000	24	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
																														24	820,000			
25	846,666	999,356	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																														
26	873,333	388,010	558,060	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																														
27		594,573		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。																														
28																																		
29			0																															
30																																		
31																																		
32																																		
累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060																														
98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	750,000	24																23				25年3月、詳細設計実施
																														24	45,000	6,593		
															25	67,500	43,194		25年12月 盛土工発注															
															26	75,000	39,070		27年3月 盛土造成工事実施															
															27	375,000	57,296		27年7月 盛土工施工															
															28		70,882		29年3月 園路工施工															
															29		59,639		30年3月 園路工施工															
															30		97,005	0	31年3月 園路工、植栽工施工															
															31																			
															32																			
															累計	562,500	0	373,679	0															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	完了	788,000	24	23					未執行															
															24	26,666																			
															25	73,333		22,588		用地交渉実施															
															26	66,666	359,000	97,991		用地交渉実施															
															27			96,463		27年11月 用地買収実施															
															28			117,487		29年1月 物件補償実施															
															29			22,675	168,461	29年11月 物件移転補償															
															30																				
															31																				
															32																				
															累計	166,665	359,000	357,204	168,461																
															106	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	84,000	26	23					
																														24					
25	67,200		0	-	26年度に繰越して実施。																														
26			17,039	50,161	26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。																														
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31																																			
32																																			
累計	67,200	0	17,039	50,161																															
107	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四倉)	四倉地区	市	市	直接	完了	90,000	25																23					
																														24					
															25	72,000		24,238	-	26年3月契約、26年9月終了。															
															26			▲ 5,988	53,750	26年12月、駐車場照明設備設置工事発注。27年3月終了。															
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															31																				
															32																				
															累計	72,000	0	18,250	53,750																
															108	◆	D	-	4	-	3	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	24,000	25	23					
																														24					
25	19,200		7,480	11,720	26年3月、本体工事とともに完了。																														
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31																																			
32																																			
累計	19,200	0	7,480	11,720																															
109	◆	D	-	4	-	4	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	60,000	25																23					
																														24					
															25	48,000		18,911	-	26年3月契約、26年9月終了。															
															26			▲ 4,155	33,244	26年9月終了。															
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															31																				
															32																				
															累計	48,000	0	14,756	33,244																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
110	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	114,000	25	~	26	23					
																			24					
																			25	91,200		40,716	-	26年3月契約、26年10月終了。
																			26			▲ 13,609	64,093	26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年12月、照明設備設置工事発注。27年3月終了。
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			32					
																			累計	91,200	0	27,107	64,093	
																			23					
																			24					
25	7,680		5,893	1,787	25年12月発注、26年2月完成。																			
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								
累計	7,680	0	5,893	1,787																				
112	D	-	4	-	12	-	12	災害公営住宅 整備事業(勿 来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	1,905,428	24	~	27	23				24年12月、不動産鑑定業務発注。25年3月終了。		
																		24	219,542		1,138			
																		25	857,951		890,907	-	25年5月、新築工事地質調査設計業務発注。25年10月終了。 25年6月、敷地造成測量調査設計業務発注。25年9月終了。 25年6月、新築工事設計業務発注。26年2月終了。 25年10月、新築杭打工事発注。26年2月終了。 25年12月、新築工事発注。26年12月終了。 (H25分契約額:287,835千円 H26分契約額:251,640千円) 26年1月、新築電気設備工事発注。26年12月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。26年12月終了。 26年2月、新築ガス設備工事発注。26年12月終了。 26年2月、新築給排水衛生設備工事発注。26年12月終了。 26年3月、造成工事発注。26年10月終了。	
																		26	459,877		590,081	-	26年6月、新築工事監理委託変更契約。27年12月終了。 26年10月、造成工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年11月、ガス設備工事変更契約。27年3月終了。 26年11月、給排水衛生設備工事変更契約。27年3月終了。 26年7月、電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、ガス設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事発注。27年12月終了。 26年12月、土砂撤去工事発注。27年3月終了。	
																		27	129,876		15,714	169,406	27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年12月終了。 27年10月、新築電気設備(第二工区)変更契約。27年12月終了。	
																		28						
																		29						
																		30						
																		31						
																		32						
																		累計	1,667,246	0	1,497,840	169,406		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
113	D	-	13	-	1		住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	末続地区 金ヶ沢地区 走出地区	市	市	直接	完了	49,462	25	~	26	23									
																	24									
																	25	37,170		7,000	-	25年5月補助申請(1件)、H26.3月完了。 25年10月補助申請(2件)、H26.8月完了。				
																	26	15,930		195	-	25年10月補助申請(2件)の増額変更申請、27年2月完了				
																	27									
																	28		▲ 16,003		29,902					
																	29									
																	30									
																	31									
																	32									
累計	53,100	▲ 16,003	7,195	29,902																						
114	◆	D	-	15	-	2	-	1	小名浜背後地 津波避難シ ミュレーション 調査事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	12,000	24	~	25	23				25年1月、シミュレーション調査業務発注。25年9月終了。			
																			24	9,600		9,492	108			
																			25							
																			26							
																			27					25年9月竣工。		
																			28							
																			29							
																			30							
																			31							
																			32							
累計	9,600	0	9,492	108																						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
115	D	-	17	-	12		久之浜被災市街地復興土地 区画整理事業	久之浜地区	市	市	直接	完了	3,046,866	24 ~ 30	23					25年に繰越して実施。
															24	193,938		34,835	-	
															25	500,032		431,850	-	25年12月、公共施設実施設計業務発注。26年10月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年6月、移転補償開始。
															26	685,641		199,201	-	26年9月、建物調査等調査業務終了。 26年12月、宅地造成工事発注。28年3月終了。 26年12月、構造物詳細設計業務委託発注。27年8月終了。 27年3月、公共施設設計業務終了。 その他、27年度に繰越して実施。
															27	905,536		842,626	-	27年7月、宅地整地工事発注。29年10月終了予定。 27年10月、公共施設整備工事発注。29年10月終了予定。
															28			130,035	-	29年3月、宅地整地工事終了。
															29			131,907	-	30年3月、公共施設整備工事終了。
															30			2,727	511,966	その他、30年度に繰越して実施。
															31					30年10月、移転補償の終了。
															32					
															累計	2,285,147	0	1,773,181	511,966	
															116	◆	D	-	17	-
24																				
25	49,328		48,834	-	25年5月、埋蔵文化財発掘調査業務発注。27年1月終了。															
26			▲ 6,745	7,239	26年12月、埋蔵文化財発掘調査業務変更契約。27年1月終了。															
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
累計	49,328	0	42,089	7,239																
117	◆	D	-	17	-	12	久之浜都市下 水路(久之浜 ポンプ場)整 備事業	久之浜地区	市	市	直接	完了	1,322,110	24 ~ 29						
															24	87,360		41,496	-	
															25	92,800		0	-	26年に繰越して実施。
															26			56,566	-	26年11月、建設工事(放流渠)発注。27年10月終了。 27年2月、建設工事(放流渠ゲート設備)発注。27年7月終了。
															27	877,528		255,493	-	27年5月、建設工事(土木)発注。28年1月変更契約、28年9月終了予定。 27年11月、建設工事(流入渠ゲート設備)発注。28年3月変更契約、 28年11月終了予定。 27年10月、建設工事(放流渠)変更契約、27年10月終了。
															28	0		304,493	-	28年6月、建設工事(土木)変更契約、28年11月終了 28年9月、建設工事(建築)発注。29年3月変更契約、29年6月終了予定。 28年8月、建設工事(雨水ポンプ設備)発注。30年3月終了予定。 28年7月、建設工事(電気設備)発注。28年12月変更契約、30年3月 終了予定。 28年12月、建設工事(建築機械設備)発注。29年2月変更契約。29年 3月変更契約、29年8月終了予定。 28年12月、建設工事(建設電気設備)発注。29年3月変更契約、29年 8月終了予定。 28年3月、建設工事(流水渠ゲート設備)変更契約、28年11月終了予 定。
															29			19,498	380,142	29年6月、建設工事(建築)変更契約、29年7月終了。 29年11月、場内整備工事発注、30年3月終了。
															30					
															31					
															32					
															累計	1,057,688	0	677,546	380,142	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	～	～	～	～																
118	D	-	17	-	13	薄磯被災市街 地復興土地区 画整理事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	8,471,775	24	～	30	23				25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。
																24	86,366		31,950	-
																25	881,970		2,315,854	-
																26	2,790,453		1,140,168	-
																27	1,649,304		1,545,969	-
																28		945,735	1,116,360	-
																29			177,711	-
																30			0	25,816
																31				
																32				
累計			5,408,093	945,735	6,328,012	25,816														

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
119	D	-	17	-	14	豊間被災市街 地復興土地 画整理事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	12,737,111	24	~	30	23				25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。	
																24	106,730	42,000	-		
																25	1,453,591	3,218,236	-	25年7月、土地画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。	
																26	4,412,669	1,423,414	-	26年7月、土地画整理事業業務委託増額変更契約。 26年9月、土地画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地画整理事業業務委託工期変更契約。 その他、27年度に繰越して実施。	
																27	1,712,712	1,384,212	-	27年6月、土地画整理事業業務委託増額変更契約。 28年6月、土地画整理事業業務委託増額変更契約。 29年3月、土地画整理事業業務委託増額・工期変更契約。 その他、29年度に繰越して実施。	
																28		1,867,128	3,049,070	-	
																29			326,362	-	30年3月、土地画整理事業業務委託工期変更契約。 30年度に繰越して実施。
																30			▲ 1,590,215	1,699,751	31年3月、土地画整理事業業務委託の終了。
																31					
																32					
																累計	7,685,702	1,867,128	7,853,079	1,699,751	
120	D	-	17	-	15	小浜被災市街 地復興土地 画整理事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	852,077	25	~	30	23					
																24					
																25	201,031		0	-	26年度に繰越して実施。
																26	382,014		204,345	-	26年11月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 27年3月、橋梁新設工事発注。27年12月終了。 その他、27年度に繰越して実施。
																27	56,012		292,308	-	支障物件移転補償継続。 27年8月、公共施設整備工事発注。 27年9月、橋梁新設工事発注。 27年11月、道路築造工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。
																28			50,230	-	支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事終了。 28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。 29年1月、橋梁新設工事(渚1号橋)終了。 29年3月、道路築造工事終了。 その他、29年度に繰越して実施。
																29			44,311	-	29年6月、橋梁新設工事(渚2号橋)終了。 30年1月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。 その他、30年度に繰越して実施。
																30			5,205	42,658	30年5月、損失補償の終了。
																31					31年3月、減価補償の終了。
																32					
																累計	639,057	0	596,399	42,658	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
121	D	-	17	-	16		岩間被災市街地復興土地地区画整理事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	543,192	25	~	30	23										
																	24										
																	25	141,765		49,211		- 25年12月、用地取得開始。26年9月終了。 26年6月、公共施設整備工事発注。27年3月終了。 その他、27年度に繰越して実施。					
																	26	207,713		87,655							
																	27	57,915		163,238		支障物件移転補償継続。 27年11月、宅地造成工事発注。 28年3月、公共施設整備工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。					
																	28			18,822		支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 28年7月、宅地造成工事終了。 28年12月、公共施設整備工事(岩下1工区)終了。 その他、29年度に繰越して実施。					
																	29			37,787		支障物件移転補償継続。 29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。 29年12月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。 その他、30年度に繰越して実施。					
																	30			31,256	19,424	30年6月、公園整備工事終了。					
																	31										
																	32										
累計	407,393	0	387,969	19,424																							
122	◆	D	-	17	-	16	-	1		埋蔵文化財本発掘調査事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	29,800	25	~	26	23							
																				24							
																				25	23,840		18,810		- 25年7月、発掘調査業務発注。26年9月終了。 26年9月、発掘調査業務終了。		
																				26			0	5,030			
																				27							
																				28							
																				29							
																				30							
																				31							
																				32							
累計	23,840	0	18,810	5,030																							
123	◆	D	-	20	-	1	-	1		久之浜公民館等解体・移転事業	久之浜地区	市	市	直接	完了	90,688	24	~	27	23					24年12月、建材アスベスト分析業務発注。25年1月終了。 25年2月、移転先改修工事発注。25年5月完了。 25年7月、解体工事発注。25年9月終了。 26年4月、仮設事務所賃借。28年3月終了。 28年3月、仮設事務所復旧工事等終了及び移転関係手続き等終了。		
																				24	10,152		8,710				
																				25	46,785		30,594				
																				26	3,420		3,062				
																				27	12,191		10,009	20,173			
																				28							
																				29							
																				30							
																				31							
																				32							
累計	72,548	0	52,375	20,173																							

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
124	D	-	21	-	2		小名浜地区公 共下水道事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	790,831	24 ~ 28	23				25年3月、管渠実施設計業務発注。26年2月終了。	
															24	13,800	13,230	-		
															25	95,400	93,865	-	25年11月、下水道施設撤去工事発注。26年2月終了。 25年12月、分流管渠実施設計業務発注。26年9月終了。 26年2月、合流管渠築造工事発注。27年2月終了。 26年2月、合流管渠築造関連工事発注。26年3月終了。	
															26	238,200	211,176	-	26年9月、合流準幹線築造管理委託発注。26年10月終了。 27年2月、合流管渠築造工事変更契約。27年2月終了。 26年8月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、管渠築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、雨水準幹線築造工事(2工区)発注。28年3月終了。	
															27	163,200	82,523	243,405	-	27年8月、雨水準幹線築造工事変更契約。27年8月終了。 27年9月、雨水準幹線築造工事変更契約。28年3月終了。 28年3月、管渠築造工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、雨水準幹線築造工事(2工区)変更契約。27年8月終了。 27年6月、管渠築造工事(2工区)発注。28年3月終了。 27年7月、準幹線築造工事(2工区)発注。28年2月終了。 27年8月、準幹線築造工事(3工区)発注。28年3月終了。 28年2月、準幹線築造工事(4工区)発注。28年9月終了予定。
															28			24,305	7,142	28年5月、管渠築造工事(3工区)発注。28年10月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)水道管移設補償契約。29年1月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)ガス管移設補償契約。28年8月終了。 28年8月、雨水準幹線築造工事(4工区)電話線防護補償契約。29年3月終了。 28年9月、29年1月、雨水準幹線築造工事(4工区)変更契約。29年2月終了。
															29					
															30					
															31					
															32					
累計	510,600	82,523	585,981	7,142																
125	D	-	22	-	16		豊間地区津波 防災公園整備 事業(用地取 得)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	123,700	25 ~ 26	23				25年に繰越して実施。	
															24	62,066	0	-		
															25	20,400	40,116	-	用地・移転補償開始。 個人45名・筆数97筆、組合1団体(補償のみ)のうち 個人42名・93筆、組合1団体(補償のみ)契約完了	
															26			742	41,608	個人3名・4筆契約完了
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															32					
累計	82,466	0	40,858	41,608																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
126	◆	D	-	23	-	1	-	1	住宅団地関連 道路整備事業	末続地区	市	市	直接	完了	10,000	26	~	26	23																							
																			24																							
																			25	8,000		0	-	26年施行実施及び終了。																		
																			26			5,492	2,508	26年7月、住宅団地整備工事発注。26年11月終了。																		
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			32																							
																			累計	8,000	0	5,492	2,508																			
																			23					25年3月、詳細設計実施																		
																			24	30,000		7,275																				
25	105,000		32,515		未執行																																					
26	75,000		66,293		27年1月 盛土造成工事発注																																					
27	570,000		33,415		28年2月 園路工施工																																					
28			293,937		29年1月 植栽工施工																																					
29			126,195		30年3月 園路工施工																																					
30			183,651	0	31年3月 園路工、植栽工施工																																					
31																																										
32																																										
累計	780,000	0	743,281	0																																						
131	D	-	22	-	14	-	15	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	1,040,000	24	~	31	23					未執行																		
																			24	173,333																						
																			25	173,333		74,470	-	用地交渉実施																		
																			26			93,806		用地交渉実施																		
																			27	140,000		81,392		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																		
																			28			77,540		28年12月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払																		
																			29			153,198		29年12月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払																		
																			30			2,396	3,864	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度支払完了																		
																			31																							
																			32																							
																			累計	486,666	0	482,802	3,864																			
																			132	D	-	4	-	13	-	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	24	~	26	23					25年2月、設計委託発注。
																																					24	70,000		18,750	-	
25	875,000		875,001		25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。																																					
26				9,826	27年3月、完成																																					
27																																										
28			▲ 41,423																																							
29																																										
30																																										
31																																										
32																																										
累計	945,000	▲ 41,423	893,751	9,826																																						
133	D	-	4	-	14	-	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	4,481,101	24	~	26	23																							25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24																			758,919		435,785	-		
																		25	3,500,000		3,484,723		25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。																			
																		26				457	27年3月、完成																			
																		27																								
																		28			▲ 323,133																					
																		29																								
																		30			▲ 14,821																					
																		31																								
																		32																								
																		累計	4,258,919	▲ 337,954	3,920,508	457																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
136	D	-	1	-	12	市道下浅貝2号線道路改良事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	89,173	25 ~ 27	23						
														24			0	-		
														25	74,958		28,571	-	25年5月、不動産鑑定業務発注。26年3月終了。 25年7月、測量調査設計業務発注。26年6月終了。	
														26			658	-	26年6月、測量調査設計業務変更契約。26年8月終了。	
														27			23,536	16,345	27年4月、橋梁調査委託発注。27年7月終了。 27年9月、道路改良工事発注。28年3月終了。	
														28		▲ 5,848				
														29						
														30						
														31						
														32						
														累計	74,958	▲ 5,848	52,765	16,345		
137	D	-	4	-	15	災害公営住宅整備事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	3,007,287	25 ~ 27	23						
														24						
														25	1,525,566		383,319	-	25年5月、不動産鑑定業務発注。25年7月終了。 25年6月、物件補償調査業務発注。25年8月終了。 25年7月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年8月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務委託。26年3月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年3月、第一次造成工事発注。26年10月終了。	
														26	781,688		2,112,433	-	26年6月、測量調査設計委託変更契約。26年8月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。28年1月終了。 26年9月、建設資材等価格特別調査委託発注。26年10月終了。 26年10月、第一次造成工事変更契約。27年6月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、新築ガス設備工事発注。27年12月終了。 26年6月、新築給排水衛生設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年8月、第二次造成工事発注。27年3月終了。 26年12月、第三次造成工事発注。27年9月終了。 27年3月、第四次造成工事発注。28年3月終了。	
														27	324,121		130,093	5,530	27年5月、第三次造成工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年12月終了。 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。 27年11月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年12月終了。 28年3月、第五次造成工事発注。28年3月終了。 28年3月、第四次造成工事変更契約。28年3月終了。	
														28						
														29						
														30						
														31						
														32						
														累計	2,631,375	0	2,625,845	5,530		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
	1	2	3	4	5	6	7																																					
138	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 家賃算定シス テム構築等事 業	市内全域	市	市	直接	完了	1,145	25	~	25	23					25年4月~9月、入居選考基準検討委員会開催。(4回) 25年7月、システム開発業務発注、25年9月、完了。																				
																			24																									
																			25	916		856	60																					
																			26																									
																			27																									
																			28																									
																			29																									
																			30																									
																			31																									
																			32																									
																			累計	916	0	856	60																					
																			139	◆	D	-	4		-	2	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(四倉地 区)	四倉地区	市	市	直接	完了	10,563	25	~	25	23					25年11月、協定締結
																																							24					
25	8,450		4,032	4,418																																								
26																																												
27																																												
28																																												
29																																												
30																																												
31																																												
32																																												
累計	8,450	0	4,032	4,418																																								
140	◆	D	-	4	-	3	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平沼ノ 内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	完了	2,415	25	~	25						23																			25年11月、協定締結	
																								24																				
																			25	1,932		672	1,260																					
																			26			0																						
																			27																									
																			28																									
																			29																									
																			30																									
																			31																									
																			32																									
																			累計	1,932	0	672	1,260																					
																			141	◆	D	-	4	-	4	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平薄磯 地区)	平薄磯	市	市	直接	完了	6,639	25	~	25	23						25年10月、協定締結
																																						24						
25	5,628		2,646	2,666																																								
26		▲ 316																																										
27																																												
28																																												
29																																												
30																																												
31																																												
32																																												
累計	5,628	▲ 316	2,646	2,666																																								
142	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平豊間 地区)	平豊間	市	市	直接	完了	13,587	25	~	25																				23					25年10月、協定締結	
																																						24						
																			25	10,869		5,250	5,619																					
																			26																									
																			27																									
																			28																									
																			29																									
																			30																									
																			31																									
																			32																									
																			累計	10,869	0	5,250	5,619																					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	1	2	3	4	5	6	7																																			
143	◆	D	-	14	-	1	-	1	西郷町忠多地区造成宅地関連調査事業	常磐	市	市	直接	完了	12,150	25	~	26	23																							
																			24																							
																			25	5,600		4,998	- 25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 - 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。																			
																			26	4,120		3,461	1,261	26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。																		
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			32																							
																			累計	9,720	0	8,459	1,261																			
																			144	◆	D	-	14	-	2	-	1	泉もえぎ台地区造成宅地関連調査事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	15,832	25	~	26	23				
																																						24				
25	8,000		5,023	- 25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 - 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。																																						
26	4,665		3,727	3,915	26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。																																					
27																																										
28																																										
29																																										
30																																										
31																																										
32																																										
累計	12,665	0	8,750	3,915																																						
145	◆	D	-	20	-	2	-	1	公共施設受水槽施設改良事業	市内全域	市	市	直接	完了	24,750	25	~	25																				23				
																																						24				
																			25	19,800		14,223	5,577	25年11月、工事発注。25年12月竣工。																		
																			26																							
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			32																							
																			累計	19,800	0	14,223	5,577																			
																			146	◆	D	-	20	-	2	-	2	災害時要援護者支援マップ作成事業	市内全域	市	市	直接	完了	3,034	25	~	27	23				
																																						24				
25	1,793		1,793	- 25年6月、マップ作成業務発注、26年3月完了。																																						
26	316	316	316	26年4月、マップ作成業務発注、27年3月完了。																																						
27			316	0	27年4月、マップ作成業務発注、28年3月完了。																																					
28																																										
29																																										
30																																										
31																																										
32																																										
累計	2,109	316	2,425	0																																						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
147	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平沼ノ内豊間四倉線	県	県	直接	完了	1,249,000	25	23					24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。														
															24		0																	
															25	464,000		199,893	-	26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。														
															26	431,200		658,978		26年11月、橋梁下部工事発注済。														
															27	104,000		132,645		28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。														
															28	0		7,297		29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。														
															29			▲ 7,145	7,532															
															30																			
															31																			
															32																			
															累計	999,200	0	991,668	7,532															
															150	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	いわき市	県	県	直接	継続	411,589	24	23				
																														24		0		
25	329,271		2,154	-	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託																													
26			13,465		26年12月 まちづくり計画策定業務																													
27			145,767		27年9月 海岸避難誘導階段整備 外																													
28			5,789		28年4月 住宅復興マッチングサポート																													
29			5,789		29年4月 住宅復興マッチングサポート																													
30			4,968		30年4月 住宅復興マッチングサポート																													
31																																		
32																																		
累計	329,271	0	177,932	0																														
153	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅整備事業(平北白土)	平北白土	市	市	直接	完了	1,720,091	25																23				
																														24				
															25	863,541		188,206	-	25年8月、不動産鑑定業務発注。25年9月終了。 25年9月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年1月、造成工事発注。26年8月終了。														
															26	448,696		1,155,706		26年5月、新築工事監理委託発注。27年11月終了。 26年7月、造成工事変更契約。26年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年10月終了。 26年6月、電気設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、ガス設備工事発注。27年10月終了。														
															27	192,842		22,143	139,024	27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年10月終了。 27年7月、第二次造成工事発注。27年9月終了。 27年9月、新築電気設備工事変更契約。27年10月終了。														
															28																			
															29																			
															30																			
															31																			
															32																			
															累計	1,505,079	0	1,366,055	139,024															
															154	◆	D	-	4	-	5	災害公営住宅管理・入居システム整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	6,536	25	23				
																														24				
25	5,228		5,227	1	25年9月、整備業務委託、25年12月完了。																													
26																																		
27																																		
28																																		
29																																		
30																																		
31																																		
32																																		
累計	5,228	0	5,227	1																														

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
155	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 給配水管整備 事業(勿来四 沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	3,150	26	~	26	23																							
																			24																							
																			25	2,520		0	-	H26に繰越して実施。																		
																			26			259	2,261	26年10月、水道整備負担金																		
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			32																							
																			累計	2,520	0	259	2,261																			
																			156	◆	D	-	17	-	13	-	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (薄磯)	平薄磯	市	市	直接	完了	41,715	25	~	26	23				
																																						24				
25	33,372		30,754	-	25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了。																																					
26			▲ 9,100	11,718	27年3月、発掘調査業務終了。																																					
27																																										
28																																										
29																																										
30																																										
31																																										
32																																										
累計	33,372	0	21,654	11,718																																						
157		D	-	20	-	3	-		被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(田之網地 区)	田之網	市	市	直接	完了	131,020	25	~	29																				23				
																																						24				
																			25	31,753		6,723		25年12月、田之網1号線測量調査設計発注。26年7月終了。 25年12月、避難路(久之浜町)測量設計発注。26年7月終了。																		
																			26	66,511		17,341		26年7月、田之網1号線測量調査設計変更契約。27年3月終了 27年3月、避難路整備工事発注。27年9月終了。																		
																			27			12,085		27年4月、避難路(三嶋神社)整備工事繰越。28年5月終了予定。 28年2月、田之網1号線用地取得開始。																		
																			28			53,894		28年9月、田之網1号線避難路整備工事発注。29年6月終了予定。																		
																			29			8,221		29年6月、田之網1号線避難路整備工事終了。																		
																			30																							
																			31																							
																			32																							
																			累計	98,264	0	90,043	8,221																			
																			158		D	-	20	-	4	-		被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(四倉地区)	四倉	市	市	直接	完了	97,410	25	~	28	23				
																																						24				
25	23,235		0		26年度に繰越して実施。 26年6月、避難路(駅前・海岸線)測量設計委託発注。27年3月終了。 26年6月、避難路(前原・横川線)測量設計委託発注。26年11月終 了。																																					
26	41,961		7,533		26年6月、避難路(上仁井田・戸田線)測量設計委託発注。26年11月 終了。																																					
27		7,861	43,823		27年8月、前原・横川線避難路整備工事発注。28年1月終了。 27年8月、上仁井田・戸田線避難路整備工事発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終 了。																																					
28			0	21,701																																						
29																																										
30																																										
31																																										
32																																										
累計	65,196	7,861	51,356	21,701																																						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
159	D	-	20	-	5	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(永崎地区)	永崎地区	市	市	直接	完了	72,515	25	~	28	23								
																	24								
																	25	16,884		7,417		25年12月、避難路(永崎)測量設計発注。26年4月終了。 25年12月、宮田・川畑線避難路整備測量設計。26年5月終了。 25年12月、永崎小避難路測量設計。26年5月終了。 25年12月、川畑6号線避難路測量設計。26年3月終了。 26年3月、不動産鑑定評価。26年3月終了。			
																	26	34,203		17,611		26年9月、避難路(永崎)詳細設計委託(その2)発注。26年11月終了。 27年3月、避難路(江名中学校北・西)整備工事発注。27年9月終了。 27年1月、用地取得開始			
																	27		3,299	11,854		27年4月、避難路(江名中学校北・西)整備工事繰越。27年11月終了。 27年7月、永崎小学校避難路整備工事発注。28年2月終了。 27年9月、宮田・川畑線避難路整備工事発注。28年2月終了。			
																	28			14,350	3,154	29年3月、宮田・川畑線避難路整備工事終了。			
																	29								
																	30								
																	31								
																	32								
																	累計	51,087	3,299	51,232	3,154				
																	160	D	-	20	-	6	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白
24																									
25	1,545		931		26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。																				
26	9,292		6,091		27年3月、避難路(小名浜高校)整備工事発注。27年10月終了。																				
27			1,268	2,547	27年4月、避難路(小名浜高校)整備工事繰越。27年10月終了。																				
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
累計	10,837	0	8,290	2,547																					
161	D	-	20	-	7	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	45,405	25	~	29									
																	24								
																	25	10,699		5,143		25年11月、窪田・関田避難路測量設計業務発注。26年7月終了。 26年3月、飯ノ辺前・南町線外1線避難路測量設計業務発注。26年3月終了。			
																	26	14,588		924		26年12月、勿来町九面九浦町地内避難路整備工事発注。27年3月終了。			
																	27		1,173	0		H28年度に実施。			
																	28		7,593	6,764		28年度、飯ノ辺前・南町線用地取得開始。			
																	29			19,079	2,143	29年1月、窪田・関田線避難路整備工事発注。29年3月終了予定。 30年3月、窪田・関田線避難路整備工事終了。			
																	30								
																	31								
																	32								
																	累計	25,287	8,766	31,910	2,143				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
162	◆	D	-	20	-	2	-	3	耐震性貯水槽 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	449,600	25	~	27	23																							
																			24																							
																			25	19,200		17,180	H25年10月、測量設計業務発注。H26年3月終了。																			
																			26	340,480		328,098	26年9月設置工事(小名浜第三)発注。27年9月終了。 26年11月設置工事(走熊公園)発注。27年7月終了。 26年9月設置工事(玉露公園、桜ヶ丘公園)発注。27年3月終了。																			
																			27			0	14,402	27年7月、走熊公園終了。																		
																			28																							
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			32																							
																			累計	359,680	0	345,278	14,402																			
																			23																							
																			24																							
25	7,600		7,560	25年8月、工事発注。26年3月、工事完了																																						
26	7,200		1,555	5,685	26年9月、工事発注。27年1月、工事完了。																																					
27																																										
28																																										
29																																										
30																																										
31																																										
32																																										
累計	14,800	0	9,115	5,685																																						
164	◆	D	-	20	-	2	-	5	津波緊急一時 避難機能向上 事業	いわき市	市	市	直接	完了	43,592	25	~	26	23																							
																			24																							
																			25	1,177		1,008	25年10月、設計業務発注。26年3月完了。																			
																			26	33,696		32,422	1,443	26年9月、10月、整備工事発注。27年2月完了。																		
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			32																							
																			累計	34,873	0	33,430	1,443																			
																			165	◆	D	-	20	-	2	-	6	防災備蓄倉庫 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	126,280	25	~	26	23				
																																						24				
25	101,024		79,066	25年9月、倉庫設置業務発注(39施設中35施設)。26年2月完了。																																						
26			14,411	7,547	26年11月、倉庫設置業務発注(39施設中4施設)。27年3月完了。																																					
27																																										
28																																										
29																																										
30																																										
31																																										
32																																										
累計	101,024	0	93,477	7,547																																						
170	◆	D	-	4	-	6	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	19,800	26	~	26																				23				
																																						24				
																			25	7,920		0	H26に繰越して実施。																			
																			26	7,920		6,429	9,411	26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。																		
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			32																							
																			累計	15,840	0	6,429	9,411																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
171	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	36,600	25	~	25	23				26年2月、新築屋外整備工事発注。26年3月終了。	
																			24					
																			25	29,280		20,171		9,109
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			32					
																			累計	29,280	0	20,171		9,109
																			23					
																			24					
172	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	43,200	26	~	26	23				H26に繰越して実施。 26年12月変更契約。26年12月終了。	
																			24					
																			25	17,280		0		
																			26	17,280		12,790		21,770
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			32					
																			累計	34,560	0	12,790		21,770
																			23					
																			24					
173		D	-	5	-	1	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内全域	市	市	直接	継続	5,878,381	25	~	32	23				- 災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始 - 災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 - 沢、勿来関田団地)入居開始 - 災害公営住宅7団地(久之浜、北白土、内郷、湯本、小名浜、佐糠第 - 一、佐糠第二団地)入居開始 - 上記計16団地にて入居中 - 上記計16団地にて入居中 - 上記計16団地にて入居中	
																			24					
																			25	861		1,039		
																			26	405,838		302,522		
																			27	515,879		767,719		
																			28	760,342	1,626,191	1,080,210		
																			29		1,078,436	1,048,331		
																			30		458,703	978,192		
																			31					
																			32					
																			累計	1,682,920	3,163,330	4,178,013		0
																			23					
																			24					
174	D	-	6	-	1	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	継続	895,342	25	~	32	23				- 災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始 - 災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 - 沢、勿来関田団地)入居開始 - 上記計16団地にて入居中 - 上記計16団地にて入居中 - 上記計16団地にて入居中		
																		24						
																		25	188		113			
																		26	79,227		33,287			
																		27	98,296		90,810			
																		28	73,302	134,587	129,540			
																		29		124,283	115,802			
																		30		70,540	107,322			
																		31						
																		32						
																		累計	251,013	329,410	476,874		0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
175	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	平堂根町 地区	市	市	直接	完了	2,384,143	25	～	28	23									
																	24									
																	25	150,000		150,000		25年12月、補助金申請及び承認。(H25・H26年度分) (H25分:150,000千円 H26分:739,980千円)  25年12月、事業計画作成業務発注。 25年12月、測量業務発注。26年3月、測量業務終了。 25年12月、建物調査・算定業務発注。26年3月、建物調査・算定業務 終了。 25年12月、建築設計業務発注。 25年1月、地盤調査業務発注。26年3月、地盤調査業務終了。 26年3月、補償費支払い開始。				
																	26	739,980		739,980		27年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度分追加)				
																	27	540,505		540,505		28年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度からH28年度へ事故線 越し)				
																	28			0	0	事業完了				
																	29									
																	30									
																	31									
																	32									
																	累計	1,430,485	0	1,430,485	0					
																	176	D	-	20	-	8	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(久之浜)	久之浜地 区久之浜	市
24																										
25	2,703		0		-H26に繰越して実施。																					
26	1,416		1,296		26年6月、避難路(沢目・西町尻線)測量設計委託発注。27年3月終 了。 -H27に繰越して実施。																					
27		387	2,791	419	27年11月、沢目・西町尻線避難路整備工事発注。28年3月終了。																					
28																										
29																										
30																										
31																										
32																										
累計	4,119	387	4,087	419																						
177	D	-	20	-	9	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(小名浜)	小名浜地 区小名浜	市	市	直接	完了	13,329	25	～	27										
																	24									
																	25	5,781		1,984		-26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。				
																	26	4,215		7,452		-26年9月、古湊5号線避難路整備工事発注。27年6月終了。				
																	27			517	43	27年4月、古湊5号線避難路整備工事繰越。27年9月終了。				
																	28									
																	29									
																	30									
																	31									
																	32									
																	累計	9,996	0	9,953	43					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
178	D	-	20	-	10	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜)	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	161,844	25	~	29	23							
																	24							
																	25	6,627		0		- H26に繰越して実施。 26年6月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託発注。27年3月終了。		
																	26	106,344		15,574		- 26年11月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託(その2)発注。27年8月終了。		
																	27			96,700		27年9月、渚・西ノ作線 測量設計委託完了。 27年9月、用地取得開始。継続中。 - 27年11月、物件移転補償開始。継続中。 27年10月、渚・西ノ作線避難路整備工事発注。29年2月終了予定。		
																	28		8,410	7,387		- 29年7月、渚・西ノ作線避難路整備工事終了予定。		
																	29			1,710		10 29年7月、渚・西ノ作線避難路整備工事終了。		
																	30							
																	31							
																	32							
																	累計	112,971	8,410	121,371	10			
																	179	D	-	20	-	11	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(岩間)
24																								
25	719		614		- 26年2月、測量設計業務発注。26年3月終了。																			
26	4,644		0		- H27に繰越して実施。																			
27		2,029	4,990	1,788	27年9月、塚原・東ノ作線避難路整備工事発注。28年1月終了。																			
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								
累計	5,363	2,029	5,604	1,788																				
180	D	-	20	-	12	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	13,571	25	~	27								
																	24							
																	25	4,917		2,349		- 26年2月、詳細設計業務発注。26年6月終了。		
																	26	4,117		0		- H27に繰越して実施。		
																	27		1,144	6,342	1,487	27年11月、関田・大島線外1線避難路整備工事発注。28年3月終了。		
																	28							
																	29							
																	30							
																	31							
																	32							
																	累計	9,034	1,144	8,691	1,487			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
181	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業(内 郷)	内郷	市	市	直接	完了	2,274,154	26	23								
															24								
															25								
															26	1,173,378		1,540,134		26年5月、改修工事調査設計委託発注。27年2月終了。 27年1月、改修工事監理委託発注。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。 27年3月、昇降機設備改修工事発注。28年3月終了。 27年1月、電気設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年3月、給排水衛生設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年2月、給湯器改修工事発注。28年3月終了。			
															27	816,505		333,982	115,767	27年11月、電気設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。 28年2月、電気設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。			
															28								
															29								
															30								
															31								
															32								
累計	1,989,883	0	1,874,116	115,767																			
182	◆	D	-	4	-	8	災害公営住宅 駐車場整備事 業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	28,500	26	23								
															24								
															25								
															26	11,400		10,819	-	26年6月、新築工事発注。27年8月終了。			
															27	11,400		71	11,910	27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。			
															28								
															29								
															30								
															31								
															32								
累計	22,800	0	10,890	11,910																			
183	◆	D	-	4	-	12	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	12,000	26	23								
															24								
															25								
															26	4,800		1,842	-	26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年11月終了。			
															27	4,800		0	7,758	新築工事、27年12月終了			
															28								
															29								
															30								
															31								
															32								
累計	9,600	0	1,842	7,758																			
184	◆	D	-	4	-	15	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	38,400	26	23								
															24								
															25								
															26	15,360		16,694	-	26年6月、新築工事発注。28年1月終了。			
															27	15,360		184	13,842	27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。			
															28								
															29								
															30								
															31								
															32								
累計	30,720	0	16,878	13,842																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
185	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平白白土)	平地区北 白土	市	市	直接	完了	28,800	26	~	27	23																								
																			24																								
																			25																								
																			26	11,520		10,611	-	26年6月、新築工事発注。27年10月終了。																			
																			27	11,520		0	12,429	新築工事、27年10月終了																			
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			31																								
																			32																								
																			累計	23,040	0	10,611	12,429																				
																			23																								
																			24																								
25																																											
26	9,412		2,948	-	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。																																						
27	11,360		14,369	3,455	28年2月事業完了。																																						
28																																											
29																																											
30																																											
31																																											
32																																											
累計	20,772	0	17,317	3,455																																							
187	◆	D	-	17	-	12	-	3	消防水利整備 事業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	134,462	26	~	29	23																								
																			24																								
																			25																								
																			26	45,926		3,994	-	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 26年11月、解体撤去測量調査設計委託発注。27年1月終了。																			
																			27	61,643		23,647	-	27年6月、測量調査設計委託発注。27年9月終了。 27年11月、新設工事発注。28年3月終了。																			
																			28			3,965	-	29年3月、消火栓設置、撤去完了。 29年4月、建設資材等価格特別調査委託発注。29年6月終了。																			
																			29			10,051	65,912	29年10月、新設工事発注。30年3月終了。 30年2月、消火栓設置完了。 30年3月事業完了。																			
																			30																								
																			31																								
																			32																								
																			累計	107,569	0	41,657	65,912																				
																			188	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(薄磯)	平薄磯地 区	市	市	直接	完了	95,340	26	~	29	23					
																																						24					
25																																											
26	23,606		9,426	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。27年3月終了。																																						
27	52,665		▲ 5,997	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。																																						
28			13,744	-	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。																																						
29			19,282	39,816	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 29年12月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。																																						
30																																											
31																																											
32																																											
累計	76,271	0	36,455	39,816																																							

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
189	◆	D	-	17	-	14	-	1	消防水利整備 事業(豊間)	平豊間地区	市	市	直接	完了	156,178	26	~	29	23																							
																			24																							
																			25																							
																			26	51,395		14,424	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。																		
																			27	73,547		▲ 6,274	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。																		
																			28			13,331	-	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了予定。																		
																			29			30,826	72,635	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。																		
																			30					30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。																		
																			31																							
																			32																							
																			累計	124,942	0	52,307	72,635																			
																			190	◆	D	-	17	-	15	-	1	消防水利整備 事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	完了	40,444	27	~	29	23				
																																						24				
25																																										
26	5,657		0	-	H27に繰越して実施。																																					
27	26,697		930	-	27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。																																					
28			17,647	-	28年7月、新設工事発注。29年3月終了。																																					
29			544	13,233	30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。																																					
30																																										
31																																										
32																																										
累計	32,354	0	19,121	13,233																																						
191	◆	D	-	17	-	16	-	2	消防水利整備 事業(岩間)	岩間地区	市	市	直接	完了	78,766	26	~	28																				23				
																																						24				
																			25																							
																			26	16,188		5,384	-	26年10月測量調査設計委託発注。27年2月終了。																		
																			27	46,824		8,424	-	27年2月、解体撤去工事発注。27年3月終了。																		
																			28					27年5月、新設工事発注。27年11月終了。																		
																			29			20,346	28,858	27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。																		
																			30					28年7月、新設工事発注。29年2月終了。29年2月、事業完了。																		
																			31																							
																			32																							
																			累計	63,012	0	34,154	28,858																			
																			192	◆	D	-	20	-	2	-	7	防災行政無線 整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	214,330	26	~	26	23				
																																						24				
25																																										
26	171,464		165,218	6,246	26年6月関連設備整備工事等発注。27年2月完了。																																					
27																																										
28																																										
29																																										
30																																										
31																																										
32																																										
累計	171,464	0	165,218	6,246																																						

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																	
193	◆	D	-	20	-	2	-	8	移動系防災行政無線整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	完了	459,729	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	384,484		325,947	-	26年9月工事管理委託発注。27年12月完了。 27年2月鉄塔整備工事発注。27年9月完了。
																			27			2,271	39,565	27年9月鉄塔整備工事変更増。27年12月完了。
																			28					
																			29		▲ 16,701			
																			30					
																			31					
																			32					
																			累計	384,484	▲ 16,701	328,218	39,565	
																			194	◆	D	-	20	-
24																								
25																								
26	21,740		21,600	140	26年5月システム構築業務委託発注。26年12月完了。																			
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								
累計	21,740	0	21,600	140																				
195		D	-	20	-	13	-	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(江名)	小名浜地区江名	市	市	直接	廃止	15,532	26	~	28						
																			24					
																			25					
																			26	11,649		0	-	H27に繰越して実施。
																			27			0	-	H28年度に実施。
																			28			0	11,649	電柱移設先民地の権利者の理解が得られず事業実施を断念。
																			29					
																			30					
																			31					
																			32					
																			累計	11,649	0	0	11,649	
																			196		D	-	20	-
24																								
25																								
26	24,729		2,916	-	27年1月、佐糠12号線外2線避難路整備測量設計委託発注。27年3月終了。																			
27		5,396	23,221	3,988	27年10月、佐糠町12号線外2線避難路整備工事発注。28年3月終了。																			
28																								
29																								
30																								
31																								
32																								
累計	24,729	5,396	26,137	3,988																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
197	◆	D	-	23	-	1	-	2	消防水利整備 事業(末続)	末続地区	市	市	直接	完了	20,122	26	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26	6,086		1,616	-	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。27年3月終了。		
																			27	10,011		7,204	-	27年5月、新設工事発注。27年12月終了。 27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。28年3月終了。		
																			28			774	6,503	29年3月、事業完了。		
																			29							
																			30							
																			31							
																			32							
																			累計	16,097	0	9,594	6,503			
																			198	◆	D	-	4	-	7	-
24																										
25																										
26	27,300		0	-	27年度に繰越して実施。																					
27	27,300		41,230	13,370	27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。																					
28																										
29																										
30																										
31																										
32																										
累計	54,600	0	41,230	13,370																						
200	◆	D	-	4	-	17	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	完了	60,692	26	~	27								
																			24							
																			25							
																			26	24,276		37,226	-	27年1月、電気設備工事発注(第一区)。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。		
																			27	24,276		▲ 867	12,193	27年11月、電気設備改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。		
																			28							
																			29							
																			30							
																			31							
																			32							
																			累計	48,552	0	36,359	12,193			
																			201	◆	D	-	4	-	17	-
24																										
25																										
26	7,884		4,933	-	27年1月、引越業務委託発注。27年3月終了。 27年度に繰越して実施。																					
27			1,465	1,486	27年8月、引越業務委託発注(その2)。27年9月終了。																					
28																										
29																										
30																										
31																										
32																										
累計	7,884	0	6,398	1,486																						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
	◆	D	-	15	-	2															-	2												
202	◆	D	-	15	-	2	-	2	小名浜港背後 地津波復興拠 点回遊性促進 施設整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	266,707	27	~	28	23															
																			24															
																			25															
																			26															
																			27	213,365		207,081	-	27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・整備工事発注。29年3月 終了予定。										
																			28			0	6,284	事業完了										
																			29															
																			30															
																			31															
																			32															
																			累計	213,365	0	207,081	6,284											
																			203	◆	D	-	22	-	1	-	1	豊間地区津波 防災公園案内 板整備事業	豊間地区	市	市	直接	完了	15,513
24																																		
25																																		
26																																		
27	12,410		0	-	27年度交付額分・28年度変更契約予定																													
28			12,410	-	28年6月契約(D-22-1公園整備事業業務変更契約と合算)																													
29			0		30年3月公園整備事業業務変更契約(期間延長)																													
30			▲ 2,834	2,834	31年3月公園整備事業業務変更契約(減額)。平成31年3月終了。																													
31																																		
32																																		
累計	12,410	0	9,576	2,834																														
204	◆	D	-	14	-	2	-	2	造成宅地滑動 崩落対策施設 用地取得事業	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	4,425	27	~	27																
																			24															
																			25															
																			26															
																			27	3,540		2,803	737	27年12月、土地売買に係る契約締結。28年1月に登記完了。										
																			28															
																			29															
																			30															
																			31															
																			32															
																			累計	3,540	0	2,803	737											
																			208	◆	D	-	5	-	2	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	市内全域	市	市	直接	継続	1,199,346
24																																		
25																																		
26																																		
27																																		
28																																		
29			1,407																															
30			301,105	1,218																														
31																																		
32																																		
累計	0	302,512	1,218	0	上記計16団地にて入居中																													
209	◆	D	-	20	-	2	-	10	津波避難時の 自動車避難対 策推進事業	沿岸部全 域	市	市	直接	継続	56,781	30	~	31																
																			24															
																			25															
																			26															
																			27															
																			28															
																			29			16,701												
																			30			28,723	16,416											
																			31															
																			32															
																			累計	0	45,424	16,416	0											

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
210	◆	D	-	4	-	14	-	1	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地 区	県	県	直接	完了	16,939	24	~	26	23																					
																			24																					
																			25			13,551	0																	
																			26																					
																			27																					
																			28																					
																			29																					
																			30			13,551		No130から、効果促進No233に移行																
																			31																					
																			32																					
																			累計	0	13,551	13,551	0																	
																																		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	160,000	0	0	0
																																		24	5,232,397	0	1,078,244	0		
															25	10,027,101	0	7,663,156	0																					
															26	4,989,642	0	5,329,999	53,648																					
															27	6,038,070	0	2,846,758	676,836																					
															28	0	▲ 364,556	2,692,285	204,706																					
															29	0	108,500	1,792,509	824,081																					
															30	0	▲ 88,070	1,278,958	541,513																					
															31	0	0	0	0																					
															32	0	0	0	0																					
															34,728,366	都道府県交付分 計	26,447,210	▲ 344,126	22,681,909	2,300,784																				
																														市町村 交付分	各年度 別合計	23	722,641	0	158,063	0				
															24	19,934,452	0	8,188,516	889,338																					
															25	28,698,539	0	32,594,521	506,151																					
															26	24,618,407	0	19,589,841	545,512																					
															27	20,336,103	0	10,249,441	9,009,037																					
															28	833,644	0	7,908,838	▲ 34,036																					
															29	0	0	2,837,075	91,484																					
															30	0	0	▲ 37,969	1,512,739																					
															31	0	0	0	0																					
															32	0	0	0	0																					
															119,368,827	市町村交付分 計	95,143,786	0	81,488,326	12,520,225																				
																														都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	882,641	0	158,063	0				
															24	25,166,849	0	9,266,760	889,338																					
															25	38,725,640	0	40,257,677	506,151																					
															26	29,608,049	0	24,919,840	599,160																					
															27	26,374,173	0	13,096,199	9,685,873																					
															28	833,644	▲ 364,556	10,601,123	170,670																					
															29	0	108,500	4,629,584	915,565																					
															30	0	▲ 88,070	1,240,989	2,054,252																					
															31	0	0	0	0																					
															32	0	0	0	0																					
															154,097,193	合計	121,590,996	▲ 344,126	104,170,235	14,821,009																				

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2E)

いわき市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
																23	24	25	26	27	28	29	30	31
127	E-1-1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	市全域	市	市	直接	継続	477,633	24 ~ 31	23						24年12月、事業開始。24年補助実績12件(新築・建替)。								
										24	42,252		3,580	-										
										25	132,391		58,062	-	25年度 補助実績195件(新築・建替)。									
										26	0		45,005	-	26年度、補助実績156件(新築・建替)。									
										27	26,980		28,574	-	27年度 補助実績95件(新設・建替)。									
										28	0		23,763	-	28年度 補助実績81件(新設・建替)。									
										29	45,634		33,730	-	29年度 補助実績116件(新設・建替)。									
										30	16,648		29,453	-	30年度 補助実績98件(新設・建替)。									
										31														
										累計	263,905	0	222,167	0										
										<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>														
										都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		都道府県交付分 計		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
市町村 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
477,633		市町村交付分 計		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
477,633		都道府県・ 市町村 交付分		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
477,633		合計		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
477,633		合計		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
477,633		合計		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
477,633		合計		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
477,633		合計		累計	263,905	0	222,167	0																