

国道121号下郷田島バイパス 進捗状況



令和2年6月から、南会津町長野地区において、盛土工と函渠工の工事を実施しています。



事業の目的

豊かな自然や文化を活かした安全で安心できる地域づくりや、交流圏の拡大による産業振興を支援する高速交通網を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 約11km
 - 自動車専用道路 約10km
 - 一般道路 約1km
- ◆ 車道幅 7.0m(片側一車線)
- ◆ 平成27年度事業着手



国道118号若郷 落石対策進捗状況

工事着手前
(平成27年度)



令和2年7月末現在
事業進捗率79%



下郷町小沼崎地内

令和2年度は、引き続きロープネット工等の整備を進め、工区完了を目指します。

事業の目的

落石の発生を抑え、国道への落石被害を予防するため、落石防護のためのロープネット工等を整備しています。

事業の概要

- ◆ 落石防護工 130m
- ◆ 平成24年度着工
- ◆ 令和2年度完了目標

位置図



国道118号小沼崎バイパス 進捗状況

令和2年7月末現在
事業進捗率69%

(仮称)下郷大橋
完成予想図



(仮称)下郷大橋
令和2年7月



田代トンネル
令和2年7月



下郷側坑口

令和2年度は(仮称)下郷大橋の上部工工事を進めます。
また、田代トンネルは、舗装工事、設備工事を行います。

事業の目的

急峻な地形のため、急カーブが多く、異常気象による通行止めや交通事故が発生していることから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 1,530m
内、(仮称)田代トンネル678m
(仮称)下郷大橋 343m
- ◆ 車道幅 7.0m(片側一車線)
- ◆ 平成14年度着工

位置図



国道121号豊成③ 落石対策進捗状況

工事着手前
(平成29年度)



令和2年7月末現在
事業進捗率37%



下郷大字豊成地内

令和2年度は、落石を抑えるための落石防護柵工等の整備を進めました。引き続き整備を進めてまいります。

事業の目的

落石の発生を抑え、国道への落石被害を予防するため、落石防護のための覆い式ネット工等を整備しています。

事業の概要

- ◆ 落石防護柵工外 155m
- ◆ 平成29年度着工
- ◆ 令和3年度完了目標

位置図



国道352号湯出ノ沢工区 進捗状況

事業着手前
(平成24年度)



スノーシェッド工事状況



令和2年7月末現在
事業進捗率40%

全体写真



令和2年度は、スノーシェッドの工事と関連する湯出ノ沢の切り替え工事を進めています。

事業の目的

平成25年2月に走路距離約2kmに及ぶ大規模な雪崩が発生したため、安全・安心な交通を確保するため、スノーシェッドを整備します。

事業の概要

- ◆ 計画延長 200m
内 スノーシェッド45m
- ◆ 車道幅 6.0m(片側一車線)
- ◆ 平成29年2月着工

檜枝岐村字大根卸地内

位置図



国道352号見通工区 進捗状況

工事着手前
(平成24年度)



令和2年7月末現在
事業進捗率25%



檜枝岐村大字見通地内

令和2年度は、見通橋の下部工工事を進めています。

事業の目的

道幅が狭く、また橋の前後が急カーブとなっており、事故の危険性が高いことから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 780m
内、見通橋70m
- ◆ 道路幅 9.25m
(片側一車線、片側歩道)
- ◆ 平成24年度事業着手

位置図



国道289号入叶津道路 進捗状況

令和2年7月末現在
事業進捗率71%

八十里越旧街道



スノーシエツト工事状況



スノーシェルター工事状況



令和2年度は、雪崩危険箇所のスノーシエツト・スノーシェルター工事、ロードキル対策の擁壁工事、防護柵工事などを進めています。

事業の目的

通行不能区間の解消を図り、福島県と新潟県の交流を強化するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 7,810m
内、トンネル2基、橋梁7基
スノーシエツト、スノーシェルター
- ◆ 車道幅 6.0m(片側一車線)
- ◆ 昭和48年度着工

只見町大字叶津地内

位置図



国道289号田中工区 進捗状況

工事着手前
(平成27年度)



令和2年7月末現在
事業進捗率31%



只見町大字只見地内

位置図



令和2年度は、只見駅前広場側の側溝の工事を行います。また、今後の工事に必要な用地の取得に向けて交渉を進めています。

事業の目的

道幅が狭く、歩道も無いため、歩行者の安全な通行に支障があることから、道路の拡幅と歩道整備を進め、良好なまちづくりに寄与します。

事業の概要

- ◆ 計画延長 400m
- ◆ 道路幅 11.5m
(片側一車線、両側歩道)
- ◆ 平成25年度事業着手

小林館の川線小川工区 雪崩対策 進捗状況

事業着手前
(平成25年度)



令和2年7月末現在
事業進捗率 77%



只見町大字小川地内

令和元年度は雪崩による冬期通行止めの解消や、通行車両への被害を防止するため、引き続き雪崩予防柵の整備を進めています。

事業の目的

当該区間は、雪崩の恐れがあるため、冬期通行止めとしています。雪崩の危険性を除去し、冬期通行止め区間の解消を図るため、雪崩対策工の整備を進めています。

事業の概要

- ◆ 1工区: 予防柵 24基
 予防フェンス 96m
- ◆ 2工区: 予防柵 15基
- ◆ 3工区: 60m
- ◆ 平成25年度着工

位置図



只見川 河川改修 進捗状況

事業着手前（被災状況）
（平成23年7月）



令和2年7月末現在
事業進捗率12.6%

岩掘削（五礼橋下流、中島）を実施します。

事業の目的

沿川にある家屋などを
守るため、堤防の嵩上
げ、護岸工、橋梁工な
どの整備を進めます。

事業の概要

- ◆ 河川改修事業
全体延長5,300m
- ◆ 平成27年度着工



今年度の事業

《 工事 》

- ◆ 岩掘削（五礼橋下流、中島）
- ◆ 護岸工（八木沢）（完了）

国道289号田島バイパス

進捗状況

工事着手前
(平成22年度)



令和2年7月末現在
事業進捗率85%



鎌倉崎工区
の様子



南会津町田島地内

令和2年度は新大門橋の下部工工事を進めています。
また、鎌倉崎工区では会津鉄道(株)の松ノ下跨道橋の架替工事を行っています。

事業の目的

田島中心市街地の混雑解消と、南会津町が実施する区画整理事業と連携した街づくりを支援するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 2,180m
内、新大門橋 24m
- ◆ 車道幅 6.5m (片側一車線)
- ◆ 平成 7年度着工

位置図



国道352号中山峠 町村合併支援道路 進捗状況

事業着手前
(平成19年度)



金龍橋



銀竜橋



令和2年7月末現在
事業進捗率72%

令和2年度は、(仮称)龍神橋の下部工着手に向けた橋梁前後の設計を行っています。

南会津町滝原地内

位置図



事業の目的

急峻な地形のため、幅員が狭く、急勾配・急カーブが多いことから、円滑で安全な交通を確保し、町村合併した二つの地域の結びつきを強くするため、新しいトンネルと橋を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 1,485m
新中山トンネル522m、銀竜橋 155m、金龍橋 108m、(仮)龍神橋97.5m
- ◆ 無散水消雪 1,380m
- ◆ 車道幅 6.0m(片側一車線)
- ◆ 平成19年度着工

尾瀬沼ビジターセンター新築工事進捗状況

事業進捗率 80% (令和2年7月末現在, 10月末完成予定)



内部の様子



外部の様子



整備概要

尾瀬国立公園の福島県側の主要な利用拠点である尾瀬沼周辺施設の再整備事業に着手しており、その第1弾として、「尾瀬沼ビジターセンター」の新築工事を行なっております。

事業の目的

尾瀬沼地区の自然条件や利用環境の現状を踏まえ、施設の適正な維持管理に資するとともに、尾瀬沼を核とした尾瀬国立公園の利用の質及び尾瀬沼地区の魅力の向上を目的としている。

事業の概要

- ・ビジタセンター新築 約560m²
- ・旧保護官事務所改修 約110m²
- ・第2公衆便所改修 約120m²
- ・中央広場整備
- ・園地歩道整備

