



令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

# 復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所

## 1 地域のみなさまへ 夏井川の災害復旧助成事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、災害復旧とあわせて河川改良を行う「災害復旧助成事業」により、被災した堤防復旧に加え、破堤箇所への堤防強化や河道内の伐木、掘削工事などの対策工事について、令和5年度末の完成を目標とし、計画的に取り組んでいます。【事業延長 21.5km(うち夏井川:14.9km, 好間川:6.6km)】

## 2 破堤箇所の復旧工事について



**令和2年11月末までに全8箇所完了**



- 凡例**
- 破堤箇所  
R2.11月末完了
  - 狭窄部の伐木・掘削箇所  
(令和2年6月着手  
令和4年3月完了予定)
  - 堆積土砂掘削箇所  
(令和3年1月着手  
令和6年3月完了予定)



## 3 工事の見通しについて

| 項目                | 令和元年度<br>9月 10月 3月 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 備考 |
|-------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 破堤箇所<br>応急仮工事     | ■                  |       |       |       |       |    |
| 破堤箇所<br>本復旧工事     |                    | ■     |       |       |       | ●  |
| 本格的な(狭窄部)<br>掘削工事 |                    |       | ■     |       |       | ■  |
| 本格的な<br>掘削工事      |                    |       | ■     |       |       | ■  |
| 護岸工事              |                    |       | ■     |       |       | ■  |
| 用地買収              |                    | ■     |       |       |       |    |

特注: 本格的な(狭窄部)掘削工事: 特に河道が狭くなっている箇所を先行して掘削します。  
 本格的な掘削工事: 助成区間の河道全域  
 護岸工事: 本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等

## 4 狭窄部の伐木掘削工事について



## 伐木・掘削工事実施中



その他の災害の復旧状況についても、いわき建設事務所ホームページに掲載しております。  
 Q「いわき建設」で検索 もしくは、右のQRコードから閲覧できます。



お問い合わせ

**福島県いわき建設事務所**

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話: 0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>



# 復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所

## 地域のみなさまへ 夏井川の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。

夏井川の災害復旧工事では、小川町から川前町までの区間で12箇所の堤防が被災したため、令和3年度の完成を目指し計画的に復旧工事を実施していきます。また、災害復旧助成事業区間についても護岸工事を先行して実施しています。

### 位置図



### 写真

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。

①小川町上小川字平石2号地内 【施工前】



## 護岸工事实施中 (80%完了)

大型積ブロックを設置しています



②小川町上小川字間門地内 【施工前】



## 護岸工事完了 (100%完了)

間門工区の工事が完了しました



その他の災害の復旧状況についても、いわき建設事務所ホームページに掲載しております。  
Q「いわき建設」で検索 もしくは、右のQRコードから閲覧できます。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

# 復旧・復興だより(好間川)

福島県いわき建設事務所

## 地域のみなさまへ 好間川の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風により被災した堤防等の復旧工事を行っています。

好間川の災害復旧工事は、三和町から好間町までの区間の30箇所で被災したため、計画的に復旧工事を行っており、令和3年度内の完了を目標に取り組んでいます。また、夏井川合流点から常磐自動車道付近までの区間については、通常の復旧工事に加え、河川内の伐木や土砂撤去等の改良復旧工事を併せて工事しており、令和5年度内の完了を目指しております。

### 位置図

- 凡例
- 災害復旧工事(完了)
  - 災害復旧工事(施工中)
  - 堤防護岸工事施工箇所(改良復旧事業区間)
  - 立木(竹)伐採、土砂撤去箇所



### 写真

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。

①好間町下好間字羽竜地内 【施工前】



### 伐採完了・河道内土砂撤去中



②好間町北好間字寺入地内 【施工前】



### 護岸工実施中 (75%完了)



その他の災害の復旧状況についても、いわき建設事務所ホームページに掲載しております。

Q「いわき建設」で検索 もしくは、右のQRコードから閲覧できます。



お問合せ

## 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える



# 復旧・復興だより(藤原川)

福島県いわき建設事務所

## 地域のみなさまへ 藤原川の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、いわき市内の河川や道路などの公共施設 247 箇所が、令和元年東日本台風の影響で被災したため、市内の各所で復旧工事を実施しています。

藤原川では常磐藤原町において、3 箇所の河川の災害復旧工事を実施しており、上流の小幡地区については、鶴巻工区の後に着手し、令和3年度の完了を目指しています。

位置図 凡 例 ○ 災害復旧工事(施工中) ○ 災害復旧工事(完了)



写真 現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。



【施工前】

## 護岸工事完了 (100%完了)



乙沢田工区の護岸工事が完了しました



【施工前】

## 護岸工事实施中 (80%完了)



大型張ブロックを設置しています。

その他の災害の復旧状況についても、いわき建設事務所ホームページに掲載しております。  
Q「いわき建設」で検索 もしくは、右の QR コードから閲覧できます。



お問合せ

### 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





# 復旧・復興だより (鮫川)

福島県いわき建設事務所

## 地域のみなさまへ 鮫川の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。

鮫川の災害復旧工事は9箇所を実施しており、令和3年度の完了を目指しています。



**写真** 現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。



### 護岸工事実施中 (65%完了)



### 護岸工事実施中 (55%完了)



その他の災害の復旧状況についても、いわき建設事務所ホームページに掲載しております。  
Q「いわき建設」で検索 もしくは、右のQRコードから閲覧できます。



お問い合わせ

## 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143  
ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

# 復旧・復興だより(大久川等)

福島県いわき建設事務所

## 地域のみなさまへ 大久川等の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。大久川と小久川での災害復旧工事は10箇所を実施しており、令和3年度の完了を目指しています。

### 位置図

凡例 ○ 災害復旧工事(施工中) ○ 災害復旧工事(完了)



### 写真

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。

①大久町字大久字山ノ神地内 【施工前】



## 護岸工事実施中 (55%完了)



②久之浜町字後三松地内 【施工前】



## 護岸工事実施中 (20%完了)



その他の災害の復旧状況についても、いわき建設事務所ホームページに掲載しております。

Q「いわき建設」で検索 もしくは、右のQRコードから閲覧できます。



お問合せ

## 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

# 復旧・復興だより(仁井田川等)

福島県いわき建設事務所

## 地域のみなさまへ 仁井田川等の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。

仁井田川や白岩川での災害復旧工事は18箇所あり、令和3年度の完了を目指しています。



写真 現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。



### 護岸工事実施中 (90%完了)



堰、取付護岸については、県の工事完了後に市で復旧します。



### 護岸工事実施中 (40%完了)



その他の災害の復旧状況についても、いわき建設事務所ホームページに掲載しております。Q「いわき建設」で検索 もしくは、右のQRコードから閲覧できます。



お問合せ

## 福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.nref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

