

# 工事かわら版

福島県会津若松建設事務所

主要地方道 会津若松三島線 銀山橋災害復旧工事

第3号 令和3年4月

会津若松三島線の銀山橋では、橋りょうの復旧工事を行っています。

既存の橋桁（車両等通行する部分）を仮の柱で支え、被災した橋脚を取壊して新たに製作する工事で、被災した橋脚の取壊しが終わり、現在は新しい橋脚の建設を行っています。

## 工事のスケジュール


業務内容	令和2年度						令和3年度					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
① 準備工	→					年末年始			3月末現在			
② 河道掘削		→									6月から片側交互通行	
③ 工事用道路、作業スペース整備		→										
鉄板（矢板）設置			→									
地質調査、設計内容の修正				→								
④ 仮設ペント設置					→							
追加の材料手配					→							
⑤ 橋桁ジャッキアップ							→					
⑥ 橋脚取壊し、新設							→					
⑦ 支承設置、交換										→		
⑧ 橋桁ジャッキダウン											→	
⑨ 橋桁継目、高欄等補修											→	
⑩ 仮設ペント撤去											→	
⑪ 根固ブロック設置												→
⑫ 工事用道路、作業スペース撤去												→

凡例

→ (白) : 計画 (1月の説明時点)

→ (赤) : 実施

## 概要図



現在は橋脚の橋桁を支える土台を造っており、工事の進捗率は、計画どおりの**68%**（R3.3末時点）となっております。

6月からの通行を少しでも早められるよう工事を進めておりますので、引き続き、皆様方の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

現況写真（令和3年3月24日）



【お問合せ】

発注者 福島県会津若松建設事務所 管理課 電話 0242-29-5451  
施工者 株式会社 東北入谷まちづくり建設 電話 0242-27-1248

