

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年10月28日

計画の名称	福島県における長寿命化と安全・安心な都市公園づくり												
計画の期間	平成31年度 ~ 平成31年度 (1年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	福島県,郡山市,いわき市,須賀川市,喜多方市,南相馬市,泉崎村												
計画の目標	子ども・子育て支援のため予防保全的管理の下で適切な公園管理と老朽化施設を更新し、長寿命化対策を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	472	A	472	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 平成30年度末	中間目標値	最終目標値 平成31年度末
1	平成31年度末までに子ども・子育て支援のため、公園施設の改築を実施した公園数を0%から100%に増加させる。 子ども・子育て支援のため都市公園における長寿命化対策を実施した公園数より算出する。 (実施率) = 子ども・子育て支援のため長寿命化対策支援事業を実施した公園数 / 子ども・子育て支援のため長寿命化対策支援事業が必要な公園数	0%	%	100%
2	平成31年度末までに子ども・子育て支援のため、遊戯施設の更新を実施した遊戯施設を0%から100%に増加させる。 子ども・子育て支援のため都市公園における長寿命化対策を実施した遊戯施設数より算出する。 (実施率) = 子ども・子育て支援のため長寿命化対策支援事業を実施した遊戯施設数 / 子ども・子育て支援のため長寿命化対策支援事業が必要な遊戯施設数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	福島県	直接	福島県	-	-	福島県公園施設長寿命化 対策支援事業	あづま総合運動公園等4箇所 における運動施設の更新等	福島県						194		策定済
	A12-002	公園	一般	郡山市	直接	郡山市	-	-	郡山市公園施設長寿命化 対策支援事業	麓山公園等2箇所における遊 戯施設の更新等	郡山市						40		策定済
	A12-003	公園	一般	いわき市	直接	いわき市	-	-	いわき市公園施設長寿命 化対策支援事業	21世紀の森公園1箇所にお ける遊戯施設の更新等	いわき市						106		策定済
	A12-004	公園	一般	須賀川市	直接	須賀川市	-	-	須賀川市公園施設長寿命 化対策支援事業	並木公園等6箇所における遊 戯施設の更新等	須賀川市						30		策定済
	A12-005	公園	一般	喜多方市	直接	喜多方市	-	-	喜多方市公園施設長寿命 化対策支援事業	上三宮公園等5箇所における 遊戯施設の更新等	喜多方市						30		策定済
	A12-006	公園	一般	南相馬市	直接	南相馬市	-	-	南相馬市公園施設長寿命 化対策支援事業	桜井公園等4箇所における遊 戯施設の更新等	南相馬市						30		策定済

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福島県において評価を実施する。	令和3年度
	公表の方法
	福島県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	子育て世代の貴重な遊び場として利用されている公園において、遊具が老朽化により利用できな等、子育て世代が利用しづらい環境を遊具更新等の施設整備を実施したことにより、安全で安心できる子育て環境づくりを推進することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
福島県における長寿命化と安全・安心な都市公園づくり（第2期）に基づき長寿命化をはかるとともに、安全で安心な都市公園の整備を進める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公園数を0%から100%に増加させる。	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	遊戯施設を0%から100%に増加させる。	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%