

(様式1)

広野町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

広野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	33,750	0
24	1,085,887	395,078	
25	1,292,675		
26	320,775		
27	0		
合計		2,733,087	395,078

<参考>	広野町復興基金残高	2,300,229	広野町復興基金の利息額	149
------	-----------	-----------	-------------	-----

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	16,000	0
24	260,000	59,989	
25	1,056,801		
26	211,066		
27	0		
合計		1,543,867	59,989

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

広野町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財試掘調査事業 (被災個人住宅試掘・記録保存調査)	広野町	町	町	直接	継続	13,050	24 ~ 25	23						
															24	9,787	0	0			
															25						
															26						
															27						
															累計	9,787	0	0			
22	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業	広野町	県	県	直接	継続	3,024	25 ~ 25	23						
															24						
															25	2,268					
															26						
															27						
															累計	2,268	0	0			
(注)															23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															都道県 交付分	各年度 別合計	24	0	0	0	
															25	2,268	0	0			
															26	0	0	0			
															27	0	0	0			
															都道県交付分 計		2,268	0	0		
															23	0	0	0			
															24	9,787	0	0			
															25	0	0	0			
															26	0	0	0			
															27	0	0	0			
市町村交付分 計		9,787	0	0																	
県・市町村交付分 合計		12,055	0	0																	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、0千円

(様式2D)

広野町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(広野町復興まちづくり計画(仮称)策定)	広野町域	町	町	直接	継続	45,000	23 ~ 25	23	22,500	-	-	H24年5月計画作成業務委託発注。
															24		22,498	-	
															25	11,250			
															26				
															27				
累計	33,750	22,498	0																
2	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業	下北迫字苗代替外1地区	町	町	直接	完了	15,000	23 ~ 23	23	11,250	-	-	H24年7月移転候補地検討委託業務発注。
															24		4,725	6,525	
															25				
															26				
															27				
累計	11,250	4,725	6,525																
3	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	広野小高線(現道)	町	町	直接	継続	344,000	24 ~ 26	23			-	H24年6月実施設計発注。
															24	141,825	12,245		
															25	107,725			
															26	17,050			
															27				
累計	266,600	12,245	0																
4	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久保田1号線	町	町	直接	継続	870,000	24 ~ 26	23			-	H24年6月測量設計委託発注。
															24	99,975	44,698		
															25	402,225			
															26	172,050			
															27				
累計	674,250	44,698	0																
5	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	浜田線	町	町	直接	継続	55,000	24 ~ 25	23			-	H24年6月測量設計委託発注。
															24	24,025	2,878		
															25	18,600			
															26				
															27				
累計	42,625	2,878	0																
6	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	JR常磐線広野駅自由通路	町	町	直接	継続	75,000	24 ~ 27	23			-	
															24	9,300			
															25	48,825			
															26				
															27				
累計	58,125	0	0																
7	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	下浅見川線	町	町	直接	継続	207,000	24 ~ 27	23			-	H24年8月測量設計委託発注。
															24	12,400	3,088		
															25	76,725			
															26	71,300			
															27				
累計	160,425	3,088	0																

8	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)1号線	町	町	直接	継続	352,000	24	~	26	23			H24年6月測量設計委託発注。
																	24	123,000	20,920	-
																	25	88,500		
																	26	52,500		
																	27			
累計	264,000	20,920	0																	
9	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)2号線	町	町	直接	継続	101,000	24	~	25	23			H24年6月測量設計委託発注。
																	24	54,000	5,021	-
																	25	21,750		
																	26			
																	27			
累計	75,750	5,021	0																	
10	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)3号線	町	町	直接	継続	47,000	24	~	24	23			
																	24	35,250		-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	35,250	0	0																	
11	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)4号線	町	町	直接	継続	109,500	24	~	26	23			H24年6月測量設計委託発注。
																	24	22,500	7,344	-
																	25	51,750		
																	26	7,875		
																	27			
累計	82,125	7,344	0																	
12	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業等(災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得)	下浅見川字桜田地区	町	町	直接	継続	1,034,000	24	~	25	23			H24年6月建築設計業務発注。H24年6月敷地造成工事設計業務発注。H24年11月造成工事発注。
																	24	450,625	258,042	-
																	25	454,125		
																	26			
																	27			
累計	904,750	258,042	0																	
13	◆	D	-	1	-	1	都市公園事業	下浅見川字本町地区	町	町	直接	継続	34,000	24	~	25	23			
																	24	20,800		-
																	25	6,400		
																	26			
																	27			
累計	27,200	0	0																	
14	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	広野町	町	町	直接	継続	3,000	24	~	24	23			
																	24	2,400		-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	2,400	0	0																	
15	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動崩落緊急対策事業	下北迫字苗代替地区	町	町	直接	継続	96,000	24	~	25	23			H24年9月測量設計業務発注。
																	24	80,000	13,619	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	80,000	13,619	0																	
16	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業(駐車場整備)	下浅見川字桜田地区	町	町	直接	継続	6,000	25	~	25	23			
																	24			-
																	25	4,800		
																	26			
																	27			
累計	4,800	0	0																	

3	◆	D	-	22	-	1	-	1	防災緑地基本計画策定事業	浅見川地区	県	県	直接	継続	20,000	23	~	23	23	16,000		25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中	
																			24		12,208		
																			25				
																			26				
																			27				
累計	16,000	12,208	0																				
15		D	-	1	-	10	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	広野小高線(北迫工区)	県	県	直接	継続	900,000	24	~	27	23			24年9月、用地測量実施。24年12月、橋梁修正設計実施。	
																			24	40,000	12,082		
																			25	391,200			
																			26	144,400			
																			27				
累計	575,600	12,082	0																				
19		D	-	22	-	1	-		都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※施設費	浅見川地区	県	県	直接	継続	2,400,000	24	~	27	23			25年3月、詳細設計実施中。	
																			24	180,000	35,699		
																			25	570,000			
																			26				
																			27				
累計	750,000	35,699	0																				
20		D	-	22	-	2	-		都市公園事業(浅見川地区防災緑地)※用地費	浅見川地区	県	県	直接	継続	300,000	24	~	27	23			25年3月、用地交渉実施中。	
																			24	40,000	0		
																			25	93,333			
																			26	66,666			
																			27				
累計	199,999	0	0																				

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県交付分	各年度別合計	23	16,000	0	0
		24	260,000	59,989	0
		25	1,054,533	0	0
		26	211,066	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		1,541,599	59,989	0	
市町村交付分	各年度別合計	23	33,750	0	0
		24	1,076,100	395,078	6,525
		25	1,292,675	0	0
		26	320,775	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		2,723,300	395,078	6,525	
県・市町村交付分 合計		4,264,899	455,067	6,525	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、503,826千円