

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年11月13日

計画の名称	1 ふくしまの美しい水環境とくらしを守る施策の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和03年度（2年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	会津若松市,白河市,喜多方市,相馬市,田村市,南相馬市,桑折町,国見町,鏡石町,檜枝岐村,南会津町,北塩原村,西会津町,磐梯町,猪苗代町,湯川村,矢吹町,棚倉町,三春町,楢葉町												
計画の目標	下水道施設の計画的な改築更新を進め、持続可能な下水道事業の実現を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,230	A	1,230	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29末	R2末	R3末
1	老朽化による下水道機能の停止を未然に防ぐため、R3末までに対象自治体の終末処理場を17箇所再構築する。 対象自治体が計画期間内に下水道ストックマネジメント計画（下水道SM計画）に基づき改築更新工事に着手した終末処理場の数	0処理場	17処理場	17処理場

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	会津若松市	直接	会津若松市	管渠(汚水)	改築	1-A-1 会津若松市の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	会津若松市						22		策定済
	A07-002	下水道	一般	会津若松市	直接	会津若松市	終末処理場	改築	1-A-2 会津若松市の下水道SM事業(処理場)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	会津若松市						201		策定済
	A07-003	下水道	一般	白河市	直接	白河市	終末処理場	改築	1-A-3 白河都市環境センター下水道SM事業	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	白河市						26		策定済
	A07-004	下水道	一般	喜多方市	直接	喜多方市	終末処理場	改築	1-A-4 喜多方市の下水道SM事業(処理場)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	喜多方市						181		策定済
	A07-005	下水道	一般	相馬市	直接	相馬市	管渠(汚水)	改築	1-A-5 相馬市の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	相馬市						21		策定済
	A07-006	下水道	一般	田村市	直接	田村市	管渠(汚水)	改築	1-A-6 田村市の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	田村市						6		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-007	下水道	一般	南相馬市	直接	南相馬市	管渠(汚水)	改築	1-A-7 南相馬市の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	南相馬市						114		策定済	
	A07-008	下水道	一般	南相馬市	直接	南相馬市	ポンプ場	改築	1-A-8 高見中継ポンプ場下水道SM事業	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	南相馬市							20		策定済
	A07-009	下水道	一般	南相馬市	直接	南相馬市	終末処理場	改築	1-A-9 南相馬市の下水道SM事業(処理場)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	南相馬市							346		策定済
	A07-010	下水道	一般	桑折町	直接	桑折町	管渠(汚水)	改築	1-A-10 桑折町の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	桑折町							10		策定済
	A07-011	下水道	一般	国見町	直接	国見町	管渠(汚水)	改築	1-A-11 国見町の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	国見町							2		策定済
	A07-012	下水道	一般	鏡石町	直接	鏡石町	管渠(汚水)	改築	1-A-12 鏡石町の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	鏡石町							5		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-013	下水道	一般	檜枝岐村	直接	檜枝岐村	管渠(汚水)	改築	1-A-13 檜枝岐村の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	檜枝岐村						1		策定済
	A07-014	下水道	一般	檜枝岐村	直接	檜枝岐村	終末処理場	改築	1-A-14 檜枝岐浄化センター下水道SM事業	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	檜枝岐村						9		策定済
	A07-015	下水道	一般	南会津町	直接	南会津町	管渠(汚水)	改築	1-A-15 南会津町の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	南会津町						4		策定済
	A07-016	下水道	一般	北塩原村	直接	北塩原村	終末処理場	改築	1-A-16 北塩原村の下水道SM事業(処理場)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	北塩原村						44		策定済
	A07-017	下水道	一般	西会津町	直接	西会津町	管渠(汚水)	改築	1-A-17 西会津町の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	西会津町						1		策定済
	A07-018	下水道	一般	西会津町	直接	西会津町	終末処理場	改築	1-A-18 西会津町の下水道SM事業(処理場)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	西会津町						67		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-019	下水道	一般	磐梯町	直接	磐梯町	管渠(汚水)	改築	1-A-19 磐梯町の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	磐梯町						0		策定済	
	A07-020	下水道	一般	磐梯町	直接	磐梯町	終末処理場	改築	1-A-20 磐梯環境浄化センター下水道SM事業	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	磐梯町							27		策定済
	A07-021	下水道	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	管渠(汚水)	改築	1-A-21 猪苗代町の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	猪苗代町							6		策定済
	A07-022	下水道	一般	猪苗代町	直接	猪苗代町	終末処理場	改築	1-A-22 猪苗代町の下水道SM事業(処理場)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	猪苗代町							7		策定済
	A07-023	下水道	一般	湯川村	直接	湯川村	管渠(汚水)	改築	1-A-23 湯川村の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	湯川村							5		策定済
	A07-024	下水道	一般	矢吹町	直接	矢吹町	管渠(汚水)	改築	1-A-24 矢吹町の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	矢吹町							20		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												R02	R03	R04	R05	R06						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
下水道事業	A07-025	下水道	一般	棚倉町	直接	棚倉町	終末処理場	改築	1-A-25 棚倉町浄化センター下水道SM事業	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	棚倉町						67		策定済			
	A07-026	下水道	一般	三春町	直接	三春町	管渠(汚水)	改築	1-A-26 三春町の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	三春町						5		策定済			
	A07-027	下水道	一般	楢葉町	直接	楢葉町	管渠(汚水)	改築	1-A-27 楢葉町の下水道SM事業(汚水管)	計画に基づく点検・調査及び改築・更新	楢葉町						13		策定済			
												小計						1,230				
												合計							1,230			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

福島県において評価を実施する。

事後評価の実施時期

令和5年度

公表の方法

福島県ホームページによる公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

下水道施設の改築更新について、目標の達成にはいたらなかったものの、下水道施設の計画的な改築により下水道の機能を安定的に発揮させた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の持続的かつ効率的な管理運営に努める。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	改築更新工事に着手した終末処理場数	
	最終目標値	17処理場
	最終実績値	14処理場
		計画通り事業費が確保できなかったため。