

(様式1)
福島県

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告総括表

平成29年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
福島県	28	726	187
	29	0	0
	30	0	0
	31	0	0
	32	0	0
合 計		726	187

(様式2)

福島県

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 復興庁

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
I	A	-	I	-	I		いわき市道路 等側溝堆積物 撤去・処理支 援事業	継続	1,453	28	～	28	28	726		187	538	小名浜地区(その1)側溝堆積物撤去・残土処理場保管(H29.3月～)	
													29						
													30						
													31						
													32						
													累計	726	0	187	538		
													28	726	0	187	538		
													29	0	0	0	0		
													30	0	0	0	0		
													31	0	0	0	0		
32	0	0	0	0															
		福島県 交付分		各年度別 合計															
		1,453		合計		累計	726	0	187	538									