

福島第一原子力発電所におけるALPS処理水希釈放出設備の
運転状況の確認結果について

県では、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の希釈放出に際し、東京電力が実施計画通りにALPS処理水希釈放出設備の運転を行っているか確認しています。

| | |
|---------|------|
| 確認時刻 | 9:42 |
| 海洋放出の状況 | 放出なし |

1 放出の状況について

本日の放出はありません。

| | | | |
|----------------------|------|----------------|------------------------------|
| 希釈後 トリチウム濃度*1 | — | Bq/L | (放出基準 1,500Bq/L) |
| 放出中タンク | — | 群 | |
| 希釈倍率 | — | 倍 | |
| 本日の放出量 | — | m ³ | |
| 前日の放出量*2 | — | m ³ | (最大放出量 500m ³ /日) |
| 年間放出量(累計) | 7865 | m ³ | |
| トリチウム年間 放出量(累計)*3 | 約1.9 | 兆Bq | (最大年間放出量 22兆Bq) |

*1 希釈後トリチウム濃度 : 計算値 (ALPS処理水移送流量と希釈海水流量から計算した値) を記載している。

*2 前日の0時から24時までに放出されたALPS処理水の量を記載している。

*3 トリチウム年間放出量(累計) : ALPS処理水放出量とALPS処理水に含まれるトリチウム濃度を掛けたものを記載している。

2 測定・確認用設備の状況について

放出、受入中タンク群を除くタンク群水位に変化がない(漏えいしていない)ことを確認した。

| タンク種別 | 水位(平均値) 前日からの変化量 | 前日の水位(平均値) | 備考 |
|-------|---------------------|------------|-----|
| A群 | 1,658 +151 mm | 1,507 mm | 受入中 |
| B群 | 11,408 +4 mm | 11,404 mm | — |
| C群 | 1,485 -3 mm | 1,488 mm | 点検中 |

3 移送設備の状況について

本日の放出はなく、処理水移送ポンプが停止していることを確認した。

| | A系 | B系 |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 処理水移送ポンプ | 停止 | 停止 |
| 処理水移送ライン 流量計1 | 0.00 m ³ /h | 0.00 m ³ /h |
| 処理水移送ライン 流量計2 | 0.00 m ³ /h | 0.00 m ³ /h |

4 希釈設備の状況について

本日の放出はなく、海水移送ポンプが停止していることを確認した。

| | A系 | B系 | C系 |
|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 海水移送ポンプ | 停止 | 停止 | 停止 |
| 海水移送ライン 流量計 | 10,119 m ³ /h | 0 m ³ /h | 0 m ³ /h |