

# いわき石川線 大規模地すべり災害復旧工事 最新情報

## ■ 12月14日に才鉢工区が再開通しました！

12月14日に才鉢工区において、福島県・いわき市・古殿町・その他関係機関・工事関係者・地域住民約50人が出席して「才鉢工区再開通式」が行われました。式辞・祝辞（渡辺いわき市長）・事業経過報告（須藤部長）の後の施工者挨拶では心に染みるメッセージが述べられ、現場施工に対する熱い思いが感じられました。テープカットの後に関係者が各車両に乗車しパレードを行い再開通を祝いました。また、同日午後3時から一般通行が開始されました。

再開通前まで利用していた仮道工は日陰に位置しており、昨年の降雪時にはスリップ事故等も発生していたことから、本格的な冬を迎える前に日向に位置する現道が再開通できたことで地元の皆さんにも大変喜ばれております。



式 辞（宮崎いわき建設事務所長）



再開通式典の状況



テープカットの状況





再開通パレードの開始

# 1. 工事はどこまで進んだのですか？

## ■上釜戸工区

仮道工（説明図内①の範囲）の掘り下げ工事を施工中であり、12月末までに約15万m<sup>3</sup>の土砂除去を完了させ小名浜港へ運搬する予定です。その内、約13万m<sup>3</sup>の土砂は船で東港に運搬済みです。

### 【車線切り替え工事の説明図】



起点側

中間点

終点側



現在の状況（10月末まで通行していた仮道工の土砂を撤去中：「説明図」内①の範囲）

## ■才鉢工区

本線を再開通した翌日から仮道工（L=550m）の撤去工事が始まりました。現在、1号仮橋工（L=112m）の撤去工事を行っており、資材の搬出時等はやむを得ず「片側交互通行」となる場合もありますので、通行される皆様の工事に対する御理解と御協力をよろしくお願いいたします。



仮道工（L=550m）の全景



1号仮橋工撤去前



上部を工撤去中

## 2. 今後どのような工事を行うのですか？

### ■上釜戸工区

今後も仮道工の掘り下げ工事を行い、1月末には「第3段階」に車線切り替えを行う予定です。その後、「第2段階」で使用していた仮道工の土砂除去及び法面補強工事（グラウトアカー工：292本）を行います。





工事の進捗状況写真（12月20日撮影）



■才鉢工区

12月24日に1号仮橋工の上部工撤去工事が完了しました。今後は起点側（いわき側）から仮道工の舗装の撤去工事と並行作業で1号仮橋工の橋脚撤去工事を行います。（詳細は「仮道工撤去フロー図」のとおりです。）



【事務担当】

復旧・復興課 道路・橋梁復旧担当 主任主査 渡邊 敦宏 電話：0246(35)6075