

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 5月15日 (火)

2 確認箇所

- ・サブドレン処理水一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット
- ・5・6号機放水口北側 (海水採取地点)

3 確認項目

- (1) サブドレン処理水の排水状況
- (2) サブドレン処理水排水に伴う海水サンプリング状況

4 確認結果の概要

(1) サブドレン処理水の排水状況について

サブドレン一時貯水タンクからの排水操作に立ち会い、水質が運用目標に適合していることが確認されたタンク (L) から、定められた手順により排水が行われていることを確認した。

- ・他のサブドレン一時貯水タンクの排水弁が閉じられていることを確認した後、排水対象のタンク (L) の排水弁が「開」操作された。(写真1)
- ・バルブユニットにおいて、排水ラインに漏えいなどの異常がないことを確認した。(写真2)



(写真1)



(写真2)

- (2) サブドレン処理水排水に伴う海水サンプリング状況について
サブドレン処理水排水に伴う海水の検体サンプリングに立ち会い、5・6号機放水口北側の海岸において、定められた手順によりサンプリングが行われていることを確認した。(写真3)



(写真3-1)



(写真3-2)

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。