

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 6月11日（月）

2 確認箇所

既設多核種除去設備

3 確認項目

既設多核種除去設備（C）系からの漏えい発生現場の状況

4 確認結果の概要

6月9日に既設多核種除去設備（C）のクロスフローフィルター下部に水たまり（範囲：約10cm×約10cm×深さ約1mm、表面線量率はバックグラウンドと同等）が発見された事象を受け、漏えい対策の実施状況について確認した。

- ・漏えいは停止しており、受け皿が設置してあった。受け皿の中には漏えい水は見られなかった。（写真1）
- ・漏えいが発生した当日中に拭き取りを完了しており、新たな漏えいは確認されなかった。



（写真1）

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。