

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 6月25日 (月)

2 確認箇所

H4タンクエリア

3 確認項目

H4タンクエリアの汚染土壌回収作業の進捗状況

4 確認結果の概要

前回に引き続き、H4タンクエリアの汚染土壌回収作業の進捗状況を確認した。なお、当該エリアは浅層部及び深層部の土壌が汚染され、前回、深層部の土壌回収作業が完了したことを確認していたことから、今回は浅層部の状況について確認した。(前回確認：[平成30年5月24日](#))

- ・確認時(午前9時頃)、バックホウで汚染土壌を回収し、大型土のう袋に収納する作業が行われていた。(写真1)
- ・また、トラックで埋め戻し用の土壌を搬入しており、汚染土壌の回収作業と同時進行で埋め戻し作業を進めていた。(写真2)
- ・作業員によると、回収作業は、6月中旬から6月末にかけて行い、7月上旬から当該エリアの地盤改良、7月中旬から深層部の地盤改良及び埋め戻しを進める予定とのことであった。



(写真1-1)

※ 赤点線部は撤去作業中の浅層部



(写真1-2)



(写真2)

※ トラックで埋め戻し用の土壌を搬入している様子

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。