

# 只見川 河川改修 進捗状況

事業着手前（被災状況）  
（平成23年7月）

令和4年6月末現在  
事業進捗率19%

河道掘削（五礼橋下流）を実施します。

## 事業の目的

人家への浸水被害の軽減を図るため、堤防の嵩上げ、護岸工等の整備を進めます。

## 事業の概要

- ◆河川改修事業  
全体延長5,300m
- ◆平成27年度着工

## 位置図



## 今年度の事業

《 工事 》

- ◆築堤護岸  
（只見町只見地内（新町工区）  
L=300.0m A=3,100.0m<sup>2</sup>
- ◆河道掘削工  
（只見町只見地内（新町工区）  
L=260.0m V=24,000.0m<sup>3</sup>
- ◆河道掘削工  
（只見町八木沢地内（八木沢工区）  
L=36.0m V=6800.0m<sup>3</sup>

