

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和8年3月12日 9時56分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系	1.47 m <sup>3</sup> /h	給水系	0.00 m <sup>3</sup> /h	給水系 ※7	0.00 m <sup>3</sup> /h		
		CS系	0.00 m <sup>3</sup> /h	CS系	1.35 m <sup>3</sup> /h	CS系 ※7	0.00 m <sup>3</sup> /h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	16.5 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	13.4 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	24.1 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	15.5 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	16.2 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	23.2 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	15.8 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	16.3 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	23.5 °C	PCV温度 (TE-16-002) ※4	- °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	16.3 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	23.6 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	15.5 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.03 kPa g	(PT-5-52A)	1.67 kPa g	(PT-5-52A)	0.54 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	16.54 Nm <sup>3</sup> /h	RPV(圧力容器)	13.25 Nm <sup>3</sup> /h	RPV(圧力容器)	13.67 Nm <sup>3</sup> /h		
		PCV(格納容器) ※2	- Nm <sup>3</sup> /h	PCV(格納容器) ※2	- Nm <sup>3</sup> /h	PCV(格納容器) ※2	- Nm <sup>3</sup> /h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		18.4 m <sup>3</sup> /h		17.39 m <sup>3</sup> /h		18.31 m <sup>3</sup> /h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.05 vol%	A系	0.11 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.06 vol%	B系	0.10 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.12E-03 Bq/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>		
		検出限界値	4.42E-04 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.1E-01 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.8E-01 Bq/cm <sup>3</sup>		
	B系: 指示値	1.06E-03 Bq/cm <sup>3</sup>	B系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>	B系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>			
	検出限界値	3.78E-04 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.7E-01 Bq/cm <sup>3</sup>			
使用済燃料プール水温度		(FPCポンプ入口温度) ※5 ※6	26.5 °C		21.9 °C	(TI012-1) ※3	- °C	(XX-TE-015) ※3	- °C
FPCスキマサージタンク水位		※5	- m	(LT-19-10)	3.82 m		5.37 m	(LT-19-79)	21.99 ×100 mm
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外

※4 作業に伴いデータ欠測

※5 1号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中

※6 1号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中に伴い、プール水温上昇予測の評価値

※7 作業に伴い原子炉注水停止中