

令和元年発生災害 第5次査定結果

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
129	県中建設	一級河川 笹原川	郡山市	三穂田町	上川原1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し	25.0 m 25.0 m m 5.6 m 134.7 m2 3.0 基 130.0 m2 5.3 m2 125.0 m 199.0 袋 29.3 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
130	県中建設	一級河川 笹原川	郡山市	三穂田町	上川原2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 大型ブロック積 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう	13.0 m m 13.0 m 6.4 m 79.0 m2 2.0 基 46.8 m2 12.3 m2 400.0 m 81.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
131	県中建設	一級河川 笹原川	郡山市	成山町		延長 左岸 右岸 法長 護岸工 法枠工 小口止工 張芝(野芝) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理	85.0 m m 85.0 m 14.1 m 1,189.2 m2 2.0 基 59.5 m2 80.0 袋 299.4 m3 703.6 t	10/12~10/13 台風19号 19420
132	県中建設	一級河川 多田野川	郡山市	三穂田町	宮山口	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理	56.0 m 56.0 m m 4.4 m 240.2 m2 3.0 基 232.7 m2 150.0 袋 85.5 m3 200.9 t	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
133	県中建設	一級河川 鶴巻川	郡山市	三穂田町野田	川南	延長 30.0 m 左岸 30.0 m 右岸 m 法長 3.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 96.2 m2 小口止工 1.0 基 張芝(野芝) 33.0 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 3.2 m2 仮道工(敷砂利) 80.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 17.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
134	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町上行合	宮耕地	延長 294.3 m 左岸 213.8 m 右岸 109.0 m 法長 8.5 m 護岸工 連節ブロック 1,954.4 m2 小口止工 34.0 基 仮道工(敷砂利) 448.0 m 産業廃棄物処理 5.4 t	10/12~10/13 台風19号 19420
135	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町大善寺	蜂川原	延長 10.1 m 左岸 m 右岸 10.1 m 法長 9.8 m 護岸工 法枠工 99.3 m2 張芝(野芝) 3.0 m2 仮道工(敷砂利) 44.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 56.0 袋 コンクリート取壊し 15.6 m3 産業廃棄物処理 36.7 t	10/12~10/13 台風19号 19420
136	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町田母神	下堀ノ内	延長 38.1 m 左岸 7.2 m 右岸 30.9 m 法長 4.3 m 護岸工 コンクリートブロック積 142.4 m2 小口止工 2.0 基 張芝(野芝) 15.1 m2 仮道工(敷鉄板) 90.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 6.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000) 55.2 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 谷田川	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
137	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 田母神	平内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000)	19.8 m 19.8 m 7.5 m 3.6 m 95.6 m2 2.0 基 5.3 m2 7.0 m2 71.5 m 3.0 袋 26.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
138	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 田母神	富永前	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000)	39.5 m 36.0 m 3.5 m 3.6 m 139.3 m2 2.0 基 19.8 m2 6.9 m2 110.0 m 4.0 袋 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
139	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 田母神	石休場	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理	53.5 m 53.5 m m 3.5 m 183.6 m2 2.0 基 3.4 m2 54.0 m 33.0 袋 2.6 m3 6.1 t	10/12~10/13 台風19号 19420
140	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 糠塚	反田1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し	24.3 m m 24.3 m 3.5 m 83.3 m2 1.0 基 26.7 m2 90.0 m 4.0 袋 32.2 m3	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
141	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町糠塚	反田2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000) コンクリート取壊し	18.0 m m 18.0 m 3.9 m 69.2 m2 1.0 基 19.8 m2 15.0 m 4.0 袋 24.2 m 31.7 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
142	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町栃本	河ウツ	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000) コンクリート取壊し 産業廃棄物処理	21.7 m 21.7 m m 3.8 m 39.8 m2 65.0 m 4.0 袋 13.2 m 15.3 m3 36.0 t	10/12~10/13 台風19号 19420
143	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町栃本	大梨子	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 じゃかご(W=45cm) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう	49.0 m m 49.0 m 3.5 m 169.0 m2 1.0 基 39.2 m2 3.4 m2 87.0 m 31.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
144	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町栃本	坂ノ下	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 じゃかご(W=45cm) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000)	27.8 m 5.2 m 22.6 m 4.9 m 132.3 m2 3.0 基 24.6 m2 4.7 m2 75.0 m 12.0 袋 40.2 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
145	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 栃本	龍ヶ馬場	延長 左岸 右岸 盛土工 張芝(野芝) 仮道工(敷鉄板)	40.2 m m 40.2 m 104.5 m ³ 44.2 m ² 60.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
146	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 岩作	左木丁2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 張芝(野芝) 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう	33.0 m 33.0 m m 8.4 m 149.2 m ² 1.0 基 61.6 m ² 13.3 m 43.0 m 12.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
147	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 守山	柏子川原	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 摺付工 じゃかご(W=45cm) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000)	22.7 m 11.0 m 11.7 m 5.3 m 104.8 m ² 3.0 基 3.2 m ² 64.0 m 21.0 袋 37.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
148	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 栃本	水沢	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 じゃかご(W=45cm) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000)	53.5 m 53.5 m m 4.5 m 218.1 m ² 1.0 基 43.3 m ² 8.6 m ² 6.0 袋 59.7 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
149	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 栃本	谷地	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 じゃかご(W=45cm) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000)	57.0 m 57.0 m m 5.5 m 311.3 m2 2.0 基 85.5 m2 10.7 m2 76.0 m 4.0 袋 65.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
150	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 栃本	鈴ヶ内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 摺付工 じゃかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000)	16.5 m m 16.5 m 5.1 m 81.7 m2 2.0 基 9.8 m2 24.5 m 6.0 袋 22.7 m	10/12~10/13 台風19号 19420
151	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 谷田川	鈴ヶ内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 じゃかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000)	39.0 m m 39.0 m 7.8 m 299.9 m2 2.0 基 54.6 m2 14.9 m2 30.0 m 8.0 袋 67.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
152	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 谷田川	樋ノ口	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 法長 護岸工 コンクリートブロック張 直高 護岸工 カゴマット(多段タイプ) 小口止工 張芝(野芝)	103.6 m 15.0 m 103.6 m 5.1 m 268.2 m2 7.8 m 54.9 m2 3.5 m 24.5 m2 7.0 基 89.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 谷田川	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
153	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 谷田川	表前	延長 9.7 m 左岸 9.7 m 右岸 m 法長 3.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 32.6 m2 小口止工 1.0 基 仮道工(敷砂利) 46.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 12.0 袋 コンクリート取壊し 12.9 m3 産業廃棄物処理 30.3 t	10/12~10/13 台風19号 19420	
154	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 谷田川	池ノ入	延長 111.6 m 左岸 57.6 m 右岸 54.0 m 法長 5.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 375.2 m2 小口止工 6.0 基 張芝(野芝) 145.8 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 17.1 m2 仮道工(敷砂利) 168.8 m 仮道工(敷鉄板) 72.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
155	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 谷田川	寺内1号	延長 62.0 m 左岸 62.0 m 右岸 m 直高 4.0 m 護岸工 カゴマット(多段タイプ) 248.0 m2 仮道工(敷鉄板) 133.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 45.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420	
156	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 谷田川	寺内2号	延長 55.5 m 左岸 15.0 m 右岸 40.5 m 法長 2.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 106.9 m2 小口止工 2.0 基 張芝(野芝) 52.5 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 5.3 m2 仮道工(敷鉄板) 88.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 36.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
157	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 谷田川	鍛冶屋	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 カゴマット(スロープ型) 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000)	18.8 m 18.8 m m 5.9 m 147.8 m2 20.0 m 22.0 m 6.0 袋 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
158	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 谷田川	田名保	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう	57.0 m m 57.0 m 4.0 m 227.9 m2 1.0 基 32.0 m 41.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
159	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 谷田川	荒小路	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 法枠工 張芝(野芝) 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000) コンクリート取壊し	40.0 m 12.0 m 28.0 m 8.5 m 340.0 m2 44.8 m2 11.0 m 115.0 m 28.0 袋 321.0 m 50.3 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
160	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町 岩作	四十坦	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 じゃかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板)	62.3 m m 62.3 m 6.8 m 417.6 m2 3.0 基 331.0 m2 8.1 m2 62.0 m 120.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
161	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町岩作	左木丁1号	延長 240.4 m 左岸 96.0 m 右岸 159.2 m 法長 3.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 754.3 m ² 法長 6.1 m 護岸工 コンクリートブロック張 59.5 m ² 直高 3.5 m 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 27.0 m ² 小口止工 7.0 基 張芝 (野芝) 154.6 m ²	10/12~10/13 台風19号 19420
162	県中建設	一級河川 谷田川	郡山市	田村町岩作	穂多札	延長 88.0 m 左岸 m 右岸 88.0 m 直高 3.0 m 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 264.0 m ² 張芝 (野芝) 61.6 m ² 仮道工 (敷砂利) 65.0 m 仮道工 (敷鉄板) 94.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 53.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
163	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町山中	前田2号	延長 30.8 m 左岸 m 右岸 30.8 m 法長 4.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 146.7 m ² 小口止工 1.0 基 盛土工 95.5 m ³ 張芝 (野芝) 77.0 m ² 摺付工 じゃかご (W=45cm) 4.6 m ² 土留・仮締切工 大型土のう 43.0 袋 コンクリート取壊し 48.9 m ³	10/12~10/13 台風19号 19420
164	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	中田町中津川	関ノ上	延長 24.0 m 左岸 24.0 m 右岸 m 法長 3.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 88.9 m ² 小口止工 2.0 基 張芝 (野芝) 4.8 m ² 仮道工 (敷鉄板) 59.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 20.0 袋 コンクリート取壊し 31.7 m ³ 産業廃棄物処理 74.5 t	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
165	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	中田町中津川	五升蒔	延長 9.8 m 左岸 m 右岸 9.8 m 法長 2.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 23.6 m2 小口止工 1.0 基 仮道工（敷鉄板） 170.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 13.0 袋 As舗装工 23.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
166	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	中田町中津川	城ノ内1号	延長 7.5 m 左岸 7.5 m 右岸 m 法長 3.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 24.1 m2 小口止工 1.0 基 摺付工 じゃかご(W=45cm) 3.3 m2 仮道工（敷鉄板） 53.5 m 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工(φ600) 13.7 m	10/12~10/13 台風19号 19420
167	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	中田町中津川	城ノ内2号	延長 11.2 m 左岸 m 右岸 11.2 m 法長 4.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 33.8 m2 仮道工（敷鉄板） 44.2 m 土留・仮締切工 大型土のう 3.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工(φ600) 30.4 m コンクリート取壊し 13.4 m3 産業廃棄物処理 31.5 t	10/12~10/13 台風19号 19420
168	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町川曲	淵石1号	延長 16.5 m 左岸 m 右岸 16.5 m 法長 4.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 65.8 m2 小口止工 2.0 基 摺付工 じゃかご(W=45cm) 4.0 m2 仮道工（敷鉄板） 27.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 22.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
169	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町川曲	淵	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ600)	30.0 m 10.0 m 20.0 m 3.5 m 32.6 m2 2.0 基 3.4 m2 50.0 m 129.5 m 2.0 袋 16.2 m	10/12~10/13 台風19号 19420
170	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町川曲	淵石2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう	7.1 m m 7.1 m 4.2 m 27.2 m2 2.0 基 46.6 m 14.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
171	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町川曲	淵石3号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう	16.0 m 16.0 m m 3.7 m 57.6 m2 1.0 基 3.6 m2 36.4 m 92.0 m 28.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
172	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町栃山神	種穂1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 摺付工 ジャかご(W=45cm) 張芝(野芝) 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ600)	24.0 m 22.0 m 5.0 m 5.0 m 131.3 m2 4.8 m2 4.5 m2 22.0 m 92.0 m 4.0 袋 60.4 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
173	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町川曲	下広土1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) As舗装工 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ600)	28.2 m 12.8 m 15.4 m 4.3 m 105.8 m2 3.0 基 35.9 m2 28.1 m2 73.5 m 6.0 袋 68.8 m	10/12~10/13 台風19号 19420
174	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町川曲	下広土2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 As舗装工 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ600)	13.3 m m 13.3 m 4.7 m 59.7 m2 2.0 基 23.4 m2 277.0 m 16.5 m 3.0 袋 19.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
175	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町川曲	下広土3号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ600)	10.0 m m 10.0 m 3.9 m 30.1 m2 1.0 基 7.5 m 6.0 袋 42.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
176	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町川曲	堀ノ内1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ600)	42.9 m 42.9 m m 3.4 m 143.7 m2 350.0 m 73.0 m 7.0 袋 49.1 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
177	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町川曲	堀ノ内2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ600)	9.3 m 9.3 m m 3.9 m 36.4 m2 6.4 m 33.0 m 4.0 袋 31.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
178	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町川曲	堀ノ内3号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ600)	73.5 m 29.0 m 73.5 m 3.9 m 400.8 m2 58.0 m 4.0 袋 159.4 m	10/12~10/13 台風19号 19420
179	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町上道渡	中山1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 張芝(野芝) 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ600) コンクリート取壊し	17.5 m 17.5 m m 3.0 m 53.2 m2 8.8 m2 150.0 m 46.5 m 5.0 袋 23.7 m 20.1 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
180	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町上道渡	畑後沢	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 摺付工 じゃかご(W=45cm) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう	14.5 m m 14.5 m 3.8 m 52.7 m2 2.0 基 7.3 m2 37.0 m 20.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
182	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町上道渡	向田2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 As舗装工 仮道工 (敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600)	19.3 m 19.3 m m 4.8 m 88.8 m2 59.8 m2 360.0 m 5.0 袋 51.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
183	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町細田	下田1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 連節ブロック 仮道工 (敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理	9.0 m m 9.0 m 8.0 m 72.0 m2 50.0 m 14.0 袋 7.8 m3 18.3 t	10/12~10/13 台風19号 19420
184	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町大俣	四十垣	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 仮道工 (敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 摺付工 じゃかご (W=45cm)	20.0 m m 20.0 m 4.5 m 86.7 m2 2.0 基 40.0 m 35.0 袋 8.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
185	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町岩作	古道	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝 (野芝) 仮道工 (敷鉄板) コンクリート取壊し 産業廃棄物処理	48.0 m 13.0 m 35.0 m 3.4 m 76.4 m2 4.0 基 53.3 m2 160.5 m 30.1 m3 70.7 t	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 川名	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
186	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町川曲 赤梨	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 摺付工 じゃかご (W=45cm) 仮道工 (敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理	16.8 m 16.8 m m 2.8 m 42.0 m2 6.0 基 11.1 m2 138.0 m 33.0 袋 0.9 m3 2.1 t	10/12~10/13 台風19号 19420
187	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町枋山神 種穂2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 仮道工 (敷砂利) 仮道工 (敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600)	46.0 m m 46.0 m 3.9 m 178.7 m2 1.0 基 66.0 m 184.0 m 4.0 袋 52.2 m	10/12~10/13 台風19号 19420
188	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町上道渡 曲淵2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮道工 (敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理 小口止工	68.8 m 68.8 m m 3.4 m 204.4 m2 160.0 m 49.0 袋 77.0 m3 181.0 t 1.0 基	10/12~10/13 台風19号 19420
189	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町細田 割田	延長 左岸 右岸 根固工 標準ブロック2.0t 仮道工 (敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工 (φ600)	9.0 m m 9.0 m 30.0 個 140.0 m 57.0 袋 121.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
190	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町細田	下田2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000)	26.0 m 13.0 m 26.0 m 8.0 m 302.4 m2 4.0 基 100.0 m 48.0 袋 64.4 m	10/12~10/13 台風19号 19420
191	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町大供	向	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 仮道工(敷砂利) 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう	126.0 m 126.0 m m 2.8 m 44.0 m2 1.0 基 82.5 m 112.5 m 9.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
192	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町守山	城ノ腰	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮道工(敷鉄板) 土留・仮締切工 大型土のう	53.8 m m 53.8 m 4.1 m 109.5 m2 92.5 m 28.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
193	県中建設	一級河川 黒石川	郡山市	田村町山中	前田1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 巻止工 As舗装工 仮道工(敷砂利)	46.5 m m 46.5 m 13.0 m 588.4 m2 4.0 基 8.6 m3 115.7 m2 223.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
194	県中建設	一級河川 南川	郡山市	大槻町	愛宕北	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 法枠工 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう	15.0 m m 15.0 m 8.3 m 119.1 m2 2.0 基 52.5 m2 16.5 m2 104.0 m 38.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
195	県中建設	一級河川 南川	郡山市	大槻町	愛宕西	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 法枠工(現場打ち) 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう	25.0 m m 25.0 m 8.5 m 210.0 m2 1.0 基 112.5 m2 8.5 m2 30.0 m 49.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
196	県中建設	一級河川 南川	郡山市	大槻町	西小峯	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000)	35.0 m m 35.0 m 4.0 m 139.8 m2 1.0 基 3.9 m2 70.0 m 8.0 袋 42.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
197	県中建設	一級河川 南川	郡山市	逢瀬町 多田野	大界	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 張芝(野芝) 根固工 標準平型ブロック 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう	16.0 m 16.0 m m 5.1 m 79.2 m2 2.0 基 20.8 m2 9.0 個 5.2 m2 30.0 m 4.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 川名	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
198	県中建設	一級河川 南川	郡山市	逢瀬町	赤穂木林	多田野	延長 8.0 m 左岸 m 右岸 8.0 m 法長 3.6 m 護岸工 平張コンクリート 27.6 m2 小口止工 1.0 基 張芝(野芝) 8.8 m2 仮道工(敷砂利) 20.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 8.0 袋 コンクリート取壊し 3.4 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
199	県中建設	一級河川 南川放水路	郡山市	大槻町	太田		延長 37.0 m 左岸 m 右岸 37.0 m 法長 4.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 53.6 m2 法長 7.6 m 護岸工 法枠工(現場打ち) 187.0 m2 小口止工 3.0 基 張芝(野芝) 118.9 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 16.5 m2 仮道工(敷砂利) 35.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
200	県中建設	一級河川 南川放水路	郡山市	大槻町	向原		延長 13.0 m 左岸 m 右岸 13.0 m 法長 4.3 m 護岸工 コンクリートブロック積 54.0 m2 小口止工 1.0 基 張芝(野芝) 28.6 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 4.1 m2 土留・仮締切工 大型土のう 11.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
201	県中建設	一級河川 南川放水路	郡山市	安積町	成田	一丁目	延長 25.0 m 左岸 25.0 m 右岸 m 法長 8.3 m 護岸工 コンクリートブロック張 201.8 m2 小口止工 2.0 基 張芝(野芝) 107.5 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 8.0 m2 仮道工(敷砂利) 125.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 38.0 袋 コンクリート取壊し 1.1 m3	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
202	県中建設	一級河川 逢瀬川	郡山市	逢瀬町河内	五斗時田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 じゃかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し	30.0 m 30.0 m m 5.2 m 155.3 m2 1.0 基 99.0 m2 5.2 m2 43.0 m 27.0 袋 39.2 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
203	県中建設	一級河川 逢瀬川	郡山市	逢瀬町河内	藤田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 張芝(野芝) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し	18.0 m m 18.0 m 10.3 m 182.0 m2 1.0 基 46.8 m2 90.0 m 202.0 袋 22.2 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
204	県中建設	一級河川 逢瀬川	郡山市	片平町	古車	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 法枠工 小口止工 張芝(野芝) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し	33.0 m 33.0 m m 8.5 m 275.4 m2 2.0 基 102.3 m2 250.0 m 30.0 袋 70.1 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
205	県中建設	一級河川 逢瀬川	郡山市	片平町	中館岡	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 じゃかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう	22.0 m 17.0 m 5.0 m 4.1 m 87.4 m2 3.0 基 15.4 m2 11.9 m2 440.0 m 34.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
206	県中建設	一級河川 藤田川	郡山市	日和田町	水神前	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう	26.0 m 26.0 m m 5.4 m 136.4 m2 2.0 基 59.8 m2 10.2 m2 115.0 m 98.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
207	県中建設	一級河川 藤田川	郡山市	日和田町	古館	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう	23.0 m 23.0 m m 7.9 m 180.0 m2 1.0 基 103.5 m2 7.6 m2 195.0 m 49.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
209	県中建設	一級河川 藤田川	郡山市	日和田町	宮下2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝(野芝) 摺付工 ジャかご(W=45cm) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう	20.0 m 20.0 m m 4.8 m 94.8 m2 1.0 基 130.0 m2 4.6 m2 85.0 m 35.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
210	県中建設	一級河川 藤田川	郡山市	喜久田町堀之内	六斗蒔	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 張芝(野芝) 仮道工(敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう	25.0 m 25.0 m m 8.1 m 202.8 m2 85.0 m2 430.0 m 58.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 河川名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
211	県中建設	一級河川 藤田川	郡山市	熱海町上伊豆島	前田	延長 16.0 m 左岸 6.0 m 右岸 16.0 m 法長 8.2 m 護岸工 コンクリートブロック張 175.5 m2 小口止工 2.0 基 仮道工(敷砂利) 45.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 30.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000) 22.2 m コンクリート取壊し 30.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
212	県中建設	一級河川 藤田川	郡山市	熱海町長橋	竹ノ下	延長 35.0 m 左岸 20.0 m 右岸 20.0 m 法長 9.4 m 護岸工 コンクリートブロック張 363.6 m2 小口止工 4.0 基 張芝(野芝) 120.0 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 8.9 m2 土留・仮締切工 大型土のう 27.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工(φ1000) 84.0 m コンクリート取壊し 93.7 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
213	県中建設	一級河川 藤田川	郡山市	熱海町上伊豆島	塚田	延長 19.0 m 左岸 m 右岸 19.0 m 法長 7.4 m 護岸工 コンクリートブロック張 140.4 m2 張芝(野芝) 68.4 m2 仮道工(敷砂利) 35.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 32.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
214	県中建設	一級河川 桜川	郡山市	富久山町南小泉	石舟	延長 27.0 m 左岸 27.0 m 右岸 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 118.0 m2 小口止工 2.0 基 張芝(野芝) 137.7 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 4.3 m2 仮道工(敷鉄板) 110.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 35.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
215	県中建設	一級河川 藤田川	郡山市	逢瀬町夏出	桑田	延長 20.0 m 左岸 20.0 m 右岸 m 法長 4.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 86.7 m2 小口止工 2.0 基 張芝(野芝) 40.0 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 8.6 m2 仮道工(敷砂利) 35.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工(φ800) 28.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
216	県中建設	一級河川 藤田川	郡山市	日和田町	寺池	延長 50.0 m 左岸 m 右岸 50.0 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 276.1 m2 小口止工 2.0 基 張芝(野芝) 115.0 m2 摺付工 じゃかご(W=45cm) 10.6 m2 仮道工(敷砂利) 410.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 81.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
217	県中建設	一級河川 藤田川	郡山市	喜久田町堀之内	向五升蒔	延長 40.5 m 左岸 40.5 m 右岸 m 法長 7.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 284.7 m2 張芝(野芝) 133.7 m2 仮道工(敷砂利) 142.5 m 土留・仮締切工 大型土のう 40.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
218	県中建設	一級河川 桜川	郡山市	舞木町	間明田1号	延長 51.0 m 左岸 51.0 m 右岸 m 法長 4.7 m 護岸工 コンクリートブロック張 236.8 m2 小口止工 1.0 基 張芝(野芝) 40.8 m2 土留・仮締切工 大型土のう 35.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	路線名・河川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
222	県中建設	一級河川 桜川	田村郡三春町	下舞木	石田	延長 左岸 右岸 直高 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 張芝 (野芝)	35.1 m m 35.1 m 2.1 m 53.6 m2 87.8 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	8	件			

工事番号	出先機関名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
219	県中建設	一般国道 288号	郡山市	富久山町北小泉	山中	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 As舗装工 上層路盤工 下層路盤工 防護柵工 舗装版切断	22.0 m 8.20 m 5.6 m 117.7 m2 2.0 基 77.0 m2 77.0 m2 77.0 m2 22.0 m 29.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
220	県中建設	主要地方道 郡山、湖南線	郡山市	逢瀬町多田野	休石	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 種子散布工 As舗装工 上層路盤工 下層路盤工 防護柵工	17.0 m 7.80 m 4.7 m 75.4 m2 2.0 基 149.6 m2 17.0 m2 17.0 m2 17.0 m2 17.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
221	県中建設	主要地方道 郡山、大越線	郡山市	富久山町久保田	中台	延長 幅員 法長 As舗装工 基層工 路盤工 舗装版切断 舗装版取壊し 産業廃棄物処理	27.5 m 10.60 m 3.5 m 18.0 m2 18.0 m2 18.0 m2 20.0 m 59.3 m2 4.9 t	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	3	件			

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
224	三春土木	一級河川 大滝根川	田村市	船引町 芦沢	小倉	延長 89.0 m 左岸 m 右岸 89.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 484.0 m2 法長 5.5 m 護岸工 張芝 620.0 m2 擦付工 じゃかご (W=45cm) 24.0 m 築堤 盛土 1,660.0 m3 小口止工 2.0 基 土留め・仮締切り工 198.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 仮設工 仮道工 164.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
225	三春土木	一級河川 大滝根川	田村市	船引町 春山	轟 淵	延長 46.6 m 左岸 14.6 m 右岸 32.0 m 護岸工 連節ブロック 19.0 m2 法長 2.5 m 築堤 盛土 480.0 m3 護岸工 張芝 200.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	
226	三春土木	一級河川 大滝根川	田村市	船引町 春山	明生 内	延長 20.0 m 左岸 m 右岸 20.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 106.0 m2 法長 5.5 m 築堤 盛土 40.0 m3 護岸工 張芝 20.0 m2 擦付工 じゃかご (W=45cm) 24.0 m 小口止工 2.0 基 土留め・仮締切り工 28.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 仮設工 仮道工 151.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
227	三春土木	一級河川 大滝根川	田村市	船引町 春山	上ノ 台	延長 65.0 m 左岸 m 右岸 65.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 580.0 m2 法長 8.7 m 築堤 盛土 280.0 m3 護岸工 張芝 80.0 m2 小口止工 2.0 基 擦付工 じゃかご (W=45cm) 38.0 m 土留め・仮締切り工 46.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 仮設工 仮道工 185.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
228	三春土木	一級河川 樋渡川	田村市	船引町芦沢	畑田1号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 小口止工 構造物取壊し工 掛樋工 縮切排水工 仮設工 仮道工	26.0 m m 26.0 m 126.0 m2 4.9 m 80.0 m3 50.0 m2 2.0 基 5.0 m3 30.0 m 1.0 箇所 75.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
229	三春土木	一級河川 樋渡川	田村市	船引町芦沢	畑田2号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 小口止工 土留・仮縮切り工 縮切排水工 掛樋工 仮設工 仮道工	15.0 m m 15.0 m 79.0 m2 5.4 m 40.0 m3 10.0 m2 1.0 基 7.0 袋 1.0 箇所 19.0 m 75.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
230	三春土木	一級河川 樋渡川	田村市	船引町芦沢	堀米窪	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 護岸工 コンクリートブロック積 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 擦付工 じゃかご (W=45cm) 小口止工 土留め・仮縮切り工 掛樋工 仮設工 仮道工	37.8 m 37.8 m m 30.0 m2 4.5 m 150.0 m2 3.9 m 110.0 m3 10.0 m2 10.0 m 1.0 基 6.0 袋 46.0 m 227.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
231	三春土木	一級河川 移川	田村市	船引町大倉	後田	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 小口止工 擦付工 じゃかご (W=45cm) 構造物撤去工 土留め・仮縮切り工 掛樋工 仮設工 仮道工	198.1 m 158.1 m 47.0 m 862.0 m2 4.5 m 890.0 m3 250.0 m2 6.0 基 10.0 m 122.0 m3 164.0 袋 6.0 m 382.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
232	三春土木	一級河川 移川	田村市	船引町大倉	前田	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 擦付工 じゃかご (W=45cm) 小口止工 構造物取壊し工 土留・仮締切り工 締切排水工 仮設工 仮道工	39.5 m 39.5 m m 171.0 m2 4.5 m 30.0 m3 10.0 m2 10.0 m 3.0 基 36.0 m3 32.0 袋 1.0 箇所 64.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
233	三春土木	一級河川 移川	田村市	船引町新館	下1号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 擦付工 じゃかご (W=45cm) 小口止工 表層工 下層路盤工 防護柵設置工 (ガードレール) 土留め・仮締切り工 仮設工 仮道工	37.0 m 37.0 m m 250.0 m2 6.8 m 50.0 m3 50.0 m2 14.0 m 1.0 基 17.0 m2 17.0 m2 20.0 m 49.0 袋 65.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
234	三春土木	一級河川 移川	田村市	船引町新館	下2号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 小口止工 防護柵設置工 (ガードレール) 土留め・仮締切り工 締切排水工 仮設工 仮道工	32.5 m m 32.5 m 237.0 m2 7.3 m 40.0 m3 50.0 m2 - 基 8.0 m 49.0 袋 1.0 箇所 65.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
235	三春土木	一級河川 移川	田村市	船引町石沢	桑柄木1号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 擦付工 じゃかご (W=45cm) 土留め・仮締切り工 掛樋工 小口止工 仮設工 仮道工	188.0 m 116.0 m 72.0 m 562.0 m2 4.5 m 790.0 m3 320.0 m2 38.0 m 128.0 袋 48.0 m 7.0 基 447.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 移川	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
236	三春土木	一級河川 移川	田村市	船引町石沢	桑柄木2号	延長 57.0 m 左岸 22.0 m 右岸 48.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 68.0 m ² 法長 3.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 93.0 m ² 法長 4.5 m 護岸工 張芝 150.0 m ² 擦付工 じゃかご (W=45cm) 29.0 m 小口止工 3.0 基 土留め・仮締切工 35.0 袋 締切排水工 2.0 箇所 排水構造物工 5.0 m 仮設工 仮道工 160.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
237	三春土木	一級河川 移川	田村市	船引町北移	六平沢2号	延長 66.0 m 左岸 m 右岸 66.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 110.0 m ² 法長 4.8 m 築堤 盛土 560.0 m ³ 護岸工 張芝 100.0 m ² 小口止工 2.0 基 構造物取壊し工 19.0 m ³ 土留・仮締切り工 24.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 仮設工 仮道工 169.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
238	三春土木	二級河川 高瀬川	田村市	都路町古道	場々	延長 35.0 m 左岸 m 右岸 35.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 110.0 m ² 法長 3.2 m 築堤 盛土 260.0 m ³ 土留め・仮締切工 42.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 構造物取壊し工 18.0 m ³ 仮設工 仮道工 35.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
239	三春土木	二級河川 高瀬川	田村市	都路町古道	尾ノ川	延長 67.6 m 左岸 m 右岸 67.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 239.0 m ² 法長 3.7 m 築堤 盛土 176.0 m ³ 護岸工 張芝 135.0 m ² 擦付工 じゃかご (W=45cm) 4.0 m ² 小口止工 2.0 m ³ 土留・仮締切り工 58.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 仮設工 仮道工 69.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
240	三春土木	二級河川 古道川	田村市	都路町岩井沢	西光地1号	延長 134.8 m 左岸 134.8 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 84.0 m2 法長 3.9 m 護岸工 カゴマット(多段タイプ) 101.0 m2 直高 3.5 m 築堤 盛土 350.0 m3 護岸工 張芝 100.0 m2 仮設工 仮道工 146.0 m 土留め・仮締切り工 68.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
241	三春土木	二級河川 古道川	田村市	都路町岩井沢	檜梨子	延長 8.0 m 左岸 8.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 35.0 m2 法長 4.5 m 築堤 盛土 30.0 m3 護岸工 コンクリート擁壁 7.0 m2 シールコンクリート工 1.0 m3 構造物取壊し工 21.0 m3 仮設工 仮道工 117.0 m 土留め・仮締切り工 42.0 袋 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
242	三春土木	二級河川 古道川	田村市	都路町古道	戸田平	延長 118.0 m 左岸 118.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 415.0 m2 法長 4.7 m 築堤 盛土 620.0 m3 護岸工 張芝 400.0 m2 小口止工 7.0 m3 構造物取り壊し工 70.0 m3 土留め・仮締切り工 134.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 仮設工 仮道工 256.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
243	三春土木	二級河川 古道川	田村市	都路町古道	橋向1号	延長 24.0 m 左岸 24.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック張 67.0 m2 法長 8.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 46.0 m2 法長 3.0 m 築堤 盛土 60.0 m3 護岸工 張芝 20.0 m2 擦付工 じゃかご(W=45cm) 8.0 m2 小口止工 6.0 m3 構造物取壊し 4.0 m3 掛樋工 30.0 m 仮設工 仮道工 33.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 名	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
244	三春土木	二級河川 古道川	田村市	都路町古道	橋向2号	延長 11.5 m 左岸 11.5 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 41.0 m2 法長 3.8 m 築堤 盛土 90.0 m3 護岸工 張芝 40.0 m2 擦付工 じゃかご (W=45cm) 3.0 m2 仮設工 仮道工 36.0 m 表層工 16.0 m2 上層路盤工 6.0 m2 下層路盤工 10.0 m2 舗装版取壊し工 16.0 m2 土留・仮締切り工 7.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
245	三春土木	二級河川 古道川	田村市	都路町古道	橋向3号	延長 19.0 m 左岸 19.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 66.0 m2 法長 3.7 m 築堤 盛土 210.0 m3 護岸工 張芝 50.0 m2 擦付工 じゃかご (W=45cm) 7.0 m2 小口止工 2.0 m3 土留・仮締切り工 27.0 袋 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
246	三春土木	二級河川 南川	田村市	都路町古道	蒲生河原	延長 20.4 m 左岸 m 右岸 20.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 65.0 m2 法長 3.4 m 築堤 盛土 150.0 m3 護岸工 張芝 70.0 m2 擦付工 じゃかご (W=45cm) 6.0 m2 小口止工 2.0 m3 表層工 15.0 m2 上層路盤工 6.0 m2 下層路盤工 10.0 m2 アスカーブ 11.0 m 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
247	三春土木	二級河川 南川	田村市	都路町古道	傾城谷	延長 16.8 m 左岸 m 右岸 16.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 70.0 m2 法長 4.3 m 築堤 盛土 8.0 m3 土留め・仮締切工 21.0 袋 締切排水工 1.0 箇所 構造物取壊し工 25.0 m3 仮設工 仮道工 150.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
248	三春土木	二級河川 南川	田村市	都路町古道	白石	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 小口止工 構造物取壊し工 土留め・仮締切工 締切排水工 掛樋工 仮設工 仮道工	34.0 m 34.0 m m 169.0 m2 4.9 m 5.4 m 170.0 m3 80.0 m2 - m3 51.0 m3 19.0 袋 1.0 箇所 146.0 m 82.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
249	三春土木	二級河川 南川	田村市	都路町古道	仲内	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 築堤 盛土 仮設工 仮道工	124.1 m 75.1 m 49.0 m 592.0 m2 4.9 m 1,400.0 m3 442.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
250	三春土木	二級河川 山口川	田村市	都路町古道	山口4号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 小口止工 土留め・仮締切工 掛樋工 締切排水工 構造物取壊し工 仮設工 仮道工	8.3 m 8.3 m m 33.0 m2 4.3 m 17.0 m3 12.0 m2 3.0 m3 5.0 袋 48.0 m 1.0 箇所 10.0 m3 150.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
251	三春土木	二級河川 山口川	田村市	都路町古道	山口3号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 土留め・仮締切工 締切排水工 掛樋工 構造物取壊し工 仮設工 仮道工	11.1 m 11.1 m m 47.0 m2 4.8 m 11.0 袋 2.0 箇所 19.0 m 13.0 m3 142.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
252	三春土木	二級河川 山口川	田村市	都路町古道	山口2号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 小口止工 土留め・仮締切工 締切排水工 掛樋工 仮設工 仮道工	51.9 m 35.5 m 16.4 m 225.0 m2 5.0 m 55.0 m3 16.0 m2 13.0 m3 4.0 袋 1.0 箇所 77.0 m 251.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
253	三春土木	二級河川 山口川	田村市	都路町古道	中西前	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 護岸工 張芝 築堤 盛土 小口止工 土留め・仮締切工 締切排水工 掛樋工 仮設工 仮道工 護岸工 連節ブロック	27.3 m 27.3 m m 97.0 m2 5.0 m 10.0 m2 70.0 m3 5.0 m3 12.0 袋 2.0 箇所 40.0 m 108.0 m 11.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
259	三春土木	一級河川 樋渡川	田村郡三春町	樋渡	下ノ前	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 擦付工 じゃかご (W=45cm) 小口止工 土留め・仮締切工 掛樋工 締切排水工 仮設工 仮道工	17.0 m m 17.0 m 55.0 m2 3.3 m 30.0 m3 20.0 m2 - m - 基 7.0 袋 21.0 m 1.0 箇所 50.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
260	三春土木	一級河川 桜川	田村郡三春町	上舞木	後田1号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 小口止工 擦付工 じゃかご (W=45cm) 土留め・仮締切工 掛樋工 締切排水工 瀬廻し工 仮設工 仮道工	69.0 m 69.0 m m 360.0 m2 5.2 m 230.0 m3 30.0 m2 2.0 基 11.0 m 6.0 袋 43.0 m 1.0 箇所 740.0 m3 88.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
261	三春土木	一級河川 桜川	田村郡三春町	上舞木	後田2号	延長 86.0 m 左岸 86.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 36.0 m2 法長 3.9 m 築堤 盛土 190.0 m3 小口止工 2.0 基 コンクリート舗装 24.0 m2 路盤工 24.0 m2 構造物取壊し工 13.0 m3 土留め・仮締切工 9.0 袋 掛樋工 500.0 m 締切排水工 1.0 箇所 仮設工 仮道工 130.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
262	三春土木	一級河川 御祭川	田村郡三春町	御祭	大平	延長 63.0 m 左岸 37.0 m 右岸 26.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 190.0 m2 法長 3.2 m 築堤 盛土 60.0 m3 護岸工 張芝 60.0 m2 擦付工 じゃかご (W=45cm) 49.0 m 小口止め工 7.0 基 締切排水工 2.0 箇所 仮設工 仮道工 60.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
263	三春土木	一級河川 御祭川	田村郡三春町	御祭	大林	延長 26.6 m 左岸 26.6 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 95.0 m2 法長 3.7 m 築堤 盛土 10.0 m3 護岸工 張芝 10.0 m2 仮設工 仮道工 44.0 m 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
264	三春土木	一級河川 移川	田村郡三春町	富沢	石倉	延長 28.3 m 左岸 28.3 m 右岸 m 護岸工 連節ブロック 151.0 m2 法長 7.0 m 法長 5.0 m 築堤 盛土 90.0 m3 小口止工 2.0 基 擦付工 じゃかご (W=45cm) 21.0 m 構造物取壊し工 2.0 m3 土留め・仮締切工 14.0 袋 締切排水工 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	路線名・河川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
265	三春土木	一級河川 移川	田村郡三春町	実沢	堂金	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 築堤 盛土 護岸工 張芝 擦付工 じゃかご (W=45cm) 小口止工 仮設工 仮道工	78.0 m m 78.0 m 99.0 m2 1.6 m 880.0 m3 140.0 m2 13.0 m 2.0 基 35.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	3	7	件		

工事番号	出先機関名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
223	三春土木	一般国道 288号	郡山市	西田町大田	向田	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 法長 法覆工 張芝 小口止工 表層工 基層工 上層路盤工 下層路盤工 盛土 舗装版取壊し工 仮設工 仮道工	12.0 m 2.12 m 62.0 m2 5.6 m 20.0 m2 2.0 基 25.0 m2 26.0 m2 27.0 m2 26.0 m2 80.0 m3 25.0 m2 38.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
254	三春土木	一般国道 288号	田村市	常葉町常葉	石碓田	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 法長 法覆工 張芝 盛土 表層工 基層工 上層路盤工 下層路盤工 構造物取壊し工 土留め・仮締切り工 締切排水工	37.3 m 6.68~7.00 m 97.0 m2 4.1 m 80.0 m2 80.0 m3 38.0 m2 39.0 m2 40.0 m2 48.0 m2 34.0 m3 35.0 袋 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
255	三春土木	主要地方道 小野・富岡線	田村市	滝根町神俣	和貢	延長 幅員 盛土 表層工 上層路盤工 下層路盤工 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 排水工 アスカーブ 法覆工 張芝 区画線 (実線) 区画線 (破線) 舗装版取壊し工	64.5 m 3.80 m 70.0 m3 44.0 m2 33.0 m2 36.0 m2 65.0 m 12.0 m 90.0 m2 12.0 m 6.0 m 44.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
256	三春土木	一般県道 常葉・野川線	田村市	常葉町山根	芦坂	延長 幅員 盛土 法覆工 張芝 表層工 上層路盤工 下層路盤工 区画線 (実線) 区画線 (破線) 舗装版取壊し工	117.5 m 7.00~7.50 m 14.0 m3 26.4 m2 658.5 m2 222.2 m2 88.2 m2 182.0 m 51.0 m 658.5 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
257	三春土木	一般県道 柳渡戸・常葉線	田村市	常葉町堀田	和尚之脇	延長 幅員 表層工 上層路盤工 下層路盤工 盛土 排水工 アスカーブ 区画線 (実線) 区画線 (破線) 法覆工 張芝 排水工 アスカーブ 防護柵工 ガードレール (土中建込式)	14.0 m 8.85 m 60.0 m2 57.0 m2 58.0 m2 90.0 m3 14.0 m 14.0 m - m 70.0 m2 14.0 m 16.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
258	三春土木	一般県道 あぶくま洞・都路線	田村市	都路町古道	山口	延長 幅員 盛土 表層工 上層路盤工 下層路盤工 法覆工 筋芝 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 排水工 アスカーブ 区画線 (実線) 舗装版取壊し工	29.1 m 1.40~2.40 m 40.0 m3 43.0 m2 31.0 m2 37.0 m2 70.0 m2 28.0 m 27.0 m 27.0 m 21.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
266	三春土木	一般国道 288号	田村郡三春町	上舞木	向田	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 法長 小口止工 表層工 基層工 上層路盤工 下層路盤工 防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式) 区画線 (実線) 舗装版取壊し工 土留め・仮締切工	11.6 m 1.40 m 49.0 m2 4.6 m 2.0 基 16.0 m2 16.0 m2 12.0 m2 10.0 m2 12.0 m 12.0 m 15.0 m2 11.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	7	件			

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
267	須賀川土木	一級河川 初瀬川	須賀川市	田中	七合目	延長 8.5 m 左岸 m 右岸 8.5 m 法長 4.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 38.7 m2 小口止め工 2.0 基 護岸工 張芝 8.7 m2 大型土のう 10.0 袋 掛樋工 31.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
268	須賀川土木	一級河川 取上川	須賀川市	下小山田	関向	延長 58.0 m 左岸 m 右岸 58.0 m 法長 4.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 241.1 m2 小口止め工 2.0 基 仮設工 仮道工 100.0 m 大型土のう 47.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420	
269	須賀川土木	一級河川 江花川	須賀川市	江花	切館北	延長 93.7 m 左岸 m 右岸 93.7 m 法長 5.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 504.4 m2 小口止め工 1.0 基 護岸工 張芝 192.7 m2 大型土のう 29.0 袋 掛樋工 61.0 m 仮設工 仮道工 20.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
270	須賀川土木	一級河川 岩根川	須賀川市	矢沢	中ノ内	延長 24.0 m 左岸 24.0 m 右岸 m 法長 5.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 121.0 m2 護岸工 コンクリートブロック張 6.0 m2 小口止め工 2.0 基 護岸工 張芝 50.6 m2 大型土のう 38.0 袋 仮設工 仮道工 24.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
271	須賀川土木	一級河川 岩根川	須賀川市	畑田	新反田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 護岸工 平張ブロック (練) 小口止め工 護岸工 張芝 袋詰め玉石工 大型土のう 掛樋工	56.0 m m 56.0 m 4.5 m 63.0 m2 300.5 m2 1.0 基 55.8 m2 44.0 袋 19.0 袋 275.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420
275	須賀川土木	一級河川 釈迦堂川	岩瀬郡天栄村	白子	小川	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 平張ブロック (練) 小口止め工 護岸工 張芝 護岸工 蛇かご 仮設工 仮道工 大型土のう	48.0 m 48.0 m m 9.8 m 466.4 m2 2.0 基 90.2 m2 9.9 m 36.0 m 10.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
276	須賀川土木	一級河川 竜田川	岩瀬郡天栄村	大里	助五郎	延長 左岸 右岸 直高 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 護岸工 張芝 大型土のう	66.3 m m 66.3 m 4.0 m 265.2 m2 123.2 m2 75.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
277	須賀川土木	一級河川 竜田川	岩瀬郡天栄村	大里	西畑	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止め工 護岸工 張芝 大型土のう 掛樋工	11.5 m m 11.5 m 6.2 m 67.0 m2 2.0 基 16.7 m2 27.0 袋 51.9 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
278	須賀川土木	一級河川 竜田川	岩瀬郡天栄村	大里	西小屋前	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止め工 護岸工 張芝 大型土のう	34.1 m 27.1 m 4.0 m 4.0 m 130.1 m2 2.0 基 26.4 m2 79.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
279	須賀川土木	一級河川 竜田川	岩瀬郡天栄村	大里	竜田	延長 左岸 右岸 直高 護岸工 カゴマット(多段タイプ) 袋詰め玉石工 護岸工 張芝 大型土のう 掛樋工	7.4 m m 7.4 m 4.0 m 29.6 m2 13.0 袋 12.3 m2 16.0 袋 53.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420
280	須賀川土木	一級河川 竜田川	岩瀬郡天栄村	大里	前川原	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止め工 護岸工 張芝 護岸工 蛇かご 仮設工 仮道工 大型土のう	21.9 m m 21.9 m 4.5 m 95.2 m2 2.0 基 52.6 m2 8.9 m 25.0 m 19.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
281	須賀川土木	一級河川 第二竜田川	岩瀬郡天栄村	大里	関根	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止め工 護岸工 張芝 護岸工 蛇かご 大型土のう	17.0 m 17.0 m m 3.2 m 54.1 m2 1.0 基 31.3 m2 7.0 m 27.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
282	須賀川土木	一級河川 第二竜田川	岩瀬郡天栄村	大里	加藤	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止め工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 大型土のう	40.0 m 40.0 m m 5.6 m 220.2 m2 2.0 基 16.0 m2 10.0 m 62.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
283	須賀川土木	一級河川 第二竜田川	岩瀬郡天栄村	大里	丹沢	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止め工 護岸工 張芝 仮設工 仮道工 大型土のう 掛樋工	5.5 m 5.5 m m 3.8 m 13.3 m2 1.0 基 7.7 m2 40.7 m 7.0 袋 9.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420
285	須賀川土木	一級河川 阿武隈川	石川郡玉川村	竜崎	滝山	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 護岸工 コンクリートブロック積 護岸工 蛇かご 仮設工 仮道工 大型土のう	32.0 m 32.0 m 18.0 m 7.4 m 39.8 m2 225.0 m2 14.8 m 70.0 m 203.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
286	須賀川土木	一級河川 阿武隈川	石川郡玉川村	竜崎	原作田	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 カゴマット (標準タイプ) 護岸工 蛇かご 仮設工 仮道工 大型土のう	40.0 m m 40.0 m 11.5 m 559.4 m2 54.4 m 280.0 m 539.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	路線名等 河川名・	位置			設計概要	異常気象
		郡市町村	大字	字	決定	
	河川 国土交通省	計	16	件		

工事番号	出先機関名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
272	須賀川土木	一般県道 母畑. 須賀川線	須賀川市	和田		延長 124.0 m 幅員 6.00~8.00 m 盛土 337.8 m3 擁壁工 コンクリートブロック積 24.2 m2 縁石工 41.4 m 舗装工 アスファルト舗装 940.6 m2 植生シート 213.9 m2 防護柵工 160.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
273	須賀川土木	一般県道 須賀川. 二本松 自転車道線	須賀川市	田中	土内	延長 200.6 m 幅員 0.40~1.20 m 舗装工 アスファルト舗装 336.0 m2 下層路盤工 358.4 m2 排水工 U型側溝 8.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
274	須賀川土木	一般県道 須賀川矢吹線	岩瀬郡鏡石町	成田		延長 101.8 m 幅員 6.00 m 盛土 132.9 m3 植生シート 204.1 m2 防護柵工 ガードパイプ (土中建込式) 91.9 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
284	須賀川土木	一般国道 118号	岩瀬郡天栄村	田良尾	居平	延長 27.0 m 幅員 7.00 m 盛土 451.6 m3 フトンかご 45.0 m 排水工 L型側溝 27.0 m 植生シート 245.4 m2 舗装工 87.8 m2 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 27.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	路線名等 河川名・	位置			設計概要	異常気象
		郡市町村	大字	字	決定	
	道路 国土交通省	計	4	件		

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
287	石川土木	一級河川 社川	石川郡 石川町	新屋敷	1号	延長 15.0 m 左岸 10.0 m 右岸 10.0 m 法長 22.8 m 護岸工 コンクリートブロック張 251.9 m2 巻止工 18.8 m 小口止工 4.0 基 コンクリート舗装工 27.3 m2 土留・仮締切工 大型土のう 69.0 袋 土留・仮締切工 仮締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420	
288	石川土木	一級河川 社川	石川郡 石川町	山形		延長 84.1 m 左岸 30.0 m 右岸 54.1 m 法長 11.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 478.5 m2 巻止工 164.6 m 小口止工 6.0 基 コンクリート舗装工 197.5 m2 土留・仮締切工 大型土のう 74.0 袋 土留・仮締切工 仮締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420	
289	石川土木	一級河川 社川	石川郡 石川町	沢井	4号	延長 165.2 m 左岸 165.2 m 右岸 17.2 m 法長 10.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 954.2 m2 護岸工 コンクリートブロック積 134.2 m2 巻止工 324.2 m 小口止工 8.0 基 コンクリート舗装工 (小段) 69.4 m2 コンクリート舗装工 (天端) 421.5 m2 土留・仮締切工 大型土のう 94.0 袋 土留・仮締切工 仮締切排水工 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420	
290	石川土木	一級河川 社川	石川郡 石川町	沢井	5号	延長 38.0 m 左岸 38.0 m 右岸 m 法長 6.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 452.5 m2 巻止工 74.2 m 小口止工 3.0 基 コンクリート舗装工 (小段) 8.9 m2 コンクリート舗装工 (天端) 89.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
291	石川土木	一級河川 今出川	石川郡 石川町	形見	借宿	延長 26.5 m 左岸 26.5 m 右岸 m 法長 7.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 198.8 m2 護岸工 張芝 23.9 m2 土留・仮締切工 大型土のう 27.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420	
292	石川土木	一級河川 北須川	石川郡 石川町	母畑	湯前	延長 61.0 m 左岸 m 右岸 61.0 m 法長 7.8 m 護岸工 大型ブロック積 174.7 m2 護岸工 コンクリートブロック積 64.9 m2 小口止工 4.0 基 仮道工 (敷砂利) 12.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 224.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420	
293	石川土木	一級河川 北須川	石川郡 石川町	湯郷渡	前ノ内	延長 51.0 m 左岸 51.0 m 右岸 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 269.2 m2 小口止工 4.0 基 摺付工 じゃかご (W=45cm) 19.2 m2 仮道工 (敷砂利) 56.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 152.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420	
301	石川土木	一級河川 北須川	石川郡 平田村	中倉	千保	延長 111.0 m 左岸 m 右岸 111.0 m 法長 3.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 397.3 m2 小口止工 4.0 基 護岸工 張芝 214.2 m2 仮道工 (敷砂利) 165.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 179.0 袋 コンクリート取壊し 70.5 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 165.7 t	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
302	石川土木	一級河川 北須川	石川郡平田村	西山	真弓1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 大型ブロック積 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 護岸工 張芝 摺付工 じゃかご (W=45cm) 仮道工 (敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう	45.0 m 45.0 m 7.0 m 6.9 m 40.1 m2 107.6 m2 4.0 基 142.8 m2 10.7 m2 58.0 m 60.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
303	石川土木	一級河川 北須川	石川郡平田村	中倉	川面1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 大型ブロック積 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 護岸工 張芝 仮道工 (敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理 (中間処理)	48.5 m m 48.5 m 5.1 m 17.5 m2 76.5 m2 3.0 基 49.2 m2 62.0 m 34.0 袋 12.8 m3 30.1 t	10/12~10/13 台風19号 19420
304	石川土木	一級河川 北須川	石川郡平田村	中倉	川面2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 護岸工 張芝 土留・仮締切工 大型土のう	13.0 m 13.0 m m 5.0 m 63.9 m2 1.0 基 11.7 m2 20.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
305	石川土木	一級河川 北須川	石川郡平田村	西山	真弓2号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 護岸工 張芝 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理 (中間処理)	39.0 m m 39.0 m 5.0 m 117.7 m2 2.0 基 78.0 m2 78.0 袋 42.3 m3 99.4 t	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
306	石川土木	一級河川 北須川	石川郡平田村	西山	一本内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 摺付工 じゃかご (W=45cm) 仮道工 (敷砂利) 仮道工 (敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 仮締切排水工	29.0 m 29.0 m m 5.6 m 158.8 m2 2.0 基 10.1 m2 80.0 m 40.0 m 33.0 袋 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
307	石川土木	一級河川 北須川	石川郡平田村	西山	川向	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 仮道工 (敷砂利) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 仮締切排水工	51.0 m m 51.0 m 3.9 m 135.7 m2 1.0 基 74.0 m 120.0 袋 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
308	石川土木	一級河川 北須川	石川郡平田村	西山	沼野平	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 護岸工 張芝 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 仮締切排水工	4.7 m m 4.7 m 5.6 m 26.3 m2 9.9 m2 47.0 袋 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
309	石川土木	一級河川 北須川	石川郡平田村	永田	広畑	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 護岸工 張芝 摺付工 じゃかご (W=45cm) 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 仮締切排水工	20.0 m m 20.0 m 5.0 m 90.7 m2 3.0 基 26.0 m2 13.1 m2 71.0 袋 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 河川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
310	石川土木	一級河川 社川	石川郡 浅川町	福貴作	1号	延長 134.5 m 左岸 40.0 m 右岸 94.5 m 法長 13.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,549.1 m2 巻止工 194.2 m 小口止工 7.0 基 隔壁工 - 基 コンクリート舗装工 (天端) 151.6 m2 土留・仮締切工 大型土のう 96.0 袋 土留・仮締切工 仮締切排水工 2.0 箇所 張芝 (人工芝) 50.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	
311	石川土木	一級河川 社川	石川郡 浅川町	福貴作	2号	延長 103.0 m 左岸 103.0 m 右岸 m 法長 4.7 m 護岸工 コンクリートブロック張 796.4 m2 巻止工 306.3 m 小口止工 2.0 基 隔壁工 1.0 基 コンクリート舗装工 214.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	
312	石川土木	一級河川 社川	石川郡 浅川町	福貴作	3号	延長 526.0 m 左岸 280.5 m 右岸 268.0 m 法長 12.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 5,806.0 m2 巻止工 903.2 m 小口止工 6.0 基 隔壁工 7.0 基 コンクリート舗装工 1,136.4 m2 土留・仮締切工 大型土のう 614.0 袋 土留・仮締切工 仮締切排水工 7.0 箇所 コンクリート取壊し 331.0 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 777.9 t	10/12~10/13 台風19号 19420	
314	石川土木	二級河川 鮫川	石川郡 古殿町	松川	仁田	延長 39.0 m 左岸 m 右岸 39.0 m 法長 7.8 m 護岸工 大型ブロック積 300.7 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 35.1 m2 土留・仮締切工 大型土のう 95.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
315	石川土木	二級河川 鮫川	石川郡古殿町	松川	八ヶ久保北向	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 土留・仮締切工 大型土のう 構造物取壊工 (As) 産業廃棄物処理 (中間処理)	43.0 m m 43.0 m 5.0 m 211.2 m2 2.0 基 15.0 袋 1.5 m3 3.5 t	10/12~10/13 台風19号 19420
316	石川土木	二級河川 鮫川	石川郡古殿町	松川	戸倉内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 護岸工 張芝 土留・仮締切工 大型土のう 小口止工 摺付工 じゃかご (W=45cm)	23.0 m m 23.0 m 7.8 m 177.1 m2 32.2 m2 30.0 袋 1.0 基 5.7 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
317	石川土木	二級河川 鮫川	石川郡古殿町	田口	石畑	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 護岸工 張芝 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理 (中間処理)	139.7 m 139.7 m m 7.5 m 1,047.8 m2 293.4 m2 260.0 袋 271.0 m3 636.9	10/12~10/13 台風19号 19420
318	石川土木	二級河川 鮫川	石川郡古殿町	田口	青柳	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 護岸工 張芝 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理 (中間処理)	115.5 m m 115.5 m 7.5 m 866.3 m2 207.8 m2 73.0 袋 224.1 m3 526.6 t	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
319	石川土木	二級河川 鮫川	石川郡古殿町	鎌田	広沢	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 護岸工 張芝 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理（中間処理） 小口止工	20.0 m 20.0 m m 6.6 m 128.0 m2 28.0 m2 18.0 袋 34.2 m3 80.4 t 2.0 基	10/12~10/13 台風19号 19420
320	石川土木	二級河川 鮫川	石川郡古殿町	鎌田	明内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 土留・仮締切工 大型土のう 仮道工（敷砂利） 仮道工（敷砂利）	55.5 m 55.5 m m 4.7 m 223.7 m2 2.0 基 56.0 袋 46.0 m 69.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
321	石川土木	二級河川 小松川	石川郡古殿町	松川	和久	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 土留・仮締切工 大型土のう コンクリート取壊し 産業廃棄物処理（中間処理）	31.0 m 31.0 m m 4.4 m 134.2 m2 1.0 基 24.0 袋 5.5 m3 12.9 t	10/12~10/13 台風19号 19420
322	石川土木	二級河川 小松川	石川郡古殿町	松川	古内1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 土留・仮締切工 大型土のう	72.5 m 72.5 m m 4.1 m 290.0 m2 3.0 基 55.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
295	石川土木	一級河川 阿武隈川	西白河郡 矢吹町	字陣ヶ岡	1号	延長 171.3 m 左岸 142.0 m 右岸 29.3 m 法長 8.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,557.2 m2 巻止工 336.6 m 小口止工 10.0 基 隔壁工 - 基 コンクリート舗装工 (小段) 26.7 m2 コンクリート舗装工 (天端) 448.9 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	
296	石川土木	一級河川 阿武隈川	西白河郡 矢吹町	字陣ヶ岡	2号	延長 465.5 m 左岸 m 右岸 465.5 m 法長 6.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 - m2 巻止工 - m 小口止工 - 基 隔壁工 - 基 コンクリート舗装工 - m2 張芝 (人工芝) 2,793.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420	
297	石川土木	一級河川 阿武隈川	西白河郡 矢吹町	谷中	1号	延長 45.0 m 左岸 45.0 m 右岸 m 法長 15.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 1,273.5 m2 小口止工 2.0 基 護岸工 張芝 291.7 m2 土留・仮締切工 大型土のう 91.0 袋 土留・仮締切工 仮締切排水工 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420	
298	石川土木	一級河川 阿武隈川	西白河郡 矢吹町	谷中	2号	延長 204.0 m 左岸 204.0 m 右岸 m 法長 9.5 m 護岸工 コンクリートブロック張 2,846.5 m2 巻止工 405.0 m 小口止工 5.0 基 摺付工 じゃかご (W=45cm) 5.0 m2 土留・仮締切工 大型土のう 104.0 袋 土留・仮締切工 仮締切排水工 3.0 箇所 コンクリート取壊し 276.9 m3 産業廃棄物処理 (中間処理) 650.7 t	10/12~10/13 台風19号 19420	

	国土交通省	河川	計	3 2	件		
--	-------	----	---	--------	---	--	--

工事番号	出先機関名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
294	石川土木	一般県道 赤坂西野、石川線	石川郡 石川町	山形	大室	延長 幅員 直高 擁壁工 L型擁壁工 ガードレール基礎ブロック 防護柵工 ガードレール撤去新設 As舗装工 上層路盤工 下層路盤工 舗装版切断 舗装版取壊 産業廃棄物処理（中間処理）	15.8 m 7.50~8.00 m 2.3 m 15.8 m 15.8 m 15.8 m 47.4 m2 47.4 m2 47.4 m2 21.8 m 47.4 m2 5.6 t	10/12~10/13 台風19号 19420
300	石川土木	主要地方道 飯野三春石川線	石川郡 石川町	湯郷渡	米子平	延長 幅員 法長 護岸工 コンクリートブロック積工 小口止工 表層工 基層工 上層路盤工 防護柵工 ガードレール撤去新設 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 仮締切排水工 舗装版取壊 産業廃棄物処理（中間処理）	15.2 m 6.50 m 4.9 m 65.9 m2 1.0 基 16.3 m2 16.3 m2 16.3 m2 15.2 m 66.0 袋 1.0 箇所 16.3 m2 1.9 t	10/12~10/13 台風19号 19420
299	石川土木	主要地方道 飯野三春石川線	石川郡 玉川村	南須釜	千五沢	延長 幅員 法長 法面工 現場吹付法枠工 ロックボルト工 枠内モルタル吹付工 枠内植生基材吹付工	40.0 m 7.10 m 16.3 m 556.6 m2 125.0 本 57.8 m2 330.5 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
313	石川土木	主要地方道 埴泉崎線	石川郡 浅川町	滝輪		延長 幅員 法長 盛土 張芝（人工芝） 表層工 上層路盤工 下層路盤工 防護柵工 ガードレール撤去新設 舗装版切断 舗装版取壊 産業廃棄物処理（中間処理）	78.0 m 5.00~12.40 m 4.3 m 374.4 m3 335.4 m2 96.6 m2 96.6 m2 96.6 m2 60.0 m 43.5 m 96.6 m2 11.4 t	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
323	石川土木	主要地方道 いわき、石川線	石川郡古殿町	松川	水沼	延長 幅員 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工 横断暗渠工 (VII-A-a-600) 縦樋工 舗装工 As 舗装工 ガードレール	65.7 m 5.50 m 4.7 m 277.6 m2 4.0 基 3.2 m 1.0 式 195.8 m2 65.7 m	10/12~10/13 台風19号 19420
324	石川土木	一般県道 三株、下市萱、小川線	石川郡古殿町	松川	三株	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 張芝 (野芝) 防護柵工 (撤去再設置) 土留・仮締切工 大型土のう	137.0 m 3.50 m 4.3 m 489.4 m2 6.0 基 196.7 m2 68.0 m 115.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
325	石川土木	一般県道 三株、下市萱、小川線	石川郡古殿町	松川	小名沢	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 防護柵工 舗装工 As 舗装工 構造物取壊工 (As) 産業廃棄物処理 (中間処理)	34.0 m 3.70~4.10 m 5.3 m 166.1 m2 4.0 基 36.0 m 37.4 m2 1.5 m3 3.5 t	10/12~10/13 台風19号 19420
326	石川土木	一般県道 三株、下市萱、小川線	石川郡古殿町	大久田	蕨草	延長 幅員 法長 法面工 現場吹付法砕工 ロックボルト工 モルタル・コンクリート吹付工 植生基材吹付工 舗装工 As 舗装工 防護柵工	40.0 m 6.00 m 44.0 m 652.0 m2 189.0 本 48.9 m2 1,076.1 m2 44.0 m2 40.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

	国土交通省	道路	計	8	件		
--	-------	----	---	---	---	--	--

工事番号	出先機関名	河川 路線名等 川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
327	会津若松建設	一級河川 宮川	会津若松市	北会津町	宮袋 下大沼	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 根固工 袋詰玉石工 2t用 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工	40.0 m m 40.0 m 7.8 m 307.3 m2 84.0 個 50.0 m 83.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
328	会津若松建設	一級河川 宮川	大沼郡	会津美里町	旭杉原 大上	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工	10.9 m m 10.9 m 6.0 m 61.8 m2 70.0 m 38.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
329	会津若松建設	一級河川 東尾岐川	大沼郡	会津美里町	尾岐窪 村上	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 根固工 袋詰玉石工 1t用 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工	34.0 m 34.0 m m 9.4 m 314.0 m2 46.0 個 40.0 m 44.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
330	会津若松建設	一級河川 藤川	大沼郡	会津美里町	橋丸 川西	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工	19.5 m 19.5 m m 5.0 m 91.5 m2 53.0 m 43.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川 路線名等 ・ 河川名	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
331	会津若松建設	一級河川 藤川	大沼郡会津美里町	旭市川	居廻	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮設工 土留・仮締切工	11.5 m 11.5 m m 5.0 m 54.5 m2 23.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
332	会津若松建設	一級河川 館の川	大沼郡会津美里町	旭館端	池ノ端	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 根固工 袋詰玉石工 1t用 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工	25.0 m 25.0 m 24.0 m 3.5 m 134.8 m2 17.0 個 150.0 m 5.4 m	10/12~10/13 台風19号 19420
333	会津若松建設	一級河川 佐賀瀬川	大沼郡会津美里町	立石田	上金山	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠（格子枠含む） 仮設工 仮道工 仮設工 土留・仮締切工	10.7 m 10.7 m m 5.0 m 50.5 m2 70.0 m 20.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	7	件			

工事番号	出先機関名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
334	会津若松建設	一般国道 401号	大沼郡会津美里町	松坂	博士沢2号	延長 幅員	9.0 m 6.00~7.00 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 補強土壁工 下層路盤工 上層路盤工 表層工 仮道工	5.5 m 49.5 m2 63.0 m2 63.0 m2 63.0 m2 51.0 m	
335	会津若松建設	一般国道 401号	大沼郡会津美里町	西尾	荒田	延長 幅員	11.0 m 5.50~7.00 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 大型ブロック工 <small>防護柵工 ガードレール (コンクリート建込式)</small> 下層路盤工 上層路盤工 表層工 仮道工	4.4 m 45.3 m2 12.0 m 31.6 m2 31.6 m2 31.6 m2 50.0 m	
336	会津若松建設	一般国道 401号	大沼郡会津美里町	松坂	博士沢1号	延長 幅員	10.0 m 4.00~5.00 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 補強土壁工 下層路盤工 上層路盤工 表層工 仮道工	5.5 m 45.0 m2 50.0 m2 50.0 m2 50.0 m2 40.0 m	
	国土交通省	道路	計	3	件			

工事番号	出先機関名	河川線名・ 河川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
337	宮下土木	一級河川 只見川	大沼郡三島町	大登	上中川井	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長	29.3 m m 29.3 m 154.6 m2 5.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
338	宮下土木	一級河川 大谷川	大沼郡三島町	宮下	塩水	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 根固工 根固ブロック撤去・再設置 仮設工 仮道工	36.0 m 36.0 m m 328.5 m2 9.3 m 4.0 個 12.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
339	宮下土木	一級河川 大谷川	大沼郡三島町	大谷	源導寺	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 護岸工 コンクリートブロック積 法長 仮設工 仮道工	50.0 m m 50.0 m 126.8 m2 7.2 m 139.6 m2 5.7 m 75.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
340	宮下土木	一級河川 大谷川	大沼郡三島町	大谷	本村	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 仮設工 仮道工	60.4 m 60.4 m m 256.2 m2 4.5 m 53.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 河川名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
341	宮下土木	一級河川 大谷川	大沼郡三島町	大谷	牧ノ平	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 仮設工 仮道工	32.4 m 32.4 m m 216.6 m2 10.1 m 41.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
342	宮下土木	一級河川 滝谷川	大沼郡三島町	滝谷	和具	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 ブロック張（環境保全型）撤去・再設置 法長 根固工 標準ブロック2.0t 根固工 根固ブロック撤去・再設置 仮設工 仮道工	30.0 m 30.0 m 22.3 m 394.5 m2 12.4 m 181.5 m2 11.0 m 115.0 個 4.0 個 223.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
343	宮下土木	一級河川 只見川	大沼郡金山町	水沼	山崎1号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 護岸工 根継 嵩上工	75.0 m m 75.0 m 115.3 m2 3.9 m 11.3 m 30.3 m	10/12~10/13 台風19号 19420
345	宮下土木	一級河川 只見川	大沼郡金山町	西谷	入岩	延長 左岸 右岸 護岸工 大型ブロック積 法長	48.4 m m 48.4 m 337.8 m2 7.3 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 川名	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
346	宮下土木	一級河川 只見川	大沼郡 金山町	西谷	下夕川原	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 根固工 標準ブロック2.0t 根固工 根固ブロック撤去・再設置 仮設工 仮道工	119.3 m m 119.3 m 1,237.9 m2 12.1 m 466.0 個 168.0 個 232.2 m	10/12~10/13 台風19号 19420
347	宮下土木	一級河川 野尻川	大沼郡 金山町	川口	上町	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 仮設工 仮道工	15.0 m m 15.0 m 130.4 m2 8.5 m 26.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
348	宮下土木	一級河川 野尻川	大沼郡 金山町	玉梨	綱木	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 仮設工 仮道工	75.0 m 75.0 m m 1,028.9 m2 13.8 m 147.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
349	宮下土木	一級河川 野尻川	大沼郡 昭和村	野尻	中向	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック張 法長 仮設工 仮道工	14.5 m 14.5 m m 125.3 m2 9.0 m 35.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川 路線名等 ・ 見沢川	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
350	宮下土木	一級河川 見沢川	大沼郡昭和村	大芦	孫太郎1号	延長 左岸 右岸 護岸工 大型ブロック積 法長 仮設工 仮道工	24.0 m m 24.0 m 148.4 m2 6.7 m 20.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
351	宮下土木	一級河川 見沢川	大沼郡昭和村	大芦	孫太郎2号	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 法長 護岸工 蛇かご 仮設工 仮道工 植生工 人工張芝	46.0 m m 46.0 m 248.7 m2 5.6 m - m 20.0 m 91.2 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
352	宮下土木	一級河川 畑沢川	大沼郡昭和村	大芦	下木屋新田	延長 左岸 右岸 護岸工 大型ブロック積 法長 仮設工 仮道工	222.7 m 179.7 m 93.0 m 1,811.3 m2 7.6 m 525.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	15	件			

工事番号	出先機関名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
121	喜多方建設	主要地方道 喜多方、西会津線	耶麻郡西会津町	登世島	真ヶ沢甲	延長 幅員	93.6 m 7.00 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	1	件			
						盛土工 コンクリートブロック練張工 シルコンクリート工 ガードレール撤去再設置工 仮設道路工 大型土のう工	95.0 m3 886.4 m2 307.7 m2 100.0 m 50.0 m 40.0 袋	

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 河川名	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
353	南会津建設	一級河川 阿賀川	南会津郡南会津町	中荒井	坂ノ上	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 石張(練) 小口止工 根固工 根固ブロック撤去・再設置 仮設工 仮道工	25.0 m m 25.0 m 15.0 m 395.3 m2 2.0 基 8.0 個 65.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
354	南会津建設	一級河川 阿賀川	南会津郡南会津町	中荒井	五百刈	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠(格子枠含む) 小口止工 仮設工 仮道工	18.0 m 18.0 m m 8.6 m 151.3 m2 1.0 基 70.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
355	南会津建設	一級河川 阿賀川	南会津郡南会津町	中荒井	大柳下	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠(格子枠含む) 小口止工 仮設工 仮道工	12.0 m m 12.0 m 12.3 m 140.2 m2 2.0 基 140.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
356	南会津建設	一級河川 阿賀川	南会津郡南会津町	中荒井	大万清水	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠(格子枠含む) 小口止工 仮設工 仮道工	23.8 m m 23.8 m 11.3 m 262.2 m2 2.0 基 82.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 路名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
357	南会津建設	一級河川 小桂川	南会津郡南会津町	中荒井		延長 15.0 m 左岸 15.0 m 右岸 m 法長 4.9 m 護岸工 積ブロック(練) 75.0 m2 隔壁工 3.0 基 仮設工 仮道工 40.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
358	南会津建設	一級河川 桧沢川	南会津郡南会津町	静川	1号	延長 129.0 m 左岸 m 右岸 129.0 m 法長 6.1 m 護岸工 大型ブロック積 671.4 m2 隔壁工 4.0 基 護岸工 根継 24.8 m 仮設工 仮道工 150.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
359	南会津建設	一級河川 桧沢川	南会津郡南会津町	静川	2号	延長 77.7 m 左岸 77.7 m 右岸 m 法長 6.4 m 護岸工 大型ブロック積 501.6 m2 隔壁工 3.0 基 仮設工 仮道工 100.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	河川	計	7	件			

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
360	山口土木	一級河川 伊南川	南会津郡 檜枝岐村	字黒岩山	1号	延長 71.5 m 左岸 16.0 m 右岸 59.0 m 法長 6.8 m 護岸工 コンクリートブロック張 496.8 m2 小口止工 3.0 基 隔壁工 1.0 基 仮設工 仮道工 168.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
361	山口土木	一級河川 伊南川	南会津郡 檜枝岐村	字黒岩山	2号	延長 68.0 m 左岸 m 右岸 68.0 m 法長 8.6 m 護岸工 コンクリートブロック張 392.9 m2 護岸工 張芝 19.4 m2 小口止工 2.0 基 隔壁工 1.0 基 仮設工 仮道工 116.3 m 護岸工 根継 13.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
362	山口土木	一級河川 伊南川	南会津郡 檜枝岐村	字大根卸	2号	延長 51.0 m 左岸 34.2 m 右岸 16.8 m 法長 10.3 m 護岸工 コンクリートブロック張 514.6 m2 小口止工 4.0 基 仮設工 仮道工 175.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
363	山口土木	一級河川 伊南川	南会津郡 檜枝岐村	字居平		延長 15.0 m 左岸 15.0 m 右岸 m 法長 5.8 m 護岸工 大型ブロック積 82.1 m2 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 100.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 川名	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
365	山口土木	一級河川 塩ノ岐川	南会津郡只見町	塩ノ岐	柳原	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 大型ブロック積 小口止工 隔壁工 仮設工 仮道工	62.4 m m 62.4 m 7.2 m 442.2 m2 1.0 基 1.0 基 130.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
366	山口土木	一級河川 伊南川	南会津郡南会津町	宮床	内城	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック張 小口止工 根固工 根固ブロック撤去・再設置 仮設工 仮道工	29.0 m m 29.0 m 14.5 m 411.8 m2 2.0 基 12.0 個 100.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
367	山口土木	一級河川 伊南川	南会津郡南会津町	内川	居平	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 石張(練) 護岸工 張芝 根固工 根固ブロック撤去・再設置 小口止工 隔壁工 仮設工 仮道工	69.0 m 69.0 m m 11.0 m 749.1 m2 200.1 m2 50.0 個 2.0 基 1.0 基 119.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
368	山口土木	一級河川 伊南川	南会津郡南会津町	浜野		延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリート法枠(格子枠含む) 小口止工 隔壁工 仮設工 仮道工	69.9 m 69.9 m m 10.5 m 699.8 m2 3.0 基 - 基 133.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	出先機関名	河川線名等 ・ 川名	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
369	山口土木	一級河川 館岩川	南会津郡南会津町	伊与戸	1号	延長 60.0 m 左岸 60.0 m 右岸 m 法長 10.0 m 護岸工 コンクリートブロック張 594.0 m2 護岸工 張芝 111.0 m2 小口止工 2.0 基 隔壁工 1.0 基 仮設工 仮道工 95.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
370	山口土木	一級河川 小屋川	南会津郡南会津町	山口	清水川	延長 32.4 m 左岸 32.4 m 右岸 m 法長 5.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 31.2 m2 護岸工 根継 26.1 m 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 80.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
371	山口土木	一級河川 鹿水川	南会津郡南会津町	界	湯の入1号	延長 33.4 m 左岸 m 右岸 33.4 m 法長 5.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 119.7 m2 護岸工 横工 4.0 基 三面張工 底張(河床張工) 31.0 m3 仮設工 仮道工 55.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
372	山口土木	一級河川 鹿水川	南会津郡南会津町	界	湯の入2号	延長 13.6 m 左岸 13.6 m 右岸 m 法長 6.3 m 護岸工 大型ブロック積 81.4 m2 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 20.3 m2 仮設工 仮道工 46.6 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

	国土交通省	河川	計	1 2	件		
--	-------	----	---	--------	---	--	--

工事番号	出先機関名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
364	山口土木	主要地方道 沼田・桜枝岐線	南会津郡 檜枝岐村	字 燧ヶ岳	4号	延長 12.0 m 幅員 4.80~4.80 m 擁壁工 コンクリートブロック積 49.1 m ² 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 60.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
373	山口土木	一般国道 352号	南会津郡 南会津町	内川	上ノ原	延長 31.5 m 幅員 5.50~9.00 m 擁壁工 大型ブロック積 279.4 m ² 小口止工 2.0 基 舗装工 アスファルト舗装 157.5 m ² 仮設工 仮道工 68.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
374	山口土木	一般県道 栗山館岩線	南会津郡 南会津町	湯ノ花	田代山	延長 12.0 m 幅員 5.00~5.00 m 擁壁工 補強土壁 50.4 m ² 防護柵工 ガードケーブル再設置 12.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	道路	計	3	件			

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
241	郡山市	準用河川 亀田川	郡山市	大槻町	字川向	延長 左岸 右岸 護岸工 環境保全型ブロック積 土留・仮締切工 大型土のう 工事用道路工 敷鉄板 締切排水工	10.2 m 10.2 m m 57.0 m ² 12.0 袋 30.0 m 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
242	郡山市	準用河川 照内川	郡山市	富久山町 福原	字白石田	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック(練) 植生工 張芝 工事用道路工 土留・仮締切工 大型土のう 締切排水工	21.0 m 21.0 m m 76.7 m ² 21.0 m ² 20.0 m 12.0 袋 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
243	郡山市	準用河川 徳定川	郡山市	安積町 日出山	字一本松	延長 左岸 右岸 護岸工 張ブロック(空) 小口止工 すり付け工 蛇かご工 土留・仮締切工 大型土のう 工事用道路工 敷鉄板 締切排水工	30.0 m 30.0 m m 249.9 m ² 2.0 基 16.1 m ² 38.0 袋 65.0 m 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
244	郡山市	普通河川 鞍掛川	郡山市	中田町 黒木	字落合	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック(練) 小口止工 すり付け工 蛇かご工 工事用道路工 工事用道路工 敷鉄板 土留・仮締切工 大型土のう 土留・仮締切工 掛樋工 締切排水工	70.2 m 55.7 m 14.5 m 233.8 m ² 6.0 基 5.2 m ² 16.0 m 106.5 m 7.0 袋 91.7 m 3.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
245	郡山市	普通河川 蛇石川	郡山市	中田町黒木	字落合	延長 119.4 m 左岸 m 右岸 119.4 m 護岸工 積ブロック (練) 352.7 m ² 小口止工 2.0 基 すり付け工 蛇かご工 2.8 m ² 工事用道路工 139.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 3.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 513.2 m 締切排水工 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
246	郡山市	普通河川 舟津川	郡山市	湖南町三代	字桔梗原	延長 16.0 m 左岸 m 右岸 16.0 m 護岸工 積ブロック (練) 58.7 m ² 小口止工 1.0 基 すり付け工 蛇かご工 8.0 m ² 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 工事用道路工 敷鉄板 75.0 m 土留・仮締切工 掛樋工 72.0 m 締切排水工 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
247	郡山市	普通河川 舟津川	郡山市	湖南町三代	字不動山	延長 38.0 m 左岸 38.0 m 右岸 m 護岸工 積ブロック (練) - m ² 小口止工 - 基 すり付け工 蛇かご工 3.6 m ² 土留・仮締切工 大型土のう 23.0 袋 工事用道路工 敷鉄板 64.0 m 締切排水工 1.0 箇所 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 76.0 m ²	10/12~10/13 台風19号 19420
248	郡山市	普通河川 仙翁川	郡山市	湖南町三代	字仙翁	延長 37.0 m 左岸 21.0 m 右岸 16.0 m 護岸工 根継 14.3 m ³ 護岸工 積ブロック (練) 86.3 m ² 小口止工 1.0 基 すり付け工 蛇かご工 4.0 m ² 植生工 張芝 18.9 m ² 工事用道路工 19.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 18.0 袋 土留・仮締切工 掛樋工 20.0 m 締切排水工 1.0 箇所 工事用道路工 敷鉄板 16.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
249	郡山市	普通河川 川底川	郡山市	三穂田町富岡	字川底原	延長 左岸 右岸 護岸工 積ブロック (練) 小口止工 すり付け工 蛇かご工 植生工 張芝 土留・仮締切工 大型土のう 工事用道路工 (敷砂利) 工事用道路工 締切排水工	51.0 m m 51.0 m 183.3 m ² 4.0 基 14.2 m ² 233.3 m ² 122.0 袋 52.0 m 161.0 m 1.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	9	件			

工事番号	市町村名	河川線名等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
251	郡山市	一級市道 福原八丁目線	郡山市	日和田町八丁目	字戸ノ内	延長 131.0 m 幅員 12.00 m 法覆工 種子吹付工 849.5 m2 歩道表層工 400.6 m2 歩道路盤工 400.6 m2 取付部舗装工 26.1 m2 上層路盤工 26.1 m2 下層路盤工 26.1 m2 転落防止柵撤去 63.0 m 転落防止柵設置 159.0 m 舗装版切断 6.9 m 舗装版破碎 213.7 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
252	郡山市	二級市道 牛糞本郷黒木2号線	郡山市	中田町牛糞本郷	字長久保	延長 31.3 m 幅員 5.50 m 擁壁工 コンクリートブロック積 73.4 m2 小口止工 2.0 基 法覆工 種子吹付工 262.3 m2 防護柵工 ガードレール (土中建込式) 31.3 m 舗装工 アスファルト舗装 53.7 m2 上層路盤工 55.2 m2 下層路盤工 63.1 m2 舗装版切断 38.1 m 舗装版破碎 53.7 m2 工事用道路工 270.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
253	郡山市	二級市道 根岸竹ノ作線	郡山市	日和田町八丁目	字鍛冶ヶ入	延長 26.0 m 幅員 5.50 m 擁壁工 コンクリートブロック積 63.4 m2 小口止工 2.0 基 法覆工 種子吹付工 140.2 m2 舗装工 アスファルト舗装 15.0 m2 上層路盤工 15.9 m2 下層路盤工 20.6 m2 舗装版切断 20.3 m 舗装版破碎 9.2 m2 構造物取壊 17.7 m3 土留・仮締切工 大型土のう 62.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
254	郡山市	その他の市道 館野笠松線	郡山市	西田町高柴	字館野	延長 67.0 m 幅員 6.00 m 擁壁工 フトンかご - m 法覆工 種子吹付工 444.5 m2 法覆工 客土吹付工 (t = 1 cm) 433.9 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
255	郡山市	その他の市道 込内田向線	郡山市	西田町大田	字上洞	延長 幅員	46.0 m 4.00 m	10/12~10/13 台風19号
	国土交通省	道路	計	5	件	擁壁工 フトンかご 法覆工 種子吹付工	- m 542.1 m2	19420

工事番号	市町村名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
256	須賀川市	一級市道 市道 I -22号線	須賀川市	浜尾	館	延長 幅員	59.5 m 12.55 m	10/12~10/13 台風19号 19420
257	須賀川市	一級市道 市道 I -26号線	須賀川市	小倉	取木	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝 表層工 上層路盤工 下層路盤工 工事用道路	16.0 m 3.40~4.10 m 4.5 m 68.8 m2 2.0 基 21.4 m2 13.5 m2 14.1 m2 16.5 m2 40.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
258	須賀川市	一級市道 市道 I -26号線	須賀川市	小倉	後中作	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝 表層工 上層路盤工 下層路盤工	18.5 m 4.00~4.70 m 4.5 m 67.7 m2 4.0 基 8.4 m2 7.5 m2 8.3 m2 12.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
259	須賀川市	一級市道 市道 I -27号線	須賀川市	上山田	内東山	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝 表層工 上層路盤工 下層路盤工	8.5 m 3.80~4.30 m 4.5 m 35.3 m2 2.0 基 29.0 m2 2.8 m2 3.1 m2 4.6 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
260	須賀川市	一級市道 市道Ⅰ-34号線	須賀川市	柱田	草倉山	延長 幅員	13.0 m 5.00 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝	3.4 m 41.5 m2 2.0 基 38.7 m2	
261	須賀川市	一級市道 市道Ⅰ-5号線	須賀川市	保土原	寺作田	延長 幅員	17.5 m 7.20~8.90 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝	1.8 m 31.5 m2 1.0 基 11.1 m2	
262	須賀川市	二級市道 市道Ⅱ-26号線	須賀川市	松塚	下	延長 幅員	23.0 m 6.00 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法覆工 張芝 表層工 上層路盤工 下層路盤工 排水工 アスカーブ	35.0 m2 6.6 m2 7.7 m2 13.1 m2 21.9 m	
263	須賀川市	二級市道 市道Ⅱ-32号線	須賀川市	榎衝	女後田	延長 幅員	26.5 m 5.70 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝 表層工 上層路盤工 下層路盤工	2.2 m 13.2 m2 2.0 基 123.0 m2 13.3 m2 14.6 m2 19.9 m2	

工事番号	市町村名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
264	須賀川市	二級市道 市道Ⅱ-7号線	須賀川市	西川	十貫田	延長 幅員	18.0 m 4.50 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝 表層工 上層路盤工 下層路盤工	2.8 m 48.7 m2 2.0 基 66.5 m2 27.0 m2 27.9 m2 31.5 m2	
266	須賀川市	その他の市道 市道6426号線	須賀川市	大栗	鞍掛石	延長 幅員	12.0 m 3.70~5.70 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝	4.5 m 51.0 m2 2.0 基 20.0 m2	
267	須賀川市	その他の市道 市道7507号線	須賀川市	大栗	高野前	延長 幅員	10.0 m 3.60~3.70 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝 表層工 上層路盤工 下層路盤工	2.8 m 26.3 m2 2.0 基 15.2 m2 5.9 m2 6.2 m2 7.5 m2	
268	須賀川市	その他の市道 市道7612号線	須賀川市	狸森	経塚	延長 幅員	10.0 m 3.00 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝	4.5 m 39.4 m2 2.0 基 14.0 m2	

工事番号	市町村名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
269	須賀川市	その他の市道 市道7612号線	須賀川市	狸森	池ノ窪	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝	12.0 m 3.00 m 3.2 m 36.8 m2 2.0 基 5.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
270	須賀川市	その他の市道 市道7615号線	須賀川市	狸森	弁天	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝 表層工 上層路盤工 下層路盤工	20.5 m 6.20~6.70 m 2.7 m 53.5 m2 2.0 基 6.1 m2 24.9 m2 26.0 m2 30.1 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道 路	計	1	4	件		

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
271	田村市	普通河川 言神川	田村市	都路町岩井沢	松ノ口	延長 72.0 m 左岸 m 右岸 72.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 (裏コン無) 215.0 m2 小口止工 3.0 基 かご工 じゃかご 7.0 m 植生工 張芝 (野芝) 10.0 m2 掛樋工 (φ600シングル管) 79.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 2.0 袋 工事用道路① (W=4.0m) 82.0 m 工事用道路② (W=3.0m) 15.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
272	田村市	普通河川 合子川	田村市	都路町古道	申西	延長 34.0 m 左岸 m 右岸 34.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 (裏コン無) 82.0 m2 底張工 底張コンクリート 3.0 m3 A型小口止工 1.0 基 B型小口止工 1.0 基 かご工 じゃかご 6.0 m 植生工 張芝 (野芝) 100.0 m2 掛樋工 (φ1000シングル管) 42.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 1.0 袋 工事用道路 (W=4.0m) 90.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
273	田村市	普通河川 合子川	田村市	都路町古道	下野前	延長 17.0 m 左岸 14.0 m 右岸 17.0 m かご工 かが護岸 (多段積型突込式) 109.0 m2 植生工 張芝 (野芝) 30.0 m2 掛樋工 (φ1000ダブル管) 23.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 工事用道路① (W=3.5m) 46.0 m 工事用道路② (W=4.0m) 42.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
274	田村市	普通河川 佐太郎川	田村市	都路町岩井沢	中小屋	延長 63.5 m 左岸 63.5 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 (裏コン無) 163.0 m2 小口止工 3.0 基 かご工 じゃかご 18.0 m 植生工 張芝 (野芝) 30.0 m2 掛樋工 (φ600ダブル管) 91.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 5.0 袋 工事用道路① (W=3.0m) 93.0 m 工事用道路② (W=3.5m) 39.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
275	田村市	普通河川 山根川	田村市	常葉町山根	余平田	延長 34.7 m 左岸 m 右岸 34.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 (裏コン無) 105.0 m ² 小口止工 4.0 基 かご工 じゃかご 14.0 m 植生工 張芝(野芝) 10.0 m ² 掛樋工 (φ1000シングル管) 51.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 工事用道路① (W=3.0m) 63.0 m 工事用道路② (W=3.5m) 55.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
276	田村市	普通河川 山根川	田村市	常葉町山根	九十内1号	延長 40.0 m 左岸 40.0 m 右岸 20.0 m かご工 かご護岸 (多段積型突込式) 180.0 m ² 植生工 張芝(野芝) 180.0 m ² 掛樋工 (φ600シングル管) 55.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 3.0 袋 工事用道路 (W=4.0m) 48.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
277	田村市	普通河川 山根川	田村市	常葉町山根	九十内2号	延長 112.0 m 左岸 31.0 m 右岸 99.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 (裏コン無) 256.0 m ² 底張工 底張コンクリート 4.0 m ³ A型小口止工 5.0 基 B型小口止工 2.0 基 かご工 じゃかご 37.0 m 植生工 張芝(野芝) 40.0 m ² 排水構造物工 (管渠φ450) 3.0 m 掛樋工 (φ600シングル管) 4.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 2.0 袋 工事用道路① (W=4.0m) 131.0 m 工事用道路② (W=3.5m) 66.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
278	田村市	普通河川 石黒川	田村市	都路町古道	石黒1号	延長 28.0 m 左岸 6.0 m 右岸 28.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 (裏コン無) 156.0 m ² 小口止工 5.0 基 かご工 じゃかご 10.0 m 根固工 袋詰玉石 13.0 袋 植生工 張芝(野芝) 130.0 m ² 掛樋工 (φ600ダブル管) 92.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 6.0 袋 工事用道路① (W=4.0m) 5.0 m 工事用道路② (W=4.0m) 80.0 m 取壊し工 コンクリート取壊し 17.0 m ³ 殻運搬処理 1.0 m ³	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
279	田村市	普通河川 石黒川	田村市	都路町古道	阿園平	延長 6.0 m 左岸 m 右岸 6.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 (裏コン無) 22.0 m ² 植生工 張芝 (野芝) 1.0 m ² 掛樋工 (φ1000ダブル管) 14.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 工事用道路① (W=4.0m) 20.0 m 工事用道路② (W=4.0m) 20.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
280	田村市	普通河川 大槻川	田村市	都路町岩井沢	小保内1号	延長 104.0 m 左岸 104.0 m 右岸 m 護岸工 コンクリートブロック積 (裏コン無) 284.0 m ² かご工 かご護岸 (多段積型突込式) 4.0 m ² 小口止工 6.0 基 かご工 じゃかご 7.0 m 植生工 張芝 (野芝) 50.0 m ² 排水構造物工 管渠 (φ600) 3.0 m 掛樋工 (φ600シングル管) 240.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 6.0 袋 工事用道路① (W=4.0m) 38.0 m 工事用道路② (W=4.0m) 172.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
281	田村市	普通河川 大槻川	田村市	都路町岩井沢	小与内1号	延長 14.0 m 左岸 m 右岸 14.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 (裏コン無) 54.0 m ² 小口止工 2.0 基 植生工 張芝 (野芝) 3.0 m ² 取壊し工 コンクリート 14.0 m ³ 殻運搬処理 コンクリート 14.0 m ³ 産業廃棄物処理 コンクリート 33.0 t 土留・仮締切工 大型土のう 25.0 袋 工事用道路① (W=4.0m) 14.0 m 工事用道路② (W=3.5m) 72.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
282	田村市	普通河川 田代川	田村市	常葉町堀田	川越2号	延長 58.5 m 左岸 58.5 m 右岸 13.0 m かご工 かご護岸 (多段積型突込式) 215.0 m ² 植生工 張芝 (野芝) 90.0 m ² 掛樋工 (φ600ダブル管) 67.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 4.0 袋 工事用道路① (W=4.0m) 42.0 m 工事用道路② (W=3.5m) 81.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
283	田村市	普通河川 田代川	田村市	常葉町堀田	岩下	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 (裏コン無) A型小口止工 B型小口止工 底張工 底張コンクリート 植生工 張芝(野芝) 掛樋工 (φ1000シングル管) 土留・仮締切工 大型土のう 工事用道路① (W=3.0m) 工事用道路② (W=3.0m) 工事用道路③ (W=4.0m) 工事用道路④ (W=3.5m)	86.0 m m 86.0 m 264.0 m2 1.0 基 1.0 基 9.0 m3 110.0 m2 102.0 m 31.0 袋 59.0 m 8.0 m 6.0 m 28.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
284	田村市	普通河川 頭ノ巢川	田村市	都路町古道	下板橋	延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積 (裏コン無) 小口止工 かご工 じゃかご 植生工 張芝(野芝) 根固工 袋詰玉石 掛樋工 (φ600シングル管) 土留・仮締切工 大型土のう 工事用道路① (W=3.0m) 工事用道路② (W=4.0m) 工事用道路③ (W=4.0m) 取壊し工 コンクリート	42.0 m 42.0 m 2.0 m 105.0 m2 1.0 基 9.0 m 30.0 m2 6.0 袋 128.0 m 6.0 袋 13.0 m 14.0 m 65.0 m 27.0 m3	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計			14件		

工事番号	市町村名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
285	田村市	二級市道 余平田田代線	田村市	常葉町堀田	鳴子1号	延長 幅員	24.4 m 3.00~4.40 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 取付工 じゃかご(φ45cm) 植生工 筋芝(人工芝) アスファルト舗装工 表層工(t=5cm) アスファルト舗装工 上層路盤工(t=15cm) 防護柵工 撤去再設置工 舗装版切断工 舗装版取壊し 産業廃棄物処理	73.0 m2 6.0 基 45.0 m 22.0 m2 27.0 m2 29.0 m2 29.0 m 32.0 m 26.0 m2 2.0 t	
286	田村市	その他の市道 元木下線	田村市	船引町北移	池ノ入	延長 幅員	20.0 m 3.30~4.20 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 取付工 じゃかご(φ45cm) 植生工 筋芝(人工芝) アスファルト舗装工 表層工(t=5cm) アスファルト舗装工 上層路盤工(t=15cm) 舗装版切断工 舗装版取壊し 産業廃棄物処理	108.0 m2 1.0 基 12.0 m 10.0 m2 14.0 m2 15.0 m2 21.0 m 14.0 m2 2.0 t	
287	田村市	その他の市道 大倉秋山田線	田村市	船引町大倉	後田1号	延長 幅員	21.1 m 3.90~4.00 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 取付工 じゃかご(φ45cm) 植生工 筋芝(人工芝) アスファルト舗装工 表層工(t=5cm) アスファルト舗装工 上層路盤工(t=10cm) アスファルト舗装工 下層路盤工(t=15cm) 防護柵工 撤去再設置工 舗装版切断工 舗装版取壊し コンクリート取壊し	32.0 m2 2.0 基 7.0 m 200.0 m2 11.0 m2 12.0 m2 16.0 m2 21.0 m 22.0 m 11.0 m2 1.0 m3	
288	田村市	その他の市道 大倉秋山田線	田村市	船引町大倉	後田2号	延長 幅員	13.8 m 3.50~4.20 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 取付工 じゃかご(φ45cm) 植生工 筋芝(人工芝) アスファルト舗装工 表層工(t=5cm) アスファルト舗装工 上層路盤工(t=10cm) アスファルト舗装工 下層路盤工(t=15cm) 防護柵工 撤去再設置工 舗装版切断工 舗装版取壊し 産業廃棄物処理	43.0 m2 2.0 基 15.0 m 4.0 m2 8.0 m2 9.0 m2 12.0 m2 16.0 m 15.0 m 8.0 m2 1.0 t	

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
289	田村市	その他の市道 田沢堀込線	田村市	大越町	馬場平	延長	17.0 m	10/12~10/13
						幅員	5.00~5.50 m	
						擁壁工 コンクリートブロック積	62.0 m ²	台風19号
						小口止工	2.0 基	
						取付工 じゃかご(φ45cm)	17.0 m	19420
						植生工 筋芝(人工芝)	100.0 m ²	
						アスファルト舗装工 表層工(t=5cm)	38.0 m ²	
						アスファルト舗装工 上層路盤工(t=15cm)	39.0 m ²	
						アスファルト舗装工 下層路盤工(t=20cm)	43.0 m ²	
						防護柵工 撤去再設置工	20.0 m	
						舗装版切断工	22.0 m	
						舗装版取壊し	38.0 m ²	
						産業廃棄物処理	4.0 t	
	国土交通省	道路	計	5	件			

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
341	南会津町	普通河川 後沢	南会津郡南会津町	吉高		延長 61.2 m 左岸 61.2 m 右岸 59.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 307.9 m ² 法長 3.9 m 小口止工 7.0 箇所 三面張工 底張（河床張工） 104.8 m ² 仮設工 仮道工 68.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
342	南会津町	普通河川 鍛冶沢	南会津郡南会津町	湯ノ花		延長 30.0 m 左岸 m 右岸 30.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 128.2 m ² 法長 4.5 m 小口止工 2.0 基 仮設工 仮道工 60.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
343	南会津町	普通河川 八木ノ沢	南会津郡南会津町	八木ノ沢		延長 15.0 m 左岸 m 右岸 15.0 m 護岸工 大型ブロック積 103.0 m ² 法長 7.3 m 小口止工 2.0 箇所 仮設工 仮道工 38.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	河川	計	3	件			

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
344	南会津町	その他の町道 東106号線	南会津郡南会津町	針生	駒戸山1号	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 法長 小口止工 舗装工	12.3 m 6.00 m 64.1 m ² 5.6 m 2.0 箇所 8.2 m ²	10/12~10/13 台風19号 19420
345	南会津町	その他の町道 東106号線	南会津郡南会津町	針生	駒戸山2号	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 法長 小口止工 根継工	43.8 m 5.00 m 78.9 m ² 5.6 m 2.0 箇所 28.8 m	10/12~10/13 台風19号 19420
346	南会津町	その他の町道 東106号線	南会津郡南会津町	針生	駒戸山3号	延長 幅員 擁壁工 大型ブロック工 法長 小口止工 根継工 舗装工	41.1 m 5.00 m 92.4 m ² 6.1 m 2.0 箇所 25.2 m 44.4 m ²	10/12~10/13 台風19号 19420
347	南会津町	その他の町道 東106号線	南会津郡南会津町	針生	駒戸山4号	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 法長 小口止工 舗装工 排水工 U型側溝	131.8 m 5.00 m 60.4 m ² 4.5 m 6.0 箇所 658.0 m ² 52.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
348	南会津町	その他の町道 東106号線	南会津郡南会津町	針生	駒戸山5号	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 法長 小口止工	17.2 m 5.00 m 72.4 m2 4.5 m 2.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
349	南会津町	その他の町道 東106号線	南会津郡南会津町	針生	駒戸山6号	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 法長 小口止工 根継工 舗装工	31.9 m 5.00 m 86.3 m2 4.5 m 4.0 箇所 10.2 m 24.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
350	南会津町	その他の町道 東106号線	南会津郡南会津町	針生	駒戸山7号	延長 幅員 擁壁工 コンクリートブロック積 法長 小口止工 舗装工	19.1 m 4.50 m 91.0 m2 5.0 m 2.0 箇所 19.1 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	7	件			

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
290	柳津町	準用河川 久保田川	河沼郡柳津町	久保田	沢下	延長 32.0 m 左岸 m 右岸 32.0 m 法長 3.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 101.5 m ² 小口止工 2.0 箇所 仮設工 仮道工 42.0 m 仮水路工 39.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
291	柳津町	準用河川 板沢川	河沼郡柳津町	小樺	後ヶ沢	延長 6.0 m 左岸 6.0 m 右岸 m 法長 2.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 13.1 m ² 小口止工 2.0 箇所 仮水路工 12.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
292	柳津町	準用河川 不動川	河沼郡柳津町	猪倉野	下川原	延長 23.0 m 左岸 m 右岸 23.0 m 法長 2.3 m 護岸工 コンクリートブロック積 39.6 m ² 小口止工 1.0 箇所 仮設工 仮道工 170.0 m 仮水路工 24.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
293	柳津町	準用河川 竜蔵庵川	河沼郡柳津町	猪倉野	赤谷	延長 8.8 m 左岸 m 右岸 8.8 m 法長 2.7 m 護岸工 コンクリートブロック積 11.8 m ² 小口止工 2.0 箇所 法長 3.0 m 護岸工 蛇かご - m 仮水路工 15.0 m 袋詰玉石工 2.0 個	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
294	柳津町	準用河川 竜蔵庵川	河沼郡柳津町	猪倉野	百五十苅	延長 左岸 右岸 1工区 法長 護岸工 コンクリートブロック積 2工区 法長 護岸工 コンクリートブロック張	21.0 m 4.0 m 17.0 m - 2.8 m 44.8 m2 - 2.4 m 8.9 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
295	柳津町	準用河川 竜蔵庵川	河沼郡柳津町	猪倉野	太田	延長 左岸 右岸 1工区 護岸工 コンクリートブロック積 2工区 護岸工 コンクリートブロック積 3工区 護岸工 コンクリートブロック積 4工区 護岸工 コンクリートブロック積 5工区 護岸工 コンクリートブロック積 6工区 護岸工 コンクリートブロック積 7工区 護岸工 コンクリートブロック積	113.0 m 22.0 m 91.0 m 63.0 m2 17.2 m2 104.7 m2 36.1 m2 24.4 m2 30.7 m2 41.9 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
296	柳津町	準用河川 老沢川	河沼郡柳津町	砂子原	長窪	延長 左岸 右岸 法高 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 仮水路工 護岸工 コンクリートブロック積 小口止工	11.0 m 11.0 m m 1.5 m 27.5 m2 17.0 m - m2 - 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
297	柳津町	普通河川 餅ヶ沢	河沼郡柳津町	猪倉野	下里道	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮水路工	19.7 m 19.7 m m 3.4 m 63.9 m2 26.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

	国土交通省	河川	計	8	件	
--	-------	----	---	---	---	--

工事番号	市町村名	河路 川線 名・等	位置			設 計 概 要		異常 気象
			郡 市 町 村	大 字	字	決 定		
298	柳津町	一級町道 柳津小ノ川線	河沼郡 柳津町	柳津	落合	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 仮締切工	9.0 m 4.10～4.60 m 3.9 m 35.7 m ² 1.0 箇所 19.0 m	10/12～10/13 台風19号 19420
299	柳津町	その他の町道 芋小屋滝原線	河沼郡 柳津町	芋小屋	滝原	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工	6.0 m 2.00～2.10 m 3.8 m 21.7 m ² 1.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420
300	柳津町	その他の町道 四ツ谷永窪向線	河沼郡 柳津町	四ツ谷	山鳥目	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 排水工 管渠	7.0 m 2.60～2.90 m 5.0 m 31.5 m ² 2.0 箇所 1.5 m	10/12～10/13 台風19号 19420
301	柳津町	その他の町道 二百苺松ヶ下線	河沼郡 柳津町	久保田	二百苺	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工	23.0 m 3.10～3.40 m 3.8～5.5 m 100.8 m ² 1.0 箇所	10/12～10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・ 川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
302	柳津町	その他の町道 野老沢栃窪線	河沼郡 柳津町	飯谷	惣兵衛田	延長 幅員	13.0 m 2.00 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	道路	計	5	件			

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
303	会津美里町	準用河川 田沢川	大沼郡会津美里町	沼田	出戸田沢	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 小口止コンクリート 仮締切工 (大型土のう) 締切排水工	7.0 m 7.0 m m 3.7 m 23.6 m ² 2.0 箇所 4.0 袋 1.0 式	10/12~10/13 台風19号 19420
304	会津美里町	準用河川 田沢川	大沼郡会津美里町	沼田	田作	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮締切工 (大型土のう) 締切排水工 仮設工 仮道工	20.3 m 20.3 m m 3.4 m 65.8 m ² 2.0 袋 1.0 箇所 42.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
305	会津美里町	準用河川 田沢川	大沼郡会津美里町	沼田	托沢	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 仮締切工 (大型土のう) 締切排水工 仮設工 仮道工	11.9 m 11.9 m m 2.7 m 31.9 m ² 3.0 袋 1.0 箇所 18.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	河川	計	3	件			

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
306	三春町	一級町道 四反田富沢線	田村郡三春町	南成田	千代川	延長 幅員	11.0 m 6.45~6.96 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 法覆工 張芝 法覆工 蛇かご U字側溝撤去再設置	3.4 m 46.5 m2 2.0 基 75.4 m2 7.3 m2 14.0 m	
307	三春町	その他の町道 煙地内福田線	田村郡三春町	鷹巣	煙地内	延長 幅員	40.0 m 3.50~3.81 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 法覆工 張芝 擁壁工 フトンかご 表層工 上層路盤工 下層路盤工 ガードレール撤去再設置 舗装版切断 舗装版取壊し工 産業廃棄物処理(As殻)	11.5 m 404.5 m2 80.0 m 61.6 m2 29.1 m2 35.9 m2 26.0 m 41.2 m 61.6 m2 5.8 t	
308	三春町	その他の町道 五本木垢潜薬師道線	田村郡三春町	実沢	薬師道	延長 幅員	160.0 m 5.40~7.08 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 コンクリートブロック積 嵩上工 表層工 上層路盤工 下層路盤工 土留・仮締切工 大型土のう 舗装版取壊し工 コンクリート取壊し 暗渠工 防護柵工 ガードレール(土中建込式)	4.4 m 259.0 m2 32.0 m3 942.4 m2 942.4 m2 942.4 m2 54.0 袋 723.5 m2 64.8 m3 8.5 m 96.5 m	
309	三春町	その他の町道 五本木垢潜薬師道線	田村郡三春町	実沢	薬師道	延長 幅員	76.0 m 3.00~4.60 m	10/12~10/13 台風19号 19420
						法長 擁壁工 コンクリートブロック積 小口止工 嵩上コンクリート 法覆工 張芝 表層工 上層路盤工 下層路盤工 締切排水工	3.8 m 137.8 m2 2.0 基 23.7 m3 165.4 m2 31.2 m2 32.3 m2 34.6 m2 2.0 箇所	

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
310	三春町	その他の町道 五本木垢潜薬師道線	田村郡三春町	実沢	薬師道	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 法覆工 蛇かご 法覆工 張芝 表層工 上層路盤工 下層路盤工 舗装版取壊し工 ガードレール撤去再設置 土留・仮締切工 大型土のう	60.4 m 2.97~4.09 m 5.5 m 271.0 m2 8.8 m2 45.0 m2 53.8 m2 21.2 m2 28.9 m2 53.8 m2 43.0 m 120.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
311	三春町	その他の町道 五本木垢潜薬師道線	田村郡三春町	富沢	石倉	延長 幅員 法長 擁壁工 コンクリートブロック積 カゴマット(スロープ式) 表層工 上層路盤工 下層路盤工	34.0 m 4.00 m 2.1 m 14.4 m2 - m2 136.0 m2 137.7 m2 144.5 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
312	三春町	その他の町道 後作石畑線	田村郡三春町	西方	中ノ内	延長 幅員 法長 法覆工 コンクリート法枠ブロック シールコンクリート工 法覆工 張芝	25.0 m 7.00 m 19.8 m 316.8 m2 61.1 m2 56.4 m2	10/12~10/13 台風19号 19420
313	三春町	その他の町道 寺ノ前久保線	田村郡三春町	過足	寺ノ前	延長 幅員 法長 擁壁工 フトンかご 法覆工 張芝 表層工 排水工 アスカーブ	29.0 m 3.57~3.60 m 5.8 m 72.0 m 119.0 m2 40.6 m2 29.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置		設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	決定		
314	三春町	その他の町道 西ノ内石倉線	田村郡三春町	富沢	石倉	延長 115.3 m 幅員 4.50 m 法長 11.0 m 法覆工 張芝 117.4 m ² 擁壁工 コンクリートブロック積 277.7 m ² 擁壁工 コンクリートブロック張 454.1 m ² 小口止工 4.0 基 法覆工 蛇かご 18.0 m ² カゴマット - m ² 表層工 89.6 m ² 上層路盤工 91.5 m ² 下層路盤工 95.4 m ² 土留・仮締切工 大型土のう 39.0 袋	10/12~10/13 台風19号 19420
315	三春町	その他の町道 西子田高見線	田村郡三春町	狐田	沢口	延長 44.0 m 幅員 7.05~9.38 m 法長 7.0 m 擁壁工 フトンかご 132.0 m 法覆工 張芝 292.7 m ² U字側溝撤去再設置 50.0 m 高密度ポリエチレン管撤去再設置 20.0 m 表層工 46.6 m ² 排水工 集水桝 1.0 基 防護柵工 ガードレール撤去再設置 12.5 m	10/12~10/13 台風19号 19420
316	三春町	その他の町道 富沢石堂線	田村郡三春町	富沢	石堂	延長 116.7 m 幅員 4.00 m 法長 10.0 m 法覆工 張芝 83.1 m ² 擁壁工 コンクリートブロック張 804.7 m ² 小口止工 4.0 基 法覆工 蛇かご 9.0 m ² 舗装工 敷砂利 84.0 m 工事用道路 136.0 m 土留・仮締切工 大型土のう 73.0 袋 締切排水工 3.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420
317	三春町	その他の町道 富沢石堂線	田村郡三春町	富沢	石堂	延長 43.5 m 幅員 3.50 m 法長 7.6 m 法覆工 張芝 148.6 m ² 擁壁工 コンクリートブロック積 281.4 m ² 擁壁工 石積 - m ² 擁壁工 石張 - m ² 小口止工 6.0 基 法覆工 蛇かご 30.3 m ² ガードレール撤去再設置 18.0 m 工事用道路 160.5 m 土留・仮締切工 大型土のう 111.0 袋 締切排水工 3.0 箇所	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等 川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
318	三春町	その他の町道 富沢石堂線	田村郡三春町	富沢	石堂	延長	34.0 m	10/12~10/13 台風19号
						幅員	4.00 m	
						法長	13.6 m	19420
						擁壁工 コンクリートブロック張	393.4 m ²	
						小口止工	2.0 基	
						法覆工 張芝	48.2 m ²	
						舗装工 敷砂利	10.5 m ²	
						法覆工 蛇かご	20.8 m ²	
						土留・仮締切工 大型土のう	25.0 袋	
						締切排水工	1.0 箇所	
						工事用道路	31.0 m	
	国土交通省	道路	計	13	件			

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
319	三春町	その他の町道 五本木垢潜薬師道線	田村郡三春町	富沢	石倉	延長 幅員	33.0 m 3.50 m	10/12~10/13 台風19号 19420
	国土交通省	橋 梁	計	1	件			

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
320	小野町	準用河川 吉野辺川	田村郡小野町	吉野辺	関場	延長 左岸 右岸 直高 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 仮設工 仮道工	96.0 m m 96.0 m 3.0 m 288.0 m2 167.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
321	小野町	準用河川 矢大臣川	田村郡小野町	湯沢	館ノ越	延長 左岸 右岸 直高 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	308.0 m 308.0 m m 2.5 m 770.0 m2 150.0 m2 384.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
322	小野町	準用河川 和名田川	田村郡小野町	南田原井	大和久	延長 左岸 右岸 直高 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	16.0 m 16.0 m m 2.5 m 52.0 m2 20.0 m2 150.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
323	小野町	準用河川 和名田川	田村郡小野町	南田原井	西平	延長 左岸 右岸 直高 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	13.5 m 13.5 m m 3.0 m 41.0 m2 30.0 m2 143.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
324	小野町	準用河川 和名田川	田村郡小野町	南田原井	沼ノ平	延長 左岸 右岸 直高 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	161.3 m 161.3 m m 3.0 m 484.0 m2 129.0 m2 306.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
325	小野町	準用河川 和名田川	田村郡小野町	南田原井	田光倉	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	19.3 m 19.3 m m 3.9 m 76.0 m2 29.0 m2 86.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
326	小野町	準用河川 和名田川	田村郡小野町	南田原井	貉ノ内	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積 護岸工 張芝 仮設工 仮道工	72.5 m 72.5 m m 2.9 m 226.0 m2 150.0 m2 85.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420
327	小野町	準用河川 和名田川	田村郡小野町	南田原井	三道内1号	延長 左岸 右岸 法長 護岸工 コンクリートブロック積	17.3 m m 17.3 m 3.9 m 67.0 m2	10/12~10/13 台風19号 19420

工事番号	市町村名	河路線名・ 川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
328	小野町	準用河川 和名田川	田村郡 小野町	南田原井	三道内2号	延長 40.2 m 左岸 40.2 m 右岸 m 直高 3.0 m 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 121.0 m2 護岸工 張芝 40.0 m2 仮設工 仮道工 88.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
329	小野町	準用河川 和名田川	田村郡 小野町	塩庭	阿勢婦1号	延長 23.0 m 左岸 23.0 m 右岸 m 直高 3.0 m 護岸工 カゴマット (多段タイプ) 69.0 m2 護岸工 張芝 10.0 m2 仮設工 仮道工 87.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
330	小野町	準用河川 和名田川	田村郡 小野町	塩庭	阿勢婦2号	延長 40.0 m 左岸 40.0 m 右岸 m 法長 3.6 m 護岸工 コンクリートブロック積 150.0 m2 護岸工 張芝 30.0 m2 仮設工 仮道工 74.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
331	小野町	準用河川 和名田川	田村郡 小野町	塩庭	阿生田1号	延長 53.0 m 左岸 53.0 m 右岸 m 法長 4.2 m 護岸工 コンクリートブロック積 225.0 m2 仮設工 仮道工 89.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	市町村名	河路線名・ 川名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
332	小野町	準用河川 和名田川	田村郡 小野町	塩庭	阿生田2号	延長 26.6 m 左岸 3.6 m 右岸 23.0 m 法長 3.8 m 護岸工 コンクリートブロック積 100.0 m2 護岸工 張芝 50.0 m2 仮設工 仮道工 47.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
333	小野町	準用河川 和名田川	田村郡 小野町	塩庭	阿生田3号	延長 39.5 m 左岸 39.5 m 右岸 m 法長 3.1 m 護岸工 コンクリートブロック積 127.0 m2 護岸工 張芝 20.0 m2 仮設工 仮道工 67.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
334	小野町	準用河川 和名田川	田村郡 小野町	和名田	下落合	延長 84.0 m 左岸 84.0 m 右岸 m 法長 2.9 m 護岸工 コンクリートブロック積 243.0 m2 仮設工 仮道工 106.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
335	小野町	準用河川 和名田川	田村郡 小野町	和名田	中落合	延長 10.5 m 左岸 10.5 m 右岸 m 法長 3.0 m 護岸工 コンクリートブロック積 32.0 m2 護岸工 張芝 20.0 m2 仮設工 仮道工 94.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	

工事番号	市町村名	河川線名・等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
336	小野町	準用河川 和名田川	田村郡 小野町	和名田	中1号	延長 132.7 m 左岸 132.7 m 右岸 m 法長 3.5 m 護岸工 コンクリートブロック積 468.0 m2 護岸工 張芝 270.0 m2 仮設工 仮道工 299.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
337	小野町	準用河川 和名田川	田村郡 小野町	和名田	中2号	延長 16.5 m 左岸 16.5 m 右岸 m 法長 3.3 m 護岸工 コンクリートブロック積 55.0 m2 護岸工 張芝 8.0 m2 仮設工 仮道工 151.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
338	小野町	準用河川 和名田川	田村郡 小野町	和名田	松木橋	延長 142.0 m 左岸 142.0 m 右岸 m 法長 3.4 m 護岸工 コンクリートブロック積 519.0 m2 護岸工 張芝 140.0 m2 仮設工 仮道工 166.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	河川	計	19	件			

工事番号	市町村名	河川線名等	位置			設計概要		異常気象
			郡市町村	大字	字	決定		
339	小野町	二級町道 沼ノ平・和名田線	田村郡小野町	南田原井	三道内	延長 24.0 m 幅員 3.01~3.23 m 法長 3.1 m 擁壁工 コンクリートブロック積 73.0 m ² 法覆工 張芝 20.0 m ² 排水工 U型側溝 24.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
340	小野町	二級町道 日影線	田村郡小野町	小戸神	宮ノ前	延長 36.0 m 幅員 11.67~11.95 m 法長 10.1 m 法覆工 コンクリート法枠ブロック 510.0 m ² 排水工 U型側溝 23.0 m 排水工 U型側溝撤去再設置 24.0 m	10/12~10/13 台風19号 19420	
	国土交通省	道路	計	2	件			