（様式１）

福島県　　帰還･移住等環境整備事業計画　令和7年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

令和8年3月末時点

（千円）

福島県 交付分	執行 年度	交付額 （国費）	契約済額 （国費相当額）
	25	0	0
	26	3,061,478	1,283,923
	27	8,272,352	7,103,699
	28	11,608,312	7,503,445
	29	16,358,407	12,292,878
	30	20,416,564	13,398,416
	R1	17,812,581	14,911,983
	R2	21,142,969	16,374,471
	R3	19,702,482	20,569,031
	R4	14,467,610	15,622,921
	R5	30,269,300	18,810,900
	R6	23,089,044	20,452,942
	R7	22,337,982	25,522,180
合　計		208,539,081	172,293,813

＜参考＞	福島県帰還・移住等環境整備交付金基金残高	28,559,454	福島県帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	487,667

（注）
１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

（様式2）

福島県　　帰還･移住等環境整備事業計画　令和7年度進捗状況報告

省庁名　内閣府

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
1	(2)－21－1－	避難区域内危険物・化学物質等処理促進事業	12市町村	県	一般社団法人福島県LPガス協会	間接	完了	単年度	7,108,450	26～29	26	2,000,000		1,052,278	947,722	○事業所等に残置している危険物・化学物質等の処理・・・6事業者に対して補助金を交付 ○家屋等に設置されているLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補助金を交付
											27	5,044,500		4,775,617	268,883	○事業所等に残置している危険物・化学物質等の処理・・・4事業者に対して補助金を交付 ○家屋等に設置されているLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補助金を交付
											28	50,000		21,022	28,978	○家屋等に設置されているLPガス容器で、既に廃業しているLPガス販売事業者等のLPガス容器の処理・・・1事業者に対して補助金を交付
											29	13,950		12,923	1,027	
											累計	7,108,450	0	5,861,840	1,246,610	
10	(3)－23－1－	地下水資源対策事業	中通り・浜通り全域	県	県	直接	完了	単年度	46,545	26～27	26	16,209		15,949	260	26年11月、業務委託発注。 27年3月、業務委託完了。
											27	30,336		27,507	2,829	27年10月、業務委託発注。 28年3月、業務委託完了。
											累計	46,545	0	43,456	3,089	
16	(3)－24－1－	生活再建・健康不安相談事業	県内	県	福島県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会	間接	完了	単年度	915,404	26～27	26	1,758		860	898	平成27年3月、相談員配置開始。
											27	913,646		478,766	434,880	相談員を配置し、生活再建、健康不安等に関する相談支援等を実施。
											累計	915,404	0	479,626	435,778	
21	(3)－23－2－	音声機能付き線量計整備支援事業	対象市町村全域	県	公益財団法人　福島県視覚障がい者福祉協会	間接	完了	単年度	3,800	27～27	27	3,800		3,800	0	27年10月納品済み。
											累計	3,800	0	3,800	0	
34	(3)－23－3－	地下水資源対策による復興再生事業	浜通り・中通り	県	県	直接	完了	単年度	142,489	28～R1	28	41,160		38,807	2,353	28年9月、業務委託発注。 29年3月、業務委託完了。
											29	40,479		39,755	724	29年9月、業務委託発注。 30年3月、業務委託完了。
											30	40,480		30,701	9,779	30年10月、業務委託発注。 31年3月、業務委託完了。
											R1	20,370		11,205	9,165	R1年10月、業務委託発注。 R2年3月、業務委託完了。
											累計	142,489	0	120,468	22,021	
77	(3)－24－2－	帰還に向けた身の回りの放射線不安対策事業	12市町村	県	県	直接	完了	単年度	43,880	28～R1	28	6,058		4,823	1,235	29年1月、業務委託契約。 29年3月、業務委託完了。
											29	13,084		12,240	844	29年4月、業務委託契約。 30年3月、業務委託完了。
											30	12,273		12,237	36	H30年4月、業務委託契約。H31年3月、業務委託完了。
											R1	12,465		11,240	1,225	H31年4月、業務委託契約。R2年2月、業務委託完了。
											累計	43,880	0	40,540	3,340	
89	(3)－23－4－	福島県里山再生モデル地区放射線量調査等事業	14市町村	県	県	直接	完了	単年度	306,489	29～R2	29	99,479		103,310	-3,831	29年4月、業務委託契約。30年3月業務委託完了。（「91福島県里山放射性物質濃度調査事業」と合冊発注） 執行額は事業費を按分して算出しており、不足分となる3,831千円は「91福島県里山放射性物質濃度調査事業」から充当。
											30	73,648		75,385	-1,737	H30年4月、業務委託契約。H31年3月業務委託完了。（「91福島県里山放射性物質濃度調査事業」と合冊発注） 執行額は事業費を按分して算出しており、不足分となる1,737千円は「91福島県里山放射性物質濃度調査事業」から充当。
											R1	73,362		70,597	2,765	R元年6月、業務委託契約。R2年3月業務委託完了。
											R2	60,000		58,702	1,298	R2年5月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。
											累計	306,489	0	307,994	-1,505	
91	(3)－23－5－	福島県里山放射性物質濃度調査事業	14市町村	県	県	直接	完了	単年度	163,511	29～R2	29	70,521		66,393	4,128	29年4月、業務委託契約。30年3月業務委託完了。
											30	46,352		44,241	2,111	H30年4月、業務委託契約。H31年3月業務委託完了。
											R1	36,638		34,580	2,058	R元年6月、業務委託契約。R2年3月業務委託完了。
											R2	10,000		9,517	483	R2年5月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。
											累計	163,511	0	154,731	8,780	
176	(3)－23－6－	福島県里山放射線量等測定事業	9地区	県	県	直接	継続	単年度	217,158	R2～R7	R2	50,000		11,257	38,743	R2年10月、業務委託契約。R3年2月業務委託完了。
											R3	60,000		16,662	43,338	R3年5月、業務委託契約。R4年3月業務委託完了。
											R4	6,160		6,016	144	R4年11月、業務委託契約。R5年3月業務委託完了。
											R5	29,998		29,478	520	R5年7月、業務委託契約。R6年3月業務委託完了。
											R6	37,000		36,943	57	R6年6月、業務委託契約。R7年2月業務委託完了。
											R7	34,000		5,931	28,069	R7年6月、業務委託契約。R7年9月業務委託完了。
											累計	217,158	0	106,289	110,869	

（注）

1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。

7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

うち県交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0
		26	2,017,967	0	1,069,087	948,880
		27	5,992,282	0	5,285,690	706,592
		28	97,218	0	64,652	32,566
		29	237,513	0	234,621	2,892
		30	172,753	0	162,564	10,189
		R1	142,835	0	127,622	15,213
		R2	120,000	0	79,476	40,524
		R3	60,000	0	16,662	43,338
		R4	6,160	0	6,016	144
		R5	29,998	0	29,478	520
		R6	37,000	0	36,943	57
		R7	34,000	0	5,931	28,069
県交付分　計			8,947,726	0	7,118,744	1,828,982
うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		R5	0	0	0	0
		R6	0	0	0	0
		R7	0	0	0	0
市町村交付分　計			0	0	0	0
県・市町村交付分　合計			8,947,726	0	7,118,744	1,828,982

（様式2）

福島県　　帰還・移住等環境整備事業計画　令和7年度進捗状況報告

省庁名　復興庁

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
208	(7)－49－1－	避難地域への移住促進事業	福島県	県	県	直接	継続	単年度	8,433,989	R3～R7	R3	1,357,011		444,719	912,292	R3年7月事業開始。
											R4	1,384,472		792,127	592,345	ふくしま12市町村移住支援センター相談件数540件、移住支援金交付件数216件。
											R5	1,273,591		889,347	384,244	ふくしま12市町村移住支援センター相談件数547件、移住支援金交付件数216件。
											R6	1,281,974		942,749	339,225	ふくしま12市町村移住支援センター相談件数462件、移住支援金交付件数251件。
											R7	1,028,442		960,557	67,885	ふくしま12市町村移住支援センター相談件数463件、移住支援金交付件数248件。
											累計	6,325,490	0	4,029,499	2,295,991	

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4 「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5 「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

	年度	交付額（国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）
うち県交付分　各年度別合計	25	0	0	0	0
	26	0	0	0	0
	27	0	0	0	0
	28	0	0	0	0
	29	0	0	0	0
	30	0	0	0	0
	R1	0	0	0	0
	R2	0	0	0	0
	R3	1,357,011	0	444,719	912,292
	R4	1,384,472	0	792,127	592,345
	R5	1,273,591	0	889,347	384,244
	R6	1,281,974	0	942,749	339,225
	R7	1,028,442	0	960,557	67,885
県交付分　計		6,325,490	0	4,029,499	2,295,991
うち市町村交付分　各年度別合計	25	0	0	0	0
	26	0	0	0	0
	27	0	0	0	0
	28	0	0	0	0
	29	0	0	0	0
	30	0	0	0	0
	R1	0	0	0	0
	R2	0	0	0	0
	R3	0	0	0	0
	R4	0	0	0	0
	R5	0	0	0	0
	R6	0	0	0	0
	R7	0	0	0	0
市町村交付分　計		0	0	0	0
県・市町村交付分　合計		6,325,490	0	4,029,499	2,295,991

（様式2）

福島県　　帰還・移住等環境整備事業計画　令和7年度進捗状況報告

省庁名　こども家庭庁

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
194	(4)－35－1－1	楢葉町放課後児童クラブ整備事業	楢葉町放課後児童クラブ	県	楢葉町	間接	完了	単年度	109,164	R3～R3	R3	15,704		15,704	0	4年3月末事業完了。
											累計	15,704		15,704	0	
257	(4)－36－1－1	児童福祉施設等整備事業	富岡町	県	（福）福島県福祉事業協会	間接	完了	単年度	184,160	R7～R7	R7	99,465		99,465	0	8年3月15日事業完了。
											累計	99,465		99,465	0	

（注）

1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。

7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

		交付額（国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）
うち県交付分　各年度別合計	25	0	0	0	0
	26	0	0	0	0
	27	0	0	0	0
	28	0	0	0	0
	29	0	0	0	0
	30	0	0	0	0
	R1	0	0	0	0
	R2	0	0	0	0
	R3	15,704	0	15,704	0
	R4	0	0	0	0
	R5	0	0	0	0
	R6	0	0	0	0
	R7	99,465	0	99,465	0
県交付分　計		115,169	0	115,169	0
うち市町村交付分　各年度別合計	25	0	0	0	0
	26	0	0	0	0
	27	0	0	0	0
	28	0	0	0	0
	29	0	0	0	0
	30	0	0	0	0
	R1	0	0	0	0
	R2	0	0	0	0
	R3	0	0	0	0
	R4	0	0	0	0
	R5	0	0	0	0
	R6	0	0	0	0
	R7	0	0	0	0
市町村交付分　計		0	0	0	0
県・市町村交付分　合計		115,169	0	115,169	0

（様式2）

福島県　　帰還･移住等環境整備事業計画　令和7年度進捗状況報告

省庁名　文部科学省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
31	(1)－17－1－	埋蔵文化財発掘調査事業（南相馬市）（基金型）	南相馬市	県	県	直接	継続	基金	287,722	27～R7	27	18,375		6,495	11,880	27年12月、埋蔵文化財調査開始。
											28	41,458		11,446	41,892	28年4月、埋蔵文化財調査開始
											29	28,323		18,620	51,595	29年4月、埋蔵文化財調査開始。
											30	0		11,031	40,564	30年4月、埋蔵文化財調査開始
											R1	0		13,140	27,424	31年4月、埋蔵文化財調査開始
											R2	0		7,073	20,351	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
											R3	0		11,339	9,012	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
											R4	11,993		9,557	11,448	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
											R5	69,119		50,855	29,712	R5年4月、埋蔵文化財調査開始
											R6	46,522		4,385	71,849	R6年4月、埋蔵文化財調査開始
											R7	0		4,285	67,564	R7年4月、埋蔵文化財調査開始
											累計	215,790	0	148,226	67,564	
32	(1)－16－1－	浪江町認定こども園整備事業（幼稚園等の複合化・多機能化）	浪江町地内	県	浪江町	間接	完了	単年度	7,287	27～27	27	5,465	−5,465	0	0	H28.2月実施設計発注。H28年度へ5,465千円を計画の変更に伴い繰り越し
											28		5,465	5,465	0	H28.9.30に事業完了。
											累計	5,465	0	5,465	0	
35	(1)－17－2－	埋蔵文化財発掘調査事業（広野町）（基金型）	広野町	県	県	直接	完了	基金	7,970	28～R7	28	5,977		1,941	4,036	28年7月、埋蔵文化財調査開始
											29			32	4,004	28年度の埋蔵文化財調査に係る報告書作成、完了。
											30	0		0	4,004	
											R1	0		0	4,004	
											R2	0		0	4,004	
											R3	0		0	4,004	
											R4	0		503	3,501	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
											R5	0		516	2,985	R4年度の埋蔵文化財調査に係る報告書作成、完了。
											R6	0		0	2,985	
											R7	0		0	2,985	
											累計	5,977	0	2,992	2,985	
73	(1)－16－2－	浪江町認定こども園整備事業（幼稚園の複合化・多機能化）（基金型）	浪江町地内 幾世橋地区	県	浪江町	間接	完了	基金	92,966	28～29	28	69,636		67,094	2,542	28年10月、本体工事発注。29年7月、完成予定。
											29			0	2,542	29年11月、事業完了
											30			0	2,542	
											R1			0	2,542	
											R2			0	2,542	
											R3			0	2,542	
											R4			0	2,542	
											R5		−2,542	0	0	執行差額2,542千円については、国庫返還済(R5.4)
											累計	69,636	−2,542	67,094	0	
74	◆(1)－16－2－1	浪江町認定こども園外構等整備事業（基金型）	浪江町地内 幾世橋地区	県	浪江町	間接	完了	基金	59,036	28～29	28	45,629		45,142	487	29年4月、本体工事発注予定。
											29	1,599		1,564	522	29年11月、事業完了
											30			0	522	
											R1			0	522	
											R2			0	522	
											R3			0	522	
											R4			0	522	
											R5		−522	0	0	執行差額522千円については、国庫返還済(R5.4)
											累計	47,228	−522	46,706	0	
75	(1)－16－3－	認定こども園（幼稚園機能部分）整備事業（幼稚園の複合化・多機能化）	飯舘村地内	県	飯舘村	間接	完了	単年度	5,860	28～28	28	4,395		4,395	0	28年10月、設計業務発注。29年3月、事業完了。
											累計	4,395	0	4,395	0	
76	◆(1)－16－3－1	認定こども園の園庭（幼稚園機能部分）整備事業（幼稚園の複合化・多機能化）	飯舘村地内	県	飯舘村	間接	完了	単年度	820	28～28	28	656		656	0	28年10月、設計業務発注。29年3月、事業完了。
											累計	656	0	656	0	
80	(1)－17－3－	埋蔵文化財発掘調査事業（川内村）（基金型）	川内村	県	県	直接	継続	基金	13,863	29～R7	29	6,666		2,004	4,662	29年11月、埋蔵文化財調査開始。
											30	0		2,068	2,594	30年4月、埋蔵文化財調査開始
											R1	2,850		467	4,977	31年4月、埋蔵文化財調査開始
											R2	0		420	4,557	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
											R3	0		1,192	3,365	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
											R4	0		454	2,911	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
											R5	0		1,082	1,829	R5年4月、埋蔵文化財調査開始
											R6	0		1,348	481	R6年4月、埋蔵文化財調査開始
											R7	880		768	593	R6年度の埋蔵文化財調査に係る報告書作成、完了。
											累計	10,396	0	9,803	593	

81		(1)	―	17	―	4	―		埋蔵文化財発掘調査事業（浪江町）（基金型）	浪江町	県	県	直接	継続	基金	173,635	29	～	R7	29	1,202		3	1,199	28年度分の埋蔵文化財調査（分布調査）に係る報告書作成、完了。
																				30	0		1,148	51	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R1	4,275		1,839	2,487	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R2	14,858		4,157	13,188	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R3	24,459		17,145	20,502	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R4	20,745		15,005	26,242	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R5	21,440		13,752	33,930	R5年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R6	31,236		37,697	27,469	R6年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R7	12,010		7,164	32,315	R7年4月、埋蔵文化財調査開始
																				累計	130,225	0	97,910	32,315	
82		(1)	―	17	―	5	―		埋蔵文化財発掘調査事業（双葉町）（基金型）	双葉町	県	県	直接	継続	基金	42,775	29	～	R7	29	1,202		3	1,199	28年度分の埋蔵文化財調査（分布調査）に係る報告書作成、完了。
																				30	0		1,143	56	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R1	0		7	49	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R2	0		0	49	
																				R3	0		0	49	
																				R4	12,403		1,217	11,235	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R5	18,475		18,561	11,149	R5年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R6	0		776	10,373	R6年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R7	0		768	9,605	R6年度の埋蔵文化財調査に係る報告書作成、完了。
																				累計	32,080	0	22,475	9,605	
98		(1)	―	16	―	4	―		認定こども園（幼稚園機能部分）整備事業（幼稚園の複合化・多機能化）（基金型）	飯舘村地内	県	飯舘村	間接	完了	基金	146,831	29	～	30	29	110,123		110,122	1	H30.7事業完了
																				30			0	1	
																				R1			0	1	
																				R2			0	1	
																				R3			0	1	
																				R4			0	1	
																				R5		−1	0	0	執行差額1千円については、国庫返還済(R5.4)
																				累計	110,123	−1	110,122	0	
99	◆	(1)	―	16	―	4	―	1	認定こども園の園庭（幼稚園機能部分）整備事業（幼稚園の複合化・多機能化）（基金型）	飯舘村地内	県	飯舘村	間接	完了	基金	33,236	29	～	30	29	26,588		25,998	590	H30.7事業完了
																				30			0	590	
																				R1			0	590	
																				R2			0	590	
																				R3			0	590	
																				R4			0	590	
																				R5		−590	0	0	執行差額590千円については、国庫返還済(R5.4)
																				累計	26,588	−590	25,998	0	
100		(1)	―	16	―	5	―		広野町認定こども園整備事業（幼稚園等の複合化・多機能化推進事業）	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	単年度	7,271	29	～	29	29	5,453		5,453	0	H2911事業完了
																				累計	5,453	0	5,453	0	
101	◆	(1)	―	16	―	5	―	1	広野町認定こども園外構等整備事業（幼稚園等の複合化・多機能化推進事業）	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	単年度	642	29	～	29	29	513		505	8	H2911事業完了
																				累計	513	0	505	8	
107		(1)	―	16	―	6	―		南相馬市認定こども園（幼稚園機能部分）整備事業	小高区関場二丁目地内	県	南相馬市	間接	完了	単年度	6,671	29	～	29	29	5,003	−5,003	0	0	H30.7事業完了 H30年度へ5,003千円を実施設計の変更に時間を要したことに伴い繰り越し
																				30		5,003	5,003	0	
																				累計	5,003	0	5,003	0	
108		(1)	―	17	―	6	―		埋蔵文化財発掘調査事業（田村市）（基金型）	田村市	県	県	直接	完了	基金	10,526	29	～	R7	29	1,894		516	1,378	29年10月、埋蔵文化財調査開始。
																				30	6,000		1,854	5,524	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R1	0		1,618	3,906	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R2	0		2,375	1,531	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R3	0		504	1,027	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R4	0		454	573	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R5			0	573	
																				R6			0	573	
																				R7			0	573	
																				累計	7,894	0	7,321	573	
115		(1)	―	16	―	7	―		広野町認定こども園整備事業（基金型）（幼稚園等の複合化・多機能化推進事業）（基金型）	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	基金	150,056	29	～	30	29	112,542		112,516	26	H30.3基金造成完了、事業完了
																				30			0	26	
																				R1			0	26	
																				R2			0	26	
																				R3			0	26	
																				R4			0	26	
																				R5		−26	0	0	執行差額26千円については、国庫返還済(R5.4)
																				累計	112,542	−26	112,516	0	

116		(1)	―	17	―	7	―		埋蔵文化財発掘調査事業(葛尾村)(基金型)	葛尾村	県	県	直接	完了	基金	8,244	30	～	R7	30	6,183		756	5,427	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R1	0		1,089	4,338	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R2	0		420	3,918	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R3	0		465	3,453	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R4	0		1,329	2,124	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R5	0		948	1,176	R5年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R6	0		734	442	R6年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R7			0	442	
																				累計	6,183	0	5,741	442	
117		(1)	―	17	―	8	―		埋蔵文化財発掘調査事業(楢葉町)(基金型)	楢葉町	県	県	直接	継続	基金	71,697	30	～	R7	30	14,409		327	14,082	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R1	14,250		7,860	20,472	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R2	4,866		8,904	16,434	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R3	0		464	15,970	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R4	0		0	15,970	
																				R5	0		0	15,970	
																				R6	0		2,388	13,582	R6年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R7	20,247		9,082	24,747	R7年4月、埋蔵文化財調査開始
																				累計	53,772	0	29,025	24,747	
118		(1)	―	17	―	9	―		埋蔵文化財発掘調査事業(川俣町)(基金型)	川俣町	県	県	直接	完了	基金	1,000	30	～	R7	30	750		378	372	30年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R1	0		3	369	31年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R2	0		0	369	
																				R3	0		0	369	
																				R4	0		0	369	
																				R5	0		0	369	
																				R6	0		0	369	
																				R7			0	369	
																				累計	750	0	381	369	
123	◆	(1)	―	16	―	7	―	1	広野町認定こども園整備事業(基金型)(幼稚園等の複合化・多機能化推進事業)(基金型)	広野町認定こども園	県	広野町	間接	完了	基金	48,682	30	～	30	30	38,945		36,859	2,086	H30.9事業完了
																				R1			0	2,086	
																				R2			0	2,086	
																				R3			0	2,086	
																				R4			0	2,086	
																				R5		−2,086	0	0	執行差額2,086千円については、国庫返還済(R5.4)
																				累計	38,945	−2,086	36,859	0	
124		(1)	―	16	―	8	―		南相馬市認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業(基金型)	小高区関場二丁目地内	県	南相馬市	間接	完了	基金	122,405	30	～	R1	30	91,803		91,799	4	R2.3事業完了
																				R1			0	4	
																				R2			0	4	
																				R3			0	4	
																				R4			0	4	
																				R5		−4	0	0	執行差額4千円については、国庫返還済(R5.4)
																				累計	91,803	−4	91,799	0	
125		(1)	―	16	―	9	―		富岡町認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業	富岡地区	県	富岡町	間接	完了	単年度	100,079	30	～	30	30	81,404	−6,345	75,048	11	H31.3事業完了 H31.1.17事業間流用 富岡町認定こども園(幼稚園機能部分)外構等整備事業(1-16-9-1)へ8,460千円(国費:6,345千円)を流用
																				累計	81,404	−6,345	75,048	11	
126	◆	(1)	―	16	―	9	―	1	富岡町認定こども園(幼稚園機能部分)外構等整備事業	富岡地区	県	富岡町	間接	完了	単年度	38,677	30	～	30	30	24,596	6,345	30,941	0	H31.3事業完了 H31.1.17事業間流用 富岡町認定こども園(幼稚園機能部分)外構等整備事業(1-16-9)より7,932千円(国費:6,345千円)を流用
																				累計	24,596	6,345	30,941	0	
127		(1)	―	16	―	10	―		川内村認定こども園整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)	沼畑地区	県	川内村	間接	完了	単年度	5,135	30	～	30	30	3,851		2,613	1,238	H31.1事業完了(設計)
																				累計	3,851	0	2,613	1,238	
165	◆	(1)	―	16	―	8	―	1	南相馬市認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業	小高区関場二丁目地内	県	南相馬市	間接	完了	単年度	27,900	R1	～	R1	R1	22,320		21,687	633	R2.3事業完了
																				累計	22,320	0	21,687	633	
166		(1)	―	16	―	10	―		川内村認定こども園整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)(基金型)	沼畑地区	県	川内村	間接	完了	基金	118,946	R1	～	R1	R1	89,209		89,208	1	R2.3事業完了
																				R2			0	1	
																				R3			0	1	
																				R4			0	1	
																				R5		−1	0	0	執行差額1千円については、国庫返還済(R5.4)
																				累計	89,209	−1	89,208	0	
167	◆	(1)	―	16	―	10	―	1	川内村認定こども園外構等整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)	沼畑地区	県	川内村	間接	完了	単年度	49,812	R1	～	R2	R1	856		823	33	R2.3事業完了
																				R2	39,026		31,259	7,767	R3.3事業完了(概算で多く受入れていた7,767千円をR4.4返還済み)
																				累計	39,882	0	32,082	7,800	
173		(1)	―	17	―	10	―		埋蔵文化財発掘調査事業(飯舘村)(基金型)	飯舘村	県	県	直接	継続	基金	18,389	R2	～	R7	R2	3,810		420	3,390	R2年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R3	9,115		464	12,041	R3年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R4	866		9,053	3,854	R4年4月、埋蔵文化財調査開始
																				R5	0		516	3,338	R4年度の埋蔵文化財調査に係る報告書作成、完了。
																				R6	0		0	3,338	
																				R7	0		0	3,338	
																				累計	13,791	0	10,453	3,338	

174		(1)	―	17	―	11	―		埋蔵文化財発掘調査事業(富岡町)(基金型)	富岡町	県	県	直接	完了	基金	1,928	R2	～	R7	R2	1,446		0	1,446	調査に関わる協議のみ実施のため執行なし
																				R3	0		0	1,446	調査に関わる協議のみ実施のため執行なし
																				R4	0		0	1,446	
																				R5	0		0	1,446	
																				R6	0		0	1,446	
																				R7	0		0	1,446	
																				累計	1,446	0	0	1,446	
190		(1)	―	15	―	1	―		双葉地区特別支援学校整備事業	楢葉町	県	県	直接	完了	単年度	17,723	R2	～	R3	R2	11,874	-217	6,820	4,837	R2.12月、測量調査着手
																				R3		217	217	0	R3.10月、測量調査完了
																				累計	11,874	0	7,037	4,837	
191		(1)	―	15	―	2	―		双葉地区特別支援学校(不適格改築)整備事業(基金型)	楢葉町	県	県	直接	完了	基金	3,267,634	R3	～	R6	R3	142,411		51,619	90,792	R3.7月、基本実施設計着手
																				R4	216,684		160,325	147,151	R4.12月、基本実施設計完了、R5.1、旧校舎解体工事着手
																				R5	936,665		862,798	221,018	R5.7 新校舎建築工事着手
																				R6	893,553		893,552	221,019	R6.12 新校舎建築工事完了
																				R7			0	221,019	
																				累計	2,189,313	0	1,968,295	221,018	
192		(1)	―	16	―	11	―		大熊町認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)	大熊町	県	大熊町	間接	継続	単年度	171,012	R2	～	R5	R2	2,508		2,508	0	R3.3事業完了(基本設計完了)
																				R3	57,887	-52,923	4,964	0	R3.10事業完了(実施設計)
																				R4	65,216	-9,645	0	55,571	事業間流用(R5,1,13) ◆(1)-16-11-1大熊町認定こども園園庭(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)1,469千円(国費1,174千円) ◆(1)-16-11-2大熊町認定こども園その他外構(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)1,843千円(国費1,474千円) 令和5年度へ65,216千円(38回申請分)を資材調達遅延に伴い繰越
																				R5		66,727	66,726	1	R5.9事業完了
																				R6			0	0	
																				R7			0	0	
																				累計	125,611	4,159	74,198	55,572	
193	◆	(1)	―	16	―	11	―	1	大熊町認定こども園園庭(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)	大熊町	県	大熊町	間接	継続	単年度	11,228	R3	～	R5	R3	5,244	-4,949	77	218	R3.10事業完了(実施設計)
																				R4	4,912	-1,137	0	3,775	事業間流用(R5,1,13) ◆(1)-16-11-1大熊町認定こども園園庭(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)1,469千円(国費1,174千円) R3年度から4,949千円(37回申請分)を資材調達遅延に伴い繰り越し
																				R5		4,232	4,229	3	R4年度から4,912千円(38回申請分)を資材調達遅延に伴い繰り越し R5.9事業完了
																				R6			0	0	
																				R7			0	0	
																				累計	10,156	-1,854	4,306	3,996	
212		(1)	―	16	―	12	―		浪江町認定こども園整備(増築)事業(幼稚園の複合化・多機能化)	浪江町地内 幾世橋地区	県	浪江町	間接	完了	単年度	66,261	R3	～	R4	R3	49,695		48,188	1,507	
																				R4		-1,507			R4.3事業完了 額の確定により、R5.3頃1,507千円を国庫返還(受入額49,695千
																				累計	49,695	0	48,188	1,507	
213	◆	(1)	―	16	―	12	―	1	浪江町認定こども園(増築)外構等整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)	浪江町地内 幾世橋地区	県	浪江町	間接	完了	単年度	3,022	R3	～	R4	R3	2,417		2,057	360	
																				R4		-360			R4.3事業完了 額の確定により、R5.3頃360千円を国庫返還(受入額2,417千円)
																				累計	2,417	-360	2,057	0	
218	◆	(1)	―	16	―	11	―	2	大熊町認定こども園その他外構(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)	大熊町	県	大熊町	間接	継続	単年度	17,062	R3	～	R5	R3	7,612	-7,612	0	0	
																				R4	7,511	-1,373	0	6,138	事業間流用(R5.1.13) ◆(1)-16-11-2大熊町認定こども園その他外構(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)1,843千円(国費1,474千円) R4年度へ7,612千円(37回申請分)を資材調達遅延に伴い繰り越し
																				R5		6,680	6,677	3	R5年度へ7,511千円(38回申請分)を資材調達遅延に伴い繰り越し R5.9事業完了
																				R6			0	0	
																				R7			0	0	
																				累計	15,123	-2,305	6,677	6,141	
229		(1)	―	14	―	1	―		双葉地区特別支援学校(小・中学部増築)整備事業(基金型)	楢葉町	県	県	直接	完了	基金	1,044,035	R5	～	R6	R5	353,259		325,400	27,859	R5.7 新校舎建築工事着手
																				R6	434,985		434,815	28,029	R6.12 新校舎建築工事完了
																				R7			0	28,029	
																				累計	788,244	0	760,216	28,028	
230		(1)	―	15	―	3	―		双葉地区特別支援学校(高等部増築)整備事業(基金型)	楢葉町	県	県	直接	完了	基金	478,343	R5	～	R6	R5	161,850		149,086	12,764	R5.7 新校舎建築工事着手
																				R6	199,296		199,218	12,842	R6.12 新校舎建築工事完了
																				R7				12,842	
																				累計	361,146	0	348,304	12,842	
231		(1)	―	15	―	4	―		双葉地区特別支援学校(給食施設(小・中学部)新設)整備事業(基金型)	楢葉町	県	県	直接	完了	基金	145,582	R5	～	R6	R5	49,258		45,373	3,885	R5.7 新校舎建築工事着手
																				R6	60,655		60,631	3,909	R6.12 新校舎建築工事完了
																				R7			0	3,909	
																				累計	109,913	0	106,004	3,909	

232		(1)	－	15	－	5	－		双葉地区特別支援学校（太陽光発電）整備事業（基金型）	楢葉町	県	県	直接	完了	基金	41,590	R5	～	R6	R5	14,071		12,961	1,110	R5.7　新校舎建築工事着手
																				R6	17,328		17,321	1,117	R6.12　新校舎建築工事完了
																				R7			0	1,117	
																				累計	31,399	0	30,282	1,117	
237	◆	(1)	－	15	－	4	－	1	双葉地区特別支援学校（給食施設（高等部）新設）整備事業（基金型）	楢葉町	県	県	直接	完了	基金	79,030	R5	～	R6	R5	28,334		26,099	2,235	R5.7　新校舎建築工事着手
																				R6	34,889		34,527	2,597	R6.12　新校舎建築工事完了
																				R7			0	2,597	
																				累計	63,223	0	60,627	2,596	
246	◆	(1)	－	15	－	2	－	1	双葉地区特別支援学校（農園芸施設）整備事業	楢葉町	県	県	直接	完了	単年度	7,286	R6	～	R6	R6	5,828		5,104	724	R7.3　農業用ハウス新築工事完了
																				累計	5,828	0	5,104	724	
																		～		R7			0	0	
																				累計	0	0	0	0	

（注）

1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。

7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

うち県交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	23,840	−5,465	6,495	11,880
		28	167,751	5,465	136,139	48,957
		29	301,108	−5,003	277,336	67,726
		30	267,941	5,003	260,968	79,694
		R1	133,760	0	137,741	74,464
		R2	78,388	−217	64,356	87,613
		R3	298,840	−65,267	138,695	169,887
		R4	340,330	−12,155	197,897	298,080
		R5	1,652,471	71,867	1,585,579	371,355
		R6	1,724,292	0	1,692,496	403,144
		R7	33,137	0	22,067	413,490
県交付分　計			5,021,858	−5,772	4,519,772	496,314
うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0
		R4	0	−1,867	0	0
		R5	0	0	0	0
		R6	0	0	0	0
		R7	0	0	0	0
市町村交付分　計			0	−1,867	0	−1,867
県・市町村交付分　合計			5,021,858	−7,639	4,519,772	494,447

（様式2）

福島県　　帰還･移住等環境整備事業計画　令和7年度進捗状況報告

省庁名　厚生労働省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付団体	事業実施主体	直接／間接	継続／完了	基金／単年度	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額（国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）	事業の進捗状況
33	(4)－33－1－	特別養護老人ホームリリー園再開支援事業	楢葉町	県	県	間接	完了	単年度	19,933	27～27	27	19,933		16,586	3,347	28年2月：物品購入。28年3月：納品完了し、事業完了。
											累計	19,933	0	16,586	3,347	
78	(4)－33－2－	特別養護老人ホーム梅の香再開支援事業	南相馬市	県	県	間接	完了	単年度	36,000	28～28	28	36,000		35,614	386	29年2月：物品購入。29年3月：納品完了し、事業完了。
											累計	36,000	0	35,614	386	
102	(3)－26－1－	富岡町高齢者等サポート拠点運営事業	トータルサポートセンターとみおか	県	富岡町	間接	継続	単年度	242,639	29～R7	29	25,106		21,297	3,809	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
											30	23,058		18,899	4,159	31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。
											R1	18,539		18,539	0	2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。
											R2	18,032		17,923	109	3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。
											R3	18,532		18,234	298	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
											R4	34,843		34,843	0	4年４月からは、新たにトータルサポートセンタとみおかにて「社会福祉法人光美会」による拠点運営・支援が開始され利用者数が約3倍に増加し、5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
											R5	34,843		34,843	0	6年3月末5年度事業終了。6年4月から引き続き6年度事業開始。
											R6	34,843		34,843	0	7年3月末6年度事業終了。7年4月から引き続き7年度事業開始。
											R7	34,843		34,843	0	8年3月末7年度事業終了。8年4月から引き続き8年度事業開始。
											累計	242,639	0	234,264	8,375	
103	(3)－26－2－	浪江町ー樹サポートセンター運営事業	ー樹サポートセンター	県	浪江町	間接	完了	単年度	259,076	29～R5	29	53,436		32,561	20,875	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
											30	40,977		29,681	11,296	31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。
											R1	38,906		38,906	0	2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。
											R2	30,628		27,552	3,076	3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。
											R3	32,149		17,086	15,063	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
											R4	32,149		18,266	13,883	5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
											R5	30,831		17,247	13,584	6年3月末5年度事業終了。
											累計	259,076	0	181,299	77,777	
104	(3)－26－3－	浪江町社協サポートセンター運営事業	社協サポートセンター	県	浪江町	間接	継続	単年度	220,772	29～R7	29	38,101		26,225	11,876	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
											30	41,012		28,508	12,504	31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。
											R1	17,844		17,418	426	2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。
											R2	19,529		15,021	4,508	3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。
											R3	13,921		13,336	585	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
											R4	13,921		13,690	231	5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
											R5	16,983		10,351	6,632	6年3月末5年度事業終了。6年4月から引き続き6年度事業開始。
											R6	33,941		23,504	10,437	7年3月末6年度事業終了。7年4月から引き続き7年度事業開始。
											R7	25,520		23,463	2,057	8年3月末7年度事業終了。8年4月から引き続き8年度事業開始。
											累計	220,772	0	171,516	49,256	
105	(3)－26－4－	葛尾村サポートセンター運営事業	葛尾村サポートセンター	県	葛尾村	間接	継続	単年度	226,855	29～R7	29	24,803		24,801	2	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
											30	31,051		28,160	2,891	31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。
											R1	32,386		32,283	103	2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。
											R2	22,923		22,811	112	3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。
											R3	22,923		22,825	98	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
											R4	22,923		22,923	0	5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
											R5	22,923		22,923	0	6年3月末5年度事業終了。6年4月から引き続き6年度事業開始。
											R6	22,923		22,923	0	7年3月末6年度事業終了。7年4月から引き続き7年度事業開始。
											R7	24,000		24,000	0	8年3月末7年度事業終了。8年4月から引き続き8年度事業開始。
											累計	226,855	0	223,649	3,206	
106	(3)－26－5－	飯舘村サポートセンター運営事業	飯舘村サポートセンターつながっぺ	県	飯舘村	間接	継続	単年度	400,996	29～R7	29	36,485		25,537	10,948	30年3月末29年度事業終了。30年4月から引き続き30年度事業開始。
											30	47,346		40,233	7,113	31年3月末30年度事業終了。31年4月から引き続き元年度事業開始。
											R1	48,496		40,024	8,472	2年3月末元年度事業終了。2年4月から引き続き2年度事業開始。
											R2	43,703		38,723	4,980	3年3月末2年度事業終了。3年4月から引き続き3年度事業開始。
											R3	43,703		42,003	1,700	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
											R4	43,703		42,639	1,064	町内に5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
											R5	45,210		45,210	0	6年3月末5年度事業終了。6年4月から引き続き6年度事業開始。
											R6	45,350		45,349	1	7年3月末6年度事業終了。7年4月から引き続き7年度事業開始。
											R7	47,000		46,999	1	8年3月末7年度事業終了。8年4月から引き続き8年度事業開始。
											累計	400,996	0	366,717	34,279	
175	(3)－26－6－	大熊町高齢者等サポート拠点運営事業	大熊町サポートセンター	県	大熊町	間接	継続	単年度	74,432	R2～R7	R2	14,360		12,343	2,017	2年4月から2年度事業開始。3年4月から引き続き3年度事業開始。
											R3	8,391		7,803	588	4年3月末3年度事業終了。4年4月から引き続き4年度事業開始。
											R4	9,576		9,576	0	5年3月末4年度事業終了。5年4月から引き続き5年度事業開始。
											R5	11,235		11,235	0	6年3月末5年度事業終了。6年4月から引き続き6年度事業開始。
											R6	13,870		13,870	0	7年3月末6年度事業終了。7年4月から引き続き7年度事業開始。
											R7	17,000		16,634	366	8年3月末7年度事業終了。8年4月から引き続き8年度事業開始。
											累計	74,432	0	71,461	2,971	
247	(4)－29－1－	社会福祉施設等施設整備事業	アグリパークとみおか	県	社会福祉法人友愛会	間接	完了	単年度	88,932	R6～R6	R6	47,583		47,583	0	7年３月に事業完了。
											累計	47,583	0	47,583	0	

（注）

1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。

7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

		交付額（国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）
うち県交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0
	26	0	0	0	0
	27	19,933	0	16,586	3,347
	28	36,000	0	35,614	386
	29	177,931	0	130,421	47,510
	30	183,444	0	145,481	37,963
	R1	156,171	0	147,170	9,001
	R2	149,175	0	134,373	14,802
	R3	139,619	0	121,287	18,332
	R4	157,115	0	141,937	15,178
	R5	162,025	0	141,809	20,216
	R6	198,510	0	188,072	10,438
	R7	148,363	0	145,939	2,424
県交付分　計		1,528,286	0	1,348,689	179,597
うち市町村交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0
	26	0	0	0	0
	27	0	0	0	0
	28	0	0	0	0
	29	0	0	0	0
	30	0	0	0	0
	R1	0	0	0	0
	R2	0	0	0	0
	R3	0	0	0	0
	R4	0	0	0	0
	R5	0	0	0	0
	R6	0	0	0	0
	R7	0	0	0	0
市町村交付分　計		0	0	0	0
県・市町村交付分　合計		1,528,286	0	1,348,689	179,597

（様式2）

福島県　　帰還･移住等環境整備事業計画　令和7年度進捗状況報告

省庁名　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付団体	事業実施主体	直接／間接	継続／完了	基金／単年度	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額（国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）	事業の進捗状況
2	(5)－40－1－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）	田村市 大槻地区	県	県	直接	完了	単年度	16,950	26～26	26	13,136		13,136	0	26年8月、用地買収完了。26年9月、工事発注。 H27年3月、事業完了。
											累計	13,136	0	13,136	0	
3	(5)－40－2－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	南相馬市 小高東部	県	県	直接	完了	単年度	58,000	26～26	26	58,000	−15,591	21,100	21,309	26年9月、設計業務発注。26年10月、測量業務発注。 H27年度へ15,591千円繰越　地元調整に伴う繰越
											27		15,591	15,590	1	H28.3月、事業完了。
											累計	58,000	0	36,690	21,310	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額 58,000千円、累計執行額36,691千円、累計執行差額21,309千円
4	(5)－40－3－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	南相馬市 相双地区	県	県	直接	完了	単年度	54,000	26～27	26	50,000	−22,929	21,239	5,832	26年9月･10月、設計業務発注。26年12月、調査業務発注。 H27年度へ22,929千円繰越　地元調整に伴う繰越
											27	4,000	22,929	24,724	2,205	H27年12月に契約変更(1,794千円) H27年12月、事業完了。
											累計	54,000	0	45,964	8,036	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額 54,000千円、累計執行額45,965千円、累計執行差額8,035千円
5	(5)－40－4－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）	南相馬市 押釜地区	県	県	直接	完了	単年度	81,950	26～26	26	63,511	−46,955	12,414	4,142	26年9月、調査業務発注。26年11月、工事発注。 H27年度へ46,955千円繰越　地元調整に伴う繰越。
											27		46,955	40,328	6,627	H28年3月、事業完了。
											累計	63,511	0	52,743	10,768	
6	(5)－40－5－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）	南相馬市 飯崎地区	県	県	直接	完了	単年度	101,040	26～26	26	75,780	−32,802	11,880	31,098	26年12月、設計及び測量業務発注。 H27年度へ32,802千円繰越　地元調整に伴う繰越。
											27		32,802	32,802	0	H28年3月、事業完了。
											累計	75,780	0	44,682	31,098	
7	(5)－40－6－	農山村地域復興基盤総合整備事業（営農再開支援水利施設等保全事業）	相双地区	県	県	直接	完了	単年度	249,266	26～27	26	131,983		96,696	35,287	26年7月、施設管理委託契約。26年11月、工事発注。
											27	117,283		117,283	0	27年4月、施設管理委託契約。27年9月、28年1月、工事発注。 H28年3月、事業完了。
											累計	249,266	0	213,979	35,287	
8	(5)－42－1－	農業基盤整備促進事業	川俣町 山木屋地区	県	県	直接	完了	単年度	500,000	26～26	26	387,500	−109,082	19,545	258,873	26年8月･10月、設計業務発注。 H27年度へ109,082千円繰越　地元調整に伴う繰越。
											27		109,082	109,082	0	H28年1月、事業完了。
											累計	387,500	0	128,628	258,872	
9	(5)－40－7－	農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）	富岡町 富岡地区	県	県	直接	完了	単年度	125,800	26～28	26	14,250		0	14,250	事業着手が困難となったため。
											27	18,000	−18,000	0	0	H28年度へ18,000千円繰越　地元調整に伴う繰越
											28		18,000	17,999	1	28年6月　請負工事発注。28年11月、事業完了。
											累計	32,250	0	17,999	14,251	
12	(5)－40－8－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	南相馬市 鹿島西部地区	県	県	直接	完了	単年度	40,000	26～27	26	36,000	−23,629	9,100	3,271	27年1月、設計業務発注。27年2月、測量業務発注。 H27に23,629千円繰越　地元調整伴う繰越
											27	4,000	23,629	27,355	274	H27年10月契約変更(3,727千円)。28年3月、事業完了。
											累計	40,000	0	36,455	3,545	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額 40,000千円、累計執行額36,456千円、累計執行差額3,544千円
13	(5)－40－9－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	南相馬市 南屋形地区	県	県	直接	完了	単年度	25,000	26～27	26	21,000	−12,306	5,400	3,294	27年1月、設計業務発注。27年2月、測量業務発注。 H27年度へ12,306千円繰越　地元調整に伴う繰越
											27	4,000	12,306	16,139	167	H27年10月契約変更(3,833千円)。28年3月、事業完了。
											累計	25,000	0	21,539	3,461	
14	(5)－40－10－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	南相馬市 矢川原地区	県	県	直接	完了	単年度	32,000	26～27	26	17,000	−17,000	0	0	27年3月、設計及び測量業務発注。 H27年度へ17,000千円繰越　地元調整に伴う繰越
											27	15,000	17,000	30,821	1,179	H27年8、9月契約変更(8,261千円)。28年3月、事業完了。
											累計	32,000	0	30,821	1,179	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額 32,000千円、累計執行額30,822千円、累計執行差額1,178千円
15	(5)－40－11－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	広野町 広野地区	県	県	直接	完了	単年度	43,000	26～27	26	27,000	−27,000	0	0	27年3月、設計及び測量業務発注。 H27年度へ27,000千円繰越　地元調整に伴う繰越
											27	16,000	20,578	34,690	1,888	27年12月、28年3月、委託業務変更契約。 H28年度へ6,422千円繰越　地元調整に伴う繰越
											28		6,422	6,421	1	28年9月、事業完了。
											累計	43,000	0	41,112	1,888	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額 43,000千円、累計執行額41,113千円、累計執行差額1,887千円
17	(5)－40－12－	農山村地域復興基盤総合整備事業（森林管理道整備事業）	飯舘村 岡部前乗線	県	県	直接	完了	単年度	389,800	27～R2	27	69,000	−38,423	30,576	1	平成27年9月、工事発注。 H28年度へ38,423千円繰越　他事業との調整に伴う繰越
											28	60,750	38,423	99,173	0	平成28年10月、工事発注。
											29	75,000	−25,910	49,089	1	平成29年8月工事発注、平成30年3月竣工。平成29年9月工事発注。平成29年10月委託業務発注、平成30年3月完了。 H30年度へ25,910.千円繰越　既設法面の崩落に伴う繰越
											30	75,000	−7,701	67,298	1	平成30年5月竣工。平成30年9月工事発注。 農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（5-40-62）より6,500千円（国費4,875千円）を流用（平成30年10月18日） R1年度へ38,486千円繰越　水道管付け替えに伴う繰越
											R1	7,725	30,761	38,485	1	令和2年2月竣工。平成31年3月工事発注、令和元年10月竣工。 R2年度へ7,725千円繰越　環境省汚染廃棄物の搬出に伴う繰越
											R2		7,725	7,724	1	令和2年9月工事発注、令和3年2月竣工
											累計	287,475	4,875	292,348	2	
18	(5)－40－13－	農山村地域復興基盤総合整備事業（林道改良事業（舗装））	川内村 拝沢線	県	県	直接	完了	単年度	137,000	27～29	27	42,000	−19,627	22,372	1	平成27年6月、測量設計業務発注。平成27年11月、工事発注。 H28へ19,627千円繰越　立木所有者との調整に伴う繰越
											28	52,500	−6,997	45,502	1	平成28年8月、工事発注。 H29へ26,624千円繰越　他事業との調整に伴う繰越
											29	8,250	26,624	34,833	41	平成29年6月工事発注、平成29年10月竣工。
											累計	102,750	0	102,708	42	
19	(5)－43－1－	被災地域農業復興総合支援事業（栽培施設等整備事業）	大熊町 大川原地区	県	大熊町	間接	完了	単年度	36,577	27～27	27	27,432		7,452	19,980	H29.2月プロポーザル実施、H29.3月実施設計完了。
											累計	27,432	0	7,452	19,980	
20	(5)－43－2－	被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備事業）	川内村 宮渡地区	県	川内村	間接	完了	単年度	79,920	27～27	27	59,940		59,940	0	H27.6月着工、H27.10月竣工、H27.11月事業完了。
											累計	59,940	0	59,940	0	
22	(5)－40－14－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	田村市 永谷地区	県	県	直接	完了	単年度	21,700	27～27	27	21,700	−21,700	0	0	28年1月、委託業務発注。 H28年度へ21,700千円繰越　他事業との調整に伴う繰越
											28	0	21,700	21,699	1	28年9月、事業完了。
											累計	21,700	0	21,699	1	

省庁名　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
23	(5) － 40 － 15 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	南相馬市 西真野地区	県	県	直接	完了	基金	66,127	27 ～ 28	27	60,000		14,217	45,783	27年8,11月、委託業務発注。
											28	4,000	2,127	51,909	1	H28年10月、既発注委託業務に変更増。 H28年10月契約変更(6,126千円) H28年度事業間流用(H28.12.26) 復興整備実施計画(5-40-32)より2,127千円(国費:2,127千円)を流用 H29年2月、事業完了。
											29			0	1	
											30			0	1	
											R1			0	1	
											R2			0	1	
											R3			0	1	
											R4			0	1	
											R5			0	1	
											R6			0	1	
											R7		-1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	64,000	2,126	66,126	0	
24	(5) － 40 － 16 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	南相馬市 太田地区	県	県	直接	完了	基金	65,500	27 ～ 28	27	56,000		9,182	46,818	27年9,10月、委託業務発注。 H28年度へ44,085千円繰越　地元調整に伴う繰越
											28	4,000	5,500	56,317	1	28年7，9月、既発注委託業務に変更増。 H28年7、9月契約変更(12,232千円) H28年度事業間流用(H28.7.15) 復興整備実施計画(5-40-30)より5,500千円(国費:5,500千円)を流用 H29年2月、事業完了。
											29			0	1	
											30			0	1	
											R1			0	1	
											R2			0	1	
											R3			0	1	
											R4			0	1	
											R5			0	1	
											R6			0	1	
											R7		-1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	60,000	5,499	65,499	0	
25	(5) － 40 － 17 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農業水利施設等保全再生事業）	福島地区	県	県	直接	完了	単年度	875,000	27 ～ R1	27	203,000	-59,851	142,449	700	27年7,8,10,11月、委託業務発注。
											28	245,000	-24,989	219,510	501	28年5，6，7，12月、委託業務発注。
											29		84,840	81,791	3,049	29年5,9,11,12月、30年2月　委託業務発注
											30	228,000		109,715	118,285	30年8,10,11月　委託業務発注
											R1	199,000	-199,000	0	0	31年4月、R1年6,8,9月 H27年度へ22,929千円繰越　地元調整に伴う繰越
											R2		199,000	81,308	117,692	R2年7月、事業完了。
											累計	875,000	0	634,775	240,225	
28	(5) － 40 － 18 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）馬場西地区（基金型）	南相馬市 馬場西地区	県	県	直接	完了	基金	2,127,540	27 ～ R6	27	24,761	-10,075	14,310	376	28年1,3月委託業務発注。 H27年度事業間流用(H28.3.8) 農地整備事業(5-40-43)へ13,000千円(国費10,075千円)を流用
											28	285,936		33,906	252,406	28年5，7，8，29年2月委託業務発注。
											29			100,903	151,503	29年6月委託業務発注。29年9月工事発注。
											30	450,158		154,962	446,699	30年7月委託業務発注。30年10月工事発注。
											R1			216,523	230,176	R1年5,6月委託業務発注。R1年9月工事発注。
											R2	300,661		315,421	215,416	R2年6,8,11月委託業務発注。R2年9月工事発注。
											R3	226,261		425,483	16,194	R3年4,7,8月委託業務発注。R3年10月工事発注。
											R4	144,886		159,394	1,686	R4年5,10月委託業務発注。R4年7月工事発注。
											R5	99,936		96,743	4,879	R5年5、7、9月委託業務発注。
											R6	137,911		131,175	11,615	R6年6、7月委託業務発注。R6年7月工事発注。 R7年3月、事業完了。
											R7		-11,594	0	21	R7年度事業間流用(R7.7.28) 農業基盤整備促進事業(5-42-2)へ14,960千円(国費11,594千円)を流用
											累計	1,670,510	-21,669	1,648,825	16	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額1,648,841千円、累計執行額1,648,819千円、累計執行差額22千円
29	(5) － 40 － 19 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）深野北地区（基金型）	南相馬市 深野北地区	県	県	直接	完了	基金	925,920	27 ～ R4	27	20,886	-10,075	2,856	7,955	28年1月委託業務発注。 H27年度事業間流用(H28.3.8) 農地整備事業(5-40-43)へ13,000千円(国費10,075千円)を流用
											28	231,686		174,356	65,285	28年5，6，29年2月委託業務発注。29年3月、工事発注。
											29	43,361		94,187	14,459	29年9月委託業務発注。29年9月工事発注。
											30	341,697		116,103	240,053	30年6,9月委託業務発注。29年既発注債務工事30年度分支払い。
											R1			148,660	91,393	R1年6,8月委託業務発注。R1年10月工事発注。
											R2	123,728		103,386	111,735	R2年6月委託業務発注。R2年9月、工事発注。
											R3			27,180	84,555	R3年6,8月委託業務発注。
											R4			50,853	33,702	R4年8,11月委託業務発注。 R5年3月、事業完了。
											R5			0	33,702	
											R6		-33,697	0	5	R6年度事業間流用 農地整備事業(5-40-103)へ43,480千円(国費33,697千円)を流用。
											R7		-5	0	0	執行差額5千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	761,358	-43,777	717,581	0	

省庁名　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
											27	53,000		3,384	49,616	28年2月、委託業務発注。
											28	4,000	13,284	66,899	1	28年4，5，9月、委託業務発注。 H29年1月契約変更(14,151千円) H28年度事業間流用(H28.12.26) 復興整備実施計画(5-40-29)より4,017千円(国費:4,017千円)を流用 復興整備実施計画(5-40-31)より5,149千円(国費:5,149千円)を流用 復興整備実施計画(5-40-32)より673千円(国費:673千円)を流用 復興整備実施計画(5-40-33)より3,445千円(国費:3,445千円)を流用 H29年2月、事業完了。
											29			0	1	
30	(5) － 40 － 20 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	南相馬市 高平中部地区	県	県	直接	完了	基金	70,284	27 ～ 28	30			0	1	
											R1			0	1	
											R2			0	1	
											R3			0	1	
											R4			0	1	
											R5			0	1	
											R6			0	1	
											R7		-1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	57,000	13,283	70,283	0	
											28	1,362,982		954,219	408,763	28年10月工事発注。
											29	227,257		533,523	102,497	29年9月委託業務発注。29年10月工事発注。28年既発注債務工事29年度分支払い。
											30	939,762		986,132	56,127	30年7月委託業務発注。30年7,12月工事発注。28,29年既発注債務工事30年度分支払い。
											R1	414,002		386,820	83,309	R1年4月委託業務発注。R1年5,9月工事発注。
											R2	227,252		205,088	105,473	R2年7月委託業務発注。R2年10,11月、工事発注。
											R3	377,252		393,098	89,627	R3年9,11月委託業務発注。R3年6,9月、工事発注。
37	(5) － 40 － 21 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）八沢地区（基金型）	南相馬市 八沢地区	県	県	直接	完了	基金	5,390,019	28 ～ R6	R4	543,859		410,885	222,601	R4年6月、工事発注。
											R5			172,747	49,854	R5年8月、工事発注。 R6年3月、事業完了。
											R6		-49,854	0	0	R6年度事業間流用(R6.7.26) 農地整備事業(5-40-69)へ28,472千円(国費21,354千円)を流用。 農地整備事業(5-40-47)へ18,000千円(国費13,500千円)を流用。 農地整備事業(5-40-73)へ20,000千円(国費15,000千円)を流用。
											R7			0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	4,092,366	-49,854	4,042,512	0	
											28	1,465,425		1,427,588	37,837	28年9月工事発注。
											29	902,925		885,104	55,658	29年6,9月工事発注。
											30	1,329,937		1,283,468	102,127	30年9月委託業務発注。30年8月工事発注。29年既発注債務工事30年度分支払い。
											R1	137,437		214,257	25,307	R1年8,10月委託業務発注。R1年6,9月工事発注。29年既発注債務工事R1年度分支払い。
											R2	854,887		289,237	590,957	R2年9月委託業務発注。R1年既発注債務工事R2年度分支払い。
38	(5) － 40 － 22 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）原町東地区（基金型）	南相馬市 原町東地区	県	県	直接	継続	基金	7,200,197	28 ～ R5	R3			416,178	174,779	R3年8,9月委託業務発注。R3年9月、工事発注。
											R4	132,187		280,379	26,587	R4年8,11月委託業務発注。R4年9月、工事発注。
											R5	586,176		603,933	8,830	R5年6、8、9月委託業務発注。R5年6、7月工事発注。 R6年3月、事業完了。
											R6		-8,829	0	1	R6年度事業間流用(R6.7.26) 農地整備事業(5-40-69)へ11,772千円(国費8,829千円)を流用。
											R7		-1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	5,408,974	-8,830	5,400,144	0	
											28	123,369		81,344	42,025	28年4月、文化財発掘調査
											29			14,036	27,989	文化財発掘調査 H30年3月、事業完了。
											30			0	27,989	
											R1			0	27,989	
											R2			0	27,989	
											R3			0	27,989	
39	◆ (5) － 40 － 22 － 1	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	南相馬市 原町第1地区	県	県	直接	完了	基金	119,227	28 ～ 29	R4			0	27,989	
											R5		-27,988	0	1	R6年度事業間流用(R6.1.10) 農地整備事業(5-40-93)へ34,875千円(国費27,900千円)を流用。
											R6			0	1	
											R7		-1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	123,369	-27,989	95,380	0	
											28	187,650		179,737	7,913	27年既発注債務工事28年度分支払い。
											29	216,150		216,352	7,711	29年7,9月工事発注。27年既発注債務工事29年度分支払い。
											30	1,455,971		420,550	1,043,132	30年7,9,12月委託業務発注。30年7,9月工事発注。29年既発注債務工事30年度分支払い。
											R1	1,069,650		1,043,073	1,069,709	R1年6,7月委託業務発注。R1年11月工事発注。29,30年既発注債務工事R1年度分支払い。
											R2			874,923	194,786	R2年10月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。
40	(5) － 40 － 23 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）右田・海老地区（基金型）	南相馬市 右田・海老地区	県	県	直接	継続	基金	5,543,558	28 ～ R7	R3	364,425		217,894	341,317	R3年7,11月委託業務発注。R3年7月、工事発注。
											R4	121,365		242,866	219,816	R4年6月工事発注。
											R5	654,546		389,035	485,327	R5年7月委託業務発注。R5年8月工事発注。
											R6			424,419	60,908	R6年6、7月委託業務発注。R6年5月工事発注。
											R7	87,909		53,850	94,967	R7年9月工事発注。
											累計	4,157,666	0	4,062,700	94,966	

省庁名　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
41	(5)－40－24－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）真野地区（基金型）	南相馬市 真野地区	県	県	直接	完了	基金	5,241,800	28～R5	28	813,450		759,573	53,877	29年3月工事発注。
											29	882,450		934,793	1,534	29年9月工事発注。27年既発注債務工事29年度分支払い。
											30	1,107,661		453,866	655,329	30年7,8,11月委託業務発注。30年7,9月工事発注。29年既発注債務工事30年度分支払い。
											R1			278,924	376,405	R1年7,8月委託業務発注。R1年9,11月工事発注。29,30年既発注債務工事R1年度分支払い。
											R2	645,527		752,420	269,512	R2年8月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。
											R3	243,450		241,499	271,463	R3年11月委託業務発注。R3年7月、工事発注。
											R4	188,572		223,323	236,712	R4年6月工事発注。
											R5	184,251		286,947	134,016	R5年5、9月委託業務発注。 R6年3月、事業完了。
											R6		−134,013	0	3	R6年度事業間流用（R6.7.26） 復興基盤実施計画(5-40-100)へ8,256千円(国費6,192千円)を流用。 農地整備事業(5-40-25)へ50,032千円(国費37,524千円)を流用。 水利施設整備事業(5-40-94)へ30,000千円(国費22,500千円)を流用。 農地整備事業(5-40-85)へ51,708千円(国費38,781千円)を流用。 中山間総合整備事業(5-40-56)へ20,708千円(国費15,531千円)を流用。
											R7		−1		2	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	4,065,361	−134,014	3,931,348	−1	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額3,931,348千円、累計執行額3,931,347千円、累計執行差額1千円
42	(5)－40－25－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）原町南部地区（基金型）	南相馬市 原町南部地区	県	県	直接	完了	基金	2,817,065	28～R6	28	227,437		163,030	64,407	既発注工事増額変更。28年8月、工事発注。
											29	1,461,908		71,038	1,455,277	29年6月、30年2月工事発注。29年10月委託業務発注。
											30			440,385	1,014,892	30年7,12月、委託業務発注。30年9,10月工事発注。
											R1			254,209	760,683	R1年9月,R2年1月工事発注。
											R2			337,389	423,294	R2年11月、委託業務発注。R2年10,12月工事発注。
											R3			152,724	270,570	R3年6月委託業務発注。R3年9月、工事発注。
											R4	108,337		296,891	82,016	R4年6,11月委託業務発注。R4年7月工事発注。
											R5	267,014		155,847	193,183	R5年5月委託業務発注。
											R6	12,646	37,524	241,282	2,071	R6年度事業間流用（R6.7.26） 復興基盤実施計画(5-40-24)から50,032千円(国費37,524千円)を流用。 R7年3月、事業完了。
											R7		−2,070	0	1	R7年度事業間流用（R7.7.28） 農地整備事業(5-40-90)へ32千円(国費24千円) 農業基盤整備促進事業(5-42-2)へ2,728千円(国費2,046千円)を流用
											累計	2,077,342	35,454	2,112,795	1	
43	(5)－40－26－	農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）高の倉地区（基金型）	南相馬市 高の倉地区	県	県	直接	完了	基金	1,089,880	28～R6	28	48,750		20,250	28,500	28年9月、設計業務発注。
											29	225,000		224,729	28,771	29年9月工事発注。
											30	468,000		228,672	268,099	30年6,9月工事発注。
											R1			102,769	165,330	R1年9月工事発注。
											R2			88,648	76,682	R2年4月工事発注。
											R3			12,483	64,199	既発注工事増額変更。
											R4		23,157	30,152	57,204	既発注工事増額変更。 事業間流用（R5.1.13） (5)-4-27農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）横川地区（基金型）より16,540千円（国費：12,405千円）を流用 (5)-4-57農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）岩部地区（基金型）より14,336千円（国費：10,752千円）を流用
											R5	52,500		50,114	59,590	既発注工事増額変更。R5年4,8月委託業務発注。R5年9月工事発注。
											R6			12,381	47,209	R6年10月工事発注。
											R7			33,186	14,023	R7年6月、事業完了。
											累計	794,250	23,157	803,389	14,018	
44	(5)－40－27－	農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）横川地区（基金型）	南相馬市 横川地区	県	県	直接	完了	基金	226,793	28～R4	28	28,777		9,790	18,987	28年9月、設計業務発注。
											29	33,818		35,315	17,490	29年9月工事発注。
											30	104,079		0	121,569	
											R1			70,480	51,089	R1年6月工事発注。
											R2	14,175		38,993	26,271	R2年8,10月工事発注。
											R3			13,863	12,408	既発注工事増額変更。
											R4		−12,405	0	3	事業間流用（R5.1.13） (5)-4-26農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）高の倉地区（基金型）へ16,540千円（国費：12,405千円）を流用 R5年１月、事業完了
											R5			0	3	
											R6		−4	0	−1	執行差額4千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	180,849	−12,409	168,442	−2	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額168,444千円、累計執行額168,440千円、累計執行差額4千円
45	(5)－40－28－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業）	富岡町 椿屋第2地区	県	県	直接	完了	単年度	20,000	28～28	28	15,000	−14,911	89	0	28年9月、用地買収委託発注。 H29年度へ14,911千円繰越　地元調整に伴う繰越
											29		0	0	0	28年5月、工事発注。 H30年度へ14,911千円事故繰越　入札不調に伴う繰越
											30		14,911	14,823	88	H30年9月、事業完了。
											累計	15,000	0	14,912	88	

省庁名　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
46	(5)－40－29－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	南相馬市 岡田地区	県	県	直接	完了	基金	20,003	28～29	28	17,000	−4,017	12,982	1	28年9月、委託業務発注。 H28年度事業間流用（H28.12.26） 復興整備実施計画(5-40-20)へ4,017千円(国費:4,017千円)を流用
											29	6,000	1,200	7,020	181	29年7月、委託業務発注。 H29年度事業間流用（H29.6.23） 復興整備実施計画(5-40-29)より1,200千円(国費:1,200千円)を流用 H30年3月、事業完了。
											30			0	181	
											R1			0	181	
											R2			0	181	
											R3			0	181	
											R4		−180	0	1	R4年度事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ180千円(国費:180千円)を流用
											R2			0	1	
											R3			0	1	
											R5			0	1	
											R6			0	1	
											R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	23,000	−2,998	20,002	0	
47	(5)－40－30－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	南相馬市 鶴谷地区	県	県	直接	完了	基金	40,332	28～29	28	40,000	−7,634	34,499	−2,133	28年7，9月、委託業務発注。 H28年度事業間流用（H28.7.15） 復興整備実施計画(5-40-16)へ5,500千円(国費:5,500千円)を流用 H29年度へ2,134千円繰り越し　地元調整に伴う繰り越し
											29	11,500	−266	5,832	3,269	29年7月、委託業務発注。 H29年度事業間流用（H29.6.23） 復興整備実施計画(5-40-29)へ1,200千円(国費:1,200千円)を流用 復興整備実施計画(5-40-31)へ1,200千円(国費:1,200千円)を流用
											30		−3,268	0	1	H30年度事業間流用（H30.10.3） 復興整備実施計画(5-40-53)へ3,268千円(国費:3,268千円)を流用 H30年3月、事業完了。
											R1			0	1	
											R2			0	1	
											R3			0	1	
											R4			0	1	
											R5			0	1	
											R6			0	1	
											R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	51,500	−11,169	40,331	0	
48	(5)－40－31－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	南相馬市 片草地区	県	県	直接	完了	基金	22,871	28～29	28	21,000	−5,149	15,850	1	28年9月、委託業務発注。 H28年度事業間流用（H28.12.26） 復興整備実施計画(5-40-20)へ5,149千円(国費:5,149千円)を流用
											29	6,000	1,200	7,020	181	29年7月、委託業務発注。 H29年度事業間流用（H29.6.23） 復興整備実施計画(5-40-29)より1,200千円(国費:1,200千円)を流用
											30			0	181	
											R1			0	181	
											R2			0	181	
											R3			0	181	
											R4			0	181	
											R5		−180	0	1	R6年度事業間流用（R6.1.10） 復興基盤実施計画(5-40-100)へ180千円(国費180千円)を流
											R6			0	1	
											R7		−1			執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	27,000	−4,130	22,870	0	
49	(5)－40－32－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	南相馬市 橲原地区	県	県	直接	完了	基金	20,546	28～29	28	18,000	−2,800	15,199	1	28年6，9月、委託業務発注。 H29年度へ1,136千円繰り越し　地元調整に伴う繰り越し H28年度事業間流用（H28.12.26） 復興整備実施計画(5-40-15)へ2,127千円(国費:2,127千円)を流用 復興整備実施計画(5-40-20)へ673千円(国費:673千円)を流用 H30年3月、事業完了。
											29	6,000		5,346	655	29年7月、委託業務発注。
											30			0	655	
											R1			0	655	
											R2			0	655	
											R3			0	655	
											R4			0	655	
											R5		−654	0	1	R6年度事業間流用（R6.1.10） 復興基盤実施計画(5-40-100)へ654千円(国費654千円)を流用。
											R6			0	1	
											R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	24,000	−3,455	20,545	0	

省庁名　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
50	(5)－40－33－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	南相馬市 栃窪地区	県	県	直接	完了	基金	27,955	28～29	28	26,000	−3,445	20,520	2,035	28年7，9月、委託業務発注。 H28年度事業間流用（H28.12.26） 復興整備実施計画(5-40-20)へ3,445千円(国費:3,445千円)を流用
											29	6,000		7,434	601	29年8月、委託業務発注。 H30年3月、事業完了。
											30			0	601	
											R1			0	601	
											R2			0	601	
											R3			0	601	
											R4			0	601	
											R5		−600	0	1	R6年度事業間流用（R6.1.10） 復興基盤実施計画(5-40-100)へ600千円(国費600千円)を流
											R6			0	1	
											R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	32,000	−4,046	27,954	0	
51	(5)－40－34－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	南相馬市 小山田地区	県	県	直接	完了	基金	30,278	28～29	28	26,000		0	26,000	28年8，9月、委託業務発注。
											29	6,000		30,277	1,723	H29年8、9月契約変更(4,278千円) H30年3月、事業完了。
											30		−1,722	0	1	H30年度事業間流用（H30.10.3） 復興整備実施計画(5-40-53)へ1,722千円(国費:1,722千円)を流用
											R1			0	1	
											R2			0	1	
											R3			0	1	
											R4			0	1	
											R5			0	1	
											R6			0	1	
											R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	32,000	−1,723	30,277	0	
52	(5)－40－35－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	南相馬市・飯舘村 岩部地区	県	県	直接	完了	単年度	14,000	28～28	28	14,000		13,998	2	28年9月、委託業務発注。 H29年3月、事業完了。
											累計	14,000	0	13,998	2	
53	(5)－40－36－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	川内村 川内地区	県	県	直接	完了	基金	49,206	28～30	28	43,000		9,914	33,086	28年9，12月、委託業務発注。
											29	25,000		33,027	25,059	H30年1月に契約変更(−57千円)
											30			6,264	18,795	H31年3月、事業完了。
											R1			0	18,795	
											R2			0	18,795	
											R3			0	18,795	
											R4		−18,794	0	1	R4年度事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ18,794千円(国費:18,794千円)を流用
											R6				1	
											R7		−1		0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	68,000	−18,795	49,205	0	
54	(5)－40－37－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農業水利施設等保全再生事業）福島（対策工）地区（基金型）	福島（対策工）地区	県	県	直接	継続	基金	2,961,073	28～R7	28	725,250		606,081	119,169	28年10，11，12月、請負工事発注。
											29	458,250		289,243	288,176	30年1,4月　請負工事発注。
											30	412,500		274,779	425,897	31年2,4月、R1年5月請負工事発注。
											R1	326,750		214,190	538,457	R1年11月請負工事発注。
											R2	101,875		41,092	599,240	R2年8,9月委託業務発注。
											R3	190,500		308,169	481,571	R3年7月請負工事発注。
											R4	55,000		124,891	411,680	R4年10月請負工事発注。R4年12月委託業務発注。
											R5	55,000		78,604	388,076	R5年8月請負工事発注。R5年7月委託業務発注。
											R6			329,980	58,096	R6年4,7,11月委託業務発注。
											R7		−58,090	0	6	R7年度事業間流用（R7.7.28） 農地整備事業(5-40-90)へ27千円(国費27千円)、 農業基盤整備促進事業(5-42-2)へ58,063千円(国費58,063千円)を流用。
											累計	2,325,125	−58,090	2,267,033	2	
55	(5)－43－3－	被災地域農業復興総合支援事業（農業用機械施設等）（基金型）	鹿島区 原町区 小高区	県	南相馬市	間接	完了	基金	1,448,754	28～29	28	419,829		387,631	32,198	28年6月、着工。
											29	747,864		698,930	81,132	30年3月、完了
											30			0	81,132	
											R1			0	81,132	
											R2			0	81,132	
											R3			0	81,132	
											R4			0	81,132	
											R5			0	81,132	
											R6		−81,129	0	3	事業間流用（R6.10.10） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-56）へ108,172千円(国費81,129千円)を流用
											R7			0	3	
											累計	1,167,693	−81,129	1,086,561	3	
56	(5)－43－4－	米備蓄倉庫建設事業	川内村	県	川内村	間接	完了	単年度	740,599	28～29	28	555,449	−339,988	215,460	1	28年9月着工。 H29年度へ繰越339,988千円
											29		339,988	339,982	6	29年9月　完了。
											累計	555,449	0	555,442	7	
57	(5)－43－5－	いいたて　までいな農業復興計画基幹事業	飯舘村 松塚地区	県	飯舘村	間接	完了	単年度	326,358	28～28	28	244,768		220,698	24,070	28年6月　着工、29年1月　完了。
											累計	244,768	0	220,698	24,070	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号								事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
59		(5)	－	40	－	38	－		農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	田村市 山口地区	県	県	直接	完了	基金	30,996	28	～	29	28	27,000		0	27,000	28年9月、委託業務発注。
																				29	5,000		30,996	1,004	29年10月、委託業務発注。 H30年3月、事業完了。
																				30			0	1,004	
																				R1			0	1,004	
																				R2			0	1,004	
																				R3			0	1,004	
																				R4		−1,004	0	0	R4年度事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ1,004千円(国費:1,004千円)を流用
																				累計	32,000	−1,004	30,996	0	
60		(5)	－	40	－	39	－		農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	田村市 地見城地区	県	県	直接	完了	基金	28,186	28	～	29	28	25,000		0	25,000	28年9月、委託業務発注。
																				29	5,000		28,185	1,815	29年10月、委託業務発注。 H30年3月、事業完了。
																				30			0	1,815	
																				R1			0	1,815	
																				R2			0	1,815	
																				R3			0	1,815	
																				R4		−1,814	0	1	R4年度事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ1,814千円(国費:1,814千円)を流用
																				R6			0	1	
																				R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
																				累計	30,000	−1,815	28,185	0	
61		(5)	－	40	－	40	－		農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	田村市 上岩井沢地区	県	県	直接	完了	基金	29,186	28	～	29	28	26,000		0	26,000	28年9月、委託業務発注。
																				29	5,000		29,185	1,815	29年10月、委託業務発注。 H30年3月、事業完了。
																				30			0	1,815	
																				R1			0	1,815	
																				R2			0	1,815	
																				R3			0	1,815	
																				R4		−1,814	0	1	R4年度事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ1814千円(国費:1,814千円)を流用
																				R5			0	1	
																				R6			0	1	
																				R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
																				累計	31,000	−1,815	29,185	0	
62		(5)	－	40	－	41	－		農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	田村市 西向地区	県	県	直接	完了	基金	28,996	28	～	29	28	25,000		0	25,000	28年9月、委託業務発注。
																				29	5,000		28,995	1,005	29年10月、委託業務発注。 H30年3月、事業完了。
																				30			0	1,005	
																				R1			0	1,005	
																				R2			0	1,005	
																				R3			0	1,005	
																				R4		−1,004	0	1	R4年度事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ1,004千円(国費:1,004千円)を流用
																				R5			0	1	
																				R6			0	1	
																				R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
																				累計	30,000	−1,005	28,995	0	
63		(5)	－	43	－	6	－		農業用倉庫整備事業（基金型）	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	基金	699,360	28	～	29	28	527,310		0	527,310	平成29年3月末時点で未着工。
																				29			524,518	2,792	29年5月　着工、30年3月　完了。
																				30			0	2,792	
																				R1			0	2,792	
																				R2			0	2,792	
																				R3			0	2,792	
																				R4			0	2,792	
																				R5			0	2,792	
																				R6		−2,790	0	2	事業間流用（令和6年10月10日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-56）へ3,720千円（国費2,790千円）を流用
																				R7			0	2	
																				累計	527,310	−2,790	524,518	2	
64		(5)	－	40	－	42	－		農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）（基金型）	田村市 大槻地区	県	県	直接	完了	基金	26,708	27	～	29	27	17,670		17,670	0	28年2月、促進費交付。
																				28	3,028		3,028	0	28年11月、促進費交付。 H29年1月、事業完了。
																				累計	20,698	0	20,698	0	

省庁名　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
65	(5) － 40 － 43 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）押釜地区（基金型）	南相馬市 押釜地区	県	県	直接	完了	基金	222,403	27 ～ R1	27	40,261	20,150	28,246	32,165	27年11月、工事等発注。 H27年度事業間流用（H27.3.8） 農地整備事業(5-40-18)より13,000千円(国費10,075千円)を流用 農地整備事業(5-40-19)より13,000千円(国費10,075千円)を流用
											28	86,875		60,246	58,794	28年12月、工事発注。
											29			28,720	30,074	29年6月委託業務発注。
											30			2,681	27,393	30年9月委託業務発注。
											R1	25,261		52,464	190	H31年3月、促進費交付。 H31年3月、事業完了。
											R2			0	190	
											R3			0	190	
											R4			0	190	
											R5			0	190	
											R6		−186	0	4	R6年度事業間流用（R6.7.26） 農地整備事業(5-40-69)へ240千円(国費186千円)を流用。
											R7		−4	0	0	執行差額4千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	152,397	19,960	172,357	0	
66	(5) － 40 － 44 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）飯崎地区（基金型）	南相馬市 飯崎地区	県	県	直接	完了	基金	2,989,977	27 ～ R6	27	150,780		8,332	142,448	27年7,8月、28年3月、委託業務発注。
											28	413,328		500,041	55,735	28年9月、工事発注。
											29	353,475		383,776	25,434	29年7月委託業務発注。29年9月工事発注。
											30	64,335		84,316	5,453	30年6,9月委託業務発注。30年7月工事発注。
											R1	649,173		313,989	340,637	R1年6月、委託業務発注。R1年9,10月工事発注。30年既発注債務工事R1年度分支払い。
											R2			322,180	18,457	R2年8月、R3年3月委託業務発注。30,R1年既発注債務工事R2年度分支払い。
											R3	395,868		138,374	275,951	R3年8,9月委託業務発注。R3年9月、工事発注。
											R4			203,863	72,088	R4年5,7,11月委託業務発注。R4年7月工事発注。
											R5	132,175		124,636	79,627	R5年6、8月委託業務発注。R5年7月工事発注。
											R6	129,474		162,972	46,129	R6年6,7月委託業務発注。R6年7、9月工事発注。 R7年3月、事業完了。
											R7		−46,128	0	1	R7年度事業間流用 農地防災事業(5-40-86)へ8,060千円(国費6,045千円)、 中山間地域総合整備事業(5-40-49)へ20,708千円(国費15,531千円)、 農業基盤整備促進事業(5-42-2)へ32,736千円(国費24,552千円)を流用。
											累計	2,288,608	−46,128	2,242,479	1	
67	(5) － 40 － 45 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（営農再開支援水利施設等保全事業）相双地区（基金型）	相双地区	県	県	直接	継続	基金	4,461,646	27 ～ R7	27	188,000		117,200	70,800	27年4月、施設管理委託契約。27年9月、28年1月、工事発注。
											28	278,303		221,769	127,334	28年4月施設管理委託契約。28年8月調査発注。29年2月工事発注。
											29	172,245		231,660	67,919	29年4月施設管理委託契約。29年10月工事発注。
											30	475,741		243,353	300,307	30年4月施設管理委託契約。30年8,10月工事発注。30年10月委託発注
											R1	804,366		296,370	808,303	31年4月施設管理委託契約。R1年10月工事発注。R1年8月委託発注
											R2	973,399		272,276	1,509,426	R2年4月施設管理委託契約。R2年5,9月工事発注。R2年9月委託発注
											R3	452,229		563,631	1,398,024	R3年4月施設管理委託契約。R3年11月工事発注。R3年11月委託発注
											R4	142,563		493,391	1,047,196	R4年4月施設管理委託契約。R5年2月工事発注。R4年11月委託発注。
											R5	409,866		415,586	1,041,476	R5年4月施設管理委託契約。R5年9月工事発注。R5年11月委託発注。 R6年度へ62,482千円繰越。関連工事に伴う繰越。
											R6	220,000		621,847	639,629	R6年4月施設管理委託契約。R6年11月委託発注。
											R7	344,934		739,086	245,477	R7年4月施設管理委託契約。R7年6月委託発注。R7年8月工事発注。
											累計	4,461,646	0	4,216,170	245,476	
68	(5) － 42 － 2 －	農業基盤整備促進事業　山木屋地区（基金型）	川俣町 山木屋地区	県	県	直接	継続	基金	4,354,242	27 ～ R7	27	751,750		698,881	52,869	27年8,10,11月、28年2,3月、工事発注。
											28	258,870		286,597	25,142	28年9月、工事発注。
											29	387,500		309,680	102,962	29年8,9月30年2月工事発注。
											30	720,750		679,516	144,196	30年6,7,10月、R1年1月委託業務発注。31年1月工事発注。
											R1	542,500		467,233	219,463	R1年6,7,10月、委託業務発注。R2年3月工事発注。
											R2	310,000		112,364	417,099	R2年8,10月、委託業務発注。R3年3月工事発注。
											R3	116,250		125,116	408,233	R3年8,9月委託業務契約。R3年10月,R4年3月業務設計委託。
											R4			19,346	388,887	R4年4,8月委託業務契約。
											R5			120,124	268,763	R5.7月委託業務発注。R5.9月工事発注。
											R6			77,494	191,269	R6.5月工事発注。
											R7	170,666	116,250	435,336	42,849	R7年度事業間流用（R7.7.28） 農地整備事業(5-40-18)から14,960千円(国費11,594千円)、 農地整備事業(5-40-25)から2,640千円(国費2,046千円)、 農地整備事業(5-40-44)から31,680千円(国費24,552千円)、 農地整備事業(5-40-73)から10,800千円(国費8,370千円)、 復興整備実施計画(5-40-96)から14,440千円(国費11,191千円)、 復興整備実施計画(5-40-106)から560千円(国費434千円)、 農業水利施設等保全再生事業(5-40-37)から74,920千円(国費58,063千円)を流用。 R7年6月委託業務発注。R7年6月工事発注。
											累計	3,258,286	116,250	3,331,692	42,844	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
69	(5) － 40 － 46 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）小高東部地区（基金型）	南相馬市 小高東部地区	県	県	直接	継続	基金	2,503,605	28 ～ R7	28	64,725		0	64,725	
											29	225,390		89,403	200,712	29年7,9月委託業務発注。
											30	45,243		55,732	190,223	30年9月、R1年1月委託業務発注。30年10月工事発注。
											R1	950,335		255,061	885,497	R1年7月委託業務発注。R1年5月工事発注。30年既発注債務工事R1年度分支払い。
											R2			611,037	274,460	R2年4,10月委託業務発注。R2年6月工事発注。30,R1年既発注債務工事R2年度分支払い。
											R3	120,243		259,047	135,656	R3年6月、委託業務発注。R4年1月工事発注。30,R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
											R4	131,493		173,490	93,659	R4年6,8月委託業務発注。R4年11月工事発注。
											R5	150,292		177,478	66,473	R5年6、11月委託業務発注。R5年7月工事発注。
											R6	72,195		92,922	45,746	R6年6、11月、R7年1月委託業務発注。R6年7月工事発注。
											R7	117,783		123,557	39,972	R7年5、6月委託業務発注。
											累計	1,877,699	0	1,837,727	39,972	
70	(5) － 43 － 7 －	胡蝶蘭栽培施設整備事業（基金型）	葛尾地区	県	葛尾村	間接	完了	基金	277,272	28 ～ 29	28	211,542		0	211,542	29年5月着工予定。
											29			207,953	3,589	29年　5月着工、30年　3月完了。
											30			0	3,589	
											R1			0	3,589	
											R2			0	3,589	
											R3			0	3,589	
											R4			0	3,589	
											R5			0	3,589	
											R6		−3,588	0	1	事業間流用（令和6年10月10日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-56）へ4,784千円（国費3,588千円）を流用
											R7			0	1	
											累計	211,542	−3,588	207,953	1	
71	(5) － 43 － 8 －	被災地域農業復興総合支援事業（乾燥調製貯蔵施設）（基金型）	南相馬市 原町区	県	南相馬市	間接	完了	基金	1,998,000	28 ～ 30	28	1,504,593		0	1,504,593	H29年3月末時点で未着工。
											29			0	1,504,593	H29年9月　着工。
											30			1,498,500	6,093	H31年2月完了
											R1			0	6,093	
											R2			0	6,093	
											R3			0	6,093	
											R4			0	6,093	
											R5			0	6,093	
											R6		−6,093	0	0	事業間流用（令和6年10月10日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-56）へ8,124千円（国費6,093千円）を流用
											累計	1,504,593	−6,093	1,498,500	0	
72	(5) － 43 － 9 －	いいたて　までいな農業復興計画基幹事業（基金型）	飯舘村 深谷地区	県	飯舘村	間接	完了	基金	379,532	28 ～ 29	28	61,136		60,401	735	28年10月着工。
											29	224,970		224,245	1,460	30年12月完了
											30			0	1,460	
											R1			0	1,460	
											R2			0	1,460	
											R3			0	1,460	
											R4			0	1,460	
											R5			0	1,460	
											R6		−1,458	0	2	事業間流用（令和6年10月10日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-56）へ1,944千円（国費1,458千円）を流用
											R7			0	2	
											累計	286,106	−1,458	284,646	2	
83	(5) － 40 － 47 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）矢川原地区（基金型）	南相馬市 矢川原地区	県	県	直接	継続	基金	2,471,633	29 ～ R7	29	950,362		74,484	875,878	29年9月業務委託発注。
											30			105,092	770,786	30年7,9月R1年1月委託業務発注。30年9月工事発注。
											R1			328,371	442,415	R1年4,7月委託業務発注。30年既発注債務工事R1年度分支払い。
											R2			353,354	89,061	R2年7,9月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。
											R3	158,925		247,285	701	R3年6,9月、委託業務発注。R3年10月工事発注。
											R4	413,962		413,504	1,159	R4年6,7,11月委託業務発注。R4年8月工事発注。
											R5	147,712		142,096	6,775	R5年6、10月委託業務発注。R5年7月工事発注。
											R6	158,064	13,500	169,570	8,769	R6年9月委託業務発注 R6年度事業間流用（R6.7.26） 農地整備事業(5-40-21)から18,000千円(国費13,500千円)を流用。
											R7	11,198		18,749	1,218	R7年5月、R8年1月工事発注。
											累計	1,840,223	13,500	1,852,505	1,218	
84	(5) － 40 － 48 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業）飯舘西部地区（基金型）	飯舘村 飯舘西部地区	県	県	直接	継続	基金	851,227	29 ～ R7	29	24,000		23,999	1	29年8月委託業務発注。29年12月工事発注。
											30	52,500		13,377	39,124	30年9月委託業務発注。
											R1	256,500		124,043	171,581	R1年6月工事発注。
											R2	75,000		203,458	43,123	R2年10月委託業務発注。R3年3月工事発注。
											R3	16,500		46,063	13,560	R3.9月工事発注。
											R4	40,500		15,826	38,234	R4年7月～R5年3月繰越工事変更
											R5	27,750		8,347	57,637	R5年12月委託業務発注。
											R6	145,670		6,165	197,142	R7.3月工事発注。
											R7			134,275	62,867	R8.3月繰越工事変更。
											累計	638,420	0	575,557	62,863	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
85	(5)－40－49－	農山村地域復興基盤総合整備事業（中山間地域総合整備事業）広野地区（基金型）	広野町 広野地区	県	県	直接	継続	基金	2,037,372	29～R7	29	77,500		77,499	1	29年7月委託業務発注。
											30	38,750		36,020	2,731	30年10月工事発注。
											R1	709,745		119,934	592,542	R1年5,10月委託業務発注。30年既発注債務工事R1年度分支払い。
											R2	155,000		645,916	101,626	R2年7月委託業務発注。30年既発注債務工事R2年度分支払い。
											R3	334,869		286,247	150,248	R3年7,8月委託業務発注。R3年12月工事発注。30年既発注債務工事R3年度分支払い。
											R4			84,255	65,993	R4.10工事発注。R4.12委託業務発注。
											R5	100,750		127,557	39,186	R5.7月委託業務発注。R5.9月工事発注。
											R6	146,817		86,799	99,204	R6.7、8月委託業務発注。R6.10月工事発注。
											R7		15,531	108,504	6,231	R7年4、6月委託業務発注。R7年9、12月工事発注。
											累計	1,563,431	15,531	1,572,731	6,231	
86	(5)－40－50－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）葛尾地区（基金型）	葛尾村 葛尾地区	県	県	直接	完了	基金	18,986	29～R2	29	33,000		0	33,000	30年3月末時点で未着工。
											30			0	33,000	
											R1			0	33,000	
											R2			18,986	14,014	R3年3月、事業完了。
											R3			0	14,014	
											R4		−14,014	0	0	事業間流用（R5.1.13） 農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）山下地区(5-40-97)へ14,014千円(国費:14,014千円)を流用
											累計	33,000	−14,014	18,986	0	
87	(5)－40－51－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	田村市 北移地区	県	県	直接	完了	基金	23,382	29～R1	29	26,000		18,381	7,619	29年9、10月委託業務発注。
											30			0	7,619	
											R1			5,000	2,619	R1年9月、事業完了。
											R2			0	2,619	
											R3			0	2,619	
											R4		−2,618	0	1	事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ2,618千円(国費:2,618千円)を流用
											R6			0	1	
											R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	26,000	−2,619	23,381	0	
88	(5)－40－52－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）（基金型）	田村市 古道地区	県	県	直接	完了	基金	43,638	29～30	29	44,000		0	44,000	29年10、12月委託業務発注。
											30			43,637	363	H31年2月、事業完了。
											R1			0	363	
											R2			0	363	
											R3			0	363	
											R4		−362	0	1	R4年度事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ362千円(国費:362千円)を流用
											R6			0	1	
											R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	44,000	−363	43,637	0	
90	(5)－43－10－	農業用施設整備事業（穀類乾燥調製施設）	大根森地区	県	川内村	間接	完了	単年度	129,947	29～29	29	97,460	−64,088	33,367	5	平成29年12月工事発注　30年3月変更契約 H30へ64,088千円繰越
											30		64,088	52,866	11,222	30年7月完了
											累計	97,460	0	86,234	11,226	
92	(5)－43－12－	粗飼料生産流通拠点施設整備事業（基金型）	川俣町 山木屋地区	県	川俣町	間接	完了	基金	1,327,555	29～R1	29	463,919		332,143	131,776	29年7月着工　29年7月、8月、30年3月契約変更
											30	526,906		262,828	395,854	30年5月、7月、10月、11月、31年3月契約変更
											R1	435,759		400,691	430,922	31年4月、11月、2年1月、2月契約変更　2年3月完了
											R2			0	430,922	
											R3		−122,290	0	308,632	R3年度事業間流用（令和4年1月14日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-49）へ163,504千円（国費：122,290千円）を流用
											R4			0	308,632	
											R5			0	308,632	
											R6		−308,628	0	4	事業間流用（令和6年10月10日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-56）へ411,504千円（国費308,628千円）を流用
											R7			0	4	
											累計	1,426,584	−430,918	995,662	4	
93	(5)－43－13－	被災地域農業復興総合支援事業（施設園芸事業）	川俣町	県	川俣町	間接	完了	単年度	1,091,016	29～R1	29	652,374	−652,374	0	0	30年3月着工、30年3月契約変更 H30へ652,374千円を繰越
											30	165,888	549,014	692,707	22,195	R1へ103,360千円を繰越
											R1		103,360	95,562	7,798	1年6月、9月契約変更　1年9月完了
											累計	818,262	0	788,269	29,993	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
94	(5)－43－14－	被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備事業）（基金型）	楢葉町上小塙地区	県	楢葉町	間接	完了	基金	2,235,031	29～30	29	1,737,733		1,676,270	61,463	29年9月着工
											30		-2,264	0	59,199	31年3月完了（平成30年11月19日） H30年度事業間流用 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-15）へ3,019千円（国費：2,264千円）を流用
											R1			0	59,199	
											R2			0	59,199	
											R3			0	59,199	
											R4			0	59,199	
											R5			0	59,199	
											R6		-59,196	0	3	事業間流用（令和6年10月10日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-56）へ78,928千円（国費59,196千円）を流用
											R7			0	3	
											累計	1,737,733	-61,460	1,676,270	3	
95	(5)－43－15－	被災地域農業復興総合支援事業（水稲育苗施設整備事業）（基金型）	楢葉町下小塙地区	県	楢葉町	間接	完了	基金	338,107	29～30	29	252,963		252,963	0	29年10月着工　30年3月契約変更
											30		2,264	615	1,649	1年3月完了 H30年度事業間流用（平成30年11月19日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-14）より3,019千円（国費2,264千円）を流用
											R1			0	1,649	
											R2			0	1,649	
											R3			0	1,649	
											R4			0	1,649	
											R5			0	1,649	
											R6		-1,647	0	2	事業間流用（令和6年10月10日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-56）へ2,196千円（国費1,647千円）を流用
											R7			0	2	
											累計	252,963	617	253,578	2	
96	(5)－43－16－	いいたて　までいな農業復興計画基幹事業	飯舘村 飯舘村内	県	飯舘村	間接	完了	単年度	678,931	29～29	29	549,025	-359,761	182,782	6,482	29年7月着工　30年3月契約変更 H29年度事業間流用（平成29年10月20日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-17）へ53,103千円（国費：39,827千円）を流用 H30年度へ319,934千円繰越
											30		319,934	299,823	20,111	30年8月、12月　契約変更31年3月完了
											累計	549,025	-39,827	482,606	26,592	
97	(5)－43－11－	被災地域農業復興総合支援事業（栽培施設等整備事業）（基金型）	大熊町 大川原地区	県	大熊町	間接	完了	基金	2,069,442	29～30	29	1,583,700		1,552,078	31,622	29年12月着工　31年1月契約変更
											30			0	31,622	31年3月完了
											R1			0	31,622	
											R2			0	31,622	
											R3			0	31,622	
											R4			0	31,622	
											R5			0	31,622	
											R6		-31,620	0	2	事業間流用（令和6年10月10日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-56）へ42,160千円（国費31,620千円）を流用
											R7			0	2	
											累計	1,583,700	-31,620	1,552,078	2	
109	(5)－40－53－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）深野南地区（基金型）	南相馬市 深野南地区	県	県	直接	完了	基金	43,336	29～30	29	40,000		10,260	29,740	29年11月委託業務発注。
											30		4,990	19,781	14,949	H30年12月委託業務発注。 H30年度事業間流用（H30.10.3） 復興整備実施計画(5-40-30)より3,268千円(国費:3,268千円)を流用 復興整備実施計画(5-40-34)より1,722千円(国費:1,722千円)を流用
											R1			13,293	1,656	R1年7月委託業務発注。 R2年3月、事業完了。
											R2			0	1,656	
											R3			0	1,656	
											R4		-1,654	0	2	R4年度事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ1,654千円(国費:1,654千円)を流用
											R5			0	2	
											R6			0	2	
											R7		-1	0	1	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	40,000	3,335	43,335	0	
110	(5)－40－54－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）上栃窪地区（基金型）	南相馬市 上栃窪地区	県	県	直接	完了	基金	36,004	29～R1	29	40,000		9,180	30,820	29年11月委託業務発注。
											30			17,132	13,688	H30.8　委託業務発注
											R1			9,691	3,997	H31.4　委託業務発注 R2年3月、事業完了。
											R2			0	3,997	
											R3			0	3,997	
											R4			0	3,997	
											R5		-3,996	0	1	R6年度事業間流用（R6.1.10） 復興基盤実施計画(5-40-100)へ3,996千円(国費3,996千円)を流用。
											R6			0	1	
											R7		-1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	40,000	-3,997	36,003	0	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
111	(5) － 40 － 55 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）太田地区（基金型）	南相馬市 太田地区	県	県	直接	継続	基金	6,120,662	29 ～ R9	29	114,450		98,172	16,278	30年3月委託業務発注。
											30	97,500		92,486	21,292	30年6,8月委託業務発注。30年10月工事発注。
											R1	316,950		303,537	34,705	R1年8,10月委託業務発注。R1年9月工事発注。
											R2	1,168,950		530,087	673,568	R2年7,10月委託業務発注。R2年9月,R3年1月工事発注。
											R3	1,071,600		763,345	981,823	R3年8,9月委託業務発注。R3年9月,R4年3月工事発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
											R4			512,082	469,741	R4年6,7,9月委託業務発注。
											R5	1,556,325		531,950	1,494,116	R5年6、11月委託業務発注。R5年4、6、12月工事発注。
											R6			349,012	1,145,104	R6年6、11月委託業務発注。R6年5月、R7l月工事発注。
											R7	277,500	−203,391	867,281	351,932	R7年10月委託業務発注。R7年8月、10月、11月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-72)へ116,400千円（国費：87,300千円）、 農地整備事業(5-40-89)へ2,604千円（国費：1,953千円）、 農地整備事業(5-40-91)へ110,484千円（国費：82,863千円）、 農地整備事業(5-40-102)へ28,000千円（国費：21,000千円）、 水利施設整備事業(5-40-117)へ13,700千円（国費：10,275千円）を流用。
											累計	4,603,275	−203,391	4,047,952	351,932	
112	(5) － 40 － 56 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（中山間地域総合整備事業）永谷地区（基金型）	田村市 永谷地区	県	県	直接	継続	基金	1,012,937	29 ～ R7	29	416,950		27,735	389,215	29年12月、30年1月委託業務発注。
											30			145,863	243,352	30年7月委託業務発注。30年10月工事発注。
											R1	19,607		262,957	2	R1年6,7月、委託業務発注。R1年9月工事発注。
											R2	170,500		21,120	149,382	R2年6月委託業務発注。
											R3	41,075		101,517	88,940	R3年7月委託業務発注。R3年12月工事発注。
											R4	15,500	33,169	119,959	17,650	R4年10,11,12月工事発注。 R4年度事業間流用（R4.7.29） 復興整備実施計画(5-40-29)より180千円(国費:180千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-36)より18,794千円(国費:18,794千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-38)より1,004千円(国費:1,004千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-39)より1,814千円(国費:1,814千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-40)より1,814千円(国費:1,814千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-41)より1,004千円(国費:1,004千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-51)より2,618千円(国費:2,618千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-52)より362千円(国費:362千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-53)より1,654千円(国費1,654千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-76)より30千円(国費30千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-77)より2,306千円(国費2,306千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-78)より1,589千円(国費:1,589千円)を流用
											R5			17,120	530	R5.10月委託業務発注。
											R6	72,693	15,531	24,799	63,955	R6年5、6、7、11月、R7年1月委託業務発注。 R6年度事業間流用（R6.7.26） 農地整備事業(5-40-24)より20,040千円(国費:15,531千円)を流用
											R7			15,699	48,256	R7年8月、委託業務発注。
											累計	736,325	48,700	736,769	48,256	
113	(5) － 40 － 57 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）岩部地区（基金型）	飯舘村 岩部地区	県	県	直接	完了	基金	168,460	29 ～ R4	29	138,750		8,424	130,326	29年12月委託業務発注。
											30			0	130,326	
											R1			67,828	62,498	R1年6月工事発注。
											R2			25,987	36,511	R2年11月工事発注。
											R3			25,755	10,756	既発注工事増額変更。
											R4		−10,752	0	4	事業間流用（R5.1.13） (5)-4-26農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）高の倉地区（基金型）へ14,336千円（国費：10,752千円）を流用 R4.12.21工事完了
											R5			0	4	
											R6			0	4	
											R7		−3	0	1	執行差額3千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	138,750	−10,755	127,995	0	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額127,998千円、累計執行額127,995千円、累計執行差額3千円
114	(5) － 43 － 17 －	いいたて　までいな農業復興計画基幹事業（前田地区）	飯舘村 前田地区	県	県	間接	完了	単年度	102,863	29 ～ 29	29	37,320	39,827	69,827	7,320	29年10月　着工、30年3月完了 H29年度事業間流用（平成29年10月20日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-16）より53,103千円（国費：39,827千円）を流用
											累計	37,320	39,827	69,827	7,320	
120	(5) － 45 － 1 －	木材加工流通施設等整備事業	浪江町	県	浪江町	間接	完了	単年度	5,520,000	30 ～ R1	30	4,140,000	−4,140,000	0	0	H31、3月着手。 R1年度へ4,140,000千円繰越
											R1		1,200,636	1,200,636	0	R2年度へ2,939,364千円繰越
											R2		2,939,364	2,932,875	6,489	R3、3月完了。
											累計	4,140,000	0	4,133,511	6,489	
121	(5) － 43 － 18 －	穀物乾燥調製施設（ミニライスセンター）整備事業	川内村 中里地区	県	川内村	間接	完了	単年度	122,961	30 ～ 30	30	92,220		92,008	212	30年9月着工　31年3月変更契約　31年3月完了
											累計	92,220	0	92,008	212	
122	(5) － 43 － 19 －	エゴマ搾油施設整備事業	川内村 宮渡地区	県	川内村	間接	完了	単年度	129,318	30 ～ 30	30	96,988		96,795	193	30年7月着工　31年3月完了
											累計	96,988	0	96,795	193	
128	(5) － 40 － 58 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）	田村市 古道地区	県	県	直接	完了	単年度	31,000	30 ～ 30	30	31,000		15,840	15,160	H30.7 委託業務発注
											累計	31,000	0	15,840	15,160	
129	(5) － 40 － 59 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）北移地区	田村市 北移地区	県	県	直接	完了	単年度	5,000	30 ～ 30	30	5,000	−4,612	0	388	H30.8　委託業務発注 R1年度へ4,612千円繰越　関係機関との協議に伴う繰越
											R1		4,612	4,612	0	R1年9月、事業完了。
											累計	5,000	0	4,612	388	
130	(5) － 40 － 60 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）小屋木地区	南相馬市 小屋木地区	県	県	直接	完了	単年度	35,000	30 ～ R1	30	35,000	−25,280	9,720	0	H30.6　委託業務発注 R1年度へ25,280千円繰越　関係機関との協議に伴う繰越
											R1		25,280	25,279	1	H30委託業務変更追加 R2年3月、事業完了。
											累計	35,000	0	34,999	1	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
131	(5)－40－61－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）井田川地区	南相馬市 井田川地区	県	県	直接	完了	単年度	47,000	30～R1	30	10,000		9,224	776	H30.6　委託業務発注
											R1	37,000		36,999	1	R1.5委託業務発注 R2年3月、事業完了。
											累計	47,000	0	46,223	777	
132	(5)－40－62－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）藤橋地区	浪江町 藤橋地区	県	県	直接	完了	単年度	32,125	30～R1	30	37,000	−28,900	8,100	0	H30.4発注 R1年度へ24,025千円繰越　関係機関との協議に伴う繰越 H30年度事業間流用（H30.10.18） 森林管理道整備事業(5−40−12)へ4,875千円(国費:4,875千円)を流用
											R1		24,025	24,024	1	H30業務変更追加 R2年3月、事業完了。
											累計	37,000	−4,875	32,124	1	
133	(5)－40－63－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）舘山地区	富岡町 舘山地区	県	県	直接	完了	単年度	20,000	30～30	30	20,000		11,993	8,007	H30.5　委託業務発注 H30年10月、事業完了。
											累計	20,000	0	11,993	8,007	
134	(5)－40－64－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）山口地区（基金型）	田村市 山口地区	県	県	直接	継続	基金	1,369,650	30～R7	30	32,511		32,394	117	30年8,9月委託業務発注。
											R1	164,261		155,375	9,003	R1年5月委託業務発注。R2年3月工事発注。
											R2	357,236		187,605	178,634	R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。
											R3	86,761		223,673	41,722	R3年6月委託業務発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
											R4	141,968		86,093	97,597	R4年6月委託業務発注。R4年7月工事発注。
											R5			61,605	35,992	R5年6月委託業務発注。R5年8月工事発注。
											R6	113,111		105,409	43,694	R6年6月、R7年1月委託業務発注。R6年10月工事発注。
											R7	181,439	−15,810	75,776	133,547	R7年7月、8月委託業務発注。 R7年度事業間流用（R7.10.9） 農地整備事業(5−40−70)へ20,400千円(国費:15,810千円)を流用
											累計	1,077,287	−15,810	927,930	133,547	
135	(5)－40－65－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）地見城地区（基金型）	田村市 地見城地区	県	県	直接	継続	基金	715,950	30～R7	30	28,636		28,519	117	30年8,9月委託業務発注。
											R1	172,011		142,095	30,033	R1年8月委託業務発注。R2年3月工事発注。
											R2	182,086		64,952	147,167	R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。
											R3	63,511		112,984	97,694	R3年6月委託業務発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
											R4			28,942	68,752	R4年5月委託業務発注。
											R5	13,136		79,660	2,228	R5年6、9月委託業務発注。R5年8月工事発注。
											R6	95,479		21,396	76,311	R6年5、6、8月委託業務発注。R6年10月工事発注。
											R7			30,309	46,002	R7年7月委託業務発注。R7年10月工事発注。
											累計	554,859	0	508,857	46,002	
136	(5)－40－66－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）西向地区（基金型）	田村市 西向地区	県	県	直接	継続	基金	1,082,400	30～R7	30	40,261		40,144	117	30年8,9月委託業務発注。
											R1	218,511		205,122	13,506	R1年8,9月委託業務発注。R2年3月工事発注。
											R2	373,511		235,317	151,700	R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。
											R3	51,111		102,968	99,843	R3年7月委託業務発注。
											R4	32,511		108,652	23,702	R4年5,7月委託業務発注。R4年7月工事発注。
											R5	36,386		25,794	34,294	R5年5、6月委託業務発注。R5年8月工事発注。
											R6	86,567		46,971	73,890	R6年6、11月、R7年1月委託業務発注。
											R7			37,603	36,287	R7年8月委託業務発注。
											累計	838,858	0	802,571	36,287	
137	(5)－40－67－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）鹿島西部地区（基金型）	南相馬市 鹿島西部地区	県	県	直接	継続	基金	3,794,478	30～R9	30	95,015		72,494	22,521	31年1,2月委託業務発注。
											R1	102,765		14,736	110,550	R1年4,9月委託業務発注。
											R2	777,480		176,096	711,934	R2年9月委託業務発注。R2年7,11月工事発注。
											R3	614,265		596,424	729,775	R3年8月委託業務発注。R3年5,10月工事発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
											R4	155,000		385,871	498,904	R4年6,10,11月委託業務発注。R4年6月工事発注。
											R5	263,190		210,297	551,797	R5年6月委託業務発注。R5年7月工事発注。
											R6	188,015		424,710	315,102	R6年6、7月委託業務発注。R6年9、12月工事発注。
											R7	548,345	62,589	115,709	810,327	R7年7月委託業務発注。R7年10、12月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5−40−110)より80,760千円（国費：62,589千円）を流用。
											累計	2,744,075	62,589	1,996,337	810,327	
138	(5)－40－68－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）西真野地区（基金型）	南相馬市 西真野地区	県	県	直接	継続	基金	5,352,852	30～R10	30	151,950		0	151,950	
											R1	114,450		116,025	150,375	R1年9,10月委託業務発注。
											R2	18,750		17,931	151,194	R2年7月委託業務発注。
											R3	1,472,475		196,884	1,426,785	R3年9,11,12月委託業務発注。R3年8月工事発注。R3年9月債務工事発注。
											R4			703,176	723,609	R4年5,6,11月委託業務発注。R4年5,7,12月工事発注。
											R5	942,236		669,474	996,371	R5年3、6月委託業務発注。R5年5月工事発注。
											R6	567,273		630,961	932,683	R6年6、7、12月委託業務発注。R6年8、10月工事発注。
											R7	434,886		550,995	816,574	R7年4、11月委託業務発注。R7年10月工事発注。
											累計	3,702,020	0	2,885,446	816,574	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
139	(5) － 40 － 69 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）高平中部地区（基金型）	南相馬市 高平中部地区	県	県	直接	継続	基金	5,943,258	30 ～ R10	30	136,462		98,456	38,006	31年2,3月委託業務発注。
											R1	84,450		18,606	103,850	R1年9月委託業務発注。
											R2	245,700		43,835	305,715	R2年9,11月委託業務発注。R2年12月工事発注。
											R3	885,300		299,068	891,947	R3年4,10月委託業務発注。R3年10月債務工事発注。
											R4	737,700		407,409	1,222,238	R4年5,10,11月委託業務発注。R4年10,11月工事発注。
											R5	259,950		992,991	489,197	R5年6月委託業務発注。R5年11月工事発注。
											R6	294,450	30,369	406,608	407,408	R6年6、8月委託業務発注。R6年10月、R7年2月工事発注。 R6年度事業間流用（R6.7.26） 農地整備事業(5-40-43)より248千円(国費:186千円)を流用 農地整備事業(5-40-21)より28,472千円(国費:21,354千円)を流用 農地整備事業(5-40-22)より11,772千円(国費:8,829千円)を流用
											R7	1,326,183	−277,419	141,812	1,314,360	R7年6、10月委託業務発注。R7年8月、10月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-91)へ18,972千円（国費：14,229千円）、 農地整備事業(5-40-92)へ266,724千円（国費：200,043千円）、 農地整備事業(5-40-98)へ27,156千円（国費：20,367千円）、 農地整備事業(5-40-101)へ25,296千円（国費：18,972千円）、 農地整備事業(5-40-115)へ31,744千円（国費：23,808千円）を流用。
											累計	3,970,195	−247,050	2,408,785	1,314,360	
140	(5) － 43 － 20 －	被災地域農業復興総合支援事業（農業用機械施設等）南相馬市	鹿島区 原町区 小高区	県	南相馬市	間接	継続	単年度	5,350,950	30 ～ R7	30	1,039,337		887,468	151,869	30年6月着手　31年3月完了
											R1	946,537		884,611	213,795	1年6月着手　2年3月完了
											R2	824,029		765,748	272,076	2年6月着手　3年3月完了
											R3	426,480	−82,258	344,221	272,077	3年7月着手　3年3月一部完了（一部繰越） R3年度事業間流用（令和3年10月12日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-40）へ36,011千円（国費：27,008千円）を流用 R4年度へ55,250千円繰越
											R4	79,661	55,250	96,430	310,558	R4年5月繰越分完了、4年7月着手　5年3月完了
											R5	232,811	−70,973	161,836	310,560	5年7月着手、6年3月一部完了（一部繰越） R6年度へ70,973千円繰越
											R6	186,680	70,973	197,645	370,568	現年分：6年4月着手、7年3月完了 繰越分：6年9月完了
											R7	304,680	−13,565	259,251	402,432	R7年6月着手、R7年3月一部完了 R8年度へ13,565千円繰越
											累計	4,040,215	−40,573	3,597,213	402,429	
141	(5) － 40 － 70 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）上岩井沢地区（基金型）	上岩井沢地区	県	県	直接	継続	基金	1,321,144	30 ～ R7	30	32,511		32,394	117	30年8,9月委託業務発注。
											R1	209,986		201,441	8,662	R1年8,10月委託業務発注。R2年3月工事発注。
											R2	424,661		149,767	283,556	R2年6月委託業務発注。R2年10月工事発注。
											R3			152,500	131,056	R3年7月委託業務発注。
											R4			42,166	88,890	R4年6,10月委託業務発注。
											R5	145,661		186,489	48,062	R5年6、8月委託業務発注。R5年7月工事発注。
											R6	112,336		132,449	27,949	R6年6月委託業務発注。R6年11月工事発注。
											R7	82,920	15,810	115,391	11,288	R7年6、7月委託業務発注。R7年8月工事発注。 R7年度事業間流用（R7.10.9） 農地整備事業(5-40-64)より20,400千円(国費:15,810千円)を流用
											累計	1,008,075	15,810	1,012,597	11,288	
142	(5) － 40 － 71 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）岡田地区（基金型）	岡田地区	県	県	直接	継続	基金	1,232,432	30 ～ R7	30	55,734		36,765	18,969	30年12月、31年1,3月委託業務発注。
											R1	374,834		110,352	283,451	R1年6,11月委託業務発注。R1年9月工事発注。
											R2			62,895	220,556	R2年9,11月委託業務発注。R2年12月工事発注。
											R3	58,743		250,547	28,752	R3年8月委託業務発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
											R4	75,243		81,978	22,017	R4年5月委託業務発注。R4年8月工事発注。
											R5	125,580		123,550	24,047	R5年7、11月委託業務発注。R5年8月工事発注。
											R6	105,495		63,701	65,841	R6年6、R7年1月委託業務発注。R6年10月工事発注。
											R7	128,692		129,513	65,020	R7年4、7月委託業務発注。R7年10月工事発注。
											累計	924,321	0	859,301	65,020	
143	(5) － 40 － 72 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）鶴谷地区（基金型）	鶴谷地区	県	県	直接	継続	基金	3,619,873	30 ～ R9	30	114,450		86,875	27,575	31年2,3月委託業務発注。
											R1	84,450		0	112,025	R1年8月委託業務発注。
											R2	373,462		156,958	328,529	R2年9,10月委託業務発注。R2年9月工事発注。
											R3	455,212		302,339	481,402	R3年9月委託業務発注。R3年8,9月債務工事発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
											R4	374,962		544,655	311,709	R4年6,7,9月委託業務発注。R4年9月工事発注。
											R5	395,212		713,923	−7,002	R5年6月委託業務発注。R5年12月工事発注。
											R6	545,962		155,222	383,738	R6年6月委託業務発注。R6年10月工事発注。
											R7	132,654	87,300	197,079	406,613	R7年6月委託業務発注。R7年10月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-55)より116,400千円（国費：87,300千円）を流用。
											累計	2,476,364	87,300	2,157,051	406,613	
144	(5) － 40 － 73 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）片草地区（基金型）	片草地区	県	県	直接	継続	基金	1,009,390	30 ～ R6	30	39,243		30,294	8,949	30年12月、31年1月委託業務発注。
											R1	439,626		93,855	354,720	R1年6,7月委託業務発注。R1年9月工事発注。
											R2			69,427	285,293	R2年11月委託業務発注。R2年7月工事発注。
											R3	135,877		257,335	163,835	R3年4,6月委託業務発注。R2年既発注債務工事R3年度分支払い。
											R4			128,129	35,706	R4年6,8,10月委託業務発注。R4年8月工事発注。
											R5	82,695		95,043	23,358	R5年7、10月委託業務発注。R5年9月工事発注。
											R6	52,992	15,000	82,954	8,396	R6年6、7月委託業務発注。 R6年度事業間流用（R6.7.26） 農地整備事業(5-40-21)より20,000千円(国費:15,000千円)を流用
											R7		−8,394	0	2	R7年度事業間流用（R7.7.28） 農地整備事業(5-40-90)へ32千円(国費:24千円)、 農業基盤整備促進事業(5-42-2)へ11,160千円(国費:8,370千円)を流用
											累計	750,433	6,606	757,037	2	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
145	(5) － 43 － 21 －	いいたて　までいな農業復興計画基幹事業（飯舘村ライスセンター）	飯舘村	県	飯舘村	間接	完了	単年度	1,827,755	30 ～ R2	30	37,017		11,445	25,572	30年10月設計着手　31年1月契約変更　3年3月完了
											R1	1,333,799	-1,333,799	0	0	R2へ1,333,799千円繰越
											R2		1,333,799	1,314,921	18,878	2年4月着工　2年9月契約変更　3年3月完了
											累計	1,370,816	0	1,326,366	44,450	
146	(5) － 40 － 74 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）鳩原地区（基金型）	南相馬市 鳩原地区	県	県	直接	完了	基金	29,406	30 ～ R5	30	28,000		0	28,000	
											R1			8,160	19,840	R1.7委託業務発注
											R2			7,451	12,389	R2.8委託業務発注
											R3			0	12,389	
											R4			11,042	1,347	R4.5月委託業務発注
											R5		2,343	2,750	940	R6.2月委託業務発注 ・R5年度事業間流用（R5.10.10） 農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）小谷地区(5-40-75)から2,343千円(国費:2,343千円)を流用 ・執行残については、継続中の地区へ流用予定。残額の端数については返還予定。 R6年3月、事業完了。
											R6		-937	0	3	R6年度事業間流用（R6.7.26） 復興基盤実施計画(5-40-100)へ937千円(国費:937千円)を流用
											R7		-1	0	2	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	28,000	1,405	29,405	0	
147	(5) － 40 － 75 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）小谷地区（基金型）	南相馬市 小谷地区	県	県	直接	完了	基金	32,626	30 ～ R4	30	32,000		0	32,000	
											R1			10,071	21,929	R1.7委託業務発注
											R2			9,197	12,732	R2.8委託業務発注
											R3		2,969	0	15,701	R3年度事業間流用（R3.10.12） 復興整備実施計画(5-40-78)より2,969千円(国費:2,969千円)を流用
											R4			13,357	2,344	R4.5月委託業務発注 R5年3月、事業完了。
											R5		-2,343	0	1	・R5年度事業間流用（R5.10.10） 農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）鳩原地区(5-40-74)へ2,343千円(国費:2,343千円)を流用
											R6			0	1	
											累計	32,000	626	32,626	0	
148	(5) － 40 － 76 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）村上・福岡地区（基金型）	南相馬市 村上・福岡地区	県	県	直接	完了	基金	34,970	30 ～ R2	30	27,000		7,970	19,030	H30.10委託業務発注
											R1	8,000		25,300	1,730	R1.7委託業務発注
											R2			1,699	31	R1業務変更追加 R3年3月、事業完了。
											R3			0	31	
											R4		-30	0	1	R4年度事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ30千円(国費:30千円)を流用
											R6			0	1	
											R7		-1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	35,000	-31	34,969	0	
149	(5) － 40 － 77 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）加倉地区（基金型）	浪江町 加倉地区	県	県	直接	完了	基金	29,694	30 ～ R2	30	32,000		0	32,000	
											R1			22,000	10,000	R1.5委託業務発注
											R2			7,693	2,307	R2.7委託業務発注 R3年3月、事業完了。
											R3			0	2,307	
											R4		-2,306	0	1	R4年度事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ2,306千円(国費:2,306千円)を流用
											R5			0	1	
											R6			0	1	
											R7		-1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	32,000	-2,307	29,693	0	
150	(5) － 40 － 78 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）山田浜地区（基金型）	楢葉町 山田浜地区	県	県	直接	完了	基金	27,442	30 ～ R2	30	32,000		24,516	7,484	H30.11　委託業務発注
											R1			2,926	4,558	H30業務変更追加 R2年3月、事業完了。
											R2			0	4,558	
											R3		-2,969	0	1,589	R3年度事業間流用（R3.10.12） 復興整備実施計画(5-40-75)へ2,969千円(国費:2,969千円)を流用
											R4		-1,589	0	0	R4年度事業間流用（R4.7.29） 中山間地域総合整備事業(5-40-56)へ1,589千円(国費:1,589千円)を流用
											累計	32,000	-4,558	27,442	0	
151	(5) － 40 － 79 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）楢葉地区（基金型）	楢葉町 楢葉地区	県	県	直接	完了	基金	95,000	30 ～ R2	30	135,000		72,360	62,640	H30.12委託業務発注
											R1			2,640	60,000	H30業務変更追加
											R2			19,999	40,001	R2.6委託業務発注 R3年3月、事業完了。
											R3			0	40,001	
											R4			0	40,001	
											R5		-40,000	0	1	R5年度事業間流用（R6.1.10） 復興基盤実施計画(5-40-100)へ10,000千円(国費:10,000千円)を流用 農地整備事業(5-40-110)へ30,000千円(国費:30,000千円)を流用
											R6			0	1	
											R7		-1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	135,000	-40,001	94,999	0	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
152	(5) － 40 － 80 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）南幹線地区（基金型）	南相馬市 南幹線地区	県	県	直接	完了	基金	20,000	30 ～ R1	30	20,000		15,531	4,469	H30.11　委託業務発注
											R1			4,467	2	H30業務変更追加 R1年10月、事業完了。
											R2			0	2	
											R3			0	2	
											R4			0	2	
											R5			0	2	
											R6			0	2	
											R7		−1	0	1	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	20,000	−1	19,999	0	
153	(5) － 43 － 22 －	養鶏施設整備事業	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	761,635	30 ～ R1	30	14,235		13,770	465	31年2月設計着手　31年3月契約変更　31年3月完了
											R1	556,990		555,522	1,468	1年7月着手　2年3月契約変更　2年3月完了
											累計	571,225	0	569,292	1,933	
154	(5) － 40 － 81 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業（通作条件整備型））野手神地区（基金型）	飯舘村 野手神地区	県	県	直接	継続	基金	440,566	30 ～ R7	30	213,000		0	213,000	
											R1			7,707	205,293	R1年8月業務委託発注。
											R2			23,192	182,101	R2年7,9月業務委託発注。
											R3			3,753	178,348	R3年９月業務委託発注。
											R4			0	178,348	
											R5			9,270	169,078	R6.2月工事発注（債務工事）
											R6	69,000		86,883	151,195	R6.8、11月、R7.1月 支障物移転補償
											R7	48,424		198,095	1,524	R7.9、12月工事発注。
											累計	330,424	0	328,902	1,522	
155	(5) － 40 － 82 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）南屋形地区（基金型）	南屋形地区	県	県	直接	継続	基金	1,605,524	R1 ～ R7	R1	58,462		30,122	28,340	R2年3月委託業務発注。
											R2	120,712		49,772	99,280	R2年7,8月委託業務発注。R3年3月工事発注。
											R3	431,175		100,306	430,149	R3年11,12月委託業務発注。R3年11月債務工事発注。
											R4			246,224	183,925	R4年6,7月委託業務発注。
											R5	259,425		349,516	93,834	R5年6月委託業務発注。R5年10月工事発注。
											R6	179,250		138,055	135,029	R6年6、7、8、10月委託業務発注。
											R7	155,118		224,618	65,529	R7年7月委託業務発注。R7年10月工事発注。
											累計	1,204,142	0	1,138,613	65,529	
156	(5) － 40 － 83 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）浪江南地区（基金型）	浪江町地 浪江南地区	県	県	直接	完了	基金	50,650	R1 ～ R4	R1	57,000		0	57,000	
											R2			9,556	47,444	R2.6委託業務発注
											R3			33,000	14,444	R3.8委託業務発注
											R4			2,750	11,694	R4.8委託業務発注
											R5			5,342	6,352	R6年2月、事業完了。
											R6		−6,350	0	2	R6年度事業間流用（R6.7.26） 復興基盤実施計画(5-40-100)へ6,350千円(国費:6,350千円)を流用
											R7		−1	0	1	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	57,000	−6,351	50,649	0	
157	(5) － 43 － 23 －	被災地域農業復興総合支援事業（乾燥調製貯蔵施設）	小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	2,056,607	R1 ～ R3	R1	24,750		7,672	17,078	1年6月設計着手　1年9月、2年1月契約変更　1年3月完了
											R2	1,517,705	−1,517,705	0	0	2年6月着工　3年3月契約変更 R3へ1,517,705千円繰越
											R3		1,517,705	1,509,147	8,558	3年5月完了
											累計	1,542,455	0	1,516,820	25,635	
158	(5) － 43 － 24 －	楢葉町トマト栽培施設整備事業	楢葉町上繁岡地区	県	楢葉町	間接	完了	単年度	595,303	R1 ～ R2	R1	446,477	−286,983	159,494	0	1年7月着工　1年10月、2年3月契約変更
											R2		286,983	263,182	23,801	2年7月契約変更　2年8月完了
											累計	446,477	0	422,677	23,800	
159	(5) － 43 － 25 －	被災地域農業復興総合支援事業（甘藷貯蔵施設整備事業）	楢葉町前原地区	県	楢葉町	間接	完了	単年度	1,846,895	R1 ～ R2	R1	1,385,171	−451,211	933,960	0	1年11月着工 R2へ451,2111千円繰越
											R2		451,211	417,506	33,705	2年7月契約変更　2年9月完了
											累計	1,385,171	0	1,351,466	33,705	
160	(5) － 43 － 26 －	穀物乾燥調製施設（ミニライスセンター）整備事業	後谷地地区	県	川内村	間接	完了	単年度	124,190	R1 ～ R1	R1	93,142		92,400	742	1年9月着工、2年3月完了
											累計	93,142	0	92,400	742	
161	(5) － 43 － 27 －	野菜栽培施設整備事業	東山地区	県	川内村	間接	完了	単年度	203,171	R1 ～ R2	R1	152,378	−152,378	0	0	2年1月着工　2年3月契約変更 R2年度へ152,378千円繰越
											R2		152,378	148,205	4,173	3年3月完了
											累計	152,378	0	148,205	4,173	
162	(5) － 43 － 28 －	いいたて　までいな農業復興計画基幹事業（伊丹沢地区畜産拠点）	飯舘村 （伊丹沢地区）	県	飯舘村	間接	完了	単年度	797,683	R1 ～ R2	R1	598,262	−598,262	0	0	1年11月着工　2年3月契約変更 R2年度へ598,262千円繰越
											R2		598,262	432,248	166,014	2年9月、10月、12月契約変更　3年3月完了
											累計	598,262	0	432,248	166,014	
163	(5) － 43 － 29 －	いいたて　までいな農業復興計画基幹事業(宮内地区畜産用機械整備)	飯舘村 （宮内地区）	県	飯舘村	間接	完了	単年度	74,925	R1 ～ R1	R1	56,194		44,125	12,069	1年9月着工　1年10月契約変更　2年3月完了
											累計	56,194	0	44,125	12,069	
168	(5) － 43 － 30 －	被災地域農業復興総合支援事業（南相馬市小高園芸団地地域営農支援施設）	小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	1,720,894	R1 ～ R4	R1	19,353		19,305	48	1年9月設計着手　2年3月完了
											R2			0	0	
											R3	869,115		811,344	57,771	3年7月一期工事着工　4年3月完了
											R4	402,201	−402,201	0	0	R5年度へ402,201千円繰越
											R5		402,201	375,853	26,348	4年度から繰越、５年7月完了
											累計	1,290,669	0	1,206,503	84,166	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
169	(5) － 43 － 31 －	乾燥調製貯蔵施設整備事業	浪江町	県	浪江町	間接	完了	単年度	6,547,354	R1 ～ R3	R1	33,000		32,175	825	1年8月設計着手　2年3月完了
											R2	4,877,515	−4,877,515	0	0	2年10月着工 R3年度へ4,877,515千円繰越
											R3		4,877,515	4,721,586	155,929	3年12月完了
											累計	4,910,515	0	4,753,761	156,754	
170	(5) － 43 － 32 －	いいたて　までいな 農業復興計画基幹事業 （水田農業用機械等整備）	飯舘村 （飯樋地区）	県	飯舘村	間接	完了	単年度	507,742	R1 ～ R1	R1	380,806		313,221	67,585	1年8月着工　1年10月契約変更　2年3月完了
											累計	380,806	0	313,221	67,585	
171	(5) － 43 － 33 －	被災地域農業復興総合支援事業（大笹酪農施設整備）葛尾村	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	24,063	R1 ～ R1	R1	18,047		17,332	715	1年12月設計着手　2年3月契約変更　2年3月完了
											R2	1,237,630		0	1,237,630	
											累計	1,255,677	0	17,332	1,238,345	
177	(5) － 43 － 34 －	被災地域農業復興総合支援事業（醸造施設整備事業）川内村	川内村	県	川内村	間接	完了	単年度	374,000	R2 ～ R3	R2	280,500	−268,125	0	12,375	2年7月着工 R3年度へ268,125千円繰越
											R3		268,125	268,125	0	
											累計	280,500	0	268,125	12,375	
178	(5) － 43 － 35 －	被災地域農業復興総合支援事業（水稲生産流通拠点整備事業）川俣町	川俣町	県	川俣町	間接	完了	単年度	546,784	R2 ～ R3	R2	161,427		147,384	14,043	2年7月設計着手　3年3月完了
											R3	248,661		197,373	51,288	3年6月着手　3年3月完了
											累計	410,088	0	344,757	65,331	
179	(5) － 43 － 36 －	被災地域農業復興総合支援事業（カントリーエレベーター整備）富岡町	富岡町	県	富岡町	間接	完了	単年度	1,771,443	R2 ～ R3	R2	1,328,582	−1,328,582	0	0	2年6月着工　3年3月契約変更 R3年度へ1,328,582千円繰越
											R3		1,328,582	1,272,009	56,573	4年3月完了
											累計	1,328,582	0	1,272,009	56,573	
180	(5) － 43 － 37 －	被災地域農業復興総合支援事業（ライスセンター・米流通合理化施設整備）田村市	田村市	県	田村市	間接	完了	単年度	1,463,997	R2 ～ R4	R2	21,243		13,158	8,085	2年10月設計着手　3年3月完了
											R3	1,081,814	−812,735	255,882	13,197	3年4月着工　4年3月契約変更 R4年度へ807,675千円繰越 R3年度事業間流用（令和3年10月12日） 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-40)へ6,747千円(国費:5,060千円)を流用
											R4		807,675	744,644	63,031	R4年7月完了
											累計	1,103,057	−5,060	1,013,684	84,313	
181	(5) － 40 － 84 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）栃窪地区（基金型）	南相馬市 栃窪地区	県	県	直接	継続	基金	1,515,165	R2 ～ R7	R2	73,625		0	73,625	
											R3	526,147		58,852	540,920	R3年6月委託業務発注。
											R4			39,941	500,979	R4年4,5,8,10月委託業務発注。R4年9月工事発注。
											R5	206,886		542,331	165,534	R5年6月委託業務発注。R5年6月工事発注。
											R6	73,586	13,485	252,472	133	R6年6、7月委託業務発注。 R6年度事業間流用（R6.7.26） 農地整備事業(5-40-24)から17,400千円(国費:13,485千円)を流用
											R7	280,522		188,416	92,239	R7年5、7月委託業務発注。R7年7月工事発注。
											累計	1,160,766	13,485	1,082,012	92,239	
182	(5) － 40 － 85 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）北移地区（基金型）	田村市 北移地区	県	県	直接	継続	基金	1,314,195	R2 ～ R7	R2	58,086		42,573	15,513	R3年1,2月委託業務発注。
											R3	271,211		244,851	41,873	R3年9月委託業務発注。R4年3月工事発注。
											R4	318,486		386,822	−26,463	R4年6,11月委託業務発注。R4年7月工事発注。
											R5	152,636		113,686	12,487	R5年6月委託業務発注。
											R6	46,461	38,781	88,908	8,821	R6年度事業間流用（R6.7.26） 農地整備事業(5-40-24)から50,400千円(国費:38,781千円)を流用
											R7	132,838		75,299	66,360	R7年5、7月委託業務発注。R7年10月工事発注。
											累計	979,718	38,781	952,139	66,360	
183	(5) － 40 － 86 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業）前向地区（基金型）	南相馬市 前向地区	県	県	直接	継続	基金	650,419	R2 ～ R7	R2	26,250		14,445	11,805	R3年2月委託業務発注。
											R3	165,750		78,442	99,113	R3.4委託業務発注。R4.3工事発注。
											R4	187,500		271,017	15,596	R4.7工事発注。
											R5	90,000		81,900	23,696	R5.8月工事発注。
											R6	12,269		19,012	16,953	R6.10月工事発注。
											R7		6,045	22,988	10	R7.8月繰越工事変更。
											累計	481,769	6,045	487,805	9	
184	(5) － 40 － 87 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）佐須地区（基金型）	飯舘村 佐須地区	県	県	直接	完了	基金	39,437	R2 ～ R4	R2	41,000		7,935	33,065	R2.6委託業務発注
											R3			23,100	9,965	R3.8委託業務発注
											R4			0	9,965	
											R5			8,401	1,564	R5.4月委託業務発注。 R6年2月事業完了。
											R6		−1,563	0	1	R6年度事業間流用（R6.7.26） 復興基盤実施計画(5-40-100)へ1,563千円(国費:1,563千円)を流用
											R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	41,000	−1,564	39,436	0	
185	(5) － 40 － 88 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）上飯樋地区（基金型）	飯舘村 上飯樋地区	県	県	直接	完了	基金	30,452	R2 ～ R4	R2	32,000		5,170	26,830	R2.6委託業務発注
											R3			17,824	9,006	R3.9委託業務発注
											R4			0	9,006	
											R5			7,457	1,549	R5.4月委託業務発注。 R6年2月事業完了。
											R6		−1,548	0	1	R6年度事業間流用（R6.7.26） 復興基盤実施計画(5-40-100)へ1,548千円(国費:1,548千円)を流用
											R7		−1	0	0	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	32,000	−1,549	30,451	0	
186	(5) － 43 － 38 －	被災地域農業復興総合支援事業（サツマイモ貯蔵施設整備）田村市	田村市	県	田村市	間接	完了	単年度	230,978	R2 ～ R3	R2	7,837		7,837	0	2年10月設計着手　3年3月完了
											R3	165,396		163,350	2,046	3年5月着工　3年9月完了
											累計	173,233	0	171,187	2,046	
187	(5) － 43 － 39 －	被災地域農業復興総合支援事業（そば大豆乾燥調整施設整備）葛尾村	野川地区	県	葛尾村	間接	完了	単年度	65,568	R2 ～ R2	R2	49,176		44,472	4,704	2年9月着工　2年12月契約変更　3年3月完了
											累計	49,176	0	44,472	4,704	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
188	(5)－43－40－	いいたて　までいな農業復興計画基幹事業（八木沢地区養豚施設）飯舘村	飯舘村 （八木沢地区）	県	飯舘村	間接	完了	単年度	1,293,302	R2～R4	R2	15,060		14,682	378	2年10月設計着手　2年12月契約変更　3年3月完了
											R3	828,617	−799,441	23,677	5,499	R3年度事業間流用（令和3年10月12日） 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-20)から36,001千円(国費:27,008千円)を流用 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-37）から6,747千円（国費：5,060千円)を流用 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-43)から36,232千円(国費：27,174千円)を流用 令和４年度へ858,683千円繰越
											R4	67,056	415,802	482,691	167	地震復旧工事4年11月完了（繰越分完了） R5年度へ繰越442,881千円
											R5		442,881	440,428	2,453	R4より繰越。R5年11月完了
											累計	910,733	59,242	961,479	8,496	
189	(5)－40－89－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）深野南地区（基金型）	深野南地区	県	県	直接	継続	基金	4,850,464	R2～R9	R2	70,253		0	70,253	
											R3	1,300,876		102,149	1,268,980	R3年4,6月委託業務発注。R4年3月債務工事発注。
											R4			274,692	994,288	R4年5,6,11月委託業務発注。R4年8月工事発注。
											R5			724,951	269,337	R5年6月委託業務発注。R6年1月工事発注。
											R6	482,011		545,867	205,481	R6年7、8、9、12月委託業務発注。R6年11月工事発注。
											R7	868,716	697,686	642,234	1,129,649	R7年6、7月委託業務発注。R7年6、8、10月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-55)より2,520千円（国費：1,953千円）、 農地整備事業(5-40-103)より114,520千円（国費：88,753千円）、 中山間地域総合整備事業(5-40-104)より243,120千円（国費：188,418千円）、 中山間地域総合整備事業(5-40-112)より7,880千円（国費：6,107千円）、 農地整備事業(5-40-113)より304,680千円（国費：236,127千円）、 農地整備事業(5-40-114)より168,160千円（国費：130,324千円）、 農地整備事業(5-40-116)より59,360千円（国費：46,004千円）を流用。
											累計	2,721,856	697,686	2,289,893	1,129,649	
195	(5)－43－41－	被災地域農業復興総合支援事業（小高東部ライスセンター整備）南相馬市	小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	534,977	R2～R3	R2	13,875		13,671	204	2年11月設計着手　3年3月完了
											R3	387,357		381,428	5,929	3年5月着工　3年12月完了
											累計	401,232	0	395,100	6,132	
196	(5)－43－42－	被災地域農業復興総合支援事業（肥育素牛生産施設整備）葛尾村	上野川地区 葛尾地区	県	葛尾村	間接	完了	単年度	1,751,987	R2～R4	R2	20,386		19,723	663	2年11月設計着手　3年3月完了
											R3			0	0	
											R4	1,293,603	−523,398	741,119	29,086	R5年度へ繰越523,398千円
											R5		523,398	476,349	47,049	6年3月完了
											累計	1,313,989	0	1,237,192	76,797	
197	(5)－43－43－	被災地域農業復興総合支援事業（ライスセンター・農業用機械整備）葛尾村	下葛尾地区	県	葛尾村	間接	完了	単年度	181,491	R2～R3	R2	7,352		7,187	165	2年11月設計着手　3年2月契約変更　3年3月完了
											R3	155,940	−27,174	128,765	1	3年5月着工　4年3月完了 R3年度事業間流用（令和3年10月12日） 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-40)へ36,232千円(国費:27,174千円)を流用
											累計	163,292	−27,174	135,952	166	
198	(5)－43－44－	被災地域農業復興総合支援事業（水稲育苗施設整備）葛尾村	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	418,062	R2～R3	R2	13,970		8,265	5,705	2年11月設計着手　3年2月契約変更　3年3月完了
											R3	297,036	−204,396	92,639	1	3年6月着工　4年3月完了 R4年度へ繰越204,396千円
											R4		204,396	163,929	40,467	4年8月完了
											累計	311,006	0	264,833	46,173	
199	(5)－40－90－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）井田川地区（基金型）	南相馬市 井田川地区	県	県	直接	継続	基金	3,946,910	R2～R10	R2	100,950		0	100,950	
											R3	75,000		125,743	50,207	R3年7,9月委託業務発注。R4年2月工事発注。
											R4	529,627		293,510	286,324	R4年4,5月委託業務発注。R4年5月工事発注。
											R5	789,780		19,983	1,056,121	R5年5、6月委託業務発注。R5年7月工事発注。
											R6			363,492	692,629	R6年7、11月委託業務発注。R6年9月工事発注。
											R7	345,000	−17,595	488,643	531,391	R7年7、10月委託業務発注。R7年10、11月工事発注。 事業間流用（R7.7.28） 農地整備事業(5-40-25)から32千円（国費：24千円）、 農業水利施設等保全再生事業(5-40-37)から36千円（国費：27千円）、 農地整備事業（5-40-73）から32千円（国費：24千円）、 復興整備実施計画（5-40-96）から8千円（国費：6千円）、 復興整備実施計画（5-40-106）から20,452千円（国費：15,339千円）を流用。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-101)へ44,020千円（国費：33,015千円）を流用。
											累計	1,840,357	−17,595	1,291,372	531,390	
200	(5)－40－91－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）山田浜地区（基金型）	楢葉町 山田浜地区	県	県	直接	継続	基金	1,328,130	R3～R9	R2	79,011		0	79,011	
											R3			44,076	34,935	R3年8,9,12月委託業務発注。
											R4	107,725		59,029	83,631	R4年4,5月委託業務発注。R4年8月工事発注。
											R5	388,197		56,398	415,430	R5年6月委託業務発注。R5年7月工事発注。
											R6			209,591	205,839	R6年6月委託業務発注。
											R7	332,823	97,092	100,734	535,020	R7年7、8月委託業務発注。R7年11月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-55)より106,920千円（国費：82,863千円）、 農地整備事業(5-40-69)より18,360千円（国費：14,229千円）を流用。
											累計	907,756	97,092	469,828	535,020	
201	(5)－40－92－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）藤橋地区（基金型）	浪江町 藤橋地区	県	県	直接	継続	基金	1,339,445	R3～R9	R3	140,236		0	140,236	
											R4	155,403		0	295,639	
											R5			55,286	240,353	R5年6、7、9月委託業務発注。
											R6	178,986		153,717	265,622	R6年4、11月委託業務発注。R6年11月工事発注。
											R7	71,733	200,043	246,543	290,855	R7年7、9月委託業務発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-69)より258,120千円（国費：200,043千円）を流用。
											累計	546,358	200,043	455,546	290,855	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
202	(5)－40－93－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）上栃窪地区（基金型）	南相馬市 上栃窪地区	県	県	直接	継続	基金	2,578,550	R3～R9	R3	88,040		0	88,040	
											R4	253,959		94,536	247,463	R4年5,6,8,10月委託業務発注。
											R5	950,615	27,900	21,260	1,204,718	R5年4、6月委託業務発注。R5年5月工事発注。 R6年度事業間流用（R6.1.10） 復興基盤実施計画(5-40-22-1)から36,000千円(国費:27,900千円)を流用
											R6	39,990		647,540	597,168	R6年6月委託業務発注
											R7	232,500	207,390	733,145	303,913	R7年6、7月委託業務発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-110)より267,600千円（国費：207,390千円）を流用。
											累計	1,565,104	235,290	1,496,481	303,913	
203	(5)－40－94－	農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）南幹線地区（基金型）	南相馬市 南幹線地区	県	県	直接	継続	基金	281,000	R3～R7	R3	15,000		10,923	4,077	R3.9月委託業務発注
											R4	47,250		0	51,327	
											R5	51,000		50,999	51,328	R5.4月委託業務発注。R5.10月工事発注。
											R6	75,000	22,500	32,935	115,893	R6.8月、R7.3月委託業務発注。 R6年度事業間流用（R6.7.26） 農地整備事業(5-40-24)から30,000千円(国費:22,500千円)を流用
											R7			13,880	102,013	R7.8月委託業務発注。
											累計	188,250	22,500	108,738	102,012	
204	(5)－40－95－	農山村地域復興基盤総合整備事業（中山間地域総合整備事業）古道地区（基金型）	田村市 古道地区	県	県	直接	継続	基金	1,246,000	R3～R8	R3	55,800		48,818	6,982	
											R4	345,650		76,062	276,570	R4.9月工事発注(債務工事）
											R5	77,500		296,382	57,688	R5.6月委託業務発注。
											R6	232,500		26,447	263,741	R6、6、8、11月委託業務発注。R6、10月工事発注。
											R7	80,600	86,800	169,382	261,759	R7年5、6月委託業務発注。R7年9月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-104)より23,920千円（国費：18,538千円）、農地整備事業(5-40-105)より88,080千円（国費：68,262千円）を流用。
											累計	792,050	86,800	617,091	261,759	
205	(5)－40－96－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）下羽鳥地区（基金型）	双葉町 下羽鳥地区	県	県	直接	完了	基金	28,803	R3～R6	R3	30,000		0	30,000	
											R4			13,009	16,991	R4.10、12委託業務発注
											R5	10,000		11,201	15,790	R5.8委託業務発注
											R6			4,591	11,199	R6年12月、事業完了。
											R7		−11,197	0	2	R7年度事業間流用（R7.7.28） 農地整備事業(5-40-90)へ6千円(国費6千円)、 農業基盤整備促進事業(5-42-2)へ11,191千円(国費11,191千円)を流用
											累計	40,000	−11,197	28,802	1	
206	(5)－40－97－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）山下地区（基金型）	南相馬市 山下地区	県	県	直接	完了	基金	49,604	R3～R5	R3	36,000		9,953	26,047	R3.11委託業務発注
											R4		14,014	23,060	17,001	R4.12委託業務発注 R5年度事業間流用（R5.1.13） 農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）葛尾地区(5-40-50)へ14,014千円(国費:14,014千円)を流用
											R5			16,589	412	R5.9委託業務発注
											R6		−410	0	2	R6年度事業間流用（R6.7.26） 復興基盤実施計画(5-40-100)へ410千円(国費410千円)を流用。
											R7		−1	0	1	執行差額1千円はR7.5月に国庫返還済。
											累計	36,000	13,603	49,602	1	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額49,604千円、累計執行額49,603千円、累計執行差額1千円
209	(5)－40－98－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）橲原地区（基金型）	南相馬市 橲原地区	県	県	直接	継続	基金	1,561,878	R3～R9	R3	75,136		0	75,136	
											R4			13,725	61,411	R4.12月委託業務発注
											R5	591,286		43,573	609,124	R5年4、5、6月委託業務発注。R5年7月工事発注。
											R6	24,257		162,545	470,836	R6年6、7月委託業務発注。
											R7	320,899	20,367	522,758	289,344	R7年4、12月委託業務発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-69)より26,280千円（国費：20,367千円）を流用。
											累計	1,011,578	20,367	742,601	289,344	
210	(5)－40－99－	農山村地域復興基盤総合整備事業（広域農業用水適正管理対策事業）浪江堰地区（単年度型）	浪江町 浪江堰	県	県	直接	完了	単年度	107,000	R3～R3	R3	84,530	−84,530	0	0	R4.3月工事契約
											R4		84,530	72,514	12,016	R5.3.30工事完了
											累計	84,530	0	72,514	12,016	
207	(5)－43－45－	被災地域農業復興総合支援事業（畜産施設拠点）浪江町（基金型）	浪江町 棚塩地区	県	浪江町	間接	完了	基金	12,410,325	R3～R7	R3	366,086		0	366,086	3年10月設計着手
											R4			266,175	99,911	
											R5	8,941,657		0	9,041,568	5年12月工事契約
											R6			3,129,000	5,912,568	
											R7			5,912,519	49	R8年3月完了
											累計	9,307,743	0	9,307,694	49	
211	(5)－43－46－	被災地域農業復興総合支援事業（育苗施設整備）浪江町	浪江町	県	浪江町	間接	完了	単年度	843,104	R3～R4	R3	11,353		4,001	7,352	3年7月設計着手　4年3月完了
											R4	620,974		503,710	117,264	5年3月完了
											累計	632,327	0	507,711	124,616	

省庁名　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
214	(5) － 40 － 100 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）請戸地区（基金型）	請戸地区	県	県	直接	継続	基金	99,518	R3 ～ R7	R3	57,000		0	57,000	
											R4			15,964	41,036	R4.4委託業務発注
											R5	10,000		43,252	7,784	R5.4、11月委託業務発注
											R6		32,518	19,691	20,611	R6.6月委託業務発注。 R6年度事業間流用（R6.1.10） 復興基盤実施計画(5-40-22-1)から88千円(国費:88千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-31)から180千円(国費:180千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-32)から654千円(国費:654千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-33)から600千円(国費:600千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-54)から3,996千円(国費:3,996千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-79)から10,000千円(国費:10,000千円)を流用 R6年度事業間流用（R6.7.26） 農地整備事業(5-40-24)から6,192千円(国費:6,192千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-74)から937千円(国費:937千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-83)から6,350千円(国費:6,350千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-87)から1,563千円(国費:1,563千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-88)から1,548千円(国費:1,548千円)を流用 復興基盤実施計画(5-40-97)から410千円(国費:410千円)を流用
											R7			4,791	15,820	R7.4委託業務発注
											累計	67,000	32,518	83,699	15,819	
215	(5) － 43 － 47 －	被災地域農業復興総合支援事業（井田川地区ライスセンター）南相馬市	南相馬市 小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	232,870	R3 ～ R4	R3	9,941		7,817	2,124	3年10月設計着手　4年3月完了
											R4	164,711		161,662	3,049	5年3月完了
											累計	174,652	0	169,480	5,172	
216	(5) － 43 － 48 －	被災地域農業復興総合支援事業（野菜集出荷施設等整備）富岡町	富岡町 王塚地内	県	富岡町	間接	完了	単年度	1,820,354	R3 ～ R4	R3	15,675		15,675	0	3年10月設計着手　4年3月完了
											累計	15,675	0	15,675	0	
217	(5) － 43 － 49 －	被災地域農業復興総合支援事業（大笹酪農施設整備）葛尾村（基金型）	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	基金	1,871,353	R3 ～ R6	R3	1,281,224	122,290	0	1,403,514	4年2月設計着手 R3年度事業間流用（令和4年1月14日） 被災地域農業復興総合支援事業(5-43-12)から163,054千円(国費:122,290千円)を流用
											R4			721,905	681,609	4年12月一部完了、5年12月完了予定
											R5			633,978	47,631	5年度から繰越、6年3月一部完了、6年度へ一部繰越
											R6			12,787	34,844	6年7月完了
											R7			0	34,844	
											累計	1,281,224	122,290	1,368,670	34,844	
219	(5) － 40 － 101 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）小山田地区（基金型）	南相馬市 小山田地区	県	県	直接	継続	基金	1,788,014	R4 ～ R9	R4	86,761		18,584	68,177	R4年12月委託業務発注。
											R5	707,536		63,391	712,322	R5年4、5、6、10月委託業務発注。R5年7月工事発注。
											R6	73,082		263,112	522,292	R6年6、7、9、12月委託業務発注。
											R7	358,277	51,987	477,388	455,168	R7年12月委託業務発注。R7年11月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-69)より24,480千円（国費：18,972千円）、 農地整備事業(5-40-90)より42,600千円（国費：33,015千円）を流用。
											累計	1,225,656	51,987	822,475	455,168	
220	(5) － 40 － 102 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）小屋木地区（基金型）	南相馬市 小屋木地区	県	県	直接	継続	基金	3,179,625	R4 ～ R9	R4	94,042		88,669	5,373	R4年9,10月委託業務発注。
											R5	934,638		35,245	904,766	R5年4、8、9月委託業務発注。R5年7月工事発注。
											R6	420,652		312,982	1,012,436	R6年6、7、8月委託業務発注。
											R7	722,959	21,000	873,577	882,818	R7年11月委託業務発注。R7年10、11、12月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-55)より28,000千円（国費：21,000千円）を流用。
											累計	2,172,291	21,000	1,310,473	882,818	
221	(5) － 40 － 103 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）加倉地区（基金型）	浪江町 加倉地区	県	県	直接	継続	基金	1,964,187	R4 ～ R9	R4	70,102		56,541	13,561	R4年8,12月委託業務発注。
											R5	711,411	33,697	26,442	732,227	R5年4、7、9、10月委託業務発注。R5年7月工事発注。 R5年度事業間流用（R6.1.10） 農地整備事業(5-40-19)から43,480千円(国費:33,697千円)を流用
											R6			341,444	390,783	R6年7、10、11月委託業務発注。
											R7	667,941	88,753	540,095	607,382	R7年9月委託業務発注。R7年6月、R8年1月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-89)へ114,520千円（国費：88,753千円）を流用。
											累計	1,449,454	122,450	964,522	607,382	
222	(5) － 40 － 104 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（中山間地域総合整備事業）川内地区（基金型）	川内村 川内地区	県	県	直接	継続	基金	1,164,960	R4 ～ R10	R4	113,150		82,626	30,524	R4.2委託業務発注
											R5	193,750		18,380	205,894	R5.1委託業務発注。
											R6	131,750		44,131	293,513	R6年4、8、10、11月委託業務発注。R6年9月工事発注。
											R7	494,708	−206,956	295,739	285,526	R7年4、7、11月委託業務発注。R7年10月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-89)へ243,120千円（国費：188,418千円）、 中山間地域総合整備事業(5-40-95)へ23,920千円（国費：18,538千円） を流用。
											累計	933,358	−206,956	440,876	285,526	
223	(5) － 40 － 105 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（中山間地域総合整備事業）葛尾地区（基金型）	葛尾村 葛尾地区	県	県	直接	継続	基金	963,820	R4 ～ R10	R4	117,800		73,233	44,567	R5.1,2委託業務発注
											R5	193,750		8,014	230,303	R6.12委託業務発注
											R6	178,250		51,189	357,364	R6年6、10月委託業務発注。R6年4、5月工事発注。
											R7	294,500	−68,262	249,400	334,202	R7年7、11月委託業務発注。R7年6月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 中山間地域総合整備事業(5-40-95)へ88,080千円（国費：68,262千円） を流用。
											累計	784,300	−68,262	381,836	334,202	
224	(5) － 40 － 106 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）幾世橋地区（基金型）	浪江町 幾世橋地区	県	県	直接	完了	基金	29,227	R4 ～ R6	R4	45,000		6,741	38,259	R4.9委託業務発注
											R5			21,670	16,589	R5.9委託業務発注
											R6			0	16,589	R7年3月、事業完了。
											R7		−15,773	0	816	R7年度事業間流用(R7.7.28) 農地整備事業(5-40-90)へ15,339千円(国費15,339千円)、 農業基盤整備促進事業(5-42-2)へ434千円(国費434千円)を流用
											累計	45,000	−15,773	28,411	816	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
225	(5) － 43 － 50 －	被災地域農業復興総合支援事業(WCS用稲収穫調製機械整備)葛尾村	葛尾村	県	葛尾村	間接	完了	単年度	22,650	R4 ～ R4	R4	16,987		13,797	3,190	4年9月完了
											累計	16,987	0	13,797	3,190	
226	(5) － 40 － 107 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業）金ヶ森地区（基金型）	浪江町 金ヶ森地区	県	県	直接	継続	基金	410,000	R4 ～ R7	R4	112,500		4,743	107,757	R5年2月委託業務発注。
											R5	120,000		11,747	216,010	R5年10月用地買収開始。
											R6	45,000		129,007	132,003	R6年5月請負工事発注。
											R7	30,000		142,499	19,504	R7年4月請負工事発注
											累計	307,500	0	287,998	19,502	
227	(5) － 43 － 51 －	被災地域農業復興総合支援事業（野菜集出荷施設等整備）富岡町（基金型）	富岡町 王塚地内	県	富岡町	間接	完了	基金	2,215,867	R4 ～ R5	R4	1,664,081		0	1,664,081	R4年12月工事発注
											R5			1,661,898	2,183	R6年3月事業完了
											R6		−2,181	0	2	事業間流用（令和6年10月10日） 被災地域農業復興総合支援事業（5-43-56）へ2,908千円（国費2,181千円）を流用
											R7		−2	0	0	R7年5月国庫返還
											累計	1,664,081	−2,183	1,661,898	0	
228	(5) － 43 － 52 －	被災地域農業復興総合支援事業（園芸作物集出荷団地）南相馬市	南相馬市原町区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	4,218,878	R4 ～ R5	R4	78,609	−78,609	0	0	
											R5		78,609	73,555	5,054	4年度から繰越、6年3月実施設計分完了
											累計	78,609	0	73,555	5,054	
233	(5) － 40 － 108 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）田尻地区（基金型）	浪江町 田尻地区	県	県	直接	継続	基金	60,000	R5 ～ R6	R5	10,000		9,570	430	R5年9月委託業務発注。
											R6	50,000		9,530	40,900	R6.7月委託業務発注。
											R7			22,141	18,759	R7年12月、事業完了。
											累計	60,000	0	41,241	18,759	
234	(5) － 40 － 109 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）高瀬地区（基金型）	浪江町 高瀬地区	県	県	直接	継続	基金	45,000	R5 ～ R6	R5	10,000		7,840	2,160	R5年8月委託業務発注。
											R6	35,000		9,680	27,480	R6.7月委託業務発注。
											R7			15,191	12,289	R8年3月、事業完了。
											累計	45,000	0	32,711	12,289	
235	(5) － 40 － 110 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）村上・福岡地区（基金型）	南相馬市 村上・福岡地区	県	県	直接	継続	基金	1,304,866	R5 ～ R10	R5	73,462	30,000	52,169	51,293	R5年5、11月委託業務発注。 R5年度事業間流用（R6.1.10） 復興基盤実施計画(5-40-79)から40,000千円(国費:30,000千円)を流用
											R6	384,675		79,522	356,446	R6年6、11月委託業務発注。R6年8月工事発注。
											R7	700,425	−277,479	326,598	452,794	R7年6、7月委託業務発注。R7年10月工事発注。 事業間流用（R8.1.6） 農地整備事業(5-40-82)へ10,000千円（国費：7,500千円）を流用。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-67)へ83,452千円（国費：62,589千円）、 農地整備事業(5-40-93)へ276,520千円（国費：207,390千円）を流用。
											累計	1,158,562	−247,479	458,289	452,794	
236	(5) － 40 － 111 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（森林整備事業）川内村小猿合万太郎線	川内村小猿合万太郎線	県	川内村	間接	継続	単年度	276,900	R5 ～ R7	R5	38,800		26,445	12,355	R5年6月工事発注、R6年2月竣工
											R6	75,604		57,027	18,577	R6年9月委託業務および工事発注、R7年3月完了
											R7	93,270		71,810	21,460	R7年7月委託業務および工事発注、R8年3月完了
											累計	207,674	0	155,282	52,392	
239	(5) － 40 － 112 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（中山間地域総合整備事業）楢葉地区（基金型）	楢葉町	県	県	直接	継続	基金	4,641,020	R5 ～ R11	R5	394,397		0	394,397	地元合意形成
											R6			77,531	316,866	R6年9、11月委託業務発注。
											R7	241,102	−6,107	0	551,861	R7年9月、12月、R8年3月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-89)へ7,880千円（国費：6,107千円）を流用。
											累計	635,499	−6,107	77,531	551,861	
240	(5) － 40 － 113 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）浪江南地区（基金型）	浪江町 浪江南地区	県	県	直接	継続	基金	1,884,570	R5 ～ R10	R5	87,265		0	87,265	地元合意形成
											R6			73,315	13,950	R7年3月委託業務発注。
											R7	387,500	−236,127	24,698	140,625	R7年11、12月委託業務発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-89)へ304,680千円（国費：236,127千円）を流用。
											累計	474,765	−236,127	98,013	140,625	
241	(5) － 40 － 114 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）佐須地区（基金型）	飯舘村 佐須地区	県	県	直接	継続	基金	1,831,840	R5 ～ R10	R5	86,412		0	86,412	地元合意形成
											R6			86,186	226	R6年10、11月委託業務発注。
											R7	311,511	−130,324	1,210	180,203	地元合意形成 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-89)へ168,160千円（国費：130,324千円）を流用。
											累計	397,923	−130,324	87,396	180,203	
242	(5) － 40 － 115 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）上飯樋地区（基金型）	飯舘村 上飯樋地区	県	県	直接	継続	基金	1,138,920	R5 ～ R10	R5	59,636		0	59,636	地元合意形成
											R6			50,071	9,565	R6年9、11月委託業務発注。
											R7	411,137	23,808	51,833	392,677	R7年6、11月、R8年1月委託業務発注。R7年7月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-69)より30,720千円（国費：23,808千円）を流用。
											累計	470,773	23,808	101,904	392,677	
243	(5) － 40 － 116 －	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）山下地区（基金型）	南相馬市 山下地区	県	県	直接	継続	基金	2,666,315	R5 ～ R10	R5	72,540		0	72,540	地元合意形成
											R6			67,500	5,040	R7年2月委託業務発注。
											R7	392,150	−46,004	80,997	270,189	R7年7、8月委託業務発注。R7年11月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-89)へ59,360千円（国費：46,004千円）を流用。
											累計	464,690	−46,004	148,497	270,189	
238	(5) － 43 － 53	被災地域農業復興総合支援事業（農業用機械等整備）飯舘村	深谷行政区及び関沢行政区、二枚橋・須萱行政区	県	飯舘村	間接	完了	単年度	782,628	R5 ～ R6	R5	173,665		148,157	25,508	R5年6月着手
											R6	413,305		337,514	75,791	R7年3月完了
											累計	586,970	0	485,671	101,299	

省庁名　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
244	(5)－40－117－	農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）上江堰地区（基金型）	南相馬市 上江堰地区	県	県	直接	継続	基金	424,000	R6～R10	R6	37,500		0	37,500	R6.8月委託業務発注。
											R7	270,225	10,275	0	318,000	R7.7月工事発注。 事業間流用（R8.1.7） 農地整備事業(5-40-55)より13,700千円（国費：10,275千円）を流用。
											累計	307,725	10,275	0	318,000	
245	(5)－40－118－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業）西迫・琵琶迫地区（基金型）	双葉町 西迫・琵琶迫地区	県	県	直接	継続	基金	400,000	R6～R9	R6	22,500		10,461	12,039	R6年7,9月委託業務発注。
											R7	225,000		10,508	226,531	R7年5,11月委託業務発注。
											累計	247,500	0	20,970	226,530	
249	(5)－43－54－	被災地域農業復興総合支援事業（園芸施設整備事業）南相馬市	南相馬市原町区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	475,755	R6～R7	R6	9,283		7,398	1,885	実施設計：R6年8月着手、R7年3月完了
											R7	347,532		341,921	5,611	R7.8着手、R8,3完了
											累計	356,815	0	349,319	7,496	
250	(5)－43－55	被災地域農業復興総合支援事業（複合型園芸施設等整備事業）南相馬市	南相馬市小高区	県	南相馬市	間接	完了	単年度	148,716	R6～R6	R6	111,537		98,722	12,815	実施設計：R6年8月着手、R7年3月完了
											累計	111,537	0	98,722	12,815	
251	(5)－43－56	被災地域農業復興総合支援事業（園芸作物集出荷団地施設整備）南相馬市（基金型）	南相馬市原町区	県	南相馬市	間接	継続	基金	6,239,961	R6～R8	R6	4,181,640	498,330	386,557	4,293,413	建築工事：R6年10月着手 事業間流用（令和6年10月10日） (5)-43-3 被災地域農業復興総合支援事業（農業用機械施設等）南相馬市から108,172千円(国費81,129千円)、(5)-43-6 農業用倉庫整備事業（葛尾村）から3,720千円（国費2,790千円）、(5)-43-7　胡蝶蘭栽培施設整備事業（葛尾村）から4,784千円（国費3,588千円）、(5)-43-8被災地域農業復興総合支援事業（乾燥調製貯蔵施設）から8,124千円（国費6,093千円）、(5)-43-9いいたて　までいな農業復興計画基幹事業（深谷地区）から1,944千円（国費1,458千円）、(5)-43-11　被災地域農業復興総合支援事業（栽培施設等整備事業）大川原地区から　42,160千円（国費31,620千円）、(5)-43-12　粗飼料生産流通拠点施設整備事業（山木屋地区）から411,504千円（国費308,628千円）、(5)-43-14 被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備事業）上小塙地区から78,928千円（国費59,196千円）、(5)-43-15　被災地域農業復興総合支援事業（水稲育苗施設整備事業）　下小塙地区から　2,196千円（国費1,647千円）、(5)-43-51　被災地域農業復興総合支援事業（野菜集出荷施設）富岡地区から　2,908千円（国費2,181千円）、計664,440千円（国費498,330千円）を流用。
											R7	0	0	337,792	3,955,621	建築工事に係る一部費用を執行 用地隣接道路の工事等により工事計画の見直しが必要となり事業期間延長
											累計	4,181,640	498,330	724,349	3,955,621	
252	(5)－40－119－	農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）請戸川地区	南相馬市及び浪江町、双葉町 請戸川地区	県	県	直接	継続	単年度	2,130,000	R6～R12	R6	97,500	−41,205	15,142	41,153	R6年12月委託発注。 R7年度へ82,357,500千円繰越。関係機関協議に伴う繰越。
											R7	172,500	41,205	99,425	114,280	R7.9月委託業務発注。 R8年度へ155,432千円繰越。関係機関協議に伴う繰越。
											累計	270,000	0	114,567	155,433	
253	(5)－43－57	被災地域農業復興総合支援事業（野菜等集出荷貯蔵施設等整備）浪江町	浪江町	県	浪江町	間接	完了	単年度	2,186,080	R6～R8	R6	36,831	0	31,548	5,283	実施設計：R6年10月着手、R7年3月完了
											R7	729	0	720	9	R7年12月着手、R8年2月完了
											累計	37,560	0	32,268	5,292	
254	(5)－43－58	被災地域農業復興総合支援事業（複合型園芸施設等整備事業）南相馬市（基金型）	南相馬市	県	南相馬市	間接	継続	基金	4,353,828	R6～R9	R6	3,265,371	0	0	3,265,371	基金造成
											R7	0	0	0	3,265,371	用地取得に不測の期間を要したことにより事業期間延長
											累計	3,265,371	0	0	3,265,371	
255	(5)－40－131－	農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）田尻南地区	浪江町 田尻南地区	県	県	直接	継続	単年度	60,000	R7～R8	R7	20,000		15,519	4,481	R7年8月委託業務発注。
											累計	20,000		15,519	4,481	
256	(5)－40－132－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農業水利施設等保全再生事業）福島（対策工）地区	相双管内	県	県	直接	継続	単年度	117,000	R7～R12	R7	37,600		27,980	9,620	R7年7、8、9月委託業務発注。
											累計	37,600		27,980	9,620	
258	(5)－40－121－	農山村地域復興基盤総合整備事業（水利施設整備事業）横川地区	南相馬市 横川地区	県	県	直接	継続	単年度	520,000	R7～R10	R7	7,500		0	7,500	R7年12月委託業務発注。
											累計	7,500		0	7,500	
259	(5)－40－122－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）小高北部地区	南相馬市 小高北部地区	県	県	直接	継続	単年度	2,675,150	R7～R12	R7	135,328	−131,729	59,121	−55,522	R7年11、12月委託業務発注。 R8年度へ131,729千円繰越　地元調整に伴う繰越
											累計	135,328		59,121	76,207	
260	(5)－40－123－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）下羽鳥地区	双葉町 下羽鳥地区	県	県	直接	継続	単年度	1,112,100	R7～R12	R7	98,962	−98,794	168	0	R8年度へ98,794千円繰越　地元調整に伴う繰越
											累計	98,962		168	98,794	
261	(5)－40－123－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）請戸地区	浪江町 請戸地区	県	県	直接	継続	単年度	3,918,173	R7～R12	R7	153,029		115,964	37,065	R7年8、9、10月委託業務発注。
											累計	153,029		115,964	37,065	
262	(5)－40－125－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業）目倉沢第１地区	浪江町 目倉沢第１地区	県	県	直接	継続	単年度	300,000	R7～R9	R7	18,750		5,328	13,422	R7年7月委託業務発注。
											累計	18,750		5,328	13,422	
263	(5)－40－126－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業）目倉沢第２地区	浪江町 目倉沢第２地区	県	県	直接	継続	単年度	300,000	R7～R9	R7	18,750		8,050	10,700	R7年7月委託業務発注。
											累計	18,750		8,050	10,700	
264	(5)－40－127－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業）上ノ原地区	浪江町 上ノ原地区	県	県	直接	継続	単年度	300,000	R7～R9	R7	18,750		6,195	12,555	R7年7月委託業務発注。
											累計	18,750		6,195	12,555	
265	(5)－40－128－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業）沢目第１地区	浪江町 沢目第１地区	県	県	直接	継続	単年度	300,000	R7～R9	R7	18,750		8,699	10,051	R7年7月委託業務発注。
											累計	18,750		8,699	10,051	
266	(5)－40－129－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業）沢目第２地区	浪江町 沢目第２地区	県	県	直接	継続	単年度	300,000	R7～R9	R7	18,750		5,609	13,141	R7年7月委託業務発注。
											累計	18,750		5,609	13,141	
267	(5)－40－130－	農山村地域復興基盤総合整備事業（農地防災事業）堤上第１地区	浪江町 堤上第１地区	県	県	直接	継続	単年度	300,000	R7～R9	R7	18,750		6,819	11,931	R7年7月委託業務発注。
											累計	18,750		6,819	11,931	
268	(5)－43－59	被災地域農業復興総合支援事業（水稲育苗施設整備事業）飯舘村	飯舘村	県	飯舘村	直接	継続	単年度	662,392	R7～R8	R7	26,952	0	23,100	3,852	R7年7月着手、R8年3月完了
											累計	26,952	0	23,100	3,852	
269	(5)－43－60	被災地域農業復興総合支援事業（養液栽培施設整備）双葉町	双葉町中田地区及び長塚地区	県	双葉町	直接	継続	単年度	1,578,835	R7～R8	R7	29,129	0	27,957	1,172	R7年7月着手、R8年3月完了
											累計	29,129	0	27,957	1,172	
270	(5)－43－61	被災地域農業復興総合支援事業（野菜等集出荷貯蔵施設等整備）浪江町（基金型）	酒田地区	県	浪江町	直接	継続	基金	1,724,595	R7～R8	R7	1,293,446	0	1,196,580	96,866	R8年2月着手
											累計	1,293,446	0	1,196,580	96,866	

省庁名　　農林水産省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
（注） 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0	
											26	895,160	−307,294	210,510	377,356	
											27	1,964,463	143,271	1,625,881	481,853	
											28	10,823,718	−304,474	7,074,225	3,893,849	
											29	14,011,819	−608,720	11,264,684	6,007,686	
											30	15,903,948	−3,258,546	10,638,417	7,997,767	
											R1	15,035,472	−1,632,959	11,606,781	9,570,822	
											R2	18,852,014	−2,023,205	14,166,923	12,124,377	
											R3	17,429,298	5,981,393	18,358,502	15,521,861	
											R4	10,528,446	563,445	12,506,874	13,740,609	
											R5	23,307,394	1,394,295	13,371,184	24,802,839	
											R6	14,426,620	11,585	13,431,945	25,690,339	
											R7	15,054,874	−32,894	19,197,637	21,359,144	
										県交付分　計		158,233,226	−74,103	131,900,572	26,258,551	
										うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0	
												28	0	0	0	0	
												29	0	0	0	0	
												30	0	0	0	0	
												R1	0	0	0	2	
												R2	0	0	0	2	
												R3	0	0	0	2	
												R4	0	0	0	2	
												R5	0	0	0	2	
												R6	0	0	0	0	
												R7	0	−26	0	8	
										市町村交付分　計			0	−26	264,722	−264,748	
										県・市町村交付分　合計			158,233,226	−74,129	132,165,294	25,993,803	

（様式2）

福島県　　帰還･移住等環境整備事業計画　令和7年度進捗状況報告

省庁名　国土交通省

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体事業期間	年度	交付額 （国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額 （契約額の国費相当額）	執行差額 （国費相当額）	事業の進捗状況
26	◆(1)－13－1－1	復興祈念公園調査事業	双葉町・浪江町	県	県	直接	完了	単年度	60,000	27～28	27	48,000	-43,104	4,896	0	27年9月祈念公園検討開始、28年3月権利者調査開始 【繰越】H28年度へ43,104千円　計画に関する諸条件により繰り越し
											28		43,104	39,933	3,171	29年3月、権利者調査等完了 概算請求受入額44,830,000円、国庫返還額496円、返還年月日H30.4.4
											累計	48,000	0	44,829	3,171	
36	(1)－11－1－	復興拠点アクセス道路整備事業（基金型）	双葉町 県道井手長塚線	県	県	直接	継続	基金	12,380,000	28～R12	28	348,750		100,105	248,645	28年7月、測量、設計等発注。
											29	1,033,835		228,801	1,053,679	29年7月、測量、設計等発注。
											30	1,405,850		1,198,080	1,261,449	30年10月　工事発注　31年1月積算業務発注　31年2月工事発注
											R1	944,725		1,208,293	997,881	R1年5月　用地測量、設計等発注　R1年7月、9月、12月工事発注
											R2	671,925		791,505	878,301	R2年9月、R3年2月工事発注　R3年2月　橋梁設計発注
											R3	206,164		722,254	362,211	R3年8月 用地買収、R4年2月 橋梁上部製作工発注
											R4	594,037	-694	897,712	57,842	R4年11月　用地買収　R4年7月、11月工事発注 【返還】R5.4.18、694,768円
											R5	1,586,967	291,958	1,072,629	864,138	R5年5月用地買収、10月道路改良工発注、12月ボーリング発注 【流用】(R6.1.10)復興拠点アクセス道路整備事業長塚請戸浪江線(1)-11-2から事業間流用、事業費376,720千円国費291,958千円
											R6	1,163,492		1,163,570	864,060	R7年3月道路改良工発注
											R7	1,346,795		528,943	1,681,912	R7年9月-R8年3月 用地買収 R7年9月 用地測量発注、10月 改良舗装工発注
											累計	9,302,540	291,264	7,911,897	1,681,907	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額 9,593,803,097円、累計執行額7,911,897,480円、累計執行差額 1,681,905,617円
58	◆(1)－13－1－2	復興祈念公園調査事業（基金型）	双葉町・浪江町	県	県	直接	完了	基金	173,762	28～R2	28	84,800		10,000	74,800	28年7月、環境調査等発注。
											29	107,946		72,299	110,447	29年9月、測量調査等発注。
											30			56,710	53,737	30年6月、測量調査等発注
											R1			0	53,737	
											R2			0	53,737	
											R3			0	53,737	
											R4			0	53,737	
											R5		-53,737	0	0	【流用】(R6.1.10)復興祈念公園整備事業(1)-13-1へ事業間流用、事業費67,171千円国費53,737千円
											累計	192,746	-53,737	139,009	0	
79	(1)－11－2－	復興拠点アクセス道路整備事業（基金型）	双葉町 県道長塚請戸浪江線	県	県	直接	完了	基金	3,096,996	29～R3	29	435,655		38,508	397,147	29年7月、測量、設計等発注。
											30	1,238,899		571,219	1,064,827	30年7月、改良工事発注。30年10月、下部工工事発注。 31年3月、上部工工事発注
											R1	922,250		1,209,617	777,460	R1年6月、舗装工事発注。
											R2	95,325		456,726	416,059	R2年6月、道路台帳整備発注。
											R3	0		124,100	291,959	R3年4月、舗装工完了
											R4			0	291,959	
											R5		-291,958	0	1	【流用】(R6.1.10)復興拠点アクセス道路整備事業井手長塚線(1)-11-1へ事業間流用、事業費376,720千円国費291,958千円
											累計	2,692,129	-291,958	2,400,171	0	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額 2,400,171,135円、累計執行額2,400,171,135円、累計執行差額0円
119	(1)－13－1－	復興祈念公園整備事業（基金型）	双葉町・浪江町	県	県	直接	完了	基金	9,387,000	30～R7	30	1,187,423		320,813	866,610	30年7月、基本設計発注。30年7月、用地買収開始
											R1	339,750		399,831	806,529	R1年6月　実施設計発注。R1年7月、工事発注
											R2	981,757		571,060	1,217,226	R2年7月、工事発注。R2年11月、橋梁予備設計発注
											R3	0		407,160	810,066	R3年6月、地質調査発注。R4年1月、橋梁詳細設計発注。
											R4	1,080,000		781,210	1,108,856	R4年4月、R5年3月設計発注。R4年7月、R5年3月工事発注。
											R5	825,000	53,737	979,858	1,007,735	R5年4月、管理棟等設計業務発注。R5年12月橋梁上部工発注。 【流用】復興祈念公園調査事業(1)-13-1-2から事業間流用、事業費71,649千円国費53,737千円
											R6	1,387,500		1,547,837	847,398	R6年10月、管理棟工事発注。橋梁下部工完了。
											R7	1,086,966		1,933,996	368	R8.2月、管理棟工事、橋梁上部工完了。 R8.3月、造成工、植栽工完了。
											累計	6,888,396	53,737	6,941,768	365	
164	(1)－11－3－	福島県道路整備事業（原町川俣線）	南相馬市県道原町川俣線	県	県	直接	完了	単年度	82,000	R1～R3	R1	63,550	-49,569	13,981	0	R1年9月　測量、設計等発注 【繰越】R2年度へ49,569千円 計画に関する諸条件により繰り越し
											R2	0	12,852	12,852	0	R2年7月　橋梁予備設計発注　R2年8月地質調査発注 【繰越】R3年度へ36,717千円 計画に関する諸条件により繰り越し
											R3	0	36,717	36,717	0	R3年4月 橋梁予備設計、道路詳細設計発注　R3年11月完了
											累計	63,550	0	63,550	0	
172	(1)－11－4－	福島県道路整備事業（原町川俣線）（基金型）	南相馬市県道原町川俣線	県	県	直接	継続	基金	10,088,000	R1～R12	R2	100,750		10,500	90,250	R3年2月測量、設計発注
											R3	116,250		109,668	96,832	R3年4月 用地測量
											R4	310,000	-831	242,699	163,302	R4年5月　物件調査　R4年12月地質調査、R4年12月工事発注 【返還】R5.4.18、831,885円
											R5	1,291,925		613,490	841,737	R5年5月橋梁詳細設計、9月道路改良工発注、11月下部工発注
											R6	2,704,207		1,339,805	2,206,139	R6年9月橋梁上部工発注
											R7	3,295,067		2,414,769	3,086,437	R7年4月-R8年3月 用地買収 R7年4月 地下水調査、道路環境調査発注 R7年10月 改良工、舗装工発注　11月 道路詳細設計発注
											累計	7,818,199	-831	4,730,932	3,086,436	端数処理により、年度ごとの実数と乖離あり。累計交付額 7,817,367,115円、累計執行額4,730,932,539円、累計執行差額 3,086,434,576円
248	◆(1)－13－1－3	復興祈念公園整備事業	双葉町・浪江町	県	県	直接	完了	単年度	118,000	R6～R7	R6	40,000	-33,955	6,045	0	R6年4月、設計業務発注 【繰越】R7年度へ33,955千円　計画に関する諸条件により繰り越し
											R7	54,400	33,955	88,354	1	R8.3月、サイン設置工完了。
											累計	94,400	0	94,399	1	

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4 「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5 「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

		交付額（国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）
うち県交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0
	26	0	0	0	0
	27	48,000	-43,104	4,896	0
	28	433,550	43,104	150,038	326,616
	29	1,577,436	0	339,608	1,561,273
	30	3,832,172	0	2,146,822	3,246,623
	R1	2,270,275	-49,569	2,831,722	2,635,607
	R2	1,849,757	12,852	1,842,643	2,655,573
	R3	322,414	36,717	1,399,899	1,614,805
	R4	1,984,037	-1,525	1,921,621	1,675,696
	R5	3,703,892	0	2,665,977	2,713,611
	R6	5,295,199	-33,955	4,057,257	3,917,597
	R7	5,783,228	33,955	4,966,062	4,768,718
県交付分　計		27,099,960	-1,525	22,326,555	4,771,880
うち市町村交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0
	26	0	0	0	0
	27	0	0	0	0
	28	0	0	0	0
	29	0	0	0	0
	30	0	0	0	0
	R1	0	0	0	0
	R2	0	0	0	0
	R3	0	0	0	0
	R4	0	0	0	0
	R5	0	0	0	0
	R6	0	0	0	0
	R7	0	0	0	0
市町村交付分　計		0	0	0	0
県・市町村交付分　合計		27,099,960	-1,525	22,326,555	4,771,880

（様式２）

福島県　　帰還･移住等環境整備事業計画　令和7年度進捗状況報告

省庁名　原子力規制委員会

令和8年3月末時点

（千円）

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付団体	事業実施主体	直接／間接	継続／完了	基金／単年度	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額（国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）	事業の進捗状況
11	(3)－22－1－	環境放射能監視資機材整備事業	伊達市、南相馬市、川俣町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、葛尾村、飯舘村	県	県	直接	完了	単年度	169,912	26 ～ 27	26	148,351		4,326	144,025	可搬型モニタリングポスト1台を整備済み（27年3月）。
											27	21,561		37	21,524	可搬型モニタリングポスト1台を運用（27年4月～28年3月）。
											累計	169,912	0	4,363	165,549	
27	(3)－22－2－	環境放射能監視事業	伊達市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、葛尾村、飯舘村	県	県	直接	継続	単年度	1,097,454	27 ～ R7	27	202,273		164,114	38,159	リアルタイム線量測定システム104台を整備済み（28年3月）。
											28	50,075		42,777	7,298	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用（28年4月～29年3月）
											29	52,600		46,208	6,392	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用（29年4月～30年3月）
											30	56,306		44,164	12,142	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用（30年4月～31年3月）
											R1	74,068		60,947	13,121	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用（31年4月～2年3月）
											R2	93,635		86,700	6,935	リアルタイム線量測定システム104台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用（2年4月～3年3月）
											R3	79,596		73,563	6,033	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用（3年4月～4年3月）
											R4	67,050		56,449	10,601	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用（4年4月～5年3月）
											R5	139,929		127,526	12,403	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用（5年4月～6年3月）
											R6	125,449		103,480	21,969	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用（6年4月～7年3月）
											R7	156,473		124,522	31,951	リアルタイム線量測定システム101台及び可搬型モニタリングポスト1台を運用（7年4月～8年3月）
											累計	1,097,454	0	930,450	167,004	

（注）

1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当額））されます。

7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

		年度	交付額（国費）	事業間流用、繰越、変更契約、国庫返還額	執行額（契約額の国費相当額）	執行差額（国費相当額）
うち県交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0
		26	148,351	0	4,326	144,025
		27	223,834	0	164,151	59,683
		28	50,075	0	42,777	7,298
		29	52,600	0	46,208	6,392
		30	56,306	0	44,164	12,142
		R1	74,068	0	60,947	13,121
		R2	93,635	0	86,700	6,935
		R3	79,596	0	73,563	6,033
		R4	67,050	0	56,449	10,601
		R5	139,929	0	127,526	12,403
		R6	125,449	0	103,480	21,969
		R7	156,473	0	124,522	31,951
県交付分　計			1,267,366	0	934,813	332,553
うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		R5	0	0	0	0
		R6	0	0	0	0
		R7	0	0	0	0
市町村交付分　計			0	0	0	0
県・市町村交付分　合計			1,267,366	0	934,813	332,553